


1 | ANEXO: BALANCE FÍSICO Y FINANCIERO GESPROY

BALANCE ACTIVIDADES GESPROY	
Detalle Actividad	Cantidad Reportada
[2263703] Traslado de poste en concreto reforzado de red eléctrica, desnudo, hasta 5 Km, no incluye costo desplazamiento	\$ 730.000,00
[2263704] Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. No incluye botada.	\$ 283.565.700,00
[2263705] Remoción en derrumbes, no incluye botada	\$ 148.718.057,00
[2263706] Derecho de Botadero	\$ 339.489.464,00
[2263707] Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	\$ 96.752.920,00
[2263708] Lleno manual compactado con material de la excavación	\$ 55.971.663,00
[2263709] Lleno mecánico compactado con material de la excavación	\$ 13.652.160,00
[2263710] Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte.	\$ 1.244.588.851,00
[2263711] Suministro, transporte, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas	\$ 172.038.220,00
[2263712] Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte	\$ 502.467.141,00
[2263714] Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamo y materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material compacto.	\$ 3.106.112.393,00
[2263715] Suministro transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	\$ 319.884.031,00
[2263716] Suministro, transporte y colocación de Malla electrosoldada D50	\$ 27.386.015,00
[2263717] Excavaciones varias en roca en seco. Se pagará como roca compacta.	\$ 3.789.671.600,00
[2263718] Excavaciones Estruct. varias en material común en seco, incluye entibado. No incluye transporte botada.	\$ 247.023.770,00
[2263719] Excavaciones Estruct. varias en material común bajo agua, incluye entibado, motobomba.	\$ 24.754.191,00
[2263720] Concreto clase C (Muros, dissipadores, aletas 280 kg/cm ²)	\$ 668.573.250,00
[2263721] Concreto clase F (140 kg/cm ²).	\$ 43.002.136,00
[2263722] Concreto 21 Mpa Box coulvert . Losa Inferior	\$ 135.847.020,00
[2263723] Concreto 21 Mpa Box coulvert . Losa Superior y muros laterales	\$ 126.828.720,00
[2263724] Roca, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante	\$ 3.205.440,00
[2263725] Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	\$ 82.100,00
[2263726] "Relleno material filtrante 1 1/2" incluye Suministro, Transporte y Colocación"	\$ 275.058.060,00
[2263727] Demolición de estructuras (concreto reforzado), no incluye botada de material sobrante.	\$ 67.357.098,00

[2263728] Revegetación de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios hasta 2.000 mts de altura snm	\$ 207.293.400,00
[2263729] ""Suministro, transporte y colocaci—n de Tuber'a PVC 36"" para alcantarillado""	\$ 988.897.650,00
[2263730] ""Suministro, transporte y colocacio«n de Tuberi«a de 4"" perforada para drenaje y filtros""	\$ 113.477.000,00
[2263731] Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion de ALTURA DEL CUERPO, h= DE 1.0 A 5.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, transporte y disposicion del material resultante.	\$ 12.600.000,00
[2263732] Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion de ALTURA DEL CUERPO, h= DE 5.0 a 10 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, transporte y disposicion del material resultante.	\$ 184.886.000,00
[2263733] Tala, cargue y retiro de arboles, bajocualquier condicio«n ALTURA DEL CUERPO h= de 10 a 15m y DAP mayor de 10 cm. incluye trozado, retiro deraices completo, transporte y disposicio«n del material resultante.	\$ 105.084.000,00
[2263734] Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicio«n ALTURA DEL CUERPO h= mayor de 15m y DAP mayor de 10 cm. incluye trozado,retiro deraices completo, transporte y disposicio«n del material resultante.	\$ 92.040.000,00
[2263737] Concreto de 21 Mpa para cunetas	\$ 351.305.119,00
[2263738] Suministro, transporte e Instalcion de Geotextil NT 2500 o Similar	\$ 96.933.127,00
[2263740] Suministro, colocacio«n y compactacio«n de mezcla asfaltica MDC-19.para capa rodadura normalizado, incluye imprimacion, no incluye transporte	\$ 1.784.036.160,00
[2263746] Proceso de estabilizacio«n con material granular al 4% en peso del cemento, incluye todo lo necesario para su correcta instalacio«n.	\$ 940.522.875,00
[2263747] Plan de Manejo Ambiental	\$ 123.862.149,00
[2263748] Plan de Manejo de Trñnsito	\$ 37.900.304,00
[2263745] Realizar Interventor'a	\$ 1.504.713.133,00
TOTAL	\$ 18.236.310.917,00

Este balance, reporta una **ejecución física de 57.78%**
Y una **ejecución financiera de 97.36%**

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA
Director Estructuración de proyectos