

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA - DAGRAN .

"CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA SUR-OESTE DEL VOLCAN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"


Balance Proyecto SGR - Cantidades de Obra y Precios Unitarios



ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR TOTAL	PORC PONDERACION	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	nov-20	Pendiente por pagar liquidación	TOTAL
[4144428] Realizar obras de explanación																
[1765774] Desmonte y limpieza	20/10/2019	20/04/2020	\$ 15.055.453	0,1	0	\$ 2.332.988	\$ 2.332.988	\$ 5.700.777	\$ 2.082	\$ -	\$ -	\$ 4.686.618	\$ -			\$ 15.055.453
[1765775] Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos	20/10/2019	20/05/2020	\$ 14.247.265	0,1	0	\$ 5.106.400	\$ 5.106.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.753.197	\$ 1.281.268			\$ 14.247.265
[1765776] Localización, trazado y replanteo	20/10/2019	20/03/2020	\$ 27.550.493	0,3	0	\$ 4.237.346	\$ 4.237.346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.075.801	\$ -	\$ -			\$ 27.550.493
[4144429] Realizar afirmado, sub-base y base granular																
[1765777] Suministro y colocación de Ripio de cantera	20/10/2019	20/05/2020	\$ 1.389.050.103	12,2	0	\$ 112.177.816	\$ 112.177.816	\$ 174.753.929	\$ 179.321.877	\$ -	\$ 430.662.177	\$ 379.951.705	\$ 4.783			\$ 1.389.050.103
[1765778] Suministro y colocación de escollera de 200 Kg	20/10/2019	20/05/2020	\$ 61.782.903	0,5	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.059.140	\$ -	\$ -	\$ 43.354.001	\$ 2.369.762			\$ 61.782.903
[1765779] Suministro y colocación de escollera de 250 Kg	20/10/2019	20/04/2020	\$ 443.294.049	3,9	0	\$ 25.109.227	\$ 25.109.227	\$ 44.151.453	\$ 15.062.250	\$ 19.078.651	\$ -	\$ 314.783.241	\$ -			\$ 443.294.049
[1765780] Suministro y colocación de escollera de 400 Kg	20/10/2019	30/12/2019	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
[1765781] Suministro y colocación de escollera de 800 Kg	20/10/2019	20/02/2020	\$ 150.326.432	1,3	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.167.000	\$ -	\$ -	\$ 23.159.432	\$ -			\$ 150.326.432
[1765782] Suministro y colocación de escollera de 1,2 Ton	20/10/2019	20/04/2020	\$ 79.671.480	0,7	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.671.480	\$ -			\$ 79.671.480
[1765783] Suministro y colocación de arena	20/10/2019	20/05/2020	\$ 2.226.300.071	19,7	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.186.707	\$ 221.841.687	\$ -	\$ 652.331.598	\$ 483.879.851	\$ 369.530.114	\$ 369.530.114	\$ 2.226.300.071
[4144430] Realizar transporte de material																
[1765784] Transporte de ripio de cantera	20/10/2019	20/04/2020	\$ 2.353.214.292	20,8	0	\$ 190.042.418	\$ 190.042.418	\$ 296.053.715	\$ 303.800.460	\$ -	\$ 729.592.392	\$ 643.682.889	\$ -			\$ 2.353.214.292
[1765785] Transporte de escolleras	20/10/2019	20/05/2020	\$ 823.566.292	7,3	0	\$ 25.511.500	\$ 25.511.500	\$ 50.486.650	\$ 17.223.500	\$ -	\$ 397.153.365	\$ 296.831.625	\$ 10.848.152			\$ 823.566.292
[1765786] Transporte de material arena	20/10/2019	20/05/2020	\$ 2.989.601.682	26,5	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.479.293	\$ 297.901.693	\$ 19.175.483	\$ 875.988.146	\$ 654.091.998	\$ 769.358.265	\$ 199.606.804	\$ 2.989.601.682
[1765787] Transporte de material sobrante	20/10/2019	20/05/2020	\$ 17.749.724	0,2	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.749.724			\$ 17.749.724
[4144431] Realizar pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles y neoprenos																
[1765788] Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o similar	20/10/2019	20/04/2020	\$ 436.569.996	3,9	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.685.324	\$ 143.541.730	\$ 125.145.362	\$ 143.197.580	\$ -			\$ 436.569.996
[1765789] REALIZAR PAGA	20/10/2019	20/05/2020	\$ 260.300.396	2,3	0	\$ 32.537.550	\$ 32.537.550	\$ 32.537.550	\$ 32.537.550	\$ 32.537.550	\$ 32.537.550	\$ 32.537.549	\$ 32.537.547			\$ 260.300.396
[1765790] REALIZAR PMT	20/10/2019	20/05/2020	\$ 24.708.290	0,2	0	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.536	\$ 3.088.538			\$ 24.708.290
[1765792] IMPREVISTOS	20/10/2019	20/05/2020	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
[1765791] REALIZAR INTERVENTORÍA	20/10/2019	20/05/2020	\$ 1.021.329.909	0	0	\$ -	\$ -	\$ 102.132.991	\$ -	\$ 209.347.129	\$ 436.020.061	\$ 171.224.540	\$ -	\$ 51.302.594	\$ 51.302.594	\$ 1.021.329.909
TOTAL						\$ 400.143.781	\$ 400.143.781	\$ 708.905.601	\$ 1.021.613.719	\$ 927.336.976	\$ 2.192.450.727	\$ 3.667.242.137	\$ 1.205.851.623	\$ 1.190.190.972	\$ 620.439.512	\$ 12.334.318.829


IMPREVISTOS (SIN EJECUTAR) \$ 138.830.518


NO CONTRATADO \$ 165.791.204

TOTAL \$ 12.638.940.551


ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
 R/L CONSORCIO TOMBOLOS ARTIFICIALES
 Contratista de Obra


ING. DANIEL EDUARDO ARIAS
 R/L CONSORCIO ARBOLETES 2019
 Contratista de Interventoría
 vobo JGCT 


ING. JUANA MARIA OSSA ISAZA
 DAGRAN
 Supervisor


ARQ. ÁNGELA DUQUE RAMÍREZ
 DAGRAN
 Supervisor