

BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA BPIN 2019000040080

RESUMEN PROYECTO

VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 22.700.384.399,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 22.631.377.447,00
VALOR ADICIÓN DEL PROYECTO 1 (presente modificación)	\$ 780.086.375,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 23.480.470.774,00


RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA


VALOR OBRA + SUPERVISIÓN	\$ 21.099.864.412,00
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISIÓN	\$ 9.459.069.215,90
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 9.459.069.215,90
% DE AVANCE FÍSICO	44,83%

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR GIRADO OBRA	\$ 9.469.731.607,20
VALOR GIRADO INTERVENTORÍA	\$ 459.394.305,00
VALOR GIRADO SUPERVISOR	\$ 23.371.679,90
TOTAL, EJECUTADO	\$ 9.493.103.287,10
EJECUCIÓN FINANCIERA %	43,84%


CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
Director Ejecutivo ASOMURA


ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante legal Interventoría - Consorcio Viater

ACTIVIDAD	NOMBRE	FIRMA Vo. Bo
Elaboró	Juan Camilo Rodríguez Sastoque / Asesor Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		



