

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA			
BPIN	2021050930078			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
1	43040405-Realizar Transporte y botada de materiales provenientes de excavación de la explanación y escombros de demolición	35.791.968,00	35.791.968,00	\$ 33.864.607,00
2	43040405-Realizar excavación mecánica en material común para canales zanjas y explanaciones; el transporte y botada se paga en el ítem respectivo	9.402.210,00	9.402.210,00	\$ 7.257.446,00
3	43040405-Realizar llenos en material provenientes de la excavación. compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado	2.345.030,00	2.345.030,00	\$ 1.486.836,00
4	43040405-Excavación manual, de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	13.274.773,00	13.274.773,00	\$ 12.082.483,00
5	43040405-Realizar conformación de calzada	2.744.026,00	2.744.026,00	\$ 2.104.960,00
6	43040405-Realizar materiales granulares	147.452.887,00	147.452.887,00	\$ 133.442.731,08
7	43040405-Construir estructura del pavimento	334.163.723,00	334.163.723,00	\$ 65.291.200,00
8	43040405-Realizar Obras Señalización	6.816.974,00	6.816.974,00	\$ -
9	43040405-Realizar obras de drenaje	15.618.234,00	15.618.234,00	\$ 3.894.192,19
10	43040405-Implementar PMA	2.222.350,00	2.222.350,00	\$ 1.631.142,71
11	43040405-Implementar PMT	8.813.266,00	8.813.266,00	\$ 4.263.696,72
12	43040405-Implementar PAPSO	565.951,00	565.951,00	\$ 455.370,49
13	43040405-Realizar interventoría	46.602.770,00	46.602.770,00	\$ 12.554.330,00
17	43040405-Realizar Transporte y botada de materiales provenientes de excavación de la explanación y escombros de demolición	58.075.133,00	58.075.133,00	\$ 58.100.527,00
18	43040405-Realizar excavación mecánica en material común para canales. zanjas y explanaciones; el transporte y botada se paga en el ítem respectivo	21.714.310,00	21.714.310,00	\$ 21.485.559,00

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA											
BPIN	2021050930078											
19	43040405-Realizar llenos en material provenientes de la excavación. compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	2.668.070,00	2.668.070,00	\$ 2.092.584,00								
20	43040405-Excavación manual, de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	1.574.973,00	1.574.973,00	\$ 1.208.172,00								
21	43040405-Realizar conformación de calzada	4.802.045,00	4.802.045,00	\$ 3.683.680,00								
22	43040405-Realizar materiales granulares	423.761.208,00	423.761.208,00	\$ 276.233.518,00								
23	43040405-Construir estructura del pavimento	502.827.931,00	502.827.931,00	\$ 126.971.300,00								
	43040405-Realizar Obras Señalización	25.957.634,00	25.957.634,00	\$ -								
	43040405-Realizar obras de drenaje	31.198.873,00	31.198.873,00	\$ 7.760.009,81								
	43040405-Implementar PMA	3.889.052,00	3.889.052,00	\$ 1.631.142,71								
	43040405-Implementar PMT	15.422.973,00	15.422.973,00	\$ 4.263.696,72								
	43040405-Implementar PAPSO	990.399,00	990.399,00	\$ 455.370,49								
	43040405-Realizar interventoría	81.553.565,00	81.553.565,00	\$ 21.788.677,00								
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO			\$ 1.800.250.328,00	\$ 804.003.231,92								
VALOR FINAL DEL PROYECTO												
<table><tr><td colspan="2">RESUMEN PROYECTO</td></tr><tr><td>VALOR APROBADO OCAD PROYECTO</td><td>\$ 1.800.250.328,00</td></tr><tr><td>VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO</td><td>\$ 1.800.250.328,00</td></tr><tr><td>VALOR FINAL DEL PROYECTO</td><td>\$ 1.800.250.328,00</td></tr></table>					RESUMEN PROYECTO		VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 1.800.250.328,00	VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 1.800.250.328,00	VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 1.800.250.328,00
RESUMEN PROYECTO												
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 1.800.250.328,00											
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 1.800.250.328,00											
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 1.800.250.328,00											
<table><tr><td colspan="2">RESUMEN EJECUCION FISICA</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION</td><td>\$ 905.246.737,97</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO PROYECTO</td><td>\$ 905.246.737,97</td></tr><tr><td>% DE AVANCE FISICO</td><td>50,28%</td></tr></table>					RESUMEN EJECUCION FISICA		VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 905.246.737,97	VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 905.246.737,97	% DE AVANCE FISICO	50,28%
RESUMEN EJECUCION FISICA												
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 905.246.737,97											
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 905.246.737,97											
% DE AVANCE FISICO	50,28%											
<table><tr><td colspan="2">RESUMEN EJECUCION FINANCIERA</td></tr><tr><td>TOTAL EJECUTADO</td><td>\$ 804.003.234,00</td></tr><tr><td>EJECUCION FINANCIERA %</td><td>44,66%</td></tr></table>					RESUMEN EJECUCION FINANCIERA		TOTAL EJECUTADO	\$ 804.003.234,00	EJECUCION FINANCIERA %	44,66%		
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA												
TOTAL EJECUTADO	\$ 804.003.234,00											
EJECUCION FINANCIERA %	44,66%											