

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL, SONSON, ANTIOQUIA																									
BPIN	2022003050018																									
PRESUPUESTO																										
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD																						
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial																						
1	43040405-Implementar el mejoramiento de vías Urbanas para la estructura de pavimento y andenes	\$ 3.917.524.681	\$ 3.917.524.681	\$ 2.124.578.485																						
2	43040405-Implementar el PAGA	\$ 42.375.000	\$ 42.375.000	\$ 4.543.561																						
3	43040405-Implementar el PAPSO	\$ 7.641.785	\$ 7.641.785	\$ 5.662.379																						
4	43040405-Implementar el PMT	\$ 45.358.228	\$ 45.358.228	\$ 1.630.147																						
5	43040405-Provisión para el Pago de Primas de Garantías	\$ 14.087.979	\$ 14.087.979	\$ 9.541.868																						
6	43040405-Realizar la interventoría del proyecto	\$ 424.461.431	\$ 424.461.431	\$ 77.611.145																						
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO			\$ 4.451.449.104,00	\$ 2.223.567.585,00																						
VALOR FINAL DEL PROYECTO																										
<table><tr><td colspan="2">RESUMEN PROYECTO</td></tr><tr><td>VALOR APROBADO OCAD PROYECTO</td><td>\$ 4.451.449.104,00</td></tr><tr><td>VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO</td><td>\$ 4.451.449.104,00</td></tr><tr><td>VALOR FINAL DEL PROYECTO</td><td>\$ 4.451.449.104,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">RESUMEN EJECUCION FISICA</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION</td><td>\$ 4.026.780.859,48</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO PROYECTO</td><td>\$ 4.026.780.859,48</td></tr><tr><td>% DE AVANCE FISICO</td><td>90,46%</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">RESUMEN EJECUCION FINANCIERA</td></tr><tr><td>TOTAL EJECUTADO</td><td>\$ 2.223.567.585,00</td></tr><tr><td>EJECUCION FINANCIERA %</td><td>49,95%</td></tr></table> REPERESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA GSC ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA EMDUCE					RESUMEN PROYECTO		VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 4.451.449.104,00	VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 4.451.449.104,00	VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 4.451.449.104,00	RESUMEN EJECUCION FISICA		VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 4.026.780.859,48	VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 4.026.780.859,48	% DE AVANCE FISICO	90,46%	RESUMEN EJECUCION FINANCIERA		TOTAL EJECUTADO	\$ 2.223.567.585,00	EJECUCION FINANCIERA %	49,95%
RESUMEN PROYECTO																										
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 4.451.449.104,00																									
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 4.451.449.104,00																									
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 4.451.449.104,00																									
RESUMEN EJECUCION FISICA																										
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 4.026.780.859,48																									
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 4.026.780.859,48																									
% DE AVANCE FISICO	90,46%																									
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA																										
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.223.567.585,00																									
EJECUCION FINANCIERA %	49,95%																									