

PROYECTO	Construcción de la primera etapa del proyecto Pavimenta tu Barrio en el Distrito de Turbo		
BPIN	2021058370010		
PRESUPUESTO			
		CONDICIONES INICIALES	EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial
1	Realizar actividades preliminares	\$ 153.442.563,00	\$ 154.715.019,30
2	Instalar Red de aguas lluvias y obras complementarias	\$ 1.716.376.097,00	\$ 339.450.032,88
3	Construir la Estructura de pavimento	\$ 4.425.035.103,00	\$ 2.709.563.874,60
4	Construir Andenes y urbanismos	\$ 4.117.103.598,00	\$ 2.317.843.482,40
5	Adquirir Suministros de grandes insumos	\$ 7.308.468.795,00	\$ 5.962.019.439,02
6	implementar PGIO-PMA	\$ 175.325.533,00	\$ 212.516.779,96
7	Implementar PMT	\$ 200.070.177,00	\$ 184.316.835,28
8	Realizar Interventoría	\$ 904.791.093,00	\$ 672.861.998,40
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO</b>		<b>\$ 19.000.612.959</b>	<b>\$ 12.553.287.462</b>
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>			
<b>RESUMEN PROYECTO</b>			
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO		\$ 19.000.612.959	
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO		\$ 18.714.072.253	
VALOR ADICION DEL PROYECTO ( Presente Modificación)		\$ 2.470.158.671	
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>		<b>\$ 21.470.771.630</b>	
<b>RESUMEN EJECUCION FISICA</b>			
VALOR OBRA + SUPERVISIÓN		\$ 18.095.821.866,00	
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION		\$ 11.880.425.463,44	
VALOR EJECUTADO PROYECTO		\$ 12.553.287.461,84	
<b>% DE AVANCE FISICO</b>		70,19%	
<b>RESUMEN EJECUCION FINANCIERA</b>			
VALOR GIRADO OBRA		\$ 11.342.971.729,00	
VALOR GIRADO INTERVENTORIA		\$ 672.861.998,40	
VALOR GIRADO SUPERVISOR		\$ 537.453.734,00	
TOTAL EJECUTADO		\$ 12.553.287.461,40	
<b>EJECUCION FINANCIERA %</b>		64,43%	

  

**Línea de tiempo de ejecución del proyecto**

Fecha de aprobación: 23/12/2021  
Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 23/12/2021  
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 30/12/2021  
Primer proceso precontractual: 05/09/2022  
Fecha de la primera acta de inicio: 20/09/2022  
Primer contrato suscrito: 28/09/2022

2021 2022 2023

Programación Física  
Ejecución Física 70,19%  
Ejecución Financiera 64,43%

  

<b>CARLOS JOSEPH HARNISH VALDERRAMA</b>
GERENTE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE EDUH TURBO
Entidad designada ejecutora
<b>JOHANA ANDREA CARDENAS VASCO</b>
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2019