




**BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 26.529.124.225,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 26.526.380.863,00
VALOR ADICION DEL PROYECTO 1	\$ 175.000.000,00
VALOR ADICION DEL PROYECTO 2 (presente modificación)	\$ 581.263.253,00
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$ 27.285.387.478,00</b>
RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR OBRA + SUPERVISION	\$ 24.697.828.071,00
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 17.643.212.063,00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 19.641.044.346,00
<b>% DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,43%</b>
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
VALOR GIRADO OBRA	\$ 20.891.616.314,50
VALOR GIRADO INTERVENTORIA	\$ 1.997.832.283,00
VALOR GIRADO SUPERVISOR	\$ 107.864.000,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 22.997.312.597,50
<b>EJECUCION FINANCIERA %</b>	<b>86,12%</b>

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



**CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO**  
Director Ejecutivo ASOMURA

**GUSTAVO BERRERA GIL**  
Director de Interventoría -CONSORCIO URABÁ 2020

ACTIVIDAD	NOMBRE	FIRMA Ver Bo
Elaboró	Juan Camilo Rodríguez Sastoque	
Revisión Jurídica	Jenny Katherine Cuellar Núñez	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto asumimos la responsabilidad lo presentamos para la firma.

