

BALANCE FÍSICO Y FINANCIERO**Mejoramiento del corredor y atención de sitios críticos en la vía La Usa - Caicedo (código 25BAN06) de la subregión Occidente del departamento Antioquia.**

Entregable GESPROY	Valor Programado	Valor ejecutado	% de ponderación	% de ponderación total ejecutado	Total ejecución física
Construcción de Obra	21.596.263.698	\$ 19.775.180.447	88,83	\$ 1.756.629.279.079	81,34
Inversión ambiental, social y SST	527.031.530	\$ 0	2,17	\$ 0	0,00
Plan de Manejo de Tránsito	183.696.999	\$ 0	0,76	\$ 0	0,00
Plan aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO	13.733.890	\$ 0	0,06	\$ 0	0,00
Provisión para el pago de primas de garantías	89.759.379	\$ 89.758.670	0,37	\$ 33.210.708	0,37
Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal	1.847.011.373	\$ 2.107.494.274	7,6	\$ 16.016.956.479	8,67
Muro para atención de sitio crítico KM4103 KM4114	42.075.333	\$ 29.582.161	0,17	\$ 5.028.967	0,12
Caracterización vial	13.156.938	\$ 0	0,05	\$ 0	0,00

\$ 24.312.729.140 \$ 22.002.015.552**Resumen ejecución financiera**

Valor total programado	\$ 24.312.729.140
Valor total ejecutado	\$ 22.002.015.552
Porcentaje de avance financiero	100

Resumen de ejecución física

Porcentaje de avance físico	89,42
-----------------------------	-------

**SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA**Director Estructuración - Secretaría de
Infraestructura Física