

PROYECTO		Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Formación Minero-Ambiental del municipio de El Bagre		
BPIN		2022003050019		
PRESUPUESTO				
		CONDICIONE S INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
Posición				
1	Ítem 1- Preliminares	\$ 42.067.226	\$ 29.034.767	\$ 29.032.225
2	Ítem 2- Desmontes y Demoliciones	\$ 12.824.093	\$ 18.871.536	\$ 14.993.436
3	Ítem 3 - Movimientos Tierra (Excavaciones y Rellenos)	\$ 76.778.222	\$ 143.901.054	\$ 71.704.431
4	Ítem 4 - Cimentaciones	\$ 423.979.220	\$ 486.298.515	\$ 210.912.850
5	Ítem 5 - Estructuras en Concreto	\$ 2.005.374.279	\$ 2.228.922.996	\$ 1.749.231.381
6	Ítem 6 - Estructura Metálica	\$ 29.609.346	\$ 28.039.248	\$ -
7 y 11	Ítem 7 - Mampostería	\$ 622.439.016	\$ 605.195.972	\$ -
8	Ítem 8 - Prefabricados	\$ 32.603.542	\$ 31.477.419	\$ -
9	Ítem 9 - Repellos/Pañetes (Revoques-Pañetes)	\$ 16.560.763	\$ 11.744.772	\$ -
10	Ítem 10 - Pisos y Acabados	\$ 258.233.949	\$ 280.397.633	\$ -
12	Ítem 11 - Carpintería en Aluminio	\$ 512.378.850	\$ 394.064.049	\$ -
13	Ítem 12 - Carpintería Metálica	\$ 203.890.483	\$ 192.968.299	\$ -
14	Ítem 13 - Carpintería en Acero inoxidable	\$ 153.727.486	\$ 147.602.034	\$ -
15	Ítem 14 - Enchapes y Recubrimientos	\$ 30.966.395	\$ 32.540.240	\$ -
16	Ítem 15 - Impermeabilizaciones	\$ 211.684.654	\$ 235.360.689	\$ -
17	Ítem 16 - Aparatos y Accesorios Sanitarios	\$ 102.847.839	\$ 103.977.197	\$ -
18	Ítem 17 - Vidrios y Espejos	\$ 11.717.085	\$ 10.939.702	\$ -
19	Ítem 18 - Mobiliario Fijo	\$ 5.337.951	\$ 4.994.179	\$ -
20	Ítem 19 - Señalética y Señalización	\$ 14.298.887	\$ 13.810.148	\$ -
21	Ítem 20 - Paisajismo	\$ 45.065.309	\$ 46.307.479	\$ -
22	Ítem 21 - Instalaciones Hidráulicas (+ Red Gas)	\$ 634.288.808	\$ 603.188.060	\$ -
23	Ítem 22 - Instalaciones Eléctricas (Redes Eléctricas, Telefónicas, Comunicaciones, Apantallamiento, Sistema Detección Incendios, Sistema CCTV)	\$ 1.207.638.184	\$ 998.642.733	\$ -
24	Ítem 23 - Rampas y Escalera	\$ 687.413.161	\$ 747.348.369	\$ 871.227.005
25	Ítem 24 - Sitio de Esparcimiento (Polideportivo)	\$ 181.659.634	\$ 207.762.056	\$ -
26	Ítem 25 - Torres Plataforma TSA (Torres TA - TC)	\$ 126.322.508	\$ 122.503.910	\$ 202.136.970
27	Ítem 26 - Limpieza	\$ 16.105.586	\$ 15.040.598	\$ -
28	Ítem 27 - Plan de Gestión Ambiental	\$ 51.408.500	\$ 20.894.300	\$ 7.587.084
29	Ítem 27 - Plan de SST	\$ 76.567.000	\$ 31.120.000	\$ 10.610.907
31	Ítem 27 - Plan de Gestión Social	\$ 43.389.500	\$ 17.635.000	\$ 744.110
32	Ítem 27 - Plan de Manejo Silvicultural	\$ 19.638.000	\$ 8.000.000	\$ -
33	Ítem 27 - Plan de Actividades Constructivas	\$ 56.060.223	\$ 22.785.000	\$ 2.082.000
34	Ítem 27 - Certificaciones	\$ 20.571.000	\$ 8.360.515	\$ -
35	Ítem 27 - PAPSO	\$ 18.676.300	\$ 7.165.625	\$ -
36	Ítem 28 - Certificaciones	\$ 68.060.000	\$ 26.639.485	\$ -
37	Ítem 28 - Provisión pago primas	\$ 84.716.150	\$ 33.157.843	\$ 33.157.843
38	Ítem 28 - Provisión actualización precios	\$ 244.830.000	\$ 95.824.855	\$ 14.398.363
1	Sistema de Climatización	\$ 678.000.000	\$ 672.157.682	
2	Certificaciones	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	
3	Provisión actualización precios	\$ 42.000.000	\$ 41.414.943	
			\$	-
1	Realizar Interventoría	\$ 278.197.054	\$ 278.197.054	\$ 278.197.054
1	Realizar Interventoría	\$ 583.661.900	\$ 583.661.900	\$ 360.687.711
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO		\$ 9.951.588.103	\$ 9.607.947.858	\$ 3.856.703.370
VALOR FINAL DEL PROYECTO				
RESUMEN PROYECTO				
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO		\$ 9.951.588.103		
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO		\$ 9.951.588.103		
VALOR FINAL DEL PROYECTO		\$ 9.951.588.103		
RESUMEN EJECUCION FISICA				
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION		\$ 3.856.703.370		
VALOR EJECUTADO PROYECTO		\$ 3.217.818.605		
% DE AVANCE FISICO		41,80%		
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA				
TOTAL EJECUTADO		\$ 3.196.480.301		
EJECUCION FINANCIERA %		32,12%		



JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA
Secretario de Despacho
Secretaría de Minas
Departamento de Antioquia



ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
Representante legal Interventoría
Consorcio ING-SYC