

Acta N.º	1	Unidad Documental:	Acta de Reunión	Hora Inicio:	10:15 a.m	Fecha Reunión		
Dependencia que Convoca:	TERRINORTE		Municipio:	GIRARDOTA	Año	Mes	Día	
Lugar de la Reunión:	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				2024	11	06	
Nombre del Proyecto:	PROYECTO PLACA HUELLA PLAYON LOS SAUCES CAICEDO-PLACA HUELLA MERCEDES ABREGO, LA PALMA Y CEDRO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA							
Señale en el espacio Tipo de Comité o Reunión:	Ver Instructivo I-GES-02		Comité Dirección		Comité Primario		Comité Operativo	Reunión X
Señale en el espacio el Tipo de Reunión:	Ordinaria			Extraordinaria		Virtual	Presencial	X
Propósito de la Reunión:	REVISAR LOS CONTRATOS MENCIONADOS Y DEFINIR LA TERMINACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS							
Revisión de Compromisos:								
Nº	Estado:						Fecha Logro	

Desarrollo:	
1.	La reunión comienza con la exposición del estado del proyecto placa huella Mercedes Abrego del municipio de Girardota, el principal problema radica en que el flujo de caja de las regalías directas del municipio de Girardota esta negativo, por tanto no hay disponibilidad de recursos para pagar la obra. Desde TerriNorte se propone entregar el proyecto con un cumplimiento del 90%, pero sin embargo desde la gobernación se manifiesta que esto no es posible, de ahí que TERRINORTE tome la decisión de suspender los contratos de obra e interventoría hasta que el municipio de Girardota pueda definir un cambio de fuentes de financiación para asignar recursos propios al municipio y cumplir con el alcance final
2.	Luego se habla del contrato placa huella playón los Sauces de Caicedo, se expone que en el año anterior se pagaron algunas obras extras y adicionales sin ser aprobadas desde la plataforma , por tanto a hoy el contratista manifiesta que no es posible cumplir con el alcance porque en su momento se solicitó la adición de recursos pero esta no fue viabilizada. Se plantea también la opción de recibir el proyecto al 90% , pero desde la gobernación se manifiesta que tampoco es posible que se debe cumplir con el 100; de ahí que TerriNorte

Desarrollo:

decida exigir el último otrosí suscrito en el que se acuerdo con el contratista la terminación con el alcance total, de o contrario se declarara su incumplimiento

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Proyección actualizada: Este compromiso el contratista expresa que le falta por asentar algo de las redes, pero tratara de terminarlo cuanto antes para estudiarlo por todas las partes que interfieren en él.
2. Proponer una mesa de trabajo con el municipio, TerriNorte y el contratista para buscar una posible fuente de financió y culminar con el alcance.
3. Posterior a esta reunión programar una mesa técnica con la gobernación para exponer los acuerdos y llegar un feliz término del contrato.

