




PROYECTO	Mejoramiento del corredor vial Uramita - P eque (62AN09) etapa 1B en la subregión Occidente del departamento de Antioquia				
BPIN	2022003050092				
PRESUPUESTO					
		CONDICIONES INICIALES		Costo ajuste 1 (Decreto Aprobado	EJECUCION ACTIVIDAD
Item	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial		Valor parcial
CAP 1	Construir filtros		\$ 3.401.993.067,00	\$ 4.634.918.661,00	\$ 3.282.136.117,00
CAP 2	Construir cunetas		\$ 3.058.506.558,00	\$ 2.738.321.962,00	\$ 2.580.281.906,00
CAP 3	Construir alcantarillas		\$ 937.509.505,00	\$ 3.733.789.154,00	\$ 3.898.940.098,00
CAP 4	Construir box coulvert		\$ 56.198.830,00	\$ 0,00	\$ -
CAP 5	Construir estructura del pavimento		\$ 13.604.244.339,00	\$ 17.500.827.404,00	\$ 16.355.983.417,00
CAP 6	Construir muros		\$ 5.927.378.961,00	\$ 2.055.086.140,00	\$ 477.243.596,00
CAP 7	Implementar señalización		\$ 2.641.296.851,00	\$ 2.186.182.361,00	\$ 129.850.031,00
CAP 8	Construir disipadores		\$ 1.164.824.275,00	\$ 1.183.989.397,00	\$ 12.637.017,00
CAP 9	Implementar Plan de Manejo Ambiental, social y SST		\$ 457.858.312,00	\$ 462.672.144,00	\$ 314.713.095,00
CAP 10	Implementar Plan de Manejo del Tránsito		\$ 288.753.817,00	\$ 234.294.544,00	\$ 160.245.567,00
CAP 11	Pagar prima de garantías		\$ 119.894.155,00	\$ 179.013.291,00	\$ 105.487.810,00
CAP 12	Realizar Interventoría		\$ 3.329.265.097,00	\$ 3.498.548.089,00	\$ 2.337.277.828,00
CAP 13	Realizar Caracterización Vial		\$ 11.352.261,00	\$ 10.614.571,00	\$ -
CAP 14	Implementar provisión para actualización de precios		\$ 0,00	\$ 1.336.571.757,00	\$ 642.543.384,00
CAP 15	Realizar alternativas constructivas de obra		\$ 0,00	\$ 1.612.091.323,00	\$ 1.267.237.335,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO			\$ 34.999.076.028,00	\$ 41.366.920.798,00	\$ 31.564.577.201,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO					

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 34.999.076.028,00
VALOR AJUSTADO APROBADO DEL PROYECTO	\$ 41.366.920.798,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 41.366.920.798,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 41.366.920.798,00

RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 31.564.577.201,00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 31.564.577.201,00
% DE AVANCE FISICO	76,31%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL EJECUTADO	\$ 31.550.758.709,00
EJECUCION FINANCIERA %	76,27%

	NOMBRE CARGO	FIRMA	FECHA
Revisó	Henry Alzate Aguirre – Profesional Universitario – SIF		15-05-2025
Revisó	Pablo Tomas Betancur Arango – Director de Estructuración de Proyectos - SIF		15-05-2025
Revisó	Diego Alberto Cárdenas Flórez – Director de Desarrollo Físico - SIF		15-05-2025
Revisó	Gissed Milena Martínez Echeverri - Directora de Asuntos Legales - SIF		15-05-2025



LUIS HORACIO GALLON ARANGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA