

PROYECTO	Construcción de la primera etapa del proyecto Pavimenta tu Barrio en el Distrito de Turbo			
BPIN	2021058370010			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES AJUSTADOS 1	EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Valor parcial
1	Preliminares	\$ 153.442.563,00	\$ 125.874.784	\$ 303.621.771,00
2	Red de aguas lluvias y obras complementarias	\$ 1.716.376.097,00	\$ 1.521.842.383	\$ 1.160.738.162,00
3	Estructura de pavimento	\$ 4.425.035.103,00	\$ 4.349.663.384	\$ 3.701.763.759,00
4	Andenes y Urbanismo	\$ 4.117.103.598,00	\$ 5.912.137.601	\$ 2.481.241.399,00
5	Suministro de grandes insumos	\$ 7.308.468.795,00	\$ 8.171.947.760,00	\$ 5.807.945.133,00
8	PGIO - PMA	\$ 175.325.533,00	\$ 211.312.090,00	\$ 188.055.548,00
9	PMT	\$ 200.070.177,00	\$ 188.055.548,00	\$ 201.471.874,00
10	Interventoría	\$ 904.791.093,00	\$ 989.938.079,00	\$ 961.469.130,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO		\$ 19.000.612.959	\$ 21.470.771.629	\$ 14.806.306.776
VALOR FINAL DEL PROYECTO				

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO PROYECTO	\$ 19.000.612.959
VALOR APROBADO PROYECTO AJUSTE 1	\$ 21.470.771.630
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	
VALOR ADICION DEL PROYECTO (Presente Modificación)	\$ 186.921.452
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 21.657.693.082
RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR OBRA + SUPERVISIÓN INICIAL	\$ 19.000.612.959,00
VALOR OBRA + SUPERVISIÓN AJUSTE 1	\$ 21.470.771.630,00
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	
VALOR EJECUTADO PROYECTO	
% DE AVANCE FISICO	97,06%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
VALOR GIRADO OBRA	\$ 13.844.837.646,34
VALOR GIRADO INTERVENTORIA	\$ 961.469.130,00
VALOR GIRADO SUPERVISOR	
TOTAL EJECUTADO	\$ 14.806.306.776,34
EJECUCION FINANCIERA %	74,82%



Cristian Arturo Medrano Ramos

CRISTIAN ARTURO MEDRANO RAMOS

Gerente General EDUH TURBO

Supervisor

Entidad designada ejecutora

Johana Andrea Cardenas Vasco

JOHANA ANDREA CARDENAS VASCO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORIA 2019