



**CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE
LOS RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN
N°3279 DE 2018**

Para demostrar la finalización de la ejecución técnica y financiera de los recursos asignados y transferidos a la Gobernación de Chocó a través de la citada resolución, para la financiación del proyecto denominado "DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJERO, AGUASAL, VIVICORA EN BAGADO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", el suscrito Secretario de Infraestructura, Vivienda y Movilidad del departamento de Chocó, bajo gravedad de juramento,

CERTIFICA QUE:

1. ANTECEDENTES

(1) Valor total del proyecto viabilizado	\$0	(2) MSPS	\$1.060.000.000
		(3) Cofinanciación	\$470.176.198
(4) Valor asignado y girado MSPS	1.060'000.000		
(5) Fecha de giro	02 de agosto de 2018		
(6) Acto administrativo y fechas de incorporación al presupuesto de la entidad territorial	ORDENANZA 058 DE 04 DE ABRIL DE 2018 DECRETO 0084 DE 09 DE ABRIL DE 2019		
(7) Valor de incorporación de recursos	\$1.530.176.198		

OBSERVACIONES:

Este espacio se diligencia cuando la Resolución y subordinal correspondes a más de un proyecto, se debe explicar el proyecto a certificar la finalización.

2. RELACION DE GASTOS SUSCRITOS

Se suscribieron los siguientes contratos para la ejecución de los recursos asignados en el marco de la citada resolución:

(a) Contratos suscritos					
TIPO DE CONTRATO	Contrato N°	Duración total en meses	Valor contratado	Valor ejecutado	Valor no ejecutado
Obra	N° 005 de 17 de julio de 2019	Cinco (5) meses	\$1.382.109.449,00	\$1.382.109.449,00	\$ 0
Interventoría	N° 004 del 17 De julio de 2019	Cinco (5) meses	\$148.062.750,00	\$148.062.750,00	\$ 0
Totales			\$1.530.172.199,00	\$1.530.172.199,00	\$ 0

3. EJECUCIÓN FÍSICA

El proyecto de infraestructura corresponde al viabilizado por el MSPS, de acuerdo con la siguiente documentación:

N° Contrato	Fecha de acta de recibo final de la obra	% cumplimiento	Observaciones
N° 005 de 17 de julio de 2019	16 de marzo de 2020	100%	Se adjunta acta de liquidación del contrato N° 005 de 17 de julio de 2019

4. BALANCE FINANCIERO DEFINITIVO

Ítem	Concepto	MSPS	Cofinanciación	Total
A	Valor Asignado	\$1.060.000.000,00	\$ 470.172.199,00	\$1.530.172.199,00
B	Valor Contratado	\$1.060.000.000,00	\$ 470.172.199,00	\$1.530.172.199,00
C	Valor no Comprometido ^(A-B)	\$ -	\$ -	\$ -
D	Valor Ejecutado	\$ 1.060.000.000,00	\$ 470.172.199,00	\$1.530.172.199,00
E	valor no Ejecutado ^(B-D)	\$ -	\$ -	\$ -
F	SalDOS de Capital Reintegrados ^(C+E)	\$ -	\$ -	\$ -
G	SalDOS de Capital pendientes por reintegrar	\$ -	\$ -	\$ -
H	Rendimientos Generados	\$ 1.438.621,00	\$ -	\$ 1.438.621,00
I	Rendimientos Reintegrados	\$ 1.438.621,00	\$ -	\$ 1.438.621,00
J	Rendimientos pendientes por reintegrar	\$ -	\$ -	\$ -
K	Total recursos pendientes de reintegro ^(G+J)	\$ -	\$ -	\$ -

5. VALORES REINTEGRADOS

5.1. SalDOS de capital no ejecutados

Los recursos transferidos mediante Resolución de asignación N°3279 de 2018 fueron ejecutados en su totalidad y complementados por recursos de la Gobernación del departamento para llevar a cabo la Dotación Y Construcción De Puestos De Salud En Las Comunidades De Cascajero, Aguasal, Vivícora En Bagadó, Departamento De Chocó por lo que NO se presentan recursos para devolver a las cuentas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Los recursos no comprometidos y los no ejecutados, fueron devueltos a las cuentas informadas por el ministerio de Salud y protección Social de la siguiente manera:

(9) Recursos no comprometidos y no ejecutados del valor asignado por el MSPS			
Entidad bancaria	N° de cuenta	Fecha de reintegro	Valor reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A





Total reintegrado			N/A
Saldo por reintegrar			N/A

5.2. Rendimientos financieros

Los rendimientos financieros generados fueron consignados a las cuentas informadas por el ministerio de Salud y Protección Social, como consta en la siguiente relación:

(10) Rendimientos Reintegrados			
Entidad bancaria	N° de cuenta	Fecha de reintegro	Valor reintegro
BANCO DE LA REPÚBLICA	6101109-4	17/08/2022	\$ 1.438.621,00
Total reintegrado			\$ 1.438.621,00
Saldo por reintegrar			0

6. CUMPLIMIENTO

Desde el punto de vista técnico y financiero el proyecto denominado DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJERO, AGUASAL, VIVICORA EN BAGADO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ se ejecutó de conformidad con lo viabilizado, razón por la cual, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución de asignación N°3279 de 2018 se da por terminado.

En los archivos de la Gobernación del departamento de Chocó reposan los soportes de la gestión realizada en caso de ser requerida.

Dada en Quibdó a los 26 días del mes de agosto de 2022.

WLADIMIR LEDESMA HINESTROZA
Secretario de Infraestructura Vivienda y Movilidad

WILLIAM DARWIN HALABY PALOMEQUE
Gobernador Encargado

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.	No. de Folios
Arq. Harlem Andrés Jaime Ochoa – Supervisor Técnico de apoyo- Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Movilidad	Arq. Patricia Palacios Peña - Coordinador de Infraestructura	Asesor Despacho Gobernador	0