

Secretaría de Infraestructura Física



Medellín, 23/03/2018

Doctor  
HAVER GONZALEZ BARRERO  
Gerente de Auditoría Interna  
Gobernación de Antioquia

Asunto: Informe de Gestión, según Ley 951 de 2005.

Cordial saludo,

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la Circular 11 de 2005 y la Resolución orgánica 5674 de la Contraloría General, anexo informe de gestión sobre los principales logros, programas, proyectos, actividades y resultados obtenidos durante el tiempo en el que me desempeñé como Director Administrativo adscrito a la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Con fecha a febrero 28 de 2018.

Cordialmente,

EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ  
Directora Administrativa

Revisado.

Copia: Doctor Gilberto Quintero Zapata – Secretario de Infraestructura Física  
Doctor Jaime Alejandro Gómez Restrepo – Director Administrativo, Secretaría de Infraestructura Física.





Secretaría de Infraestructura Física



20 MAR. 2016

Doctora  
**GLORIA AMPARO ALZATE AGUDELO**  
Directora Administrativa  
Gerencia de Proyectos Estratégicos  
Secretaría de Infraestructura Física  
Gobernación de Antioquia  
Presente

**Asunto** Autorización / Recibo y revisión de informe de gestión / Doctora Edir Amparo Graciano Gómez

Respetada doctora Gloria Amparo:

Este despacho, se caracteriza por el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales y por la observancia plena de las formas jurídicas que cimientan a nuestros manuales de funciones y competencias laborales.

Visto lo anterior y en atención a novedades de carácter administrativo entre funcionarios del nivel directivo adscritos a esta Secretaría, se hace necesario proceder de conformidad lo establece la Ley 951 de 2005, en su regla formal 13.

El acta a la que se refiere la citada disposición, es la relacionada con el informe de gestión en la forma que claramente lo establece el artículo quinto del compilado normativo citado.

En atención a la agenda que el suscrito secretario tiene a la fecha, la autorizo para que en su calidad de funcionaria del nivel directivo, reciba el informe de gestión de la doctora EDIR AMPARO GRACIANO GÓMEZ, quien hace dejación del cargo como Directora de Desarrollo Físico.

Esta revisión debe efectuarse, no solo de conformidad con los parámetros legales establecidos en la Ley 951 de 2005, sino, además, bajo la óptica de los principios

Secretaría de Infraestructura Física

de la función administrativa y la moralidad pública, tal como se encuentra detallado en el artículo 209 de la Constitución Política.


Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gilberto", written over a large, stylized bracket-like shape.

**GILBERTO QUINTERO ZAPATA**  
Secretario de Infraestructura Física

Copia Dr. Haver González Barrero – Gerente Auditoría Interna – Gobernación de Antioquia.

Proyectó Santiago Ortega Mateos – Abogado DPE - SIF	Revisó Lucas Jaramillo Cárdenas – Director de Asuntos Legales - SIF	Aprobó Edir Amparo Graciano Gómez – Directora DE Proyectos Especiales - SIF
--	--	---

 <p><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA</p>		<p>Nombre: Edir Amparo Graciano Gómez Cargo: Directora Desarrollo Físico Fecha de entrega: MARZO 3 DE 2018</p>		<p>PLAN DE ENTREGA DEL CARGO</p>		<p>Código</p>	<p>FO-M6-P3-079</p>
				<p>Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>		<p>Versión</p>	<p>1</p>
				<p>Dependencia: DIRECCIÓN DESARROLLO FÍSICO</p>		<p>Fecha de aprobación</p>	<p>02/10/2013</p>
Temas/Proyectos	Subtemas	Informes/Indicadores	Documentos relacionados	Pendientes	Documentos entregados	Recibe	%
<p>Pavimentación de la Red Vial Secundaria (RV5)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concepción - Alejandría (2,45 km)</li> <li>2. Concepción - Barbosa (1,29 km)</li> <li>3. Concepción - San Vicente (1,60 km)</li> <li>4. Sonsón - Nariño (1,0 km)</li> <li>5. La Ceja - Abejorral (1,0 km)</li> <li>6. Alejandría - Concepción (0,4 km)</li> <li>7. Granada - San Carlos (6,5 km)</li> <li>8. Guarne - San Vicente (5,0 km)</li> <li>9. Pueblo Rico - Jericó (1,15 km)</li> <li>10. El Tablazo - Betania (1,80 km)</li> <li>11. Armenia - Alto del Chuscal (1,60 km)</li> <li>12. Heliconia - Alto del Chuscal (1,3 km)</li> <li>13. Misereña - Ebejico (1,2 km)</li> <li>14. La Usa - Caicedo (4,8 km)</li> <li>15. San Fermín - Briceño (1,7 km)</li> <li>16. La Esé - Campamento (0,5 km)</li> <li>17. San Pedro de los Milagros - Rio Chico (3,0 km)</li> <li>18. Entreríos - Te a Labores (2,19 km)</li> <li>19. Anarí - El Limón (2,5 km)</li> </ol>	<p>Archivo magnético: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FÍSICO/INDICADORES INFORME DE GESTION 2016-2017 PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FÍSICO/INDICADORES INFORME DE GESTION/INDICADORES DE RESULTADOS PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FÍSICO/INDICADORES GESTIONADO DE LA RED VIAL</p>	<p>Archivo magnético: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FÍSICO/PAVIMENTACIONES/INFORMES DEFINITIVOS PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FÍSICO/PAVIMENTACIONES/INDICADORES</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En elaboración Acta de Terminación. Pendiente último pago e informe final.</li> <li>2. En elaboración Acta de terminación. Pendiente último pago e informe final.</li> <li>3. Se firmo Acta de Recibo de Obra. Pendiente Acta de Terminación. Se debe complementar con construcción puente con recursos de mantenimiento para garantizar especificaciones acorde al diseño vial.</li> <li>4. Se debe completar con recursos de mantenimiento la Señalización Horizontal y construcción de cunetas.</li> <li>7. Aprobados 30.000 millones por el Gobierno Nacional para continuar la pavimentación de los restantes 18 km y la construcción del puente San Carlos.</li> <li>8. Visita para entrega de informe final y recibo de la vía con Acta de Recibo. enlace Andres mauricio Rodriguez.</li> <li>9. Se firmo Acta de Recibo. En elaboración el Acta de Terminación. Se debe completar con recursos de mantenimiento la Señalización Horizontal.</li> <li>10. En elaboración Acta de Terminación. Pendiente último pago e informe final. Se debe asignar recursos por mantenimiento para terminación de cunetas, demarcación Horizontal y señalización vertical.</li> <li>11. En elaboración Acta de Terminación. Pendiente último pago e informe final.</li> <li>12. En elaboración Acta de Terminación. Pendiente último pago e informe final.</li> <li>14. En elaboración del Acta de Recibo. Se debe complementar obras de contención con recursos de mantenimiento para garantizar ancho de vía y protección a la estructura de pavimento (3 sitios).</li> <li>15. En elaboración Acta de terminación. Pendiente último pago e informe final.</li> <li>17. En elaboración Acta de recibo parcial. Se debe complementar con obras de contención y seguridad vial (defensas metálicas y señalización vertical) asignando recursos de mantenimiento para garantizar ancho de vía y protección a la estructura de pavimento (4 sitios).</li> <li>18. En elaboración Acta de Recibo parcial. Se debe complementar obras de contención y seguridad vial (defensas metálicas y señalización vertical) asignando recursos de mantenimiento para garantizar ancho de vía y protección a la estructura de pavimento (4 sitios).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4600006913-4600006905</li> <li>2. 4600006915-4600006905</li> <li>3. 4600007541-4600007538</li> <li>4. 4600005373-4600005581</li> <li>5. 4600007151-4600007218</li> <li>6. 4600005373-4600005581</li> <li>7. CONVENIO 0967-2015</li> <li>8. PERMISO DE INTERVENCION GUARNE S-201706007932</li> <li>9. 4600006916-4600006898</li> <li>10. 4600006914-4600006906</li> <li>11. 4600006918-4600006904</li> <li>12. 4600006919-4600006904</li> <li>13. 4600005377-4600005624</li> <li>14. 4600007226-4600007538</li> <li>15. 4600006961-4600006857</li> <li>16. 4600005623-4600005372</li> <li>17. 4600007223-4600007538</li> <li>18. 4600007224-4600007538</li> <li>19. 4600006158-4600006148</li> </ol>		

	<p>Puentes en RVS construidos</p>	<p>6 puentes Meta: 1 Puentes (600%)</p>	<p>Archivo magnetico: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/PUENTES/DISEÑOS. PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/PUENTES/ CONSTRUCCION.</p>	<p>Se dejan diseños de 12 puentes realizados con 4 contratos. Su valor aproximado para ejecutarlos es 25.000 millones</p>	<p>Expedientes de contratos que aportaron a este indicador: 4600005563-4600005394-4600001893-4600002351 - 2013-00-0021- 2013-SS-020-0017 - 4600007208-4600007155- CONVENIO 0967-2015 INVIAS</p>	
	<p>Puentes RVS construidos, rehabilitados y / o mantenidos</p>	<p>14 Puentes Meta:45 Puentes (24%)</p>	<p>Archivo magnetico: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/PUENTES/MANTENIMIENTO</p>		<p>Expedientes de contratos que aportaron a este indicador: 4600005709-4600005770-4600007146- 4600005566-4600001893-4600002351 - 460000722-4600005563-4600007152-4600007550-4600007151-4600005581-4600007208-4600007155-4600007209-4600007136-</p>	
<p>Mantenimiento, Mejoramiento y / o Rehabilitación de la RVS</p>	<p>Puntos criticos de la RVS intervenidos</p>	<p>96 Puntos Criticos intervenidos. Meta:100 Puntos (96%)</p>	<p>Archivo magnetico: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/PUENTOS CRITICOS/EJECUCION PUNTOS CRITICOS</p>	<p>Se dejan diseños de 9 puntos criticos realizados con 2 contratos. Su valor aproximado para ejecutarlos es 21.900 millones</p>	<p>Expedientes de contratos para diseños puntos criticos:4600005933.- 4600007186 Expedientes de contratos de Puntos Criticos construidos:4600005623-4600005372-4600005373-4600005581-4600005377-4600005624-4600005515-4600005622-4600005563-4600005394-4600005566-4600005393</p>	
	<p>Vias de la RVS construidas</p>	<p>24 km construidos. Meta: 31 Km ( 78%)</p>	<p>Se construyeron con 12 km de via en doble calzada de Norte. La ejecuto Proyectos estrategicos.</p>			
	<p>Kilometros de vias de la RVS mantenidas,mejoradas y / o rehabilitadas en afirmado</p>	<p>7.201 km Mantenidas en afirmado Meta:5.078 Km (137%)</p>	<p>Archivo magnetico: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/MANTENIMIENTO SUBREGIONES</p>		<p>Expedientes de contratos que aportaron a estos indicadores:4600005623-4600005372-4600005373-4600005581-4600005377-4600005624-4600005515-4600005622-4600005563-4600005394-4600005566-4600005393-4600007208-4600007155-4600007218-4600007151-4600007198-4600007149-4600007222-4600007152-4600007228-4600007146-4600007209-4600007136-4600007550-4600007491</p>	
	<p>Kilometros de vias de la RVS mantenidas,mejoradas y / o rehabilitadas en pavimento</p>	<p>5.019 km Mantenidas en pavimento Meta:2.922 Km (172%)</p>				

RESUMEN CONTRATOS VIGENCIA 2016-2017 Y ACTUACIONES Y/O LIQUIDACIONES VIGENCIAS 2010-2015	Archivo magnético: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/CONTRATACION 2016-2017	DIRECTORIO DE CONTACTOS						Recomendaciones
		Contacto		E-Mail	Teléfono	CARGO	DESCRIPCIÓN	
		Interno	Externo					
DIRECTORIO PLANTA DESARROLLO FISICO	X						PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/DIRECTORIO DE CONTACTOS/ DIRECTORIO DESARROLLO FISICO	
<b>NOMBRE</b>	<b>FUNCIONES</b>		<b>PROFESIÓN</b>				<b>TIPO DE VINCULACIÓN</b>	
YUDY AMPARO GÓMEZ TOBÓN	Ninguno	SECRETARIA	SECRETARIA				PROVISIONALIDAD	
BEATRIZ ELENA RUIZ BETANCUR	Ninguno	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SECRETARIA				CARRERA ADMINISTRATIVA	
LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO	Coordinador grupo de pavimentación y coordinador subregión vías peaje pajarito	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ING. CIVIL				PROVISIONALIDAD	
MARIA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ	Coordinadora grupo mantenimiento de subregiones y apoyo nordeste y magdalena medio	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ING. CIVIL				CARRERA ADMINISTRATIVA	
MARIA KATHERINE DE LOS RIOS ROA	Supervisora convenios mantenimiento rutinario y convenio Carmen de Viboral pavimentación yolombal, apoyo suroeste, lider grupo de mejoramiento	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	ARQUITECTA				CARRERA ADMINISTRATIVA	
EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	Coordinador occidente de Urabá y supervisión pavimentaciones	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ING. CIVIL				CARRERA ADMINISTRATIVA	
JESÚS MARIA ZAPATA ZAPATA	Ingeniero Geólogo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ING. GEOLOGO				CARRERA ADMINISTRATIVA	
JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ	Supervisor pavimentación, convenio mantenimiento rutinaros y apoyo occidente de Urabá	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ARQUITECTO				CARRERA ADMINISTRATIVA	
GLORIA LUCÍA ROBLEDO GONZÁLEZ	Ingeniera Ambiental en occidente y Urabá, nordeste y Magdalena medio	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	ING. FORESTAL				PROVISIONALIDAD	
ELIZABETH TRUJILLO VASQUEZ	Ingeniera Ambiental en suroeste, oriente, norte y bajo cauca , supervisora ambiental contrato Rentan, supervisora convenio El Aro-EPM.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ING. AMBIENTAL				CARRERA ADMINISTRATIVA	
GLADYS HERNANDEZ SANCHEZ	Coordinadora nordeste y magdalena medio	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ING. CIVIL				PROVISIONALIDAD	

HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisor pavimentaciones y apoyo tema suroeste	PROVISIONALIDAD			
ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinador oriente, supervisor mantenimiento rutinario	PROVISIONALIDAD			
JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN	ING. GEOLOGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Ingeniero Geólogo. Enlace proyectos ANI – 4G. enlace categorización, caracterización e inventario de la red vial departamental ante mintransporte y planeación departamental, inventario puntos críticos, apoyo técnico ferrocarril. Enlaces permisos de intervención y Agencia de Seguridad Vial	PROVISIONALIDAD			
JUAN FERNANDO FRANCO URIBE	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Puentes	PROVISIONALIDAD			
JULIO CESAR NEIRA CARDONA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Sistema Omega, estado de la red vial secundaria y apoyo subregión occidente de Urabá	CARRERA ADMINISTRATIVA			
HENRY ALZATE AGUIRREZ	ING. CIVIL	TÉCNICO OPERATIVO	Programa transitabilidad – rentan, supervisor pavimentación y convenio mantenimiento rutinario.	PROVISIONALIDAD			
GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Coordinadora suroeste	PROVISIONALIDAD			
JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Puentes, coordinador norte y bajo cauca	CARRERA ADMINISTRATIVA			
ALIRIO ADAN VERA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinador convenios y base de datos	PROVISIONALIDAD			
GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Apoyo subregión oriente y convenios mantenimiento rutinario	PROVISIONALIDAD			
<b>PRACTICANTES</b>							
Juliana Higueta Peñáz	ING. CIVIL	PRACTICANTE DE EXCELENCIA	Apoyo Programa Transitabilidad – Rentan	PRACTICANTES			
David Andres Nohava Posada	ING. CIVIL	PRACTICANTE DE EXCELENCIA	Apoyo puentes	PRACTICANTES			
<b>CONTRATISTAS</b>							
SANDRA OROZCO SALAZAR	ING. CIVIL	CONTRATISTA T DE A.	Apoyo pavimentaciones, vías peaje pajarito, norte y bajo cauca, occidente y Urabá	CONTRATISTAS			
GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES	ING. CIVIL	CONTRATISTA T DE A.	Apoyo pavimentaciones, visitas postventa	CONTRATISTAS			
ALBERTO VÁSQUEZ	ING. CIVIL	CONTRATISTA T DE A.	Puentes, apoyo norte bajo cauca, visitas postventa y permisos de intervención.	CONTRATISTAS			



JORGE ALBERTO CARRASQUILLA VALENCIA	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Visitas postventa, permisos de intervención	CONTRATISTAS			
GUSTAVO HERNANDO MAYA PÉREZ	ECONOMISTA	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo gestión social a proyectos	CONTRATISTAS			
ALVARO AUGUSTO RIDS TOBON	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Visita postventa, apoyo vía peaje pajarito control cuadro liquidaciones, permiso de intervenciones	CONTRATISTAS			
OMAR ALBEIRO ANAYA VILLARREAL	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Servicios postventa, apoyo oriente y sistema Omega.	CONTRATISTAS			
MIGUEL FERNANDO HOYOS BOHORQUEZ	ING. FORESTAL	CONTRATISTA	T DE A.	Ingeniero Forestal	CONTRATISTAS			
LUIS ALCIDES DIAZ VILLADA	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo SISO	CONTRATISTAS			
DIRECTORIO ALCALDES					<b>X</b>			Archivo magnetico: PC/INFORME ENTREGA DESARROLLO FISICO/DIRECTORIO DE CONTACTOS/DIRECTORIO ALCALDES


## RECOMENDACIONES DEL CARGO

1). Dando continuidad al programa de pavimentaciones y la directriz establecida por el Despacho se debe continuar apoyando desde el Programa de Mantenimiento y mejoramiento de la RVS con la construcción de obras complementarias como drenajes y muros de contención con el fin de alcanzar mayores metas en la pavimentación de las vías. 2). Para la atención oportuna y eficaz de las PQRS se debe enlazar permanentemente con las demás Direcciones de acuerdo con el tema y en la mayoría de los casos con Asuntos Legales con el fin de no incurrir en Omisiones o asumiendo responsabilidades que no son de obligatorio cumplimiento y que exceda nuestra competencia. Para tal fin todo documento debe ser de conocimiento inicial de la Dirección y luego redireccionado a cada funcionario según corresponda y monitorear hasta que la atención a la solicitud sea debidamente realizada. 3). Para adelantar eficientemente el Programa de Mantenimiento de la RVS aplicando recursos en sus diferentes componentes, Puentes, puntos críticos, vías afirmadas, vías pavimentadas, se debe mantener integrado a cada subregión los profesionales en cada disciplina y los apoyos necesarios que permitan conocer con toda profundidad la información de la situación. 4) En lo correspondiente al mantenimiento y construcción de puentes, como elementos prioritarios en la infraestructura vial y relevantes para garantizar la conectividad permanente en los corredores viales se deben monitorear periódicamente y asignar recursos para su atención. Para esta vigencia y de acuerdo con requerimientos en atención de PQRSD y al cumplimiento de indicadores para garantizar la conectividad permanente en los corredores viales se deben monitorear periódicamente y asignar recursos para su atención. Enlace Juan Fernando Franco. El presupuesto asignado a Puentes para esta vigencia es de \$ 069 millones. Recursos que deben comprometerse de forma inmediata para lograr ejecutar los proyectos elegidos durante esta vigencia. Sin embargo, para la construcción del puente de Santa Bárbara, se requieren recursos que superan los 2.300 millones y para la construcción de los restantes 11 puentes diseñados en esta vigencia se estima un valor de \$22.700 millones. 5) Es importante alcanzar la meta establecida en el Plan de Desarrollo para el % de la RVS en Buen Estado establecida en 50%, el cual paso de 34 % en diciembre de 2017 al 36% en Enero 2018. El porcentaje se incrementaría con la Atención Masiva de Puntos Críticos. Cabe resaltar que hoy la RVS presenta 4 vías cerradas por esta situación (Vía Ye a la Bodega - Tarso-Pueblo Rico, Vía Ye a la Bodega (Andes)- Puente Lata-Jericó, vía La Morelia- Abejorral y la vía La Ye - Libano la cual presente cierre estabilidad del talud intervenido permanezca en el tiempo duradera. Enlace José Bernardo Alvarez. 6) Se recomienda adelantar vigencias futuras para las contrataciones del mantenimiento de la RVS de la vigencia 2019 con el fin de garantizar su atención a partir de enero de 2019 y así dar continuidad a los correspondientes mantenimientos plurianuales. 7) Acompañar permanentemente los apoyos requeridos en los 12 proyectos en construcción que actualmente adelanta la ANI; de los cuales en resumen se tienen 3 convenios y un permiso de uso de vía industrial, se está tramitando el permiso para 6 vías más, y se requirió a la ANI para 2 vías más sin respuesta aún. Además se tiene pendiente la mesa de trabajo con la ANI para el seguimiento integral de los 12 proyectos en construcción en Antioquia por parte de dicha entidad. Igualmente y no menos importante se debe continuar con la solicitud realizada por la ANI para la reversión de la vía El Tigre-Lomas Aisladas al Departamento, tema que ha generado discusión en la ANI, por cuanto la Gobernación ha planteado en sus diferentes comunicaciones los 3 argumentos de tipo jurídico, técnico y de normatividad que no lo permiten. Se sugiere realizar una nueva mesa de trabajo para acercamiento en los temas. Los enlaces para atender los diferentes aspectos son Ingo. José Bernardo Alvarez, Abog. Jhon Jaime Zuluaga y la Iga. María del Rosario Palacio. Con respecto al Permiso de Intervención que se dio a la empresa Privada Gran Tierra sobre el corredor vial Santa Catalina- Arboletes, por medio del dicha empresa invierte más de \$1.600 millones, se debe adelantar la gestión para que adicione el tramo Santa Catalina -San Pedro de Uraba, toda vez que este tramo también es utilizado por la empresa. Se recomienda adelantar la mesa de trabajo o el comité de seguimiento respectivo. Enlace Ing. Eduardo Herrera y Apoyo Jurídico Abog. Sebastian Cardenas. 8) Fortalecer el Programa de Restitución de la Transitabilidad y Atención de Emergencias realizado con el equipo propio, tanto con Recursos como con la contratación de una interventoría externa o con apoyo adicional de Funcionarios que puedan estar acompañando las actividades de los diferentes kit de maquinaria. Vigencia 2017 - 45 contratos- fecha en cuanto a liquidaciones se tiene pendiente: Vigencias 2010 -2015 : 11 contratos. Vigencia 2016 : 26 contratos-convenios, así, 1 contrato de puentes, 16 contratos de pavimentación, 14 contratos mantenimiento subregiones y 11 convenios rocerías. De las vigencias 2010 a 2015 se liquidaron un total de 42 contratos-convenios. Para la vigencia 2016-2017 se adelantaron 73 liquidaciones entre contratos y convenios. Para un gran total de 115 liquidaciones adelantadas. La Ingeniera Edir Graciano Gómez continuará con la supervisión de los 11 proyectos de pavimentación que actualmente se encuentran terminados y en etapa de liquidación.

Firma Servidor Público


Firma Jefe o Designado por el Superior Jerárquico

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DIRECCION DESARROLLO FISICO  
 VIGENCIA 2016-2017





SEGUIMIENTO DEL INDICADOR CONSTRUCCION Y  
PAVIMENTACION RVS VIGENCIA 2016-2017





**ANEXO 1**  
**FORMATO UNICO**  
**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**  
**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	EDIR AMPARO GRACIANO GÓMEZ ✓
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO ✓
CIUDAD Y FECHA	MARZO 6 DE 2018 ✓
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	ENERO 18 DE 2016 ✓
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	Cambio de puesto de Directora administrativa adscrita a la Dirección Desarrollo Físico, a Directora de Proyectos Especiales. ✓
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	N/A ✓

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

Al frente de la Dirección de Desarrollo Físico, en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" se adelantó la gestión para el avance de cada uno de los programas y sus respectivos indicadores en las vigencias 2016-2017, y actualizados a febrero 28 de 2018. (Ver Indicadores Informe de gestión 2016-2017)

**2.1 PAVIMENTACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA (RVS)**

El avance en la Pavimentación de la RVS se logró en primer lugar con recursos propios mediante la suscripción de 12 contratos de obra y 7 de interventoría con los cuales se pavimentaron 25.38 km, por un de \$36.323.320.297. Igualmente con recursos propios se avanzó en la pavimentación de varios broches ubicados en vías que sirven de acceso principal a cabeceras municipales los cuales suman 4.1 km, por un valor de \$4.669.000 millones y que fueron ejecutados a través de 4 contratos de mantenimiento y mejoramiento de las subregiones operativas. En el mismo orden, con recursos de gestión ante entidades del orden nacional y departamental se ejecutaron 11.5 km por un valor de \$34.136 millones. Para un consolidado de 40.98 km pavimentados por un valor de \$75.135.136.472. (Ver Pavimentaciones)

Se resalta de la información anterior, el avance de 2.5 km de un total de 34 km en la vía Anorí - El Limón por el sistema de valorización, con una destinación de \$64.450 millones y una inversión a la fecha de 7.168 millones con la que se han ejecutado además de los kilómetros pavimentados referidos, actividades de explanación y construcción de obras a lo largo del corredor vial de acuerdo al avance del proyecto.

Actualmente se tiene en proceso de licitación con vigencias futuras del año 2018 con Recursos de Regalías 29.4 km para una inversión de \$34.889 millones.

También con recursos de la enajenación de ISAGEN se destinaron para pavimentar 89.81 km en varias vías secundarias por un valor de 109.274 millones, con lo cual se avanzará en el 41.3%, es decir, 191.69 km de la meta de pavimentación establecida en 465 km. (Ver Indicadores Informe de gestión 2016-2017 y Contrataciones y Supervisiones 2016-2017))

## 2.2 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RVS.

Para atender las diferentes necesidades en los 4.558 km que componen la RVS, manteniendo transitables las vías secundarias que comunican los municipios antioqueños, se suscribieron los siguientes contratos y convenios, con los cuales se realizó el Mantenimiento a un total de 7.201 km de vías en afirmado y 5.019 km de vías en pavimento, la Construcción de 6 Puentes, el Mantenimiento y/o Rehabilitación de 14 Puentes, la intervención de 96 Puntos Críticos, la Consultoría para el diseño de 12 puentes y la Consultoría para la solución a 9 Puntos Críticos, así:

20 contratos de obra por un valor de \$89.717.418.025 y 20 de interventoría por un valor de \$10.194.554.071

47 convenios con municipio para el mantenimiento rutinario de corredores viales estratégicos de la RVS por un valor de \$2.303.235.608.

1 convenio para el mantenimiento puente El Pichón, municipio de Gómez Plata por \$48.890.190

3 Contratos interadministrativos por un valor de \$14.835.212.595. Con cuyos recursos de destinación específica se da cumplimiento a la Ordenanza 17 del 28 septiembre de 2015, por medio de la cual se institucionaliza el Programa para la Conservación de la Transitabilidad en vías del Departamento, objetivo que se logra con la administración y operación de los 3 kit que conforman el banco de maquinaria amarilla del Departamento, atendiendo las emergencias ( remoción de derrumbes) y restituyendo la transitabilidad en las vías secundarias y terciarias.

4 contratos de consultoría diseño puentes por un valor de \$1.262.166.905 y 4 de interventoría por \$ 985.917.300

2 contratos de consultoría diseño solución a puntos críticos por \$ 937.195.123

Discriminados por vigencia así:

**VIGENCIA 2016:** 7 contratos de obra por \$ 34.664.471.673 y 7 de interventoría por \$3.466.414.779

36 convenios ( rocerías y mmto manual ) con municipio por \$ 1.259.263.608

1 convenio (mmto puente El Pichón), municipio de Gómez Plata por \$48.890.190

1 Contrato interadministrativo por un valor de \$7.500.000 millones

1 contratos de consultoría diseño puente Gavino por un valor de \$270.889.580 y 1 de interventoría por \$ 43.032.520

1 contratos de consultoría diseño solución a 4 puntos críticos por \$ 389.721.865

**VIGENCIA 2017:** 7 contratos de obra por \$ 25.002.374.405 y 7 de interventoría por \$2.311.915.968

11 convenios con municipio ( rocerías y mmto manual ) por \$ 1.043.972.000

1 Contrato interadministrativo por un valor de \$7.330.612.595

3 contratos de consultoría diseños 11 puentes por un valor de \$991.277.325 y 3 de interventorías por \$ 225.150.130

1 contratos de consultoría diseño solución a 5 puntos críticos por \$ 547.473.258

1 Convenio para cumplimiento de Sentencia de Acción Popular aporte Departamento \$182.843.711. Valor total del convenio 1.097.062.266

**VIGENCIA 2018:** 6 contratos de obra por \$ 30.050.571.947 y 6 de interventoría por \$4.416.223.325

1 Contrato interadministrativo por un valor de \$4.600.000 millones

Es de anotar que a través de los contratos de mantenimiento y mejoramiento en la RVS de las subregiones operativas se construyeron 3 puentes y 8 puentes fueron atendidos mediante mejoramiento y rehabilitación.



Por intermedio del convenio suscrito con el INVIAS por medio del cual dicha entidad adelanta la pavimentación de la vía San Carlos - Granada se construyeron 2 puentes nuevos.

Por último, y como gestión importante, continuando con la ejecución del contrato 4600001893 suscrito en la vigencia 2014, se terminó la construcción de 1 puente y la rehabilitación y mejoramiento de 6 en la vigencia 2016 y 2017. Es de anotar que durante la vigencia 2016-2017 se realizó adición de recursos por \$498.853.380 al de obra y \$760.767.170 al de su interventoría. Cabe anotar que, durante la ejecución del contrato la entidad inició dos procesos de sanción por incumplimiento del Contratista, los cuales terminaron archivados, sin sanción, previo acuerdo entre las partes según el cual el Contratista de Obra se obligó a compensar al Departamento por el pago de los meses de prórroga requeridos para cumplir con la obligación. Por lo anterior fue reintegrado al Departamento de Antioquia, durante las vigencias de 2016 y 2017, la suma de \$723.022.703 (correspondiente al pago de interventoría durante el periodo de prórrogas No 01 y 03).

Consolidando la información anterior se avanzó en total en la Construcción de 6 puentes nuevos y la Rehabilitación y/o Mantenimiento de 9 puentes.

(Ver Mantenimiento Subregiones, Puentes, Puntos Críticos Contrataciones y Supervisiones 2016-2017).

### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

#### A. Recursos Financieros:

Vigencia	Programa	Ppto Asignado	Ejecución Pptal
2016	Conservación de la Transitabilidad Vial mediante mnto mecánico en vías a cargo del Dpto de Ant y la atención de Emergencias y Derrumbes en el Departamento	6.000.000.000	6.000.000.000
2016	Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria RVS en el Departamento de Antioquia	16.335.675.000	10.517.948.697
2016	Contrato Plan	50.527.279	0
2016	Mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria RVS del Departamento de Antioquia	51.228.228.571	32.626.976.060
2016	Rehabilitación y Mantenimiento de vías específicas con recursos del peajes pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia	6.310.780.937	3.376.731.149
2016	Habilitación de circuitos viales Etapa II (REGALIAS)	9.363.034.524	9.078.240.436
Total Ppto 2016		89.288.246.311	61.599.896.342

Vigencia	Programa	Ppto Asignado	Ejecución Pptal
2017	Conservación de la transitabilidad en vías en el Departamento de Antioquia (180030001)	8.331.575.595	8.331.575.593
2017	Construcción y pavimentación de las vías en la RVS (182168001)	19.641.652.319	13.992.191.029
2017	Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS (180115001)	5.954.215.733	5.838.595.567
2017	Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia (180035001)	57.705.906.208	54.393.804.946
2017	Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del Peaje Pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia (183002001)	10.231.258.554	9.383.484.787
Total Ppto 2017		101.864.608.409	91.939.651.922

Vigencia	Programa	Ppto Asignado	Ejecución Pptal
2018	Conservación de la transitabilidad en vías en el Departamento de Antioquia (180030001)	6.774.556.500	4.600.000.000
2018	Construcción y pavimentación de las vías en la RVS (182168001)	59.952.630.768	0
2018	Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS (180115001)	5.069.376.161	0
2018	Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia (180035001)	36.802.600.055	29.525.281.207
2018	Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia (180125001)	37.476.601.249	0
2018	Mejoramiento de vías secundarias en varias subregiones de Antioquia (180126001)	32.400.000.000	0
2018	Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del Peaje Pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia (183002001)	6.304.037.000	5.716.901.471
<b>Total Ppto 2018</b>		<b>184.779.801.733</b>	<b>39.842.182.678</b>

#### B. Bienes Muebles e Inmuebles

Consultado el inventario que reposa en la Dirección de Bienes a la fecha tengo a mi cargo los siguientes implementos

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION 2	SERIAL	PLACA	VALOR
TELEFONO DIGITAL	TELEFONO DIGITAL	721600869	G010670	\$360,172
COMPUTADOR DE ESCRITORIO - ACER X490G - PC3953	M-G024979, T-G027254, M-LZ043HR04GS	PSVAV0301904606BC3	G027252	\$1,880,816
IMPRESORA	IMPRESORA	CNAC8550YQ	G100002726	\$590,000
PORTATIL-LENOVO-X230	M-4486953	PK-1M2X3	G100006095	\$2,530,013
DESCANSAPIES	DESCANSAPIES	SIN SERIE	NPSTA302.	\$90,480
WORK STATION TS P320 CI7-7700 1TB 32GB W10P	P-G100027475, T-629717, M-170704166185	SMJ05YV33	G100027474	\$5,295,500

#### 4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Dirección.

#### PLANTA DE PERSONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO	PROYECTO ASIGNADO	TIPO DE VINCULACIÓN
YUDY AMPARO GÓMEZ TOBÓN	SECRETARIA	SECRETARIA	Ninguno	PROVISIONALIDAD
BEATRIZ ELENA RUIZ BETANCUR	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Ninguno	PROVISIONALIDAD
LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO	ING. CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Coordinador grupo de pavimentación y coordinador subregión vías peaje pajarito	CARRERA ADMINISTRATIVA
MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ	ING. CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Coordinadora grupo mantenimiento de subregiones y apoyo nordeste y magdalena medio	PROVISIONALIDAD

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO	PROYECTO ASIGNADO	TIPO DE VINCULACIÓN
MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA	ARQUITECTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Supervisora convenios mantenimiento rutinario y convenio Carmen de Viboral pavimentación y yolombal, apoyo suroeste, líder grupo de mejoramiento	CARRERA ADMINISTRATIVA
EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinador occidente de Urabá y supervisión pavimentaciones	CARRERA ADMINISTRATIVA
JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA	ING. GEOLOGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Ingeniero Geólogo	CARRERA ADMINISTRATIVA
JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ	ARQUITECTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisor pavimentación, convenio mantenimiento rutinarios y apoyo occidente de Urabá	CARRERA ADMINISTRATIVA
GLORIA LUCÍA ROBLEDO GONZÁLEZ	ING. FORESTAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Ingeniera Ambiental en occidente y Urabá, nordeste y Magdalena medio	CARRERA ADMINISTRATIVA
ELIZABETH TRUJILLO VASQUEZ	ING. AMBIENTAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Ingeniera Ambiental en suroeste, oriente, norte y bajo cauca, supervisora ambiental contrato Rentan, supervisora convenio El Aro-EPM.	PROVISIONALIDAD
GLADYS HERNANDEZ SANCHEZ	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinadora nordeste y magdalena medio	CARRERA ADMINISTRATIVA
HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisor pavimentaciones y apoyo tema suroeste	PROVISIONALIDAD
ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinador oriente, supervisor mantenimiento rutinarios	PROVISIONALIDAD
JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN	ING. GEOLOGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Ingeniero Geólogo. Enlace proyectos ANI – 4G. enlace categorización, caracterización e inventario de la red vial departamental ante mintransporte y planeación departamental, inventario puntos críticos ,apoyo técnico ferrocarril . Enlaces permisos de intervención y Agencia de Seguridad Vial	PROVISIONALIDAD
JUAN FERNANDO FRANCO URIBE	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Puentes	PROVISIONALIDAD
JULIO CESAR NEIRA CARDONA	ING. CIVIL	TECNICO OPERATIVO	Sistema Omega, estado de la red vial secundaria y apoyo subregión occidente de Urabá	PROVISIONALIDAD
HENRY ALZATE AGUIRREZ	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Programa transitabilidad – rentan, supervisor pavimentación y convenio mantenimiento rutinario.	CARRERA ADMINISTRATIVA
GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Coordinadora suroeste	PROVISIONALIDAD
JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Puentes, coordinador norte y bajo cauca	PROVISIONALIDAD
ALIRIO ADAN VERA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Coordinador convenios y base de datos	CARRERA ADMINISTRATIVA
GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ	ING. CIVIL	TECNICO OPERATIVO	Apoyo subregión oriente y convenios mantenimiento rutinarios	PROVISIONALIDAD
<b>PRACTICANTES</b>				
JULIANA HIGUITA PELÁEZ	ING. CIVIL	PRACTICANTE DE EXCELENCIA	Apoyo Programa Transitabilidad – Rentan	PRACTICANTES
DAVID ANDRES NOHAVA POSADA	ING. CIVIL	PRACTICANTE DE EXCELENCIA	Apoyo puentes	PRACTICANTES

CONTRATISTAS					
SANDRA OROZCO SALAZAR	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo pavimentaciones, vías peaje pajarito, norte y bajo cauca , occidente y Urabá	CONTRATISTAS
GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo pavimentaciones, visitas postventa	CONTRATISTAS
ALBERTO VÁSQUEZ	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Puentes, apoyo norte bajo cauca, visitas postventa y permisos de intervención.	CONTRATISTAS
JORGE ALBERTO CARRASQUILLA VALENCIA	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Visitas postventa, permisos de intervención	CONTRATISTAS
GUSTAVO HERNANDO MAYA PÉREZ	ECONOMISTA	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo gestión social a proyectos	CONTRATISTAS
ALVARO AUGUSTO RIOS TOBON	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Visita postventa, apoyo vía peaje pajarito control cuadro liquidaciones, permiso de intervenciones	CONTRATISTAS
OMAR ALBEIRO ANAYA VILLARREAL	ING. CIVIL	CONTRATISTA	T DE A.	Servicios postventa, apoyo oriente y sistema Omega.	CONTRATISTAS
MIGUEL FERNANDO HOYOS BOHORQUEZ	ING. FORESTAL	CONTRATISTA	T DE A.	Ingeniero Forestal	CONTRATISTAS
LUIS ALCIDES DIAZ VILLADA	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CONTRATISTA	T DE A.	Apoyo SISO	CONTRATISTAS

**Nota:** Todos los ingenieros atienden las solicitudes de PQRSD

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

No Aplica.

## 6. OBRAS PÚBLICAS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro cada una de las obras pública adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

TRANSITABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - MANTENIMIENTO RVS, CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTIA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CON PRIORIDAD	% DE EJECUCIÓN FISICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	NOMBRE DE SUPERVISOR
2016	4600005040	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 7.500.000.000	RENTAS S.A.S	12/04/2016	30/03/2017	100	100	LIQUIDADO		LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2017	4600006402	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 7.330.612.595	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	17/03/2017	30/12/2017	100	100	EN LIQUIDACION		HENRY ALZATE AGUIRRE / FELIZBETH TRUJILLO VELASQUEZ
2018	2017-SS-20-0003	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.600.000	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	02/01/2018	15/12/2018	20	20	EN EJECUCION		HENRY ALZATE AGUIRRE / FELIZBETH TRUJILLO VELASQUEZ

PUNTOS CRÍTICOS DE LA RVS INTERVENIDOS. CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRODIGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISORES
2016	4600005933	CONSULTORIA PARA EFECTUAR ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO E HIDROCLIMÁTICO, EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 389.711.865	A/S/LTDA	02/11/2016	15/04/2017	100	100	LIQUIDADO		JOSE BERNARDO ALVAREZ PUGARIN
2017	4600007186	CONSULTORIA PARA EFECTUAR ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO E HIDROCLIMÁTICO, EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 547.473.258	GEOSING S.A.S NIT: 8300108934	14/09/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente de correcciones el plamos y presupuestos	JOSE BERNARDO ALVAREZ PUGARIN

CONVENIOS OTRAS ENTIDADES. CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROBROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISORES
2017	4600001819	CONVENIO INTERMUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDIO LUMI S.P.A. COFINANCIAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL ARD. CONEXIÓN VÍA PUERTO VALDIVIA-SITIO DE PRESA, ZONA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO, A PARTIR DEL KM 2-200, HASTA EL KM 8+124	2.500.000.000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDIO LUMI NIT. 8.929049961	29/11/2017	27/05/2019	0	100	EN EJECUCIÓN	En proceso licitatorio de EPM para la construcción de la obra. El valor total del contrato es de \$211.000.000.000. EPM aporta \$185.000.000.000 y se realiza el 100% de los aportes financieros por parte del Departamento EPM, y aun no inicia la ejecución física porque se encuentra en proceso de licitación por EPM.	EIZABETH TRUJILLO VAZQUEZ
2017	4600002761	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE ACABO LA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN, Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA CODIGO 56A066 CAMPO ALEGRE SECTOR LA CHAPA, EN EL CARRÉN DE VIBORAL, ANTIOQUIA - ETAPA I	\$ 1.500.000.000	MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	29/11/2017	15/12/2017	0	100	EN EJECUCIÓN	En proceso licitatorio por parte del municipio para adjudicar la construcción del pavimento. El municipio del campo alegre 2.500 millones, total convenio 4.000 millones. Se cumplió el alcance del convenio, en este momento se inició la etapa de ejecución por parte del municipio	MARIA KATHERINE ROA

PUENTES RVS. CONTRATOS SUSCRITOS VICENCIA 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROBLEMAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	N° DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	460000488	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VÍA PUNTE GAVINO - GÓMEZ PLATA - CAROLINA DEL PRÍNCIPE - LA HERBADERA - PARTIDAS A GUADALUPE - GUADALUPE, EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 43.073.321	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S NIT. 8110179035	05/10/2016	13/12/2016	100	100	LIQUIDADO		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2016	460000489	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VÍA PUENTE GAVINO - GÓMEZ PLATA - CAROLINA DEL PRÍNCIPE - PARTIDAS A GUADALUPE, EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 2.798.885.380	OIB S.A.S	05/10/2016	13/02/2017	100	100	LIQUIDADO		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2016	460000509	DESARROLLO DEL PUENTE METÁLICO PUENTE GAVINO Y MONTAJE DE PUENTE METÁLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA VÍA PUENTE GAVINO - GÓMEZ PLATA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 538.278.167	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - SANTO DOMINGO	12/09/2016	12/12/2016	100	100	LIQUIDADO		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2016	460000570	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DESARROLLO DEL PUENTE METÁLICO PUENTE GAVINO Y MONTAJE DE PUENTE METÁLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA VÍA PUENTE GAVINO - GÓMEZ PLATA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 105.933.818	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - SANTO DOMINGO	12/09/2016	12/12/2016	100	100	LIQUIDADO		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2016	460000508	COMANDO INTERMUNICIPAL DE COORDINACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO EN MADRE DEL PUENTE COGANTILL, PIONERO LOCALIZADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, TERCERA SANTA ELENA.	\$ 48.890.100	MUNICIPIO GÓMEZ PLATA	09/06/2016	22/06/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN		JUAN FERNANDO FRANCO URIBE
2017	460000503	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VÍA 25AN02 SANTA BARBARA (RUTA 25) Y A FREDONIA EN EL LÍMITE-CDL EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 166.231.984	EGG S.A.S	22/09/2017	15/12/2017	100	98,62	LIQUIDADO	El contrato terminó el 15/12/17 por lo cual se encuentra en proceso de liquidación dentro de los tiempos contractuales contemplados para ello. La ejecución no requirió el 100% de los recursos.	JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2017	460000502	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ Y SUROESTE EN LAS VAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 413.141.148	OIB S.A.S	01/09/2017	15/12/2017	100	99,07	LIQUIDADO	El contrato terminó el 15/12/17 por lo cual se encuentra en proceso de liquidación dentro de los tiempos contractuales contemplados para ello. La ejecución no requirió el 100% de los recursos.	JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2017	460000508	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DEL NORTE, MAGDALENA MEDIO Y OCCIDENTE EN LAS VAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 411.934.993	OIB S.A.S	06/09/2017	15/12/2017	100	91,22	EN LIQUIDACIÓN	El contrato terminó el 15/12/17 por lo cual se encuentra en proceso de liquidación dentro de los tiempos contractuales contemplados para ello. La ejecución no requirió el 100% de los recursos.	JUAN FERNANDO FRANCO URIBE
2017	460000511	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ Y SUROESTE EN LAS VAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 97.342.000	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S	01/09/2017	15/12/2017	100	100	LIQUIDADO		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO
2017	460000513	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DEL NORTE, MAGDALENA MEDIO Y OCCIDENTE EN LAS VAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 96.328.100	EGG S.A.S	06/09/2017	15/12/2017	100	96,63	EN LIQUIDACIÓN	El contrato terminó el 15/12/17 por lo cual se encuentra en proceso de liquidación dentro de los tiempos contractuales contemplados para ello.	JUAN FERNANDO FRANCO URIBE
2017	2017-AS-20-0006	AUMAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA, EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJÍA, EL MUNICIPIO DE YONDO, (ECOPETROL S.A. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VAS INFRA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PUENTE GUILLERMO GAVRILA CORREA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA BRJO EL 14/01/08-00217 INTERPUESTA POR CARLOS JAVIER GUERRERO Y OTRO	\$ 1.097.082.266	DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA, MUNICIPIO DE YONDO, (ECOPETROL, BARRANCABERMEJÍA, MUNICIPIO DE YONDO), INVIAS	10/08/2017	31/12/2018	0	100	EN EJECUCIÓN	Esta contratación obedeció al cumplimiento de la Sentencia de Acción Popular, en la cual estaban involucradas 5 entidades, al departamento le correspondió \$182.883.711 de un total de \$1.097.082.266. Cuyo desembolso va a ser realizado a la fecha se encuentra en proceso de adjudicación de la intervención. La ejecución del proyecto está a cargo del departamento de Santander. Se adjudo obra de intervención, esta pendiente firma de acta de inicio.	JUAN FERNANDO FRANCO URIBE



VIGENCIA	Nº CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2017	4600007092	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EXISTENCIAS Y ORDENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA VIA 23A002 SANTA BÁRBARA PUTUA 231-17 CA PRIDONIA EN EL KM 16+00 EN LA SUBREGION SUPLENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 31.549.030	ALFA Y OMI (INGENIEROS) S.A.S	22/08/2017	15/12/2017	100	98,87	LIQUIDADO		JAI ME ARTURO OSPINA GIRALDO

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN RED VIAL SECUNDARIA. CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600006158	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANDRÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 1.276.785.600	VELNEC S.A NIT 8000284551	23/01/2017	23/12/2018	37	37	EN EJECUCIÓN	La cuenta relacionada refiere a la actualización de la vigencia futura. El valor total del contrato fue de \$3.653.513.456.	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600006148	AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANDRÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 233.220.874.127	CONSORCIO DESARROLLO VIAL ANDRÍ NIT 9010294251	23/01/2017	23/11/2018	13	11	EN EJECUCIÓN	Se avanza en la gestión predial, legalización de canchales, permisos ambientales y sustracción de área de reserva y se adelanta en la pavimentación de 2,5 km en el mes de noviembre. Valor total del contrato \$61.796.757.035. la cuenta relacionada refiere a la vigencia 2016-2017	JORGE MAURICIO MORALES
2017	4600006898	GRUPO 1: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL PUEBLO RICO - IERCO (CÓDIGO 25BAND3-2) ETAPA I DE LA SUBREGIÓN SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 149.183.935	CONSORCIO MANTENIMIENTOS RIC NIT 901845239	13/07/2017	28/10/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600006904	GRUPO 2: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA MISERENGA-EBÉCO-SEVILLA-HELICONIA-ALTO DEL CHUSCAL (CÓDIGO 62AN17) ETAPA 1, SECTOR HELICONIA-ALTO DEL CHUSCAL E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ALTO DEL CHUSCAL-ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBÍ (CÓDIGO 62AN08-1) ETAPA 1, SECTOR ALTO CHUSCAL-ARMENIA, DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 272.952.301	CONSORCIO VAL 2	03/08/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZARBAÑO
2017	4600006905	GRUPO 3: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEANDRIA (CÓDIGO 62AN19-1) ETAPA 1 E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-BARBOSA (CÓDIGO 62AN19) ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 345.935.409	CONSORCIO INTERVAL ANTIOQUIA	31/07/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2017	4600006857	GRUPO 4: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN (RUTA 25), BRICÉSCO (CÓDIGO 35AN13) ETAPA 1 DE LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 162.445.247	ICONALTING S.A.S	27/07/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600006906	GRUPO 5: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. CORREDOR VIAL PUENTE NUEVO (RUTA 60)- EL TABAZO- BETANIA (CÓDIGO 62AN05) ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 149.072.704	CONSORCIO VAL 5	28/07/2017	30/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HENRY ALFATE AGUIRRE

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROBROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2017	4600007538	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LOS CORREDORES VALES, SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - RIO CHICO (CODIGO 62AN18-1) ETAPA 1 SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA, ENTRETIÉRS - TE A LABORES - LA MARIATA, SAN JOSE DE LA MONTAÑA (CODIGO 62AN18-3) ETAPA 1 SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA, LA USA (RIO CAUCA) - CAUCEDO (CODIGO 62AN18-4) ETAPA 1 SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA, Y CONCEPCION - SAN VICENTE (CODIGO 62AN19-2) ETAPA 1 SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 720.008.024	CONSORCIO INTERVENTORES VALES	11/10/2017	15/03/2018	95	95	EN EJECUCIÓN	El contrato de intervención supervisa cuatro contratos de pavimentaciones, los cuales se encuentran en diferentes tiempos de ejecución	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600006916	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL PUEBLO RICO - JERICO (CODIGO 25AN03-2) ETAPA 1, DE LA SUBREGION SURORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 1.434.260.208	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	31/07/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600006915	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - BARBOSA (CODIGO 62AN19) ETAPA 1, DE LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.585.578.043	INGAP S.A.S	02/08/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2017	4600006914	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERNÁN (RUTA 25) - BRICENO - BETANIA (CODIGO 60AN03) ETAPA 1, DE LA SUBREGION SURORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 1.435.690.799	CONSORCIO VIALIDAD	02/08/2017	07/01/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HENRY ALZATE AGUIRRE
2017	4600006961	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERNÁN (RUTA 25) - BRICENO (CODIGO 25AN13) ETAPA 1, DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.182.290.111	CONSORCIO ANTOQUIA VIAL	28/07/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600006918	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ALTO EL CHUSCAL - ARVENA/LA HERRADURA - TIRIBI (CODIGO 60AN08-1) ETAPA 1, SECTOR ALTO CHUSCAL - ARVENA DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.165.887.127	CONSORCIO PROSPERIDAD	03/08/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600006913	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALLANURIA (CODIGO 62AN19-1) ETAPA 1, DE LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.889.247.405	CONSORCIO ALCA - GAIMA	31/07/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2017	4600006919	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA VIRENGA - EBEJEO-SEVILLA-HELICONIA-ALTO DEL CHUSCAL (CODIGO 62AN17) ETAPA 1 (SECTOR HELICONIA - ALTO EL CHUSCAL DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 1.442.266.562	INGEPAS S.A.S	01/08/2017	15/12/2017	100	95	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600007223	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - RIO CHICO (CODIGO 62AN18-1) ETAPA 1 SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.624.519.913	ICBSA	31/07/2017	28/02/2018	95	60	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de pago parcial y acta de liquidación. Pendiente informes finales. Se cancela el pago de actividades finales de pavimentación y actividades finales de excavación y costos, las cuales según programación y normas se pueden pagar solo con los respectivos informes y soportes de laboratorio, por lo que la cancelada financiera solo va en 60%.	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600007224	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ENTRETIÉRS-TE A LABORES-LA APATADA-SAN JOSE DE LA MONTAÑA (CODIGO 62AN18-3) ETAPA 1 SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 2.628.264.889	SOCOCL S.A.S	01/11/2017	28/02/2018	95	60	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de pago parcial y acta de liquidación. Pendiente informes finales. Se cancela el pago de actividades finales de pavimentación y actividades finales de excavación y costos, las cuales según programación y normas se pueden pagar solo con los respectivos informes y soportes de laboratorio, por lo que la cancelada financiera solo va en 60%.	HERNAN DARIO GIRALDO

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2017	400007226	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA USA (RIO CAUCA) - CAUCECO (CODIGO 359AN06) SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 3.310.224.857	CARLOS ALBERTO VILEGAS LOPEZA	17/10/2017	28/07/2018	98	95	EN LIQUIDACION	En elaboración acta de pago parcial y acta de liquidación. Pendiente informes finales.	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	400007541	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - SAN VICENTE (CODIGO 62AN119-2) ETAPA I SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 2.028.287.800	CONSORCIO MEGA OBRAS	07/11/2017	19/07/2018	98	95	EN LIQUIDACION	En elaboración acta de liquidación. Pendiente informes finales.	HERNAN DARIO GIRALDO

MANTENIMIENTO DE LA RVS. CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIA 2016 Y 2017

VIGENCIA	Nº CONTRATO	OBJETO	CANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600005623	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE	\$ 562.802.265	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 01	24/08/2016	30/04/2017	100	98.05	EN LIQUIDACIÓN	PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	HERNAN DARIO GIRALDO
2016	4600005566	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 539.631.503	CONSORCIO CC NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO	12/08/2016	31/03/2016	100	100	LIQUIDADO		MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2016	4600005624	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 609.868.585	CONSORCIO E OCCIDENTE	23/08/2016	30/04/2017	100	100	LIQUIDADO		EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2016	4600005581	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 612.672.692	CONSORCIO ORIENTE	25/08/2016	30/04/2017	100	100	LIQUIDADO		ANDRÉS MAURICIO RODRIGUEZ
2016	460000563	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LA SUBREGION SURORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 610.046.162	CONSORCIO SURORIENTE	02/08/2016	30/04/2017	100	100	LIQUIDADO		GLORIA PATRICIA GOMEZ
2016	4600005622	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 425.439.474	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 06	29/08/2016	30/04/2017	95	95	EN LIQUIDACIÓN	Contrato terminado. Una vez liquidado el contrato de obra No 4600005515 se procederá con la liquidación de este contrato de interventoría, toda vez que es función de la interventoría apoyar para definir los pagos y liquidaciones de los contratos de obra, toda vez que es fundamental su apoyo para liquidar el contrato de obra.	HERNAN DARIO GIRALDO
2016	4600005515	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.599.657.246	CONSORCIO TODOS POR ANTIOQUIA 73	29/08/2016	31/03/2017	88	88	EN LIQUIDACIÓN	El contrato se encuentra terminado. De acuerdo al estado en que se recibió la obra se iniciará un proceso de incumplimiento el cual se encuentra en diligenciamiento e información de parte de la interventoría para adelantar dicho trámite de forma conjunta con la dirección de asuntos legales, última acta presentada No 6, cuya información esta siendo validada por parte de la supervisión.	HERNAN DARIO GIRALDO
2016	4600005372	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NOROCCIDENTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE	\$ 5.968.995.261	SOCOSUL S.A.S	24/08/2016	31/03/2017	100	94.7	EN LIQUIDACIÓN		HERNAN DARIO GIRALDO
2016	4600005393	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 5.422.348.765	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	12/08/2016	31/03/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROPRIOGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600005377	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 6.150.397.922 -	INGENIERIA, TRANSPORTES Y MAQUINARIAS S.A.S	23/08/2016	31/03/2017	100	100	LIQUIDADADO	El coordinador de la subregión hará las vistas postvernia del contrato de obra.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2016	4600005373	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUBREGIONES ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 6.129.620.831	PROGOP S.A	25/08/2016	30/04/2017	100	100	LIQUIDADADO	El coordinador de la subregión hará las vistas postvernia del contrato de obra.	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2016	4600005394	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 6.133.562.668	CONSORCIO RG Y P SURGESTE	02/08/2016	31/03/2017	100	100	LIQUIDADADO	El coordinador de la subregión hará las vistas postvernia del contrato de obra.	GLORIA PATRICIA GOMEZ
2017	4600007308	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 405.372.893	CONSORCIO ECOLURABA	21/09/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600007318	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 405.085.520	CONSORCIO MVR 7115	06/09/2017	31/7/2017	94	94	EN LIQUIDACIÓN	En proceso de liquidación	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007398	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAO CALCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL POAE DE PAMARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 409.091.298	CONSORCIO MVR 7116	20/09/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600007322	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DE SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 395.938.509	CONSORCIO CE SURGESTE	14/09/2017	15/02/2018	100	70	EN LIQUIDACIÓN	Se termino la ejecución física del contrato. Pendiente de pagar acta de enero y febrero y la liquidación (lame acta de recibo parcial).	GLORIA PATRICIA GOMEZ
2017	4600007228	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 374.107.867	CONSORCIO SUPERVISION 7118	15/09/2017	15/3/2018	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Se elaboro acta de recibo parcial. En elaboración acta de recibo	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2017	4600007209	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAGE DE PAMARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 333.733.136	CONSORCIO ECOLPAMARITO	22/09/2017	15/02/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Se elaboro el acta de recibo de obra.	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600007491	PARQUEO VÍO BACHO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PASO POR CALDAS, CODIGO ZSANA EN LA SUBREGION SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 567.077.439	JR INGENIEROS LIMITADA	02/12/2017	15/12/2017	100	94,99	EN LIQUIDACIÓN	Contrato terminado el 15/12/2017 y que esta en periodo de liquidación dentro de los tiempos estipulados para tal fin, no ha completado la ejecución financiera por la retención contractual igual o superior al 5%, estipulada para cumplir requisitos de liquidación como entrega de paz y salvo.	HERNAN DARIO GIRALDO

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2017	4600007550	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL PARDIHO VIO BACHEO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PASO POR CALDAS, CODIGO 25ANA EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 88.586.745	I CONSULTING SAS	30/10/2017	15/12/2017	100	83,18	EN LIQUIDACIÓN	Contrato terminado el 15/12/2017 y que esta en periodo de liquidación dentro de los tiempos estipulados para tal fin, no ha completado la ejecución financiera por la retención contractual igual o superior al 5%, estipulada para cumplir requisitos de liquidación como entrega de paz y salvo.	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600007146	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NOROESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 4.937.970.479	CONSORCIO SAN JORGE	15/09/2017	31/01/2018	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Se elaboró acta de recibo parcial. Fin elaboración acta de recibo	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2017	4600007155	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URUBÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.145.311.783	CONSORCIO NAVARRA	29/09/2017	31/01/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600007136	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 1.952.872.479	CONSORCIO DISEÑO Y ALTURA	20/09/2017	31/01/2018	100	83	EN LIQUIDACIÓN	Se termino la ejecución física del contrato. Pendiente de pagar acta de enero final y la liquidación (tiene acta de recibo parcial). Pendiente informes finales	HERNAN DARIO GIRALDO
2017	4600007149	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE	\$ 4.139.044.164	CONSORCIO SAN JORGE	20/09/2017	31/01/2018	100	95	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente informes finales	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2017	4600007151	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 5.128.428.073	CONSORCIO EL PROGRESO ANTIOQUIA	06/09/2017	31/12/2017	100	84	EN LIQUIDACIÓN	En proceso de liquidación	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007152	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.131.669.988	CONSORCIO EL PROGRESO ANTIOQUIA	14/09/2017	30/01/2018	100	75	EN LIQUIDACIÓN	Se termino la ejecución física del contrato. Pendiente de pagar acta de enero final y la liquidación (tiene acta de recibo parcial).	GLORIA PATRICIA GOMEZ
2018	2018-00-20-0001	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 5.459.266.391	EPLANAS S.A. NIT. 890910591-5	13/03/2018	13/10/2018	0	0	POR INICIAR		GLORIA PATRICIA GOMEZ
2018	2018-00-20-0002	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE.	\$ 4.744.202.572	EPLANACIONES DEL SUR S.A. NIT. 89091363-1	N.A.	N.A.	0	0	POR INICIAR	Se encuentra en realización el acta de inicio	JANET ARTURO OSPINA GIRALDO
2018	2018-00-20-0003	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 5.082.441.357	EPLANAS S.A. NIT. 890910591-5	N.A.	N.A.	0	0	POR INICIAR		LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2018	2018-00-20-0005	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URUBÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 5.006.830.256	CONSORCIO OCCIDENTE VAL NIT. 901140988	N.A.	N.A.	0	0	EN EJECUCIÓN		EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO

VIGENCIA	Nº CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROPIEDAD	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2018	2018-00-20-0006	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 5.321.314.795	INGEVIAS NIT. 800029899-2	N. A.	N. A.	0	0	EN EJECUCIÓN		GLADYS HERNANDEZ
2018	2018-00-20-0004	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 4.436.506.576	INGEVIAS NIT. 800029899-2	N. A.	N. A.	0	0	EN EJECUCIÓN		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2018	2018-55-20-0007	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 754.698.395	CONSORCIO BRAAVOS NIT. 901145248-0	N. A.	N. A.	0	0	EN EJECUCIÓN		EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2018	2018-55-20-0008	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NOROCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 752.605.354	CONSORCIO BRAAVOS NIT. 901145248-0	N. A.	N. A.	0	0	EN EJECUCIÓN		GLADYS HERNANDEZ
2018	2018-55-20-0006	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO DE LA SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 634.460.114	MAICE INGENIEROS S.A.S NIT. 8001297891	N. A.	N. A.	0	0	POR INICIAR		IBARRO ALFONSO RICO GIRALDO
2018	2018-55-20-0003	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 766.736.040	CONSORCIO DM 06 NIT. 901144593-2	N. A.	N. A.	0	0	POR INICIAR		GLORIA PATRICIA GOMEZ
2018	2018-55-20-0004	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 742.362.422	CONSORCIO VPR NIT. 901144597	N. A.	N. A.	0	0	EN EJECUCIÓN		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2018	2018-55-20-0005	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NOROCCIDENTE Y BAJA CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NOROCCIDENTE.	\$ 765.360.400	CONSORCIO INTECBAO CAUCA NIT. 901145232	N. A.	N. A.	0	0	POR INICIAR		JAVIER ARTURO OSPINA GIRALDO



CONVENIOS MUNICIPIOS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVS. CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600004980	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL Y HABITACIÓN DE LA VÍA URAMITA - PEQUE DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 298.100.000	MUNICIPIO DE PEQUE	27/04/2016	27/12/2016	100	100	LIQUIDADO	Aporte Departamento \$200 millones, y aporte de municipio \$98 millones.	HENRY ALZATE AGUIRRE
2016	4600005789	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL TRÉS - SAN PEDRO DE URBÁ - CÓDIGO(S) 62AN01 Y 62AN11, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URBÁ Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 41.275.000	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URBÁ	28/10/2016	28/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Falta certificado de rendimientos y contribución especial. El día 26 de febrero de 2018 se le envió oficio al alcalde	EDUARDO ALFONSO HERRERA
2016	4600005778	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, FRONTINO - ABRIAQUI Y BUENOS AIRES, CÓDIGO(S) 62AN12 Y 62AN11, ENTRE EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 29.321.000	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	04/10/2016	13/12/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Faltan firmas del Acta de liquidación.	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005791	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, CHORICO (RUTA 62) - FRONTINO - LA HERRADURA - LA BALSA Y BUENOS AIRES (RUTA 62) - ABRIAQUI, CÓDIGO(S) 62AN10, 62AN10-1 Y 62AN11, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 28.730.000	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	24/11/2016	13/12/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Faltan firmas del Acta de liquidación.	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005790	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, CAREPA - SAIZA, CÓDIGO(S) 62AN03, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 22.725.000	MUNICIPIO DE CAREPA	03/11/2016	13/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Falta certificado de rendimientos y contribución especial. El día 26 de febrero de 2018 se le envió oficio al alcalde	EDUARDO ALFONSO HERRERA
2016	4600005779	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA MISEREGUA (RUTA 63) - EBECIO - SUTILLA - HELICONIA - ALTO DEL CRUSCAL, TRAMO MISEREGUA - EBECIO - SUTILLA, CÓDIGO(S) 62AN17, ENTRE EL MUNICIPIO DE EBECIO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 25.250.000	MUNICIPIO DE EBECIO	31/11/2016	11/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005785	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA GUERBA - ARGUELA, CÓDIGO(S) 62AN10-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE ARGUELA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 15.180.000	MUNICIPIO DE ARGUELA	07/12/2016	11/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2016	4600005786	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, MARINILLA - EL PEÑOL Y EL PEÑOL - GUATAPÉ - EL BIZCOCHO - SAN RAFAEL, CÓDIGO(S) 62AN15 Y 62AN15-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 46.725.000	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	07/10/2016	11/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2016	4600005787	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONÓN - LA QUIEBRA - NARÓN Y NARÓN - PUENTE LINDA, CÓDIGO(S) 62AN10 Y 62AN10-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE NARÓN Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 31.150.419	MUNICIPIO DE NARÓN	01/12/2016	12/09/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2016	4600005777	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HOLANDA - SAN CARLOS, CÓDIGO(S) 62AN15-3-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 24.139.354	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	14/10/2016	11/02/2017	100	100	LIQUIDADO		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2016	4600005788	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA USA (R/O CAUCA) - CAICEO - CÓDIGO(S) 28AN06, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 31.075.000	MUNICIPIO DE CAICEO	28/09/2016	13/12/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005781	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PUENTE DE OCCIDENTE - OLAYA - LIBORINA Y LIBORINA - SAN DIEGO - EL CARDOL - PARTAYÓN (SAN JOSE DE LA MONTAÑA), TRAMO LIBORINA - SAN DIEGO - EL PARTAYÓN, CÓDIGO(S) 62AN14 Y 62AN14-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBORINA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIIOQUIA.	\$ 26.200.000	MUNICIPIO DE LIBORINA	05/12/2016	13/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600005782	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANTAFE DE ANTIOQUIA - PUENTE DE OCCIDENTE - LA YE (ISOPETRA), CÓDIGOS) 62AN142, ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANALARGA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 33 525.000	MUNICIPIO DE SABANALARGA	20/09/2016	13/12/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005801	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANTAFE DE ANTIOQUIA - PUENTE DE OCCIDENTE - LA YE (ISOPETRA), CÓDIGOS) 62AN142, ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPERÁNY LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 19 717.500	MUNICIPIO DE SOPERÁNY	30/11/2016	13/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005946	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LAS FLORES (PUERTO BERRIO) - BOGOGAS - LA YE - TRAMO LAS FLORES - SAN JUAN DE BEDOUT Y PUERTO BERRIO (LAS FLORES) - CRUCES, CÓDIGOS) 62AN139 Y 62AN10, ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 43 012.596	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	01/12/2016	12/05/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005951	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANTIAGO BERRIO - MULLAS - CRUCES, MULLAS - PUERTO NARE, PUERTO NARE - CRUCES - NARICES - TRAMO PUERTO NARE - CRUCES Y PUERTO BERRIO (LAS FLORES) - CRUCES, CÓDIGOS) 62AN20, 62AN20-1, 62AN20-1 Y 62AN30, ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 46 485.281	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	10/11/2016	01/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acta de liquidación en jurídica para revisión por el abogado John Jaime Zuluaga	MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005952	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, CRISTALES - SAN ROQUE - SAN JORGE - SAN ROQUE Y CARAMANTA - CRISTALES - SAN ROQUE - TRAMO CARAMANTA - CRISTALES, CÓDIGOS) 62AN22-1, 62AN21, 62AN21, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 31 960.169	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	16/11/2016	27/01/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005948	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESTO - PUENTE GAVINO - LA CORTADA - VOLCABO - YALI - PLAYAS VEGACHI TRAMO PORCESTO - LIMITE YALI (CÓDIGOS) 62AN21, ENTRE EL MUNICIPIO DE VOLCABO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 43 648.846	MUNICIPIO DE VOLCABO	17/11/2016	11/02/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005949	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESTO - PUENTE GAVINO - LA GORRERA - VOLCABO - YALI - PLAYAS - VEGACHI - TRAMO LIMITE VOLCABO - VEGACHI, CÓDIGOS) 62AN21, ENTRE EL MUNICIPIO DE YALI Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 22 249.923	MUNICIPIO DE YALI	29/11/2016	21/02/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005780	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) - EBUCO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL, TRAMO PORCECOSA - HELICONIA - ALTO EL CHUSCAL - CÓDIGOS) 62AN17, ENTRE EL MUNICIPIO DE HELICONIA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 27 250.000	MUNICIPIO DE HELICONIA	07/10/2016	11/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005945	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, ALOLINO VIEJO - SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO - SAN ROQUE, CÓDIGOS) 62AN20 Y 62AN22-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 23 879.983	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	02/11/2016	11/02/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005944	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANTA ISABEL - HERREROS (CÓDIGOS) 62AN11-5, ENTRE EL MUNICIPIO DE VEGACHI Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 35 884.540	MUNICIPIO DE VEGACHI	24/11/2016	21/04/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en revisión por parte de jurídica. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	MARIA KATHERINE ROA
2016	4600005947	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA TEE - ANGOSTURA - LA YE (PARTIDAS A ANGOSTURA), CÓDIGOS) 75AN09-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 26 799.983	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	24/11/2016	13/04/2017	100	100	LIQUIDADO		HENRY ALZATE AGUIRRE

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CON PROHIBICION	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	4600006017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL ROBLE (RUTA25) - MIRAFLORES - LA YE (PARTIDAS A ANGOSTURA) - LA HERRADURA - TRAMO LA HERRADURA Y PUENTE GAUINO - GOVEZ PLATA - EL GUAYABO - CAROLINA DEL PRINCIPAL - LA HERRADURA - PARTIDAS A GUADALUPE - GUADALUPE - TRAMO PARTIDAS (EL GUAYABO) - GUADALUPE - TRAMO PARTIDAS (EL GUAYABO) - GUADALUPE - CODIGOS(5) 25AN09 Y 62AN21-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPAL Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 30.449.994	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPAL	24/11/2016	13/04/2017	100	100	LIQUIDADO		JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600005950	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PARTIDAS A ZARAGOZA - ZARAGOZA Y ZARAGOZA (INCLuye VARIANTE SEGUNDA) - BELÉN - LA CRUZADA - REMEDIOS - TRAMO ZARAGOZA - FRAGUAS CODIGOS(5) 25AN17 Y 25AN17-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 28.999.994	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	09/11/2016	13/04/2017	100	100	LIQUIDADO		HENRY ALZATE AGUIRRE
2016	4600005954	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, CAMPO ALIGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, CODIGOS(5) 25AN18, ENTRE EL MUNICIPIO DE NECHI Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 15.811.490	MUNICIPIO DE NECHI	17/11/2016	13/02/2017	100	100	LIQUIDADO		HENRY ALZATE AGUIRRE
2016	4600005955	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO CODIGOS(5) 25AN13, ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 25.449.998	MUNICIPIO DE BRICEÑO	07/11/2016	13/11/2016	100	100	LIQUIDADO		HENRY ALZATE AGUIRRE
2016	4600005953	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PARTIDAS (SAN JOSE DE LA MONTAÑA) - TOLDO - MATANZAS TRAMO LA APARTADA - VEREDA MONTAÑA ADETRON, CODIGOS(5) 62AN18-3-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 17.749.990	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	18/11/2016	13/06/2017	100	100	LIQUIDADO		HENRY ALZATE AGUIRRE
2016	4600006022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA YE - YONDO - TRAMO VEREDA SARDINATA INGRESO A NO TE PASES - YONDO, CODIGOS(5) 62AN19-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 27.139.169	MUNICIPIO DE YONDO	27/11/2016	15/05/2017	100	100	LIQUIDADO		MARIA CATHERINE ROA
2016	4600006020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, ALTO EL CHUSCAL - ARRIENIA - LA HERADURA - TITIRIB, TRAMO LA HERRADURA - ARRIENIA - ALTO EL CHUSCAL CODIGOS(5) 62AN11, ENTRE EL MUNICIPIO DE ARRIENIA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 23.099.923	MUNICIPIO DE ARRIENIA	06/12/2016	13/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600006021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL CHINO - RIO VERDE, CODIGOS(5) 62AN07, ENTRE EL MUNICIPIO DE DABEIBA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 11.136.806	MUNICIPIO DE DABEIBA	12/12/2016	13/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600006018	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL BOTÓN - PASO ANCHO - FRONTINO - TRAMO PASO ANCHO - FRONTINO, CHORRO (RUTA 62) - FRONTINO Y FRONTINO - LA HERRADURA - LA BALSA, CODIGOS(5) 62AN08, 62AN10 Y 62AN10-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE FRONTINO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 9.959.000	MUNICIPIO DE FRONTINO	07/12/2016	13/03/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	4600006019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS(VAS) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANTA FE DE ANTIOQUIA - PUENTE DE OCCIDENTE - LA YE (SOPETRAN) Y SAN JERONIMO - POLESA - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, CODIGOS(5) 62AN05 Y 62AN15, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 20.447.650	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	30/11/2016	11/02/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROYECTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2016	460000624	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSON - LAS MARGARITAS - PUENTE SAN RAFAEL, CODIGOS 62AN09, ENTRE EL MUNICIPIO DE SONSON Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 17.315.000	MUNICIPIO DE SONSON	01/12/2016	12/04/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	460000625	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SANGRÁ (Ruta 62) - Girardo (CODIGOS 62AN12, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRALDO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 5.500.000	MUNICIPIO DE GIRALDO	21/11/2016	13/12/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	acta de liquidación en elaboración. Se espera el certificado de rendimientos y contribución especial por parte del Municipio	JORGE MAURICIO MORALES
2016	460000623	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, ARGEMERÍA - El Buisson (San Rafael) y San Roque - San Lorenzo - La Palma, CODIGOS 62AN22-2-1 Y 62AN22-1-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	\$ 21.500.000	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	30/11/2016	12/04/2017	100	100	LIQUIDADO		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007200	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA COFINANCIARÁN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA QUEBRIA - ARGELIA, CODIGOS 62AN10-1, DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 44.000.000	MUNICIPIO DE ARGELIA	16/11/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Hubo retrasos por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratación y procesos legales que deba realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los términos legales que para este tipo de contratación corresponden. La ejecución física no está a cargo del departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciación - entrega de recursos).	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007205	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SONSON COFINANCIARÁN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSON - LAS MARGARITAS - PUENTE SAN RAFAEL, CODIGOS 62AN09, DEL MUNICIPIO DE SONSON, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 52.000.000	MUNICIPIO DE SONSON	09/11/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Hubo retrasos por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratación y procesos legales que deba realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los términos legales que para este tipo de contratación corresponden. La ejecución física no está a cargo del departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciación - entrega de recursos).	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007204	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE MARIÑO COFINANCIARÁN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSON - LA QUEBRIA - MARIÑO Y MARIÑO - PUENTE LINDA, CODIGOS 62AN10 Y 62AN10-2, DEL MUNICIPIO DE MARIÑO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 89.100.000	MUNICIPIO DE MARIÑO	03/11/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Hubo retrasos por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratación y procesos legales que deba realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los términos legales que para este tipo de contratación corresponden. La ejecución física no está a cargo del departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciación - entrega de recursos).	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007203	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL COFINANCIARÁN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL PEÑOL - GUATAPE - EL BIZCOCHO - SAN RAFAEL Y SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HOLLANDA - SAN CARLOS, CODIGOS 62AN15-2 Y 62AN15-2-2, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 91.740.000	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	07/11/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Hubo retrasos por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratación y procesos legales que deba realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los términos legales que para este tipo de contratación corresponden. La ejecución física no está a cargo del departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciación - entrega de recursos).	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2017	4600007207	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE COFINANCIARÁN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, URAMITA - PEQUE, CODIGOS 62AN09, DEL MUNICIPIO DE PEQUE, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 145.000.000	MUNICIPIO DE PEQUE	29/09/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	se tiene esta de recibo y se está en preparación el acta de terminación	EDUARDO ALFONSO HERRERA

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CON PRODUCCION	% DE EJECUCION FISICA	% DE EJECUCION FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2017	4600007201	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN FERMIN (RUTA 29) - BRICEÑO (CODIGOS) 25AN13, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 71.000.000	MUNICIPIO DE BRICEÑO	25/11/1918	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACION	Se tiene acta de recibo y se esta en preparacion el acta de terminacion	EDUARDO ALFONSO HERRERA
2017	4600007231	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE YONDO COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA YE - YONDO, CODIGOS) 62AN29-1 DEL MUNICIPIO DE YONDO, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 217.602.000	MUNICIPIO DE YONDO	10/10/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACION	Hubo retrasos en por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratacion y procesos legales que debia realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los terminos legales que para este tipo de contratacion correspondia. La ejecucion fisica no esta a cargo del departamento de antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciacion - entrega de recursos).	MARIA KATHERINE ROA
2017	4600007230	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESTO - PTE GAVINO - LA CORTADA - YOLOMBO - YALI - PLAVAS - VEGACHI TRAMO PORCESTO (LIVITE YALI) CODIGOS) 62AN21, DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 132.540.000	MUNICIPIO DE YOLOMBO	21/09/2017	29/12/2017	90	100	EN LIQUIDACION	Hubo retrasos en por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratacion y procesos legales que debia realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los terminos legales que para este tipo de contratacion correspondia. La ejecucion fisica no esta a cargo del departamento de antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciacion - entrega de recursos).	MARIA KATHERINE ROA
2017	4600007206	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE YALI, COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESTO - PUENTE GAVINO - LA CORTADA - YOLOMBO - YALI - PLAVAS - VEGACHI (TRAMO MULLATOS - VEGACHI) CODIGOS) 62AN21, DEL MUNICIPIO DE YALI, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 70.160.000	MUNICIPIO DE YALI	26/10/2017	29/12/2017	90	100	EN LIQUIDACION	Hubo retrasos en por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratacion y procesos legales que debia realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los terminos legales que para este tipo de contratacion correspondia. La ejecucion fisica no esta a cargo del departamento de antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciacion - entrega de recursos).	MARIA KATHERINE ROA
2017	4600007389	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PUERTO BOY - BETANIA Y PUENTE NUEVO (RUTA 60) - EL TABLAZO - BETANIA, CODIGOS) 62AND-1 Y 62AND2, DEL MUNICIPIO DE BETANIA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 68.390.000	MUNICIPIO DE BETANIA	11/07/2017	29/12/2017	90	100	EN LIQUIDACION	Hubo retrasos en por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratacion y procesos legales que debia realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los terminos legales que para este tipo de contratacion correspondia. La ejecucion fisica no esta a cargo del departamento de antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciacion - entrega de recursos).	HENRY ALZATE AGUIRE
2017	4600007390	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HORGANDA - SAN CARLOS, CODIGOS) 62AN15-2-3, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 61.240.000	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	07/11/2017	29/12/2017	100	100	EN LIQUIDACION	Hubo retrasos en por parte del municipio, en cuanto al tipo de contratacion y procesos legales que debia realizar para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho convenio, cumpliendo con todos los terminos legales que para este tipo de contratacion correspondia. La ejecucion fisica no esta a cargo del departamento de antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciacion - entrega de recursos).	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ

ESTADO CONTRATO VIGENCIAS ANTERIORES AL 2016

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2010	2010-OO-20-384	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SONSON-LA QUIEBRA.		EXPLANAN S.A. NIT. 890910391-5	15/04/2011	14/09/2012	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente Expediente de cierre en forma conjunta con asuntos legales (Margarita Ocampo).	HERMAN DARIO GIRALDO
2011	2011-CF-20-221	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACIÓN VÍA PUEBLO RICO-TARSO DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		MUNICIPIO DE TARSO	28/12/2011	28/12/2013	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente firma de acta (fin) de cierre del expediente liquidación. Pendiente documentos de la alcaldía para generar el Cierre de expediente.	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2013	2013-OO-20-0021	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.	\$ 1.000.000.000	CONSORCIO ANTOQUIA VIAL 022	09/09/2013	24/07/2016	100	100	LIQUIDADO	La cuantía relacionada refiere a la adición realizada con recursos de la vigencia 2016. El valor total del contrato fue de \$65.379.741.628, pero en la vigencia 2016 se le adicionó \$1000 millones correspondiente a un 2,05% del valor del contrato, con lo que se ajusta a un 48,68% de adición total.	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2013	2013-OO-20-0022	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		CONSORCIO SUROESTE 023	16/09/2013	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	HERMAN DARIO GIRALDO
2013	2013-OO-20-0023	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		PAVIMENTOS COLOMBIAS A.S ANTES PAVCOL S.A.S	16/09/2013	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2013	2013-OO-20-0024	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		CONSORCIO NORTE 25	16/09/2013	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas post-ventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JAIME OSPINA
2013	2013-OO-20-0025	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NOROCCIDENTE Y MANGUALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		CONSORCIO INFRAVE	16/09/2013	31/12/2015	100	99,64	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2013	2013-OO-20-8005	OBRAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD EN LAS VÍAS EL BOBAL - PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES - SAN PEDRO DE URABÁ Y CAREPA - SAIZA DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA		CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIALES	11/06/2013	11/12/2013	100	100	LIQUIDADO	Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas post-ventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2013	2013-SS-20-0017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	\$ 176.360.371	CONSORCIO OCCIDENTE Y URABÁ	02/09/2013	22/07/2016	100	100	LIQUIDADO	La cuantía relacionada refiere a la adición realizada con recursos de la vigencia 2016 que corresponde al 7%. El valor total del contrato fue de \$3.658.851.931.	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2013	2013-SS-20-0018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA		CONSORCIO SUROESTE 2013	02/09/2013	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	HERMAN DARIO GIRALDO
2013	2013-SS-20-0019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA		CONSORCIO INTERVENTORES ANTOQUIA	26/08/2013	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2013	2013-SS-20-0020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA		CONSORCIO OPS - ECO SAS	16/09/2013	16/01/2016	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas post-ventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JAIME OSPINA

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PROHOGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2013	2013-SS-20-0021	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA	02/09/2013	20/11/2017	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2013	2013-CF-20-0317	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO PLAN DEL GRAN DARIÉN.		GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - INVIAS	11/11/2013	29/02/2016	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Actas de Enirega y Recibo y acta de liquidación para la firma en el INVIAS desde el mes de diciembre. Se debe retirar o gestionar por parte de la Dirección ante el INVIAS	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2013	2013-SS-20-8006	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DE LA MALLA VIAL: ETAPA DOS GRUPO 5: FRENTE UNO: EL BOBAL - PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO DE URABÁ, FRENTE DOS: EL TRES - SAN PEDRO DE URABÁ Y FRENTE TRES: CAREPA - SAIZA, SUBREGION URABÁ 2. DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		UNION TEMPORAL VIAL 2012	25/04/2013	31/12/2013	100	100	LIQUIDADO	Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES
2014	4600001788	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCERÍA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES.		RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	27/07/2014	05/06/2015	100	100	LIQUIDADO		DALIS MILENA HINCAPIE
2014	4600001893	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTES EN LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 498.853.380	CONSORCIO MID PUENTES	20/10/2014	05/04/2017	100	100	EN LIQUIDACIÓN	El acta de liquidación se encuentra para liquidación bilateral, en su contenido se encuentra una devolución pendiente de \$15.537.764 correspondiente a cruce de cuentas en el balance del contrato que de no ser aceptada por el contratista se procederá a la liquidación unilateral. El valor total del contrato es de \$17.287.366.308, pero en la vigencia 2016 se le adiciono \$498.853.380 correspondiente a un 3.43% adicionado en 2016 con lo cual se alcanza un 18.91% de adición total del contrato.	JUAN FERNANDO FRANCO URIBE
2014	4600002351	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTES EN LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 760.767.170	CONSORCIO VDS-1690	20/10/2014	10/10/2015	100	100	LIQUIDADO	El valor total del contrato es de \$3.246.995.086, pero en la vigencia 2016 se le adiciono \$760.767.170 correspondiente a un 42.23% del valor del contrato con lo que se ajusta un 80.24% de adición total. Dado que se trata de un contrato de intervención condicionado al contrato de obra la adición no esta limitada al 50%.	JUAN FERNANDO FRANCO URIBE
2014	2014-AS-20-0149	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA DENOMINADA EL DOS - EL TRES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBRO, EN LA SUBREGION DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, IDENTIFICADA CON CODIGO 02AN 01, CON UNA LONGITUD DE 8.6 KMS (ABSCISAS K8+600 - K0+000), PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS.		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) NIT 830125996-9	04/12/2014	04/12/2039	0	0	EN EJECUCIÓN	El convenio está en ejecución hasta que la ANI a través de la concesión Transversal de las AMÉRICAS termine la ejecución. Una vez termine se dará inicio al convenio 116 mediante el cual la concesión MAR 2 continua con la intervención de esta vía	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SANCHEZ
2014	4600001851	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA DE LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		ARREDONDO MADRID INGENIEROS (AIM) LIMITADA	21/08/2014	21/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Acompañamiento en la liquidación del contrato de obra, toda vez que esta pendiente de recibo de zona de depósito en vegachi por parte de corantioquia y elaboración de acta de liquidación para firmas ya se hizo visita de corantioquia y se esta esperando el informe técnico, mientras tanto se esta revisando el acta de liquidación.	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRIORIDADES	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2014	-600001894	ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA DE LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		CONSORCIO VIAL SUBREGIONES	21/08/2014	21/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	pendiente de recibo de zona de depósito en vegachi por parte correntoquia y elaboración de acta de liquidación para firmas, ya se hizo visita de correntoquia y se esta esperando el informe técnico, mientras tanto se esta revisando el acta de liquidación.	LIBARDO AUGUSTO RICO GINALDO
2014	2014-SS-20-0011	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA - URAMITA - PEQUE DE LA SUBREGION OCCIDENTE.		CONSORCIO INTERVIAS ANTIOQUIA	08/10/2014	08/06/2015	100	100	LIQUIDADO		JORGE MAURICIO MORALES
2014	2014-SS-20-0012	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VIA SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO, DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		GD&C INGENIERIA S.A.S	04/11/2014	04/07/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JAIIME OSPINA
2014	2014-SS-20-0017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS VIAS PUENTE DE OCCIDENTE - OLAYA - LIBORINA, LIBORINA - SABANALARGA, SABANALARGA - EL ORO Y LIBORINA - SAN DIEGO - EL CARDAL - SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		CONSORCIO OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	14/11/2014	14/11/2015	100	100	LIQUIDADO	Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección	JORGE MAURICIO MORALES
2014	4600002925	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES DE RODADURA MEDIANTE ESTABILIZACIÓN, BACHEO, IMPRIMACION Y OTROS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		PROYECTO SE INTERVENTORIA LIMITADA P.LTDA	22/01/2015	22/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Una vez liquidado el contrato de obra No 4600002923 se procediera con la liquidación de este contrato de interventoria, toda vez que para el cierre total del contrato de obra 4600002923 se requiere recursos para el pago de reajustes de acuerdo a las condiciones del contrato.	JORGE MAURICIO MORALES
2014	4600002923	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA MEDIANTE ESTABILIZACION, BACHEOS, DOBLE RIEGO, IMPRIMACION REFORZADA Y OTROS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		EXPLANAN S.A	03/02/2015	03/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	En elaboración acta de liquidación en la cual el supervisor anuncia un pago de \$ 450.519.263 por concepto de reajustes. Para el cierre total del contrato se requiere recursos para el pago de reajustes de acuerdo a las condiciones del contrato. PARA NO PERDER COMPETENCIA EN LA LIQUIDACION SE DEBE REALIZAR ANTES DE 03 DE JUNIO DE 2018. Desde Asuntos Legales se viene acompañando el tema por el abogado Jhon Jaime Zuluaga.	JORGE MAURICIO MORALES
2014	2014-OO-20-0006	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VIA - URAMITA - PEQUE DE LA SUBREGION OCCIDENTE		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL	08/10/2014	08/05/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección	JORGE MAURICIO MORALES
2014	2014-OO-20-0007	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS VIAS PUENTE DE OCCIDENTE - OLAYA - LIBORINA, LIBORINA - SABANALARGA, SABANALARGA - EL ORO, LIBORINA - EL CARDAL - SAN JOSE DE LA MONTAÑA		PROCPAL S.A	14/11/2014	14/10/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES
2014	2014-OO-20-0008	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VIA SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO, EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		CONSORCIO ANTIOQUIA	04/11/2014	04/06/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JAIIME OSPINA
2014	4600001884	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		INGEVIAS S.A.S	18/09/2014	08/05/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO



VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2015	4600004346	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN CON EL OBJETO DE COFINANCIAR EL PROYECTO VIAL ARO-CONEXIÓN VIA PUERTO VALDIA-PRESA-ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROITUAUNGO		EPM NIT 890.904.996-1	30/06/2015	15/12/2015	0	0	LIQUIDADO	Se rescilio de mutuo acuerdo	EDUARDO HERRERA ZAMBRANO
2015	2015-AS-20-0003	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI- LA INTERVENCIÓN DEL TRAMO COORDENADAS ENTRE EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COORDENADAS (9.14.-426.095 ; 1.319.571.212) Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA COORDENADAS (875.939.575 ; 1.373.842.393) Y (875.932.065 ; 1.373.689.187) QUE CORRESPONDEN A LA CONEXIÓN CON LA RUTA 25, DE LA VÍA DENOMINADA CAUCASIA – LA CHILONA – ZARAGOZA, IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 25AM17, UBICADA EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE DE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD.		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI NIT 830.125.996-9	02/07/2015	31/12/2025			EN EJECUCIÓN	Se esta ejecutando normalmente	JOSE BERNARDO ALVAREZ PULGARIN
2015	2015-AS-20-0004	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PARA INTERVENIR VIAS SECUNDARIAS A SU CARGO, QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS DONDE EL INVIAS ADELANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO DEL DOCUMENTO CONPRES 3772 QUE "DECLARA LA IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL COMPONENTE DE CONECTIVIDAD VIAL DEL CONTRATO PLAN DEL ATRATO GRAN DARIEN".		INVIAS NIT 800.215.807-2	28/04/2015	30/09/2017			EN LIQUIDACIÓN	En elaboración el acta de liquidación. En revisión el borrador de acta por asuntos legales para poner en consideración su contenido al INVIAS, quien fue el ejecutor de las obras.	MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ
2015	2015-AS-20-0115	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL GRANADA – SAN CARLOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	15/06/2015	30/06/2018			EN EJECUCIÓN	Se gestionaron recursos de gestión con el INVIAS quien acaba de designar 30.000 millones, con los cuales inicialmente construira el puente San Carlos. Y lo restante para continuar con la pavimentación del corredor vial San Carlos - Granada	HENRIK GIRALDO ATEHORTUA
2015	2015-AS-20-0118	REALIZAR LA ENTREGA DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y SUS ACCESOS POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER, DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA, YONDDO, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, CANTAGALLO, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y DE ECOPETROL A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, DE ACUERDO A SU APORTE Y EN CALIDAD DE PARTES DE LOS CONVENIOS DESARROLLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MIXTOS, CON EL FIN DE QUE DICHA INFRAESTRUCTURA SEA INCORPORADA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIAL BUCARAMANGA – BARRANCABERMEJA – YONDDO, QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA.	0	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – ANI - EL INVIAS, EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EL MUNICIPIO DE YONDDO, EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Y ECOPETROL	23/06/2015	23/06/2035	100	0	EN EJECUCIÓN	Se entrego el tramo de vía comprendido entre el municipio de Yondó y el puente Guillermo Gaviria y se estructura la concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. La vía esta en construcción. El departamento de Antioquia no apporto recursos. Se debe gestionar entregar este puente.	JUAN FERNANDO FRANCO
2015	2015-AS-20-0117	ESTABLECER LAS CONDICIONES EN LAS CUALES SE REALIZARA LA ENTREGA DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDDO (K0+000) Y EL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA (K10+370) POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE YONDDO A LA AGENCIA CON EL FIN DE QUE SEA INCORPORADA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO VIAL BUCARAMANGA – BARRANCABERMEJA – YONDDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI Y MUNICIPIO DE YONDDO	23/06/2015	23/06/2035	100	0	EN EJECUCIÓN	Se entrego el tramo de vía comprendido entre el municipio de Yondó y el puente Guillermo Gaviria y se estructura la concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. La vía esta en construcción. El departamento de Antioquia no apporto recursos	JUAN FERNANDO FRANCO

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2015	2015-AS-20-0116	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA DENOMINADA EL DOS - EL TRES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBIO, EN LA SUBREGIÓN DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA, IDENTIFICADA CON CÓDIGO 62AN01, CON UNA LONGITUD DE 8,6 KM(S/ABSCISAS 10+000 - KB+600), PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AUTOPISTA AL MAR 2".		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI NIT 830.125.996-9	24/06/2015	24/06/2015	100	100	EN EJECUCIÓN	La ANI no ha iniciado las obras con el contratista de "Autopista al Mar 2"	MARIA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ
2015	4600001129	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DE ANTIIOQUIA.		RENTING DE ANTIIOQUIA S.A.S.	17/06/2015	01/12/2015	100	100	LIQUIDADO		DALIS MILENA HINCAPIE
2015	4600001605	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.		CGR SAS	15/09/2015	30/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2015	4600001628	SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.		CONSORCIO SP	28/09/2015	28/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
2015	4600001783	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 3.814.683.540	CONSORCIO CAVACON	18/01/2016	18/05/2016	100	100	LIQUIDADO	Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2015	4600001784	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 346.210.700	CONSORCIO SUBREGION ORIENTE 2015	18/01/2016	18/06/2016	100	100	LIQUIDADO		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2015	4600001530	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.	\$ 90.000.000	CONSORCIO INTERLEG	10/09/2015	15/05/2016	100	100	LIQUIDADO	El valor total del contrato fue de \$442.929.942. En la vigencia 2016 se le adiciono \$90.000.000 que corresponde al 26% del valor del contrato	HERNAN DARIO GIRALDO
2015	4600001528	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.		CONSORCIO ECOANTIOQUIA	02/09/2015	02/03/2016	100	100	LIQUIDADO		ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ
2015	4600001086	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.		PROCPAL S.A.S NIT 890.906.388-0	31/07/2015	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección, ventas del contrato de obra.	LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2015	4600001434	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA.		CONSORCIO INTERSA-RET	31/07/2015	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO		LIBARDO AUGUSTO RICO GIRALDO
2015	4600001484	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA	\$ 1.000.000.000	ICPB S.A.	14/09/2015	15/05/2016	100	100	LIQUIDADO	El valor total del contrato fue de \$6.114.387.127. En la vigencia 2016 se le adiciono \$1.000.000.000 que corresponde al 31,10% del valor del contrato	HERNAN DARIO GIRALDO
2015	4600001485	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIIOQUIA*.		INGECON S.A.S	02/09/2015	15/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. El coordinador de la subregión hará las visitas postventas del contrato de obra o quien designe la dirección	JAIME OSPINA

VIGENCIA	N° CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTADO	OBSERVACIONES	SUPERVISOR
2015	4600004137	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO, PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS (CUMPLIMIENTO ACUERDO PÚBLICO 2014-2015)		MUNICIPIO DE TURBO	29/07/2015	15/12/2015	100	100	LIQUIDADO		MARIA DEL ROSARIO PALACIO
2015	4600004247	EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES AFECTADOS POR CAUDALES MÁXIMOS		MUNICIPIO DE ANDES	03/08/2015	02/11/2015	100	100	LIQUIDADO		JUAN FERNANDO FRANCO
2015	4600004246	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTOQUIA - VIVA, PARA EL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS EL BAGRE, LIBORINA Y ARBOLETES		VIVA NIT 811.032.187-8	15/07/2015	24/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Pendiente de que VIVA consigne al departamento de Antioquia los recursos (regalías) sobrantes, que no se ejecutaron en el transcurso del proyecto.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO JAVIER PARRA ZULUAGA
2015	2015-AS-20-0100	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CIRCUNVALAR DESDE LA CALLE 19 A LA CALLE 29 - ETAPA I - EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	02/07/2015	15/12/2015	100	100	LIQUIDADO		EDUARDO ALFONSO HERRERA
2015	2015-AS-20-0101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIOGRAÑE - NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE TURBO.		MUNICIPIO DE TURBO	28/09/2015	15/12/2015	100	100	EN LIQUIDACIÓN	Revisión de Resolución de Liquidación Unilateral en Jurídica desde el 25 de octubre (Abogado Lucas). PARA NO PERDER COMPETENCIA EN LA LIQUIDACIÓN SE DEBE REALIZAR ANTES DE 15 DE JUNIO DE 2018.	MARIA DEL ROSARIO PALACIO
2015	4600004277	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S NIT 800.173.768-1	01/06/2015	01/02/2016	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA
2015	4600004298	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		CONSORCIO JC PARQUE EDUCATIVO NIT 900.856.755-0	01/07/2015	30/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA
2015	4600004390	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA (GRUPO I) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		CONSORCIO GG 2015 NIT 900.864.846-6	21/07/2015	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA
2015	4600004389	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		WILLIAN CARDONA OLMOS NIT 79.938.441-4	21/07/2015	31/12/2015	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA
2015	4600004397	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA. Grupo I		CONSORCIO PARQUE EDUCATIVOS LA 900.865.526-9	21/07/2015	21/02/2016	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA
2015	4600004388	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA.		ACA INGENIERIA S.A.S NIT 800.251.303-2	21/07/2015	21/02/2016	100	100	LIQUIDADO	Durante esta vigencia se adelanto la liquidación. Se sugiere que el coordinador de la subregión haga las vistas postventas del contrato de obra o quien designe la Dirección.	JORGE MAURICIO MORALES FRANCISCO PARRA

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

### 7.1. Ejecución Presupuestal del 31 de diciembre de 2016.

Descripción	Ppto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Ppto. Disponible
Conservación de la Transitabilidad Vial mediante mmto mecánico en vías a cargo del Departamento de Antioquia y la atención de Emergencias y Derrumbes en el Departamento	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0
Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria RVS en el Departamento de Antioquia	16.335.675.000	5.817.726.302	10.507.948.697	10.000.000	1
Contrato Plan	50.527.279	0	0	0	50.527.279
Mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria RVS del Departamento de Antioquia	51.228.228.571	373.961	5.203.295.182	27.423.680.878	18.600.878.550
Rehabilitación y Mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia	6.310.780.937	0	398.489.949	2.978.241.200	2.934.049.788
Habilitación de circuitos viales Etapa II	9.363.034.524	0	28.103.431	9.050.137.005	284.794.088
	<b>89.288.246.311</b>	<b>5.818.100.263</b>	<b>16.137.837.259</b>	<b>45.462.059.083</b>	<b>21.870.249.706</b>

### 7.2. Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2017

Descripción	Ppto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Ppto. Disponible
Conservación de la transitabilidad en vías en el Departamento de Antioquia (180030001)	8.331.575.595	0	238.270	8.331.337.323	2
Construcción y pavimentación de las vías en la RVS (182168001)	19.641.652.319	0	7.178.330.324	6.813.860.705	5.649.461.290
Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS (180115001)	5.954.215.733	0	137.831.719	5.700.763.848	115.620.166
Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia (180035001)	57.705.906.208	1	11.416.773.712	42.977.031.234	3.312.101.261
Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del Peaje Pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia (183002001)	10.231.258.554	0	2.693.664.307	6.689.820.480	847.773.767
	<b>101.864.608.409</b>	<b>1</b>	<b>21.426.838.332</b>	<b>70.512.813.590</b>	<b>9.924.956.486</b>

**7.3. Ejecución Presupuestal al 28 de febrero de 2018**

Descripción	Ppto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Ppto. Disponible
Conservación de la transitabilidad en vías en el Departamento de Antioquia (180030001)	6.774.556.500	0	4.186.211.435	413.788.565	2.174.556.500
Construcción y pavimentación de las vías en la RVS (182168001)	59.952.630.768	39.952.630.768	0	0	20.000.000.000
Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS (180115001)	5.069.376.161	0	0	0	5.069.376.161
Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia (180035001)	36.802.600.055	4.644.785.433	29.525.281.207	0	2.632.533.415
Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia (180125001)	37.476.601.249	33.311.330.475	0	0	4.165.270.774
Mejoramiento de vías secundarias en varias subregiones de Antioquia (180126001)	32.400.000.000	28.800.000.000	0	0	3.600.000.000
Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del Peaje Pajarito en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia (183002001)	6.304.037.000	460.565.163	5.716.901.471	0	126.570.366
	<b>184.779.801.733</b>	<b>107.169.311.839</b>	<b>39.428.394.113</b>	<b>413.788.565</b>	<b>37.768.307.216</b>

## 8. CONTRATACIÓN:

No Aplica

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES

La Secretaria de Infraestructura participa y lidera de forma directa el proceso: Promoción del Desarrollo Físico y transversalmente participa en los procesos: Contratación Administrativa, Administración de los Tributos, Gestión financiera, Soporte logístico, Gestión Documental, Planeación del Desarrollo, Gestión de la Mejora Continua y Gestión Jurídica.

## 10. CONCEPTO GENERAL:

**10.1.** Dando continuidad al programa de pavimentaciones y la directriz establecida por el Despacho se debe seguir apoyando desde el Programa de Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS con la construcción de obras complementarias como drenajes y muros de contención con el fin de alcanzar mayores metas en la pavimentación de las vías.

**10.2.** Para la atención oportuna y eficaz de las PQRSD se debe enlazar permanentemente con las demás Direcciones de acuerdo con el tema y en la mayoría de los casos con Asuntos Legales con el fin de no incurrir en Omisiones o asumiendo responsabilidades que no son de obligación cumplimiento y que exceda nuestra competencia. Para tal fin todo documento debe ser de conocimiento inicial de la Dirección y luego re direccionado a cada funcionario según corresponda y monitorear hasta que la atención a la solicitud sea debidamente realizada.

**10.3.** Para adelantar eficientemente el Programa de Mantenimiento de la RVS aplicando recursos en sus diferentes componentes, Puentes, puntos críticos, vías afirmado, vías pavimentadas, se debe mantener integrado a cada subregión los profesionales en cada disciplina y los apoyos necesarios que permitan conocer con toda profundidad la información de la situación.

**10.4** En lo correspondiente al mantenimiento y construcción de puentes, como elementos prioritarios en la infraestructura vial y relevante para garantizar la conectividad permanente en los corredores viales se deben monitorear periódicamente y asignar recursos para su atención. Para esta vigencia y de acuerdo con requerimientos en atención de PQRSD y al cumplimiento de indicadores para puentes está programada la instalación de barandas y recintos para control de socavaciones en cada una de las subregiones a través de los contratos de mantenimiento. Enlace Juan Fernando Franco. El presupuesto asignado a Puentes para esta vigencia es de 5.069 millones. Recursos que deben comprometerse de forma inmediata para lograr ejecutar los proyectos elegidos durante esta vigencia. Sin embargo, para la construcción del puente de Santa Bárbara, se requieren recursos que superan los 2.300 millones y para la construcción de los restantes 11 puentes diseñados en esta vigencia se estima un valor de \$22.700 millones.

**10.5.** Es importante alcanzar la meta establecida en el Plan de Desarrollo para el % de la RVS en Buen Estado establecida en 50%, el cual paso de 34 % en diciembre de 2017 al 36% en Enero 2018. El Porcentaje se incrementaría con la Atención Masiva de Puntos Críticos. Cabe resaltar que hoy la RVS presenta 4 vías cerradas por esta situación ( Vía Ye a la Bodega –Tarso-Pueblo Rico, Vía Ye a la Bodega (Andes)- Puente Lata- Jericó ,vía La Morelia- Abejorral y la vía La Ye \_ Libano la cual presente cierre completo por daño en puentes. Igualmente la vía Santa Bárbara - El Cairo con las recientes intervenciones conjuntas entre Argos, Administración municipal y Departamento permitieron su apertura provisional, sin embargo, se requieren recursos para garantizar que la estabilidad del talud intervenido permanezca en el tiempo duradera. Enlace José Bernardo Alvarez.

**10.6.** Acompañar permanentemente los apoyos requeridos en los 12 proyectos en construcción que actualmente adelanta la ANI; de los cuales en resumen se tienen 3 convenios y un permiso de uso de vía industrial, se está tramitando el permiso para 6 vías más, y se requirió a la ANI para 2 vías más sin respuesta aún. Además, se tiene pendiente la mesa de trabajo con la ANI para el seguimiento integral de los 12 proyectos en construcción en Antioquia por parte de dicha entidad. Enlace José Bernardo Alvarez. Igualmente y no menos importante se debe continuar con la solicitud realizada por la ANI para la reversión de la vía El Tigre –Lomas Aisladas al Departamento, tema que ha generado discusión en la ANI, por cuanto la Gobernación ha planteado en sus diferentes comunicaciones los 3 argumentos de tipo jurídico, Técnico y de normatividad que no lo permiten. Se sugiere realizar una nueva mesa de trabajo para acercamiento en los temas. Los enlaces para atender los diferentes aspectos son Ingo. Jose Bernardo Alvarez, Abog. Jhon Jaime Zuluaga y la Iga. Maria del Rosario Palacio.

- 10.7.** Fortalecer el Programa de Restitución de la Transitabilidad y Atención de Emergencias realizado con el equipo propio, tanto con Recursos como con la contratación de una interventoría externa o con apoyo adicional de Funcionarios que puedan estar acompañando las actividades de los diferentes kit de maquinaria.
- 10.8.** Para dar cumplimiento en lo correspondiente al seguimiento post-contractual de los contratos de obra, es necesario disponer del personal y logística suficiente que garantice la oportuna revisión de las obras construidas en toda la red secundaria del Departamento de Antioquia. Los ingenieros que viene realizando las diferentes visitas son Alvaro Rios, Gladys Echavarría, Jorge Carrasquilla. Además los ingenieros que fueron los supervisores de las obras que todavía tiene vigente las pólizas. Se sugiere que en la medida que haya transporte y disponibilidad de funcionarios, se debe dar prioridad a esta responsabilidad por ser un cumplimiento de ley.
- 10.9.** Se deben adelantar todas las gestiones administrativas y jurídicas que permitan la liquidación de los contratos y convenios suscritos antes de la vigencia 2016 y propender para que los contratos y convenios de las vigencias actuales sean liquidados de acuerdo a los plazos que dictan las normas.
- 10.10.** Los recursos para el pago de la prestación de servicios para el transporte automotor para apoyar la gestión de la Gobernación de Antioquia fueron aportados por el rubro de mantenimiento de la RVS.
- 10.11.** Los recursos para los practicantes de excelencia fueron aportados a través del rubro de mantenimiento y mejoramiento de la RVS.
- 10.12.** Los recursos para el pago de los funcionarios que apoyan los procesos y contratos llevados a cabo en la Secretaría de Infraestructura fueron aportados por el programa de mantenimiento y mejoramiento de la RVS
- 10.13.** Se actualizó el inventario de puentes, pontones de la RVS. Incluyendo verificación y ajuste de abscisado con coordenadas geográficas, actualización de registro fotográfico y estado del puente. Para tal fin es importante que el documento sea editado como cartilla física y digital por ser un documento de consulta permanente; es de anotar que el Departamento de Antioquia es la única entidad departamental que a la fecha cuenta con esta información
- 10.14.** Adelantar la contratación pendiente para la actualización de la Cartilla de Obras de Drenaje para Carreteras, la cual incluye diseño de diferentes obras de drenaje, muros, y estribos típicos para puentes.
- 10.15.** A la fecha en cuanto a liquidaciones se tiene pendiente: Vigencias 2010 -2015 : 11 contratos. Vigencia 2016 : 26 contratos-convenios, así, 1 contrato de puentes, 4 contratos de mantenimientos subregiones y 21 convenios de rocerías. Vigencia 2017 : 45 contratos-convenios, así, 1 contrato interadministrativo transitabilidad, 1 contrato de puntos críticos, 2 contratos de puentes, 16 contratos de pavimentación, 14 contratos mantenimiento subregiones y 11 convenios rocerías. De las vigencias 2010 a 2015 se liquidaron un total de 42 contratos-convenios. Para la vigencia 2016 -2017 se adelantaron 73 liquidaciones entre contratos y convenios. Para un gran total de 115 liquidaciones adelantadas.

11. FIRMA:



EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ  
NOMBRE Y FIRMA  
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE  
(Titular o representante Legal)



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
FUNCIONARIO DE JERARQUIA  
INMEDIATA INFERIOR  
(Autorizado)

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No. \_\_\_\_\_ Fecha. 20/03/18

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
JEFE DE CONTROL INTERNO  
O SU DELEGADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.  
PRIMER TESTIGO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.  
SEGUNDO TESTIGO

(\*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.