

		GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		PLAN DE ENTREGA DEL CARGO		Código FO-ME-P3-079
						Versión 2
						Fecha de aprobación 02/02/2015
						Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
						Dependencia: DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
						Fecha de entrega: 2 DE MARZO DE 2018
						Nombre: JAMIE ALEJANDRO GÓMEZ RESTREPO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Temas/Proyectos	Subtemas	Informes/Indicadores	Documentos relacionados	Pendientes	Documentos entregados	Recibe (firma y cargo)
CONTRATOS CON LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA	Contratos con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA	N/A	Se suscribió con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, el contrato de mandato No. 4600005036 de 2016, por un valor de \$4.564.975.800 (incluye el 5% de honorarios), para la compra de cemento y cuya supervisión está a cargo de la ingeniera Adriana Patricia Muñoz Londoño. Este contrato se encuentra en el archivo central de la Secretaría de Infraestructura Física.	El acta de liquidación de este contrato se encuentra en revisión por funcionarios de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, desde el 24/01/2018.	En el documento anexo "Contratos pendientes por liquidar", el cual se entrega de manera física, se relaciona el motivo por el cual este contrato no se ha liquidado.	
	Contratos con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA	N/A	Se suscribió con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, el contrato No. 4600006105 de 2016, por un valor de \$12.499.987.500 (incluye el 5% de honorarios), para la compra de 555.000 sacos de cemento. La supervisión de este contrato está a cargo de Jaime Alejandro Gómez Restrepo, con la colaboración de la Adriana Patricia Muñoz Londoño.		No se hace entrega de ninguna información referente a este contrato, debido a que Jaime Alejandro Gómez Restrepo continuará con la supervisión de éste.	
			En la vigencia 2016 se suscribieron 67 convenios para la pavimentación de vías urbanas, mediante el cual el Departamento aportó 199.879 sacos de cemento y se pavimentó una longitud de 33 km.	Se encuentra pendiente la liquidación de 34 convenios así: 15 convenios a cargo de Adriana Muñoz Londoño. 12 convenios a cargo de Luis Alberto Correa Ossa. 5 convenios a cargo de Martha Sepúlveda Mato. 2 convenios a cargo de Margarita Rosa Lopera Duque.	En el documento anexo "Red Vial Urbana - Estado Convenios Suscritos en la Vigencia 2016-2017", el cual se entrega de manera física, se relaciona el motivo por el cual estos convenios no se han liquidado.	
	VÍAS URBANAS	Vías urbanas mejoradas (km). Según Plan de Desarrollo son 80 km para el cuatrienio. Se adjunta cuadro de indicadores extraído del Plan de Desarrollo. A la fecha se ha logrado la pavimentación de 49,6 km cumpliendo así con el 62% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo.	En la vigencia 2017 se suscribieron 17 convenios para la pavimentación de vías urbanas, mediante el cual el Departamento aportó en 8 convenios recursos económicos, en 3 convenios sólo cemento y en 4 convenios recursos económicos con vigencias futuras. Con estos convenios se logrará pavimentar 16,58 km.	Se encuentra pendiente la terminación y liquidación de estos 17 convenios. Los cuales se encuentran a cargo de los Ingenieros Urbanos - Estado Convenios Suscritos en la Vigencia 2016-2017, el cual se entrega de manera física, se relacionan estos convenios y se presenta el avance de ejecución por parte de los Municipios. 2 convenios a cargo de Lorena Duque Sepúlveda y 2 convenios a cargo de Dalis Milena Hincapié.	En el documento anexo "Red Vial Urbana - Estado Convenios Suscritos en la Vigencia 2016-2017", el cual se entrega de manera física, se relacionan estos convenios y se presenta el avance de ejecución por parte de los Municipios.	
			Lo que lleva transcurrido de la vigencia 2018 no se ha suscrito convenio o contrato alguno. Sin embargo, se tiene el compromiso adquirido con el Municipio de Cauca donde el Departamento aportará el valor de \$ 355.360.472 (60% del valor del proyecto presentado).	Suscribir convenio y/o contrato para cumplir el compromiso adquirido con el Municipio de Cauca	En el documento anexo "Vías Terciarias 2018 sin recursos", se relaciona este compromiso con su valor total del proyecto y valores que aportarán tanto el Departamento como el Municipio de Cauca.	

		PLAN DE ENTREGA DEL CARGO			Código	FO-M6-P3-079
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA					Versión	2
REPÚBLICA DE COLOMBIA					Fecha de aprobación	02/02/2015
Nombre: JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO		Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA				
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Dependencia: DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES				
Fecha de entrega: 2 DE MARZO DE 2018						
Temas/Proyectos	Subtemas	Informes/Indicadores	Documentos relacionados	Pendientes	Documentos entregados	Recibe (firma y cargo)
CAMINOS DE HERRADURA	Convenios suscritos con municipios	Según Plan de Desarrollo, se medirán los siguientes indicadores: Caminos de herradura mejorados (25 km) Caminos de herradura mantenidos (1.000 km) Moto - rutas en caminos de herradura intervenidos (20 km) A la fecha se ha logrado la siguiente intervención: Caminos de herradura mejorados, 80 Km; cumpliendo así con un avance del indicador del 320%. Caminos de herradura mantenidos, 2.648,45; cumpliendo así con un avance del indicador del 264%	En la vigencia 2016 se suscribieron 19 convenios, para los cuales el Departamento aportó el valor de \$950 millones y los cuales se logró mejorar y/o mantener 996,75 Km.	Se encuentra pendiente por liquidar 18 convenios a cargo de Dalis Milena Hincapié.	En el Documento anexo "Caminos de Herradura - Estado convenios Suscritos en la Vigencia 2016-2017", el cual se entrega de forma física, se relacionan estos convenios y se relaciona el estado de los convenios.	
			En la vigencia 2017 se suscribieron 43 convenios, para los cuales el Departamento aportó \$2.000 millones, logrando el mejoramiento y/o mantenimiento de 1.731,7 Km.	Se encuentra pendiente la terminación y liquidación de 43 convenios, los cuales se encuentran a cargo de los siguientes Ingenieros: Carolina Vargas Ochoa: 21 convenios Joan Manuel Galeano: 22 convenios	En el Documento anexo "Caminos de Herradura - Estado convenios Suscritos en la Vigencia 2016-2017", el cual se entrega de forma física, se relacionan estos convenios y se relaciona el estado de éstos.	
			Lo que lleva transcurrido de la vigencia 2018 no se ha suscrito convenio o contrato alguno			
CABLES	Convenios suscritos con municipios	Según Plan de Desarrollo, se medirá el siguiente indicador: Cables aéreos operados y mantenidos (100%)	En la vigencia 2016 se suscribieron 6 convenios con las administraciones municipales que cuentan con este sistema y para los cuales el Departamento aportó el valor de \$300 millones en cada convenio.	Se encuentra pendiente la liquidación de 6 convenios, los cuales se encuentran a cargo del Ingeniero Joan Manuel Galeano Claro.	En el Documento anexo "Cables - Estado convenios suscritos en la Vigencia 2016-2017", el cual se entrega de forma física, se relacionan estos convenios y se relaciona el estado de éstos.	
			En la vigencia 2017 se decidió entregar los sistemas de cables aéreos para su operación y mantenimiento a cada uno de los municipios, pues el servicio que presta este sistema es de carácter municipal al comunicar veredas con cabeceras municipales o las veredas entre sí, por esta razón en la vigencia 2017 no se realizaron inversiones a la espera de resolver su entrega.	N/A	N/A	
			Lo que va transcurrido de la vigencia 2018 no se ha suscrito ningún convenio y/o contrato para la operación y mantenimiento de los cables aéreos.	N/A	N/A	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		PLAN DE ENTREGA DEL CARGO		Código FO-116-P3-079
				Versión 2
				Fecha de aprobación 02/02/2015
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA				
Dependencia: DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES				
Fecha de entrega: 2 DE MARZO DE 2018				
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
Nombre: JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO				
Temas/Proyectos				
Subtemas				
Informes/Indicaciones				
Documentos relacionados				
Pendientes				
Documentos entregados				
Recibe (firma y cargo)				
PARQUES PRINCIPALES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS				
Convenios suscritos con municipios				
Según Plan de Desarrollo, se deberá medir el siguiente indicador:				
Espacios públicos municipales intervenidos (25 unidades).				
A la fecha se ha logrado una intervención de 5 parques municipales, con un avance del Indicador del 20%				
En la Vigencia 2016 se suscribieron dos convenios, para los cuales el Departamento aportó la suma de \$7.500 millones de pesos. Con estos convenios se logró la construcción de la Biblioteca en el municipio de Sabaneta y el centro integral de las luces en el municipio de Itagüí.				
En la Vigencia 2017 se suscribieron cinco convenios con municipios para lo cual el Departamento aportó \$6.006.449.711. para la intervención de parques principales en los municipios de Jardín, Pácorico, San Vicente, La Ceja y Ebéjico.				
Lo que va transcurrido de la vigencia 2018 no se ha suscrito ningún convenio y/o contrato para la operación y mantenimiento de los cables aéreos.				
DIRECTORIO DE CONTACTOS				
Nombre				
Teléfono				
E-Mail				
Contacto				
Interno				
Externo				
Descripción				
Recomendaciones				
Supervisa los convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión Occidente				
Supervisa los convenios de vías urbanas y terciarias en las subregiones Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio y Suroeste.				
Los convenios de la subregión suroeste son solamente los de la vigencia 2017, hasta que Adriana Muñoz termine de liquidar la mayoría de los convenios a cargo, de vigencias anteriores.				
En lo referente a vías urbanas de la vigencia 2016 tiene asignada las subregiones Oriente y Suroeste.				
Supervisa los convenios de urbanas en los municipios de El Retiro y Amagá y apoya al Director en la supervisión del contrato con VIVA para el suministro de cemento.				
Supervisa los convenios de parques municipales y algunos espacios públicos.				
Martha Sepúlveda Maza				
383.80.56				
martha.sepulveda@antioquia.gov.co				
383.80.56				
Luis Alberto Correa Ossa				
383.79.28				
luis.correa@antioquia.gov.co				
383.79.27				
adriana.munoz@antioquia.gov.co				
383.79.27				
Adriana Patricia Muñoz Londoño				
383.79.87				
juliana.meja@antioquia.gov.co				
383.79.87				
Juliana Mejía Bravo				

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PLAN DE ENTREGA DEL CARGO				Código	FO-ME-P3-079
					Versión	2
					Fecha de aprobación	02/02/2015
					Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
Nombre: JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO				Dependencia: DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES		
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
Fecha de entrega: 2 DE MARZO DE 2018						
DIRECTORIO DE CONTACTOS						
Nombre	Teléfono	E-Mail	Contacto		Descripción	Recomendaciones
			Interno	Externo		
Santiago Ortega Mateos	383.79.32	santiago.ortega@antioquia.gov.co	383.79.32		Apoya a la Dirección en sus funciones de abogado desarrollando actividades de respuestas a PQRSJ, revisión y aprobación de actos administrativos en todos los convenios que se llevan en la Dirección.	
Cristian Camilo Quirama Henao	383.53.35	infraestructura32@idea.edu.co	383.53.35		Apoya en la supervisión de convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión Oriente.	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Mónica Ester Mielles Arroyave	383.80.56	infraestructura6@idea.edu.co	383.80.56		Apoya en la supervisión de convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión Occidente.	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Gustavo Cuervo Zapata	383.53.14	infraestructura13@idea.edu.co	383.53.14			
José Alfonso Gaván Aguilera	383.53.14	infraestructura18@idea.edu.co	383.53.14		Apoya en la supervisión de convenios de caminos de herradura.	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Jaime Andrés Trujillo Parra	383.79.73	infraestructura35@idea.edu.co	383.79.73		Apoya en la supervisión de puentes en vías terciarias.	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Sandra Milena Jiménez Arrieta	383.53.33	infraestructura63@idea.edu.co	383.53.33		Apoya en la supervisión de convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión Uriabá.	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Adriana María Londoño Benjumea	383.80.24	infraestructura21@idea.edu.co	383.80.24		Apoya en la supervisión de convenios de vías urbanas y terciarias en las subregiones de Norte y Área Metropolitana	Funcionario a cargo del contrato con el Tecnológico.
Andrea Carolina Aviles Márquez	383.53.35	acavilerm@unal.edu.co	383.53.35			Practicante de Excelencia
Felipe Valencia Arias	383.79.12	valenciaa@unal.edu.co	383.79.12			Practicante de Excelencia

ANEXO
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES
CIUDAD Y FECHA	Medellín, 2 de Marzo de 2018
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	16 de Agosto de 2016
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	Cambio de puesto de Director Administrativo adscrito a la Dirección de Proyectos Especiales, a Director Administrativo de la Dirección de Desarrollo Físico.
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	N/A

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El presente informe muestra la gestión realizada desde el 16 de agosto de 2016 hasta el 19 de febrero de 2018.

VIGENCIA 2016.

2.1. VIAS TERCIARIAS ZONA URBANA.

Se suscribió con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, el contrato de mandato No. 4600005036 de 2016, por un valor de \$4.564.975.800 (incluye el 5% de honorarios), a través del cual se hizo entrega de 199.879 sacos de cemento a los municipios con los cuales se suscribió convenio interadministrativo así:

2.2. VIAS TERCIARIAS ZONA RURAL:

- Se suscribieron 71 convenios marco con municipios para asentar el compromiso de las partes con la pavimentación de hasta 3 kilómetros por municipio. En estos convenios no hubo aportes de ninguna de las partes.
- Se legalizó la suscripción de 70 convenios con municipios, para lo cual la SIF aportó \$15.065.600.000 y los municipios aportaron el resto de recursos, para la pavimentación de vías terciarias por el sistema de placa huella. De estos convenios, 4 fueron resciliados, quedando así una cantidad total de 66 convenios en ejecución los cuales ya se encuentran terminados, pero sin liquidar.

Con estos 66 convenios se pavimentaron 176,96 km, los cuales se encuentran reportados en el aplicativo OMEGA.

2.3. CAMINOS DE HERRADURA.

Se suscribieron 19 convenios con municipios para el mantenimiento y/o mejoramiento de caminos de herradura; para lo cual la SIF aportó \$950 millones y los municipios aportaron otro tanto, logrando el mantenimiento y/o mejoramiento de 996,75 km, los cuales se encuentran reportados en el aplicativo OMEGA.

2.4. CABLES.

El Departamento de Antioquia tiene 6 sistemas de cables aéreos en los municipios de Argelia, Nariño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Jardín y Jericó; con los cuales se suscribió convenio por \$300 millones con cada municipio para la administración, operación y mantenimiento de los cables.

Para el buen control de los recursos aportados por la SIF, se abrieron cuentas de ahorro en el Banco de Occidente e IDEA con firmas conjuntas entre el alcalde y el Director de Proyectos Especiales de la SIF. Actualmente estos convenios están por liquidar. Por lo tanto, se requerirá el cambio de firmas en la tarjeta bancaria. (Ver Listado de Liquidaciones).

2.5. PUENTES EN VIAS TERCIARIAS.

Durante esta vigencia se suscribió un (1) convenio con el municipio de Nariño por valor de \$83.400.000 y para el cual el Departamento aportó la suma de \$68.400.000. Con este convenio se logró recuperar el puente peatonal sobre la Quebrada San Pedro, Vía Puente Linda – Puerto Venus (52 m de longitud). Antes de la suscripción del convenio con el municipio de Nariño, se suscribió contrato para los estudios y diseños del puente por un valor de \$58.048.286 aportados en su totalidad por el Departamento. (Ver Listado de Liquidaciones).

2.6. PARQUES PRINCIPALES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS

Durante esta vigencia se suscribieron dos convenios, para los cuales el Departamento aportó la suma de \$7.500 millones de pesos. Con estos convenios se logró la construcción de la Biblioteca en el municipio de Sabaneta y el centro integral de las luces en el municipio de Itagüí. (Ver Listado de Liquidaciones).

2.7. OTROS TEMAS.

Se suscribió con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, el contrato No. 4600006165 de 2016, por un valor de 12.499.987.500 (incluye el 5% de honorarios), a través del cual se compró 555.000 sacos de cemento para hacer entrega de éste a los municipios con los cuales se suscribió convenio interadministrativo en la vigencia 2017, para vías urbanas y construcción de placa huella.

VIGENCIA 2017.

2.8 VIAS TERCIARIAS ZONA URBANA.

Se suscribieron 17 convenios con municipios así:

- 8 convenios en los cuales el Departamento aportó el valor de \$6.538.189.824, recursos que ya fueron desembolsados a los municipios y para lo cual cada uno presentó la apertura de cuenta bancaria con firmas conjuntas entre el Alcalde o quien este designe y el Director de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura Física. Por lo tanto, con el cambio de Director se requerirá el cambio de firmas en las tarjetas bancarias.
- 5 convenios en los cuales el Departamento aportó el valor de \$467.993.000 representados en 21.000 sacos de cemento entregados a los municipios a través del contrato No. 4600006165 de 2016 celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
- 4 convenios en los cuales el Departamento aporta el valor de \$5.166.451.836 de vigencias futuras. Por lo tanto, este recurso aún no ha sido desembolsado a los municipios.

2.16. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR EN VIGENCIA 2018.

VIAS TERCARIAS 2018 SIN RECURSOS							
SUBREGION	MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	% DPTO	APORTE DEL MUNICIPIO	% MPIO	TOTAL	LONGITUD (Km)
BAJO CAUCA	TARAZA	\$ 558.095.697	60,0%	\$ 372.063.798	40,0%	\$ 930.159.495	2,00
BAJO CAUCA	EL BAGRE	\$ 2.990.290.493	60,0%	\$ 1.993.526.996	40,0%	\$ 4.983.817.489	10,00
BAJO CAUCA	CAUCASIA	\$ 355.360.472	60,0%	\$ 236.906.981	40,0%	\$ 592.267.453	0,86
NORDESTE	CISNEROS	\$ 510.000.000	60,0%	\$ 340.000.000	40,0%	\$ 850.000.000	2,00
OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	\$ 3.449.907.947	80,0%	\$ 862.476.987	20,0%	\$ 4.312.384.934	8,00
OCCIDENTE	DABEIBA	\$ 330.000.000	60,0%	\$ 220.000.000	40,0%	\$ 550.000.000	1,00
OCCIDENTE	EBEJICO	\$ 799.203.836	60,0%	\$ 532.802.558	40,0%	\$ 1.332.006.394	3,00
ORIENTE	COCORNA	\$ 1.440.000.000	60,0%	\$ 960.000.000	40,0%	\$ 2.400.000.000	6,00
ORIENTE	EL PEÑOL	\$ 2.129.047.368	60,0%	\$ 1.419.364.912	40,0%	\$ 3.548.412.280	10,00
ORIENTE	GRANADA	\$ 1.738.593.726	60,0%	\$ 1.159.062.484	40,0%	\$ 2.897.656.210	6,00
ORIENTE	GUATAPE	\$ 1.920.722.216	60,0%	\$ 1.280.481.477	40,0%	\$ 3.201.203.693	8,60
ORIENTE	MARINILLA	\$ 1.683.794.520	60,0%	\$ 1.122.529.680	40,0%	\$ 2.806.324.200	7,40
ORIENTE	SAN RAFAEL	\$ 720.000.000	60,0%	\$ 480.000.000	40,0%	\$ 1.200.000.000	2,50
ORIENTE	SAN RAFAEL	\$ 1.152.000.000	60,0%	\$ 768.000.000	40,0%	\$ 1.920.000.000	4,00
ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	\$ 1.190.282.586	60,0%	\$ 793.521.724	40,0%	\$ 1.983.804.310	4,00
ORIENTE	GUARNE	\$ 6.000.000.000	60,0%	\$ 4.000.000.000	40,0%	\$ 10.000.000.000	20,00
SUROESTE	AMAGA	\$ 269.998.727	60,0%	\$ 179.999.151	40,0%	\$ 449.997.878	1,00
SUROESTE	BETANIA	\$ 456.000.000	60,0%	\$ 304.000.000	40,0%	\$ 760.000.000	2,00
SUROESTE	BETULIA	\$ 500.873.423	60,0%	\$ 333.915.615	40,0%	\$ 834.789.038	2,00
SUROESTE	CIUDAD BOLIVAR	\$ 870.409.675	60,0%	\$ 580.273.116	40,0%	\$ 1.450.682.791	4,00
SUROESTE	JARDIN	\$ 729.404.603	60,0%	\$ 486.269.735	40,0%	\$ 1.215.674.338	2,75
SURCESTE	MONTEBELLO	\$ 282.508.232	60,0%	\$ 188.338.821	40,0%	\$ 470.847.053	1,00
SURCESTE	SALGAR	\$ 454.064.520	60,0%	\$ 302.709.680	40,0%	\$ 756.774.200	2,00
SURCESTE	SANTA BARBARA	\$ 720.000.000	60,0%	\$ 480.000.000	40,0%	\$ 1.200.000.000	3,00
SURCESTE	TAMESIS	\$ 745.508.906	60,0%	\$ 497.005.938	40,0%	\$ 1.242.514.844	3,00
SUROESTE	TARSO	\$ 986.910.844	60,0%	\$ 657.940.563	40,0%	\$ 1.644.851.407	3,00
SUROESTE	VENECIA	\$ 882.000.000	60,0%	\$ 588.000.000	40,0%	\$ 1.470.000.000	3,00
SURCESTE	CARAMANTA	\$ 823.981.684	60,0%	\$ 549.321.123	40,0%	\$ 1.373.302.807	3,00
SUROESTE	MONTEBELLO	\$ 395.511.525	60,0%	\$ 263.674.350	40,0%	\$ 659.185.874	1,40
URABA	APARTADO	\$ 644.497.276	60,0%	\$ 429.664.850	40,0%	\$ 1.074.162.126	2,00
URABA	ARBOLETES	\$ 354.368.589	60,0%	\$ 236.245.726	40,0%	\$ 590.614.315	1,00
URABA	CAREPA	\$ 309.600.000	60,0%	\$ 206.400.000	40,0%	\$ 516.000.000	1,00
URABA	CHIGORODO	\$ 300.000.000	60,0%	\$ 200.000.000	40,0%	\$ 500.000.000	1,00
URABA	MUTATA	\$ 1.606.442.396	60,0%	\$ 1.070.961.597	40,0%	\$ 2.677.403.993	2,00
VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA-AREA (3.000 MILL)	\$ 4.011.378.941	60,0%	\$ 2.674.252.628	40,0%	\$ 6.685.631.569	7,40
VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	\$ 2.297.628.367	60,0%	\$ 1.531.752.245	40,0%	\$ 3.829.380.612	6,46
VALLE DE ABURRA	BARBOSA	\$ 509.887.580	50,0%	\$ 509.887.580	50,0%	\$ 1.019.775.160	1,70
TOTAL		\$ 45.118.274.149	61,03%	\$ 28.811.350.314	38,97%	\$ 73.929.624.463	149,07

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros:

Programa	Vigencia	Valor asignado	Ejecución presupuestal	Observaciones
Vías Urbanas	2016	6.500.000.000	5.273.655.120	La ejecución presupuestal estuvo representada en: \$4.403.543.830 Primer Contrato con

mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)				
Construcción de bulevares para peatones, ciclorutas, ciclo vías y senderos en Antioquia (180033001)	2017	7.379.077.555	7.379.077.555	
Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (180032001)	2017	26.400.000.000	25.212.285.000	
Estudios para inclusión de Antioquia en el Plan Maestro Ferroviario (170000001)	2017	103.328.775	103.328.775	
Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	2017	0	0	
TOTAL VIGENCIA 2017		110.199.859.675	96.905.612.507	

NOTA:

Se hace claridad que la ejecución presupuestal equivale a lo realmente contratado.

® Caminos de herradura en la vigencia 2016, presupuestalmente no tuvo recursos asignados. La ejecución de 950 millones se realizó con recursos del proyecto de la red vial terciaria.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Consultado el inventario que reposa en la Dirección de Bienes, a la fecha tengo a mi cargo los siguientes implementos.

Cedula: 70561733	GOMEZ RESTREPO JAIME ALEJANDRO	Dependencia: G2 DESPACHODELSECRET	Total Elementos: 9	Valor Total: \$ 11,809,356.00
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

DESCRIPCION	DESCRIPCION 2	SERIAL	PLACA	VALOR
COMPUTADOR DE ESCRITORIO - ACER X490G - PC3903 P-G027103, T-G027104, M-LZ043HR0386	PISO 9 EXT 7955 ACTA 12680	PSVAV0301904606B36	G027102	\$1,880,816.00
CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	PISO 9 EXT 7932 ACTA 12403	H2HD00349	G029991	\$789,960.00
CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	PISO 9 EXT 7932 ACTA 12403	H2HD00426	G029992	\$789,960.00
TELEFONO-ALCALTE-4018	PISO 9 EXT 7932 ACTA 11364	FCN01121914993	G100002606	\$512,240.00
PERCHERO DE MADERA	PISO 9 EXT 7955 ACTA 11368	SIN SERIAL	G010729	\$70,000.00
SILLA ERGONOMICA	PISO 9 EXT 7955 ACTA 11369	SIN SERIAL	G100013535	\$406,000.00
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO E440 LENOVO, MORRAL, GUAYA Y MOUSE -M-4473608	2015PTCG0022 -PISO 9 EXT7955 ACTA11367	PF-05AXBY	G100005833	\$2,019,777.00
PAPELERA DE MADERA	PISO 9 EXT 7932 ACTA 11364	SIN SERIAL	G010400/-	\$45,103.00
WORK STATION TS P320 CI7-7700 1TB 32GB W10P	2017WSCG0007, PISO 9, ACTA 15545	SMJ05YV2Y	G100027350	\$5,295,500.00

4. PLANTA DE PERSONAL:

Felipe Valencia Arias	Estudiante de Ingeniería Civil	Practicante de Excelencia		Practicante de Excelencia
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	------------------------------

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

No Aplica

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
CASAMAYTA	2016	2016-AS-20-0084	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE CASAMAYTA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
CCORUNA	2016	2016-AS-20-0085	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE COCORUNA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
DOMINIATAS	2016	2016-AS-20-0086	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE DOMINIATAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	11/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
EBEZICO	2016	2016-AS-20-0087	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE EBEZICO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
EL CARMEN DE VIBORAL	2016	2016-AS-20-0088	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
EL PEÑOL	2016	2016-AS-20-0089	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
EL RETIRO	2016	2016-AS-20-0090	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
ENTERRIOS	2016	2016-AS-20-0091	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ENTERRIOS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
GIRALDO	2016	2016-AS-20-0092	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
GÓMEZ PLATA	2016	2016-AS-20-0093	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
GRAJANA	2016	2016-AS-20-0094	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GRAJANA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
GUADALUPE	2016	2016-AS-20-0095	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SAN JUAN DE URABA	2016	2016-AS-20-0109	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN LUIS	2016	2016-AS-20-0110	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN PEDRO LOS VILLAGROS	2016	2016-AS-20-0111	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS VILLAGROS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	15/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN RAFAEL	2016	2016-AS-20-0112	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN VICENTE FERRER	2016	2016-AS-20-0113	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
ANTO DOMINGO	2016	2016-AS-20-0114	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ANTO DOMINGO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
TAVESIS	2016	2016-AS-20-0115	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE TAVESIS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	16/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
TARSO	2016	2016-AS-20-0116	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE TARSO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
TOLEDO	2016	2016-AS-20-0117	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
URRAO	2016	2016-AS-20-0118	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE URRAO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
YARUIMAL	2016	2016-AS-20-0120	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE YARUIMAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
YOLOMBÓ	2016	2016-AS-20-0121	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/05/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.

MUNICIPIO	IGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
VENECIA	2016	2016-AS-20-0134	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE VIALIDAD Y EL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquidaron los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
PUERTO NARE	2016	2016-AS-20-0135	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquidaron los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
LA PINTADA	2016	2016-AS-20-0136	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquidaron los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
NECHI	2016	4600005583	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE NECHI, SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,6	\$ 861.240.857	\$ 761.240.857	\$ 200.000.000	0	11/11/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.61m
PUERTO NARE	2016	4600005765	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,9	\$ 908.325.523	\$ 758.325.523	\$ 150.000.000	0	10/10/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 0.751m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.153m
CARACOL	2016	4600005916	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE CARACOL, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 338.874.600	\$ 138.874.600	\$ 200.000.000	0	26/10/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Resultado	0%	no se ejecutó, reintegro recursos, ya se devolvieron los aportes al Departamento
YONDO	2016	4600005882	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE YONDO, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,6	\$ 914.626.872	\$ 714.626.872	\$ 200.000.000	0	10/11/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.61m
SAN ROQUE	2016	4600005485	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, SUBREGION DEL NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1,5	\$ 503.378.514	\$ 303.378.514	\$ 200.000.000	0	16/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.31m
ANTO DOMINGO	2016	4600005724	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 326.688.600	\$ 126.688.600	\$ 200.000.000	0	15/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
YOLOMBÓ	2016	4600005722	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,9	\$ 1.325.508.774	\$ 1.125.508.774	\$ 200.000.000	0	23/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.81m
VEGACHI	2016	4600005864	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,9	\$ 990.688.600	\$ 790.688.600	\$ 200.000.000	0	25/11/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Resultado	0%	no se ejecutó, reintegro recursos, ya se devolvieron los aportes al Departamento
VALDIVIA	2016	4600005706	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, SUBREGION DEL NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1,4	\$ 397.599.363	\$ 187.599.363	\$ 200.000.000	0	14/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.41m
BELMIRA	2016	4600005681	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 307.888.600	\$ 107.888.600	\$ 200.000.000	0	12/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
SAN PEDRO LOS MILAGROS	2016	4600005693	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 420.893.600	\$ 220.893.600	\$ 200.000.000	0	14/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENN HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ABRIQUI	2016	460005581	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ABRIQUI, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,6	\$ 492.781.769	\$ 292.781.760	\$ 200.000.000	0	22/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,6m
BURITICA	2016	460005737	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE BURITICA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,8	\$ 571.200.980	\$ 321.200.980	\$ 200.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,8m
LIBORINA	2016	460005725	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA FLECHA	2,6	\$ 800.770.360	\$ 600.770.360	\$ 200.000.000	0	28/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,6m
GIRALDO	2016	460005738	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,3	\$ 512.950.651	\$ 312.950.651	\$ 200.000.000	0	14/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,3m
CAICEDO	2016	460005766	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,2	\$ 580.635.880	\$ 380.635.880	\$ 200.000.000	0	28/09/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,2m
URAMITA	2016	460005856	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE URAMITA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,1	\$ 2.240.074.000	\$ 2.040.074.000	\$ 200.000.000	0	22/11/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	80%	La ejecución hasta no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciacón-entrega del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 80%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio 2,1m
ANZÁ	2016	460005885	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ANZÁ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,6	\$ 494.548.760	\$ 294.548.760	\$ 200.000.000	0	09/11/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	70%	La ejecución hasta no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciacón-entrega del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 70%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,6m
HELICONIA	2016	460006644	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 248.803.000	\$ 48.803.000	\$ 200.000.000	0	01/12/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Resultado	0%	El municipio ejecuta el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2,2m
EL RETIRO	2016	460005686	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,2	\$ 1.066.895.557	\$ 866.895.557	\$ 200.000.000	0	21/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,1m
GRANADA	2016	460005728	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,1	\$ 907.800.720	\$ 797.800.720	\$ 200.000.000	0	21/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,1m
SAN VICENTE FERRER	2016	460005703	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,0	\$ 804.742.308	\$ 604.742.308	\$ 200.000.000	0	19/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,1m
JAN FRANCISCO	2016	460005702	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,9	\$ 1.427.634.399	\$ 1.227.634.390	\$ 200.000.000	0	12/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuta el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2,9m
EL CARMEN DE VIBORAL	2016	460005694	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,4	\$ 2.734.013.045	\$ 2.334.013.045	\$ 400.000.000	0	14/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio 4,4m

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(=m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
MONTEBELLO	2016	460005587	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,0	\$ 578.753.950	\$ 379.753.950	\$ 200.000.000	0	14/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidacion Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1m
JERICÓ	2016	460005506	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,5	\$ 741.284.122	\$ 441.284.122	\$ 300.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	32%	El municipio tiene una ejecución del 32% de la obra. La Conferencia por parte del Municipio era a con dinero de regalías y hasta el momento no han sido entregados al municipio.
TARSO	2016	460005582	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE TARSO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,6	\$ 652.124.052	\$ 452.124.052	\$ 200.000.000	0	10/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	50%	El municipio tiene una ejecución del 50% de la obra. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,6m
ANDES	2016	460005731	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ANDES, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,2	\$ 333.809.064	\$ 133.809.064	\$ 200.000.000	0	04/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidacion Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,2m
NECHÍ	2016	2016-AS-20-0138	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE NECHÍ PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	21/09/2016	13/12/2016	DALIS WILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
ANZÁ	2016	2016-AS-20-0139	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE ANZÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	22/09/2016	13/12/2016	DALIS WILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	70%	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
SONSÓN	2016	2016-AS-20-0140	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	22/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
BETULÁ	2016	460005734	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE BETULÁ, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,4	\$ 594.221.787	\$ 444.221.787	\$ 150.000.000	0	08/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidacion Longitud ejecutada con aportes del Depto 0,75m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,65m
VEGACHI	2016	2016-AS-20-0144	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	03/11/2016	30/11/2016	DALIS WILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
URALUITA	2016	2016-AS-20-0142	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE URAMITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	03/11/2016	30/11/2016	DALIS WILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
AMTA BARBARA	2016	2016-AS-20-0145	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	23/11/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
SAN PEDRO DE URABÁ	2016	2016-AS-20-0146	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	28/10/2016	13/12/2016	DALIS WILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
TALESIS	2016	460005733	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE TALESIS, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,0	\$ 977.121.042	\$ 477.121.042	\$ 200.000.000	0	03/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidacion Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1m
URRAO	2016	460005723	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE URRAO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4,5	\$ 3.171.421.098	\$ 2.971.421.098	\$ 200.000.000	0	28/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidacion Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,5m

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
GRANADA	2017	460006325	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GRAMADA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	0,332	\$ 110.000.000	\$ 10.000.000	\$ 100.000.000	0	27/04/2017	15/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidacion
IAN JERÓNIMO	2017	460006326	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE IERONIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	0,50	\$ 194.256.815	\$ 94.256.815	\$ 100.000.000	0	31/03/2017	28/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	95%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 95%.
ANÁSGORDAS	2017	460006324	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE CAMARGOARDAS, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	0,79	\$ 279.311.610	\$ 20.840.000	\$ 258.471.610	0	31/03/2017	28/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	30%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 30%, debido a la fuerte temporada invernal que se presenta en la zona.
MONTEBELLO	2017	460006372	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARSO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 782.458.980	\$ 383.225.980	\$ 379.233.000	8000	27/04/2017	28/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 80%, El atraso se debió a cosecha de café, invierno y dificultad con la mano de obra no calificada.
TARSO	2017	460006367	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARSO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,00	\$ 380.685.501	\$ 191.072.001	\$ 189.616.500	4000	26/05/2017	28/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	20%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 20%. El atraso se debió a dificultades económicas de los aportes del municipio, invierno, cosecha del café y dificultad con la mano de obra no calificada.
VENECIA	2017	460006369	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 702.187.700	\$ 322.954.700	\$ 379.233.000	8000	01/04/2017	28/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 80%. El atraso se debió a invierno, cosecha del café y dificultad con la mano de obra no calificada.
MARINILLA	2017	460006373	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	4,00	\$ 1.516.932.000	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	16000	07/04/2017	28/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidacion
NARIÑO	2017	460006371	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 906.883.988	\$ 527.650.988	\$ 379.233.000	8000	07/04/2017	28/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 50%. El atraso se debió a dificultades económicas de los aportes del municipio, invierno, cosecha del café y dificultad con la mano de obra no calificada.
EL PEÑOL	2017	460006368	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 709.682.480	\$ 330.449.480	\$ 379.233.000	8000	11/05/2017	28/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidacion
EL RETIRO	2017	460006378	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,00	\$ 379.233.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	18/05/2017	15/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidacion
SAN LUIS	2017	460006379	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	0,00	\$ 379.233.397	\$ 189.616.897	\$ 189.616.500	0	-	-	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Rescalado	0%	El convenio se rescata. No se firma acta de inicio. Los recursos no alcanzaron a desembolsarse a la cuenta del municipio
SAN VICENTE FERRER	2017	460006389	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 991.785.678	\$ 612.552.678	\$ 379.233.000	8000	05/04/2017	28/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidacion

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
APARTADO	2017	4600006358	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE APARTADO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 587.113.274	\$ 397.496.774	\$ 189.616.500	4000	04/04/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	70%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 70%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
ARBOLETES	2017	4600006408	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	2,00	\$ 758.466.000	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	8000	07/04/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 50%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
CHIGORODO	2017	4600006410	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 416.084.720	\$ 226.468.220	\$ 189.616.500	4000	08/05/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda fue cancelado el 10 de mayo de 2017 con precto N° 3000170460 fue desembolsado el 10 de mayo de 2017 con precto N° 3000170460 fue desembolsado el 10 de mayo de 2017, por lo tanto las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 50%.
MUTATA	2017	4600006409	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MUTATA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 379.233.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	27/04/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	30%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 30%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
SAN JUAN DE URABÁ	2017	4600006475	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 406.854.500	\$ 127.238.000	\$ 279.616.500	4000	02/05/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda fue cancelado el 8 de octubre de 2017 con precto N° 4500043281, y según el comprobante de egreso N° 3000175148 fue desembolsado el día 15 de noviembre de 2017, por lo tanto las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 10%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
BRICEÑO	2017	4600006476	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 414.048.949	\$ 224.432.449	\$ 189.616.500	4000	05/04/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
CALDAS	2017	4600006477	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CALDAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 378.233.197	\$ 189.616.697	\$ 189.616.500	4000	05/05/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
CAROLINA DEL PRINCIPE	2017	4600006479	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	1,00	\$ 382.666.474	\$ 193.049.974	\$ 189.616.500	4000	26/04/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). El municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 80%, debido a las condiciones adversas de clima, el municipio no ha podido realizar la ejecución física por parte de la Gobernación (LVA) no eficaz en tiempo y cantidad, entregas de mano de obra y material de playa en el sector
SAN ANDRES DE CUERQUIA	2017	4600006478	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS.	2,00	\$ 758.606.408	\$ 379.373.408	\$ 379.233.000	8000	26/04/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso). El municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 90%, debido a la alta humedad que se encuentra en la zona lo cual imposibilita la entrada de maquinaria a la zona y la poca disponibilidad de mano de obra en la zona y la poca disponibilidad de material de playa. La entidad comercial del municipio es califera lo que generó disminución de mano de obra no calificada en la época de recolección de cosecha
ANZÁ	2017	4600006483	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS	0,00	\$ 781.478.160	\$ 402.245.160	\$ 379.233.000	0	26/04/2017	15/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Realizado	0%	El convenio se rescindió. Los recursos no se adelantaron a desembolsarse a la cuenta del municipio
CAICEDO	2017	4600006480	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCARIAS	1,00	\$ 379.233.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	08/05/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	40%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 40%.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
CARAMANTA	2017	4600006533	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,00	\$ 379.233.397	\$ 89.616.897	\$ 289.616.500	4000	05/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	70%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 70%. El atraso se debió al invierno, cosecha café y dificultad con suministro de mano de obra no calificada.
LUZARDO BOLIVAR	2017	4600006536	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,00	\$ 378.999.182	\$ 189.382.682	\$ 189.616.500	4000	05/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 80%. El atraso se debió al invierno y a la cosecha café y dificultad con suministro de mano de obra no calificada.
EBÉJICO	2017	4600006538	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EBÉJICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 857.087.235	\$ 327.854.235	\$ 529.233.000	8000	24/04/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	70%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 70%.
ARGELIA	2017	4600006540	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 742.989.594	\$ 213.756.594	\$ 529.233.000	8000	05/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	98%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 98%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 17 de Agosto de 2017 según comprobante de egreso N° 550016535. El atraso se debió al invierno.
SAN RAFAEL	2017	4600006539	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	3,00	\$ 1.137.699.000	\$ 568.848.500	\$ 568.848.500	12000	03/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	24%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 24%. El atraso se debió al invierno y a la cosecha café y dificultad con suministro de mano de obra no calificada.
CAREPA	2017	4600006541	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAREPA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,00	\$ 435.000.000	\$ 245.383.500	\$ 189.616.500	4000	15/05/2017	29/12/2017	DALIS MILENA HINCAPIE PEDRAHITA	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 100%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
CAÑASGORDAS	2017	4600006716	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 758.466.000	\$ 308.466.000	\$ 450.000.000	0	17/05/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	30%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 30%.
EL CARMEN DE VIBORAL	2017	4600006714	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	3,00	\$ 2.166.085.537	\$ 1.466.085.537	\$ 700.000.000	0	10/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	93%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 93%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 15 de Noviembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500170441. El atraso se debió al invierno.
EL SANTUARIO	2017	4600006721	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 1.032.313.396	\$ 539.310.496	\$ 493.002.900	8000	01/06/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra.
RIONEGRO	2017	4600006731	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	2,00	\$ 1.507.216.503	\$ 1.207.216.503	\$ 300.000.000	0	18/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra.
SAN RAFAEL	2017	4600006722	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	1,71	\$ 900.000.000	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	0	30/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	95%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 95%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 06 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500167712. El atraso se debió al invierno.
COCORNÁ	2017	4600006727	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COCORNÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERIAS.	4,00	\$ 1.502.290.462	\$ 702.290.462	\$ 800.000.000	7600	30/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	45%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 45%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 06 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500167712. El atraso se debió al invierno.

MUNICIPIO	IGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
EL PEÑOL	2017	460006820	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	3,00	\$ 1.064.523.684	\$ 464.523.684	\$ 600.000.000	0	19/07/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 07 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500167648. El atraso se debió al invierno.
CONCEPCION	2017	460006830	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	1,00	\$ 453.29.525	\$ 263.513.025	\$ 189.616.500	0	11/07/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra.
ALEJANDRIA	2017	460006807	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	1,00	\$ 379.233.000	\$ 144.616.500	\$ 234.616.500	0	30/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 90%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 03 de Agosto de 2017 según comprobante de egreso N° 5500165818. El atraso se debió al invierno.
ABEJORRAL	2017	460006818	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	2,00	\$ 738.741.083	\$ 259.508.083	\$ 479.233.000	0	07/07/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	8%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 8%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 06 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500167515. El atraso se debió al invierno, también el municipio manifiesta que no han podido avanzar ya que la gravedad de la compra en el río arena y las vas (El Oro-Abejorral y Abejorral-Santa Bárbara) están en un proceso de pérdida de banca y demoradas todo el tiempo debido a la fuerte de invierno que ha vivido el municipio.
ENVIGADO	2017	460006815	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	3,70	\$ 4.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	0	13/07/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 80%.
LA CEJA	2017	460006814	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	5,00	\$ 4.753.272.853	\$ 2.753.272.853	\$ 2.000.000.000	0	08/06/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	40%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 40%.
BELMIRA	2017	460006819	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	1,00	\$ 390.406.151	\$ 22.789.651	\$ 367.616.500	0	05/07/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEL DUQUE	En ejecución	91%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). El municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 91%, debido a las condiciones climáticas (lujas) en los meses de noviembre y Diciembre del año 2017 no han permitido el normal avance de las obras.
TURBO	2017	460006715	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	2,00	\$ 1.124.200.353	\$ 644.567.353	\$ 479.233.000	6000	08/06/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	35%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 35%, debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.
GOMEZ PLATA	2017	460006723	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	0,00	\$ 374.156.500	\$ 184.540.000	\$ 189.616.500	0	12/07/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEL DUQUE	Resabiado	0%	El convenio se rescindió por no haberse adelantado a desembolsarse a la cuenta del municipio.
GUATAPE	2017	460006849	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	3,00	\$ 1.117.045.311	\$ 223.409.082	\$ 893.636.219	0	14/09/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	9%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 9%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 28 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500168461. El atraso se debió al invierno.
RIONEGRO	2017	460006838	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	100,00	\$ 35.509.345.340	\$ 23.509.345.340	\$ 12.000.000.000	0	14/07/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	20%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 20%, debido al proceso de contratación del municipio para la ejecución.
REMEDIOS	2017	460006892	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VAS TERCIARIAS.	2,00	\$ 758.466.000	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	0	14/07/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 10%.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTOS SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
PUERBLO RICO	2017	4600007127	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2,00	\$ 690.328.948	\$ 300.000.000	\$ 390.328.948	8000	15/09/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Su ejecución física se encuentra en un 50%. El atraso se debió al invierno, cosecha café y dificultad con la mano de obra.
HELICONIA	2017	4600007137	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	5,00	\$ 2.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.500.000.000	0	05/09/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	40%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Tiene un avance físico de aproximadamente un 40%.
BRICEÑO	2017	4600007189	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	3,00	\$ 1.342.031.494	\$ 496.812.598	\$ 745.218.896	0	13/09/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	34%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. El municipio asociado cofinanciará el recurso. El municipio manifestó que su ejecución física se encuentra en un 34%, debido a que los procesos de contratación por parte del municipio comenzaron a partir del mes de Octubre posterior a la firma del Acta de Inicio realizada el 13 de Septiembre, siendo uno de los proveedores VIVA, ésta demora la entrega de los materiales, despachando sólo a mediados del mes de Diciembre, época en la cual la alta humedad afecta al ingreso de vehículos con materia y al avance físico de la obra.
SAN VICENTE FERRER	2017	4600007387	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2,00	\$ 991.785.678	\$ 450.854.923	\$ 530.926.755	8000	25/09/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Su ejecución física se encuentra en un 80%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 15 de Noviembre de 2017 según comprobante de ingreso N° 5500170471. El atraso se debió al invierno.
BARBOSA	2017	4600007388	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	5,10	\$ 3.040.893.573	\$ 1.339.694.371	\$ 1.701.199.202	0	10/10/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	Por Liquidar	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. El municipio asociado cofinanciará el recurso. El municipio manifestó que su ejecución física se encuentra en proceso licitatorio ya que su acta de inicio fue firmada el 10 de Octubre de 2017.
VEGACHI	2017	4600007591	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 419.146.550	\$ 119.146.550	\$ 300.000.000	0	23/10/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	60%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Tiene un avance físico de aproximadamente un 60%.
BARBOSA	2017	4600007445	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	6,00	\$ 3.599.206.446	\$ 2.399.206.446	\$ 1.200.000.000	0	30/10/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	13%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. El municipio asociado cofinanciará el recurso. El municipio manifestó que su ejecución física se encuentra en un 13%. Se encuentra establecido el convenio con MASORA para la ejecución de las obras. Su acta de inicio fue firmada el 10 de Octubre de 2017 y el desembolso de los recursos fue realizado el 06 de Diciembre de 2017.
SABANETA	2017	4600007526	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SABANETA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,88	\$ 1.317.009.225	\$ 751.009.225	\$ 566.000.000	0	03/11/2017	29/12/2017	DALIS HILSW HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	0%	El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento, se causó el 21 de noviembre de 2017 con prebito N°4500044641. Las obras a cargo del municipio tienen un avance físico del 0%.
CARAMANTA	2017	4600007601	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 380.123.485	\$ 10.000.000	\$ 370.123.485	4000	08/11/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Su ejecución física se encuentra en un 0%. El convenio se suscribió el 31 de octubre de 2017 y el 11 de Diciembre de 2017 se realizó el pago de los recursos aportados por el Departamento en el convenio, los cuales al mes de enero de 2018, no han sido pagados. El municipio cuenta con convenio suscrito con el Comité de Cafés de Antioquia.
SAN ROQUE	2017	4600007561	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4,00	\$ 1.516.852.990	\$ 455.085.897	\$ 1.061.867.093	0	02/11/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del municipio. Tiene un avance físico de aproximadamente un 10%.
ANZÁ	2017	4600007556	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2,00	\$ 850.317.083	\$ 285.085.125	\$ 665.221.958	12003	07/11/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	0%	El municipio no ha iniciado la ejecución de las obras.
SAN JERÓNIMO	2017	4600007626	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	5,00	\$ 2.092.212.142	\$ 400.000.000	\$ 1.692.212.142	0	28/11/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	0%	Según informe al municipio, se encuentra en proceso de contratación para adjudicar el contrato de obra.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
GUATAPE	2017	4600007852	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,40	\$ 517.790.970	\$ 103.558.174	\$ 414.232.696	0	16/11/2017	29/12/2017	DAISY LORENA SEPULVEDA	En ejecución	12%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 12%, el desembolso se causo en la secretaría de Hacienda Departamental el 23 de noviembre de 2017. Esta pendiente por la secretaría de Hacienda Departamental desembolsar los recursos a la cuenta del Municipio.
BETANIA	2017	4600007856	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETANIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 380.000.000	\$ 133.000.000	\$ 247.000.000	0	27/11/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el atraso se debió a que el convenio idóntemente fue suscrito en el mes de noviembre de 2017, la autorización de pago fue presentada a la Secretaría de Hacienda Departamental en el mes de diciembre de 2017 y a la fecha aún no se ha realizado el pago correspondiente. Adicionalmente, el municipio debe realizar su proceso de contratación.
VALPARAISO	2017	4600007855	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VALPARAISO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	1,00	\$ 425.180.089	\$ 127.854.027	\$ 298.326.062	0	27/09/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	30%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 30%, el atraso se debió a que el convenio idóntemente fue suscrito en el mes de noviembre de 2017, la autorización de pago fue presentada a la Secretaría de Hacienda Departamental en el mes de diciembre de 2017 y a la fecha aún no se ha realizado el pago correspondiente. Adicionalmente, el municipio debe realizar su proceso de contratación.
GIRARDOOTA	2017	4600007858	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	1,30	\$ 753.580.109	\$ 294.879.074	\$ 458.701.035	0	05/12/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación-entrega del recurso.) Se firmó el convenio el 10 de noviembre, se firma Acta de inicio el día 05 de Diciembre. Esta en etapa precontractual (Licitación)
SOPETRAN	2017	4600007898	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SOPETRAN, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 510.000.000	\$ 250.000.000	\$ 260.000.000	0	01/12/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	0%	Segun informe al municipio, se encuentra en proceso de contratación para adjudicar el contrato de obra.

MUNICIPIO	VIGENCIA	Nº CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
PUERTO TRIUNFO	2016	2016-AS-20-0014	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,49	\$ 392.834.000	\$ 326.834.000	\$ 66.000.000	3000	17/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
PUERTO BERRIO	2016	2016-AS-20-0015	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,34	\$ 219.688.740	\$ 153.688.740	\$ 66.000.000	3000	15/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
SAN ROQUE	2016	2016-AS-20-0016	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,58	\$ 237.330.804	\$ 138.330.804	\$ 99.000.000	4500	17/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
YOLOMBÓ	2016	2016-AS-20-0017	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE YOLOMBO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,43	\$ 244.762.500	\$ 178.762.500	\$ 66.000.000	3000	15/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Liquidado
VEGACHI	2016	2016-AS-20-0018	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,38	\$ 266.672.320	\$ 167.672.320	\$ 99.000.000	4500	15/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
ANORÍ	2016	2016-AS-20-0019	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,4	\$ 337.139.078	\$ 271.139.078	\$ 66.000.000	3000	15/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Liquidado
CAÑASGORDAS	2016	2016-AS-20-0020	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,29	\$ 304.027.750	\$ 238.027.750	\$ 66.000.000	3000	15/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Por Liquidar	100%	Faltan documentos del municipio para poder liquidar
DABEIBA	2016	2016-AS-20-0021	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,4	\$ 204.900.000	\$ 138.900.000	\$ 66.000.000	3000	22/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
EBÉJICO	2016	2016-AS-20-0022	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EBÉJICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	1,14	\$ 218.136.638	\$ 119.136.638	\$ 99.000.000	4500	20/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
URAMITA	2016	2016-AS-20-0023	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	1	\$ 240.802.500	\$ 153.352.500	\$ 87.450.000	4000	16/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
PEQUE	2016	2016-AS-20-0024	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,31	\$ 356.489.689	\$ 257.489.689	\$ 99.000.000	4500	24/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
SABANALARGA	2016	2016-AS-20-0025	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,29	\$ 417.762.473	\$ 319.607.473	\$ 98.175.000	4500	16/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
ABRIAJUÍ	2016	2016-AS-20-0026	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ABRIAJUÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,24	\$ 131.260.096	\$ 65.360.096	\$ 66.000.000	3000	20/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
MARINILLA	2016	2016-AS-20-0039	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,56	\$ 412.348.180	\$ 346.348.180	\$ 66.000.000	3000	26/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. Falta revisar los documentos entregados por el municipio para la liquidación.
CONCEPCION	2016	2016-AS-20-0040	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,41	\$ 349.480.931	\$ 253.531.231	\$ 95.949.700	4398	30/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. Falta revisar los documentos entregados por el municipio para la liquidación.
LA UNIÓN	2016	2016-AS-20-0041	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA UNION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,09	\$ 395.340.475	\$ 329.340.475	\$ 66.000.000	3000	26/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. Falta revisar los documentos entregados por el municipio para la liquidación.
SONSÓN	2016	2016-AS-20-0042	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONSÓN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,7	\$ 315.452.798	\$ 249.452.798	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no he hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
ZARAGOZA	2016	2016-AS-20-0043	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,26	\$ 474.471.140	\$ 408.471.140	\$ 66.000.000	3000	26/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. Falta revisar documentos entregados por el municipio para la liquidación.
AMALFI	2016	2016-AS-20-0044	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMALFI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,3	\$ 412.064.624	\$ 346.064.624	\$ 66.000.000	2870	17/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. Falta revisar documentos entregados por el municipio para la liquidación.
CISNEROS	2016	2016-AS-20-0045	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,15	\$ 218.352.843	\$ 188.662.843	\$ 29.700.000	1350	29/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no he hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
REMEDIOS	2016	2016-AS-20-0046	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,3	\$ 225.356.770	\$ 169.696.770	\$ 55.660.000	2330	17/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
YALI	2016	2016-AS-20-0047	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YALI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,24	\$ 171.930.033	\$ 127.622.033	\$ 44.308.000	2014	27/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
ANZÁ	2016	2016-AS-20-0048	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANZACÓN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS		\$ 66.000.000		\$ 66.000.000	0	30/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
ARMENIA	2016	2016-AS-20-0049	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,41	\$ 189.723.646	\$ 123.723.646	\$ 66.000.000	3000	29/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Por Liquidar	100%	Faltan documentos del municipio para poder liquidar
GIRALDO	2016	2016-AS-20-0050	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,31	\$ 124.918.500	\$ 73.900.500	\$ 51.018.000	2319	01/07/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
SAN JERÓNIMO	2016	2016-AS-20-0051	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,81	\$ 442.861.564	\$ 344.686.564	\$ 98.175.000	4500	29/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Por Liquidar	100%	Los documentos entregados por el municipio para la liquidación se encuentran en revisión.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ANDES	2016	2016-AS-20-0064	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANDES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.29	\$ 191.259.745	\$ 125.259.745	\$ 66.000.000	3000	29/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Convenio Liquidado.
EL SANTUARIO	2016	2016-AS-20-0065	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.4	\$ 263.370.141	\$ 190.924.141	\$ 72.446.000	3233	06/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Liquidado
GUARNE	2016	2016-AS-20-0066	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.58	\$ 329.224.464	\$ 263.224.464	\$ 66.000.000	3000	06/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Liquidado
SAN CARLOS	2016	2016-AS-20-0067	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.22	\$ 273.921.829	\$ 208.251.829	\$ 65.670.000	2985	10/08/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Convenio Liquidado
LA ESTRELLA	2016	2016-AS-20-0068	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.54	\$ 308.726.624	\$ 244.574.624	\$ 64.152.000	2916	26/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
CAUCASIA	2016	2016-AS-20-0069	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.42	\$ 392.834.000	\$ 326.834.000	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio Liquidado
VIGIA DEL FUERTE	2016	2016-AS-20-0070	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	1.22	\$ 788.299.057	\$ 722.299.057	\$ 66.000.000	3000	29/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
OLAYA	2016	2016-AS-20-0071	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.42	\$ 174.740.625	\$ 133.666.625	\$ 41.074.000	1867	01/07/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
COCORUÁ	2016	2016-AS-20-0137	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE COCORUÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.5	\$ 254.032.031	\$ 188.032.031	\$ 66.000.000	3000	13/09/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
SAN VICENTE FERRER	2016	2016-AS-20-0141	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.38	\$ 402.055.878	\$ 336.055.878	\$ 66.000.000	3000	31/10/2016	30/11/2016	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Liquidado	100%	LIQUIDADO 28 DE JUNIO DE 2017
CARAMANTA	2016	2016-AS-20-0147	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.73	\$ 72.000.000	\$ 6.000.000	\$ 66.000.000	3000	15/11/2016	30/11/2016	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion.
SONSÓN	2016	2016-AS-20-0149	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SONSÓN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0.35	\$ 237.108.318	\$ 171.108.318	\$ 66.000.000	3000	25/11/2016	20/12/2016	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
TURBO	2017	4600007670	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA.	0,97	\$ 1.226.671.225	\$ 0	\$ 1.226.671.225	0	20/11/2017	15/12/2017	DALIS MILENA HUACAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	20%	El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento, fue causado el 23 de noviembre de 2017 con pedido N°4500044959. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 20%.
ARGELIA	2017	2017-AS-20-0002	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	0,20	\$ 209.722.000	\$ 141.153.000	\$ 67.569.000	3000	28/05/2017	15/12/2017	DANIS LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En proceso de liquidación
EL RETIRO	2017	4600006930	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS	2,40	\$ 3.220.633.234	\$ 4.720.633.234	\$ 3.500.000.000	0	18/08/2017	15/12/2017	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%. El atraso se debió a que el municipio solo presentó los documentos necesarios para el desembolso del recurso en el mes de noviembre de 2017, inició su proceso de contratación en el mes de diciembre de 2017.
YOLONBO	2017	4600006888	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE YOLONBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS	0,70	\$ 672.813.188	\$ 470.106.188	\$ 202.707.000	0	14/07/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 90%.
REMEDIOS	2017	4600006976	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS	0,40	\$ 369.025.619	\$ 300.425.119	\$ 68.600.500	0	17/08/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 50%.
VEGACHI	2017	2017-AS-20-0020	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	2,50	\$ 1.983.412.475	\$ 793.364.990	\$ 1.190.047.485	0	21/11/2017	15/12/2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación- entrega del recurso.) El municipio lleva una ejecución del 0%. El convenio se firmo en el 2017 para ser ejecutado con vigencias futuras- Se solicitó RPC
GOMEZ PLATA	2017	2017-AS-20-0024	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL CORREGIMIENTO EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	1,00	\$ 604.500.000	\$ 200.000.000	\$ 404.500.000	0	18/12/2017	15/12/2018	MARGARTA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación- entrega del recurso.) El municipio lleva una ejecución del 0%. El convenio se firmo en el 2017 para ser ejecutado con vigencias futuras- Se solicitó RPC
SAN VICENTE FERRER	2017	2017-AS-20-0022	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	1,00	\$ 953.173.918	\$ 381.269.567	\$ 571.904.351	0	13/12/2017	15/12/2018	DANIS LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%. El convenio se firmo en el 2017 para ser ejecutado con vigencias futuras

CABLES - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ANDRES DE JUERQUIA	2016	4600004971	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	18/05/2016	18/01/2016	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
YARUMAL	2016	4600004969	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	25/05/2016	25/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
ARGELIA	2016	4600004970	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	17/05/2016	17/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. En proceso de revisión de los soportes de lo ejecutado en el convenio. El municipio solicita colaboración para revisar documentación entregada por su contratista antes de proceder con la firma de los documentos de pago.
NARIÑO	2016	4600004967	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	24/06/2016	24/02/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. En proceso de revisión de los soportes de lo ejecutado en el convenio. Entregados a la Gobernación la última semana de Diciembre de 2017
JARDIN	2016	4600004966	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	10/06/2016	10/02/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
JERICO	2016	4600004968	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JERICO.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	13/05/2016	13/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad totalmente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.

O O STA	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	NUMEROS CONSTRUIDOS	LARGO (m) ANCHO (m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
JA	2017	4600007384	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PUENTE PEATONAL LA PALMA-LA CEJA-BUENAVISTA EN EL CORRIENTE DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN LA SUBREGION OCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=85 A=2,3	\$ 110.979.516	\$ 37.279.186	\$ 73.700.320	11/10/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, pendiente acta de inicio
URA	2017	4600007383	ANGOSTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE ANGOSTURA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DE LA SUBREGION NOROCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=18 A=7,5	\$ 645.500.000	\$ 100.000.000	\$ 545.500.000	28/10/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	5%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 5%, en legalización de contrato de obra.
INTE R	2017	4600007425	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE LA PEÑA Y LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=8,1 A=5	\$ 144.689.205	\$ 98.428.729	\$ 46.260.476	09/10/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	5%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 5%, en proceso de adjudicación.
DO	2017	4600007563	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR ULTIMA COPA SOBRE LA QUEBRADA LA AYURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIAGADO, SUBREGION VALLE DE ABURRA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=25 A=10	\$ 1.149.897.046	\$ 574.948.523	\$ 574.948.523	13/12/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%. El municipio no ha iniciado proceso de contratación.
QSA LS	2017	4600007503	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADONA, VEREDA QUEBRADONA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LA SUBREGION NOROCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=22,6 A=3,6	\$ 349.865.760	\$ 150.000.000	\$ 199.865.760	27/10/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de legalización contrato de obra.
JA	2017	4600007502	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EL CHINO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, EN LA SUBREGION OCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=47,1 A=2,25	\$ 138.622.981	\$ 55.499.192	\$ 83.123.789	19/10/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	10%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 10%, en proceso de legalización contrato de obra.
LOS	2017	4600007562	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL DEL BARRIO JULIA Y VEREDAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=45 A=2	\$ 79.997.050	\$ 49.997.050	\$ 30.000.000	03/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
BÓ	2017	4600007684	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN LORENZO EN EL SECTOR EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBIO EN LA SUBREGION NOROCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=30 A=5	\$ 571.083.088	\$ 285.541.544	\$ 285.541.544	21/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	5%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 5%, pendiente acta de inicio.
DOÓ	2017	4600007683	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA EL VENADO Y UN PUENTE EN LA VEREDA LA MAPORITA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, EN LA SUBREGION URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	2	VEREDA MAPORITA L=12 A=5 VEREDA EL VENADO L=8,4 A=5	\$ 346.372.508	\$ 182.324.078	\$ 164.048.430	13/12/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de contratación.
LA	2017	4600007685	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANORIPARA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA SANTA NEES DEL MUNICIPIO DE ANORIPARA, EN LA SUBREGION NOROCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=15 A=5	\$ 140.531.337	\$ 56.212.535	\$ 84.318.802	22/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	15%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 15%, en proceso de contratación.
NÁ	2017	4600007689	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORONA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL BOX-CULVERT EN LA VÍA COCORONA LA PIÑUELA CODIGO 05191702 SECTOR LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE COCORONA EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=6 A=4	\$ 59.984.325	\$ 17.985.300	\$ 41.989.025	28/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación.
URA	2017	4600007850	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA A LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL BOX-CULVERT EN LA VÍA ANGOSTURA-GUADALUPE CODIGO 050387182 SECTOR RIO ARRIBA- LA CANDELARIA, EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE EN LA SUBREGION NOROCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=6 A=4	\$ 104.998.817	\$ 30.000.000	\$ 74.998.817	24/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de contratación.

CAMINO DE HERRADURA - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

CIPO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ERES	2016	4600005319	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CACERES SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	50.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	24/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
IMA DEL ICIBE	2016	4600005344	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPLE SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	120.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
2 PLATA	2016	4600005219	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONÉZ PLATA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	113.90	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	07/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
DIVA	2016	4600005297	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	33.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	06/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
IAQUI	2016	4600005204	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ABRIQUÍ SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	80.00	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	01/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
GORDAS	2016	4600005194	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
UJO	2016	4600005207	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EBEJICO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	51.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
UTINO	2016	4600005298	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Liquidado	100%	Liquidado
IRINA	2016	4600005193	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	90.55	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ALARGA	2016	4600005302	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	44.50	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	11/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
RÓNIMO	2016	4600005218	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	34.00	\$ 57.789.887	\$ 7.789.887	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación

CIPO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
LUIS	2017	4600006740	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	08/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
EIBA	2017	4600006791	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DABEIBA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	38,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	06/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	100%	En proceso de liquidación
RINA	2017	4600006742	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	35,65	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	26/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
TRAN	2017	4600006796	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	45,00	\$ 59.913.501	\$ 10.000.000	\$ 49.913.501	02/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	20%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). El Municipio manifiesta que su Porcentaje de ejecución física del municipio es 20% al 29/12/2017, debido a que el municipio tuvo retrasos para la contratación de la ejecución. Se están proyectando actas de terminación ya que el convenio finalizó el 29 de diciembre.
DNARE	2017	4600006763	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	27,40	\$ 41.100.000	\$ 6.850.000	\$ 34.250.000	06/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
IZÁ	2017	4600006765	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	100%	En proceso de liquidación
TICÁ	2017	4600006769	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BURTICA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	26/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
JANTA	2017	4600006764	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA SUBREGIÓN SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	42,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	13/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
DAD IVAR	2017	4600006744	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGIÓN SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	51,00	\$ 36.541.361	\$ 7.541.361	\$ 29.000.000	25/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
DRNA	2017	4600006741	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	02/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
YUE	2017	4600006766	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	100%	En proceso de liquidación

CIPO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
DE LA PAÑA	2017	4600006797	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	01/06/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
STURA	2017	4600006793	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 70.000.000	\$ 20.000.000	\$ 50.000.000	06/06/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
EÑO	2017	4600006802	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
LI FI	2017	4600006799	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE AGUAFI SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ONIA	2017	4600006816	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HELICONIA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	06/06/2017	15/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ATA SARA	2017	4600006817	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SUBREGION SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	37,00	\$ 76.165.779	\$ 28.165.779	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Colmanación - Entrega de Recursos). El Municipio manifiesta que su Porcentaje de ejecución física es del 50% al 29/12/2017, se presenta retraso a razón de inconvenientes durante el proceso de contratación. Se están proyectando actas de terminación ya que el convenio finalizó el 29 de diciembre.
DES	2017	4600006970	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE AUDES SUBREGION SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 57.572.488	\$ 7.572.488	\$ 50.000.000	22/08/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
EROS	2017	4600006973	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	35,80	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	24/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	En ejecución	100%	En proceso de liquidación
EDO	2017	4600006974	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CAICEDO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 59.998.719	\$ 9.998.719	\$ 50.000.000	18/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ESO	2017	4600006985	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TARSO SUBREGION SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	16/08/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
TOQUE	2017	4600006926	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	18/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ROSA DE LOS	2017	4600006978	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OROS SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11,10	\$ 18.315.000	\$ 1.665.000	\$ 16.650.000	23/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	En ejecución	100%	En proceso de liquidación

PARQUES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SABANETA	2016	4600006162	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABANETA, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.015.600.000	\$ 15.600.000	\$ 4.000.000.000	28/12/2016	29/06/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	Por Liquidar	100%	Se está a la espera que el Municipio de Sabaneta reintegre los rendimientos financieros a la cuenta del Departamento y se encuentra en proceso de liquidación
ITAGUI	2016	4600006163	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE LAS LUCES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 3.815.000.000	\$ 315.000.000	\$ 3.500.000.000	29/12/2016	29/08/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	80%	El municipio tiene una ejecución del 80% de la obra.
INGENIERIA DE DYECTOS S.A.S	2017	4600006732	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PERDIDA DE TERRENOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 717.678.171	\$ 0	\$ 717.678.171	14/12/2017	14/12/2017	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	Por Liquidar	100%	Se proyecta el acta de terminación del contrato para iniciar la fase de liquidación.
INSORCIO GR	2017	4600006777	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PERDIDA DE TERRENOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 87.140.416	\$ 0	\$ 87.140.416	14/12/2017	14/12/2017	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	Por Liquidar	100%	El contrato se encuentra en fase de revision de entregables del contratista diseñador
JARDIN	2017	4600006822	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 529.999.945	\$ 30.000.000	\$ 499.999.945	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación
PUEBLO RICO	2017	4600007193	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 1.997.024.635	\$ 597.024.635	\$ 1.400.000.000	15/12/2017	15/12/2017	LETICIA ONAIRA HOYOS ZULUAGA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 28 de Diciembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500173727.
VICENTE FERRER	2017	4600007567	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VICENTE FERRER EN EL ORIENTE DE ANTIOQUIA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 2.299.632.738	\$ 1.149.816.369	\$ 1.149.816.369	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	El municipio no ha iniciado la ejecución de las obras, está en etapa precontractual. El desembolso de los recursos se realizó el día 28 de DICIEMBRE DE 2017
LA CELIA	2017	4600007851	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE LA CELIA EN EL ORIENTE DE ANTIOQUIA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 5.047.529.600	\$ 3.047.529.600	\$ 2.000.000.000	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso se causó en la secretaria de Hacienda Departamental el 13 de Diciembre de 2017. Esta pendiente por la secretaria de Hacienda Departamental desembolsar los recursos a la cuenta del Municipio.
EBEJICO	2017	4600007756	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE EBEJICO EN EL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 1.462.347.118	\$ 505.713.721	\$ 956.633.397	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	El Municipio no ha iniciado con las Obras - Está en Etapa precontractual. Por parte de la Secretaría de Infraestructura se dio trámite para el desembolso del 100% de los recursos.

VIVA - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

ENTIDAD	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE ENTIDAD	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
EMPRESA VIVIENDA ANTIOQUIA VIVA	2016	4600005036	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR MANDATO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-, PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 4.564.975.800	\$ 0	\$ 4.564.975.800	27/04/2016	15/12/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por liquidar	100%	En proceso de liquidación. Faltan que VIVA reintegre los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre de 2017.
EMPRESA VIVIENDA ANTIOQUIA VIVA	2016	4600006165	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 12.499.987.500	\$ 0	\$ 12.499.987.500	30/12/2016	31/12/2016	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	En ejecución	72%	La ejecución física depende de la ejecución y solicitud de los municipios. Se ha visto retrasada por la demora de los pagos de los aportes económicos del Departamento por parte de la secretaría de Hacienda Departamental que se iniciaron en Agosto de 2017

FINES PRESUPUESTALES:

Asignación Presupuestal al 31 de diciembre de 2016.

Descripción	Presupuesto Actual	CDP	RPC	Ordenaciones	Presupuesto Disponible
Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia	8.315.421.300	815.421.300	0	7.500.000.000	0
Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios del departamento de Antioquia	6.500.000.000	1.000.012.500	270.297.690	5.003.357.430	226.332.380
Apoyo al sistema de cofinanciación la intervención de vías terciarias	30.200.000.000	0	76.889.390	28.163.233.753	1.959.876.857
Entrenimiento, mejoramiento y operación de los Cables aéreos fuera valle de Aburrá	4.734.246.919	0	0	2.034.246.919	2.700.000.000
TOTAL	49.749.668.219	1.815.433.800	347.187.080	42.700.838.102	4.886.209.237

Asignación presupuestal al 31 de diciembre de 2017

Descripción	Presupuesto Actual	Saldo CDP	Saldo RPC	Ordenaciones	Presupuesto Disponible
Apoyo a la construcción de la zona portuaria en Urabá Antioquia (180059001)	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Apoyo a la construcción de vías de la red vial terciaria en Antioquia (118001)	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	0
Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (070001)	7.780.000.000	0	185.789.430	7.593.140.122	70.448
Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	4.000.000.000	0	0	3.999.999.999	1
Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	5.898.935.940	0	199.151.608	4.199.784.332	1.500.000.000
Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (039001)	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0
Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	6.716.071.225	0	0	6.508.189.824	207.881.401
Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (068001)	47.222.446.180	1.322.094	0	36.823.865.862	10.397.258.224
Construcción de bulevares para peatones, ciclorutas, ciclo vías y senderos en Antioquia (180033001)	7.379.077.555	0	0	7.379.077.555	0
Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (132001)	26.400.000.000	0	0	25.212.285.000	1.187.715.000
Estudios para inclusión de Antioquia en el Plan Maestro Ferroviario (100001)	103.328.775	0	12.091.195	91.237.580	0
Entrenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	0	0	0	0	0
TOTAL	110.199.859.675	1.322.094	398.032.233	96.507.580.274	13.292.925.074

8. CONTRATACION:**No Aplica****9. REGLAMENTOS Y MANUALES:**

La Secretaría de Infraestructura participa y lidera de forma directa el proceso: Promoción del Desarrollo Físico y transversalmente participa en los procesos: Contratación Administrativa, Administración de los Tributos, Gestión Financiera, Soporte Logístico, Gestión Documental, Planeación del Desarrollo, Gestión de la Mejora Continua, Gestión Jurídica.

10. CONCEPTO GENERAL:

Los recursos para el pago de los funcionarios en temporalidad radican del proyecto de Vías Terciarias.

Los recursos para los practicantes de excelencia fueron aportados por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física.


Se ha dado cumplimiento a todas las instrucciones impartidas por el Señor Secretario de Infraestructura Física y Gobernador de Antioquia.

Se continuó con la liquidación de convenios y/o contratos de administraciones anteriores, quedando a la fecha por liquidar 20 convenios, para lo cual se deben hacer todas las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para tenerlos liquidados lo más pronto posible debido a que desde la Secretaría General mensualmente están pidiendo los motivos por los cuales no se han liquidado y la fecha probable de liquidación. A continuación, presento los convenios pendientes por liquidar.

ESTADO CONVENIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2016


No.	Contratista	No. Convenio	Objeto	Supervisor	Estado	Observaciones
1	VIVA	2008-CM-20-279	Compra de materiales (cemento y acero) para los proyectos del programa de rutas de vida que se encuentran en ejecución	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	Los valores de ejecución entre la SIF y VIVA, no coinciden. (Valor ejecutado según SIF \$3.874.577.489. Valor ejecutado según VIVA \$4.030.754.519). Adicionalmente los cambios de funcionarios en VIVA, han dificultado el cierre final de cuentas.
2	Fredonia	2011-CF-20-046	Construcción del puente sobre la Quebrada Piedra Verde, Corregimiento Palomos en el Municipio de Fredonia Subregión Suroeste del Departamento de Antioquia.	JUAN GONZALO CASTRILLON	Por Liquidar	El Puente no se construyó, el municipio debe devolver los recursos entregados por el Departamento \$140 millones y los rendimientos financieros generados en la cuenta. Se le solicitó a la Dirección de Asuntos Legales el trámite a seguir.
3	Angelópolis	2011-CF-20-028	Construcción de rieles y obras de drenaje en vía de acceso a la vereda promisión del municipio de angelópolis	ELKIN SALAZAR	Por Liquidar	Falta firma de la Alcaldesa y Secretario de la SIF, en el Acta Final de Cierre de Cuentas.
4	Montebello	2011-CF-20-100	Centro de acopio agropecuario plaza mercado de municipio de montebello	ELKIN SALAZAR	Por Liquidar	En revisión Jurídica el Acta Final de Cierre de Cuentas, desde el 1/02/2018
5	VIVA	4600002330	Contrato interadministrativo para la compra y suministro de materiales de construcción a través del almacén virtual de materiales - avima- de la empresa de vivienda de Antioquia - viva-, para obras y proyectos de cofinanciación con los municipios del departamento de Antioquia.	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	Acta de terminación en revisión por parte de VIVA desde el 22/09/2017 para proceder a elaborar Acta Final de Cierre de Cuentas.
6	Sopetrán	2011-CF-20-090	Construcción puente en el mpio de Sopetrán	ELKIN SALAZAR	Por Liquidar	Falta documentación donde se actualice la firma del alcalde y secretario de la SIF en el banco, para que el municipio redame recursos y devuelva rendimientos financieros al Departamento. Una vez se cumpla, se podrá proceder al cierre final de cuentas.
7	San Rafael	2009-CF-20-138	Convenio entre el municipio de san Rafael y el departamento (2009-OO-20-312)	POR ASIGNAR	Por Liquidar	Se propone realizar Acta de Cierre, el municipio entregue el dinero al Departamento para Uctar. Cuando se tenga estado de cuenta se procede hacer el Acta Final de Cierre de Cuentas.
8	Mutató	4600002723	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	JUAN GONZALO CASTRILLON	Por Liquidar	El supervisor designado para la liquidación realizó visita el 18 de enero de 2018 al municipio, actualmente elabora el informe para que desde la Dirección de Asuntos Legales le indiquen el procedimiento a seguir debido a que el municipio dio por recibido el parque, faltando actividades por ejecutar. Hay requerimiento de la Contraloría.
No.	Contratista	No. Convenio	Objeto	Supervisor	Estado	Observaciones
9	San Francisco	4600002763	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO AQUITANIA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SUBREGION ORIENTE DEL	JUAN GONZALO CASTRILLON	Por Liquidar	En revisión por parte del apoyo jurídico el Acta de Liquidación.

SEGUIMIENTO INDICADORES DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES



- VIAS URBANAS MEJORADAS
- VIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA MANTENIDAS, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O PAVIMENTADAS
- VIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CONSTRUIDAS
- CAMINOS DE HERRADURA MEJORADOS
- CAMINOS DE HERRADURA MANTENIDOS
- PUENTES DE LA RED VIAL TERCIARIA CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MANTENIDOS
- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA RED VIAL TERCIARIA
- ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES INTERVENIDOS

SEGUIMIENTO INDICADORES DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES



- VIAS URBANAS MEJORADAS
- VIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA MANTENIDAS, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O PAVIMENTADAS
- VIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CONSTRUIDAS
- CAMINOS DE HERRADURA MEJORADOS
- CAMINOS DE HERRADURA MANTENIDOS
- PUENTES DE LA RED VIAL TERCIARIA CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MANTENIDOS
- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA RED VIAL TERCIARIA
- ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES INTERVENIDOS

RED VIAL TERCIARIA

RED VIAL TERCIARIA - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ABEORRAL	2016	2016-AS-20-0072	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ABEORRAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
ABRIAQUI	2016	2016-AS-20-0073	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
ANDES	2016	2016-AS-20-0074	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ANDES CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	16/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
ANGOSTURA	2016	2016-AS-20-0075	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	16/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
APARTADO	2016	2016-AS-20-0076	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE APARTADO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	12/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
BARBOSA	2016	2016-AS-20-0077	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	17/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
BELMIRA	2016	2016-AS-20-0078	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
BETULIA	2016	2016-AS-20-0079	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE BETULIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
BRICEÑO	2016	2016-AS-20-0080	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
BURITICA	2016	2016-AS-20-0081	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE BURITICA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
CAICEDO	2016	2016-AS-20-0082	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
CARACOL	2016	2016-AS-20-0083	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE CARACOL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	12/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
GUARNE	2016	2016-AS-20-0096	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GUARNE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
GUATAPE	2016	2016-AS-20-0097	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE GUATAPE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
HELICONIA	2016	2016-AS-20-0098	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
JARDIN	2016	2016-AS-20-0100	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE JARDIN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
JERICÓ	2016	2016-AS-20-0101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
LA CEJA	2016	2016-AS-20-0102	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	26/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
LA UNION	2016	2016-AS-20-0103	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE LA UNION CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	15/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
LIBORINA	2016	2016-AS-20-0104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
MONTIBELLO	2016	2016-AS-20-0105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE MONTIBELLO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN CARLOS	2016	2016-AS-20-0106	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	16/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN FRANCISCO	2016	2016-AS-20-0107	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	2016	2016-AS-20-0108	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
YONDO	2016	2016-AS-20-0122	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE YONDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	25/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
AMAGA	2016	2016-AS-20-0123	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE AMAGA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
CAJASGORDAS	2016	2016-AS-20-0124	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE CAJASGORDAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
CONCORDIA	2016	2016-AS-20-0125	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
DABEIBA	2016	2016-AS-20-0126	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	15/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
FRONTINO	2016	2016-AS-20-0127	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
LUERTO TRIUNFO	2016	2016-AS-20-0128	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE LUERTO TRIUNFO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	10/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SABANETA	2016	2016-AS-20-0129	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SABANETA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	20/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN JERÓNIMO	2016	2016-AS-20-0130	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	16/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SAN ROQUE	2016	2016-AS-20-0131	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	11/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
SOPETRÁN	2016	2016-AS-20-0132	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	11/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.
VALDIVIA	2016	2016-AS-20-0133	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	11/08/2016	13/12/2016	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	N/A	N/A	El convenio marco se liquida una vez se liquiden los convenios interadministrativos derivados que se celebraron durante esta administracion. Convenio Marco sin recursos economicos.

MUNICIPIO	VICENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
YARUMAL	2016	4600005686	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,1	\$ 522.359.673	\$ 322.359.673	\$ 200.000.000	0	08/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	70%	La ejecución fiscal no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-integra del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 70%, debido al invierno presentado en esta zona. La obra está suspendida por problemas de orden público. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,11m
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	2016	4600005688	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,2	\$ 411.902.776	\$ 211.902.776	\$ 200.000.000	0	19/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,20m
ANGOSTURA	2016	4600005701	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,1	\$ 1.089.833.291	\$ 869.833.291	\$ 200.000.000	0	10/10/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,11m
BRICEÑO	2016	4600005683	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,1	\$ 1.044.385.186	\$ 744.385.186	\$ 300.000.000	0	13/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 30m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,11m
TOLEDO	2016	4600005689	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,5	\$ 528.130.022	\$ 328.130.022	\$ 200.000.000	0	19/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,50m
GÓMEZ PLATA	2016	4600005729	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,1	\$ 487.274.087	\$ 297.274.087	\$ 200.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	70%	La ejecución fiscal no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-integra del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 70%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,11m
DONMATIAS	2016	4600005681	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,8	\$ 854.179.536	\$ 554.179.536	\$ 200.000.000	0	17/11/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,80m
DABEIBA	2016	4600005480	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1,5	\$ 600.000.000	\$ 400.000.000	\$ 200.000.000	0	12/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0,50m
SOPETRÁN	2016	4600005486	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	2,3	\$ 1.710.250.071	\$ 1.510.250.071	\$ 200.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	50%	La ejecución fiscal no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-integra del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 50%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1,30m
SAN JERÓNIMO	2016	4600005478	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	5,1	\$ 2.278.514.378	\$ 2.078.514.378	\$ 200.000.000	0	22/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 4,11m
CAJASGORDAS	2016	4600005477	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE CAJASGORDAS, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	3,9	\$ 1.260.072.750	\$ 1.060.072.750	\$ 200.000.000	0	08/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2,9 1m
FRONTINO	2016	4600005481	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1,0	\$ 320.840.582	\$ 120.840.582	\$ 200.000.000	0	13/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	90%	La ejecución fiscal no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-integra del recurso). Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 90%, debido al invierno presentado en esta zona.
EBÉJICO	2016	4600005685	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,1	\$ 804.972.470	\$ 604.972.470	\$ 200.000.000	0	09/09/2016	13/12/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2,11m

10/04/2018

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
COCORUA	2016	4600005736	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE COCORUA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.5	\$ 1.580.497.484	\$ 1.380.497.484	\$ 150.000.000	0	18/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 0.75km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 3.75km
EL PEÑOL	2016	4600005704	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.0	\$ 301.024.545	\$ 101.024.545	\$ 200.000.000	0	27/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación
LA CEJA	2016	4600005763	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5.0	\$ 2.327.473.028	\$ 1.927.473.028	\$ 400.000.000	0	04/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 2km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 3km
SAN RAFAEL	2016	4600005730	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7.3	\$ 2.706.343.152	\$ 2.500.343.152	\$ 200.000.000	0	26/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 6.3km
SAN LUIS	2016	4600005697	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.4	\$ 431.184.040	\$ 231.184.040	\$ 200.000.000	0	22/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	En ejecución	90%	El municipio tiene una ejecución del 90% de la obra. Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 0.4km
ABEJORRAL	2016	4600005635	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.2	\$ 986.237.269	\$ 786.237.269	\$ 200.000.000	0	27/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación
GUARNE	2016	4600005727	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.7	\$ 1.895.682.719	\$ 1.695.682.719	\$ 200.000.000	0	18/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 1.7km
SAN CARLOS	2016	4600005732	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.0	\$ 1.008.637.344	\$ 808.637.344	\$ 200.000.000	0	27/08/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 2km
GUATAPE	2016	4600005809	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.4	\$ 1.031.761.810	\$ 831.761.810	\$ 200.000.000	0	11/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 2.4km
SONSON	2016	4600005884	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SONSON, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.8	\$ 688.485.320	\$ 488.485.320	\$ 200.000.000	0	10/11/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio 0.8km
LA UNION	2016	4600006042	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTRAMUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.3	\$ 843.999.375	\$ 743.999.375	\$ 200.000.000	0	07/12/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 0.4km
AMAGA	2016	4600005479	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1.4	\$ 442.644.115	\$ 242.644.115	\$ 200.000.000	0	15/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 3.7km
VENECIA	2016	4600005764	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	4.7	\$ 1.740.778.420	\$ 1.540.778.420	\$ 200.000.000	0	26/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 0.7km
CONCORDIA	2016	4600005810	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	1.7	\$ 506.776.620	\$ 306.776.620	\$ 200.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 1km
CARAMANTA	2016	4600005882	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, TERCERIA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.0	\$ 871.525.180	\$ 671.525.180	\$ 200.000.000	0	09/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPUVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalias 1km

MUNICIPIO	VEGANCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
LA PINTADA	2016	4600005726	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE LA RED VIAL TERCERIA DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 323.468.833	\$ 173.468.833	\$ 150.000.000	0	21/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 0.75km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.25km
JARDÓN	2016	4600005807	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE JARDÓN, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,9	\$ 720.761.456	\$ 520.761.456	\$ 200.000.000	0	18/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 0.4km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.5km
ANTA BARBARA	2016	4600006041	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERMUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REALIZA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,3	\$ 1.224.770.428	\$ 1.024.770.428	\$ 200.000.000	0	07/12/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2.3km
CIUDAD BOLIVAR	2016	4600006047	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERMUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REALIZA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EMPALME JARDÓN, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,4	\$ 448.154.000	\$ 314.154.000	\$ 134.000.000	0	05/12/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.4km
APARTADO	2016	4600005735	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, SUBREGION URUBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7,8	\$ 11.077.343.914	\$ 10.877.343.914	\$ 200.000.000	0	28/09/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 6.8km
NECOCLI	2016	2016-AS-20-0148	CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TRANSPORTES Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCERIAS	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	15/11/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	N/A	N/A	El convenio marco se liquidó una vez se liquidaron los convenios intermunicipales derivados que se celebraron durante esta administración. Convenio Marco sin recursos económicos.
SAN JUAN DE URUBA	2016	4600005808	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URUBA, SUBREGION URUBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,0	\$ 445.329.000	\$ 245.329.000	\$ 200.000.000	0	26/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	85%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 95%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.9km
SAN PEDRO DE URUBA	2016	4600005961	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URUBA, SUBREGION URUBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,5	\$ 634.243.500	\$ 434.243.500	\$ 200.000.000	0	18/11/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	85%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 95%, debido al invierno presentado en esta zona. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 0.5km
NECOCLI	2016	4600006043	CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI, SUBREGION URUBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4,4	\$ 3.293.455.165	\$ 3.161.855.165	\$ 131.600.000	0	06/12/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Realizado	0%	El municipio no ejecuto, reintegro recursos, ya se devolvieron los aportes al Departamento Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 3.4km
SABANETA	2016	4600005487	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	2,5	\$ 1.058.139.440	\$ 858.139.440	\$ 200.000.000	0	18/11/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	88.9% SE REINTEGRA EL RESTO DE RECURSOS	El municipio realizó una ejecución del 88.9% de la obra, debido a que los costos de la ejecución por las altas pendientes de las vías, no permitieron al departamento proporcional a la obra, realizar la ejecución de la obra. Se encuentra en proceso la devolución de los recursos no ejecutados. Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 1.5km
BARBOSA	2016	4600005811	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5,8	\$ 3.093.497.016	\$ 2.893.497.016	\$ 200.000.000	0	05/10/2016	13/12/2016	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En Proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 11m Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 4.8km
ENIGUADO	2016	4600006161	CONVENIO INTERMUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ENIGUADO, SUBREGION VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4,3	\$ 4.135.135.135	\$ 3.135.135.135	\$ 1.000.000.000	0	29/12/2016	29/10/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación Longitud ejecutada con aportes del Depto 1.8km Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2.5km
CHIGOROCO	2016	N/A	N/A	2,7	\$ 5.800.000.000	\$ 5.800.000.000	\$ 0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Longitud ejecutada por recursos propios del Mpio y/o por regalías 2.7km

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SEGOVIA	2017	4600006355	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	3,00	\$ 1.137.747.752	\$ 568.898.252	\$ 568.849.500	12000	27/04/2017	28/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	60%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 60%.
TARAZA	2017	4600006390	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 758.466.794	\$ 379.233.394	\$ 379.233.000	8000	29/03/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	60%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 60%.
YALÍ	2017	4600006652	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YALÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 758.466.000	\$ 249.900.000	\$ 508.566.000	8000	02/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%.
YOLOMBÓ	2017	4600006637	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	3,00	\$ 1.147.981.939	\$ 579.132.479	\$ 568.849.500	12000	31/03/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%.
ZARAGOZA	2017	4600006692	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 882.872.012	\$ 503.639.012	\$ 379.233.000	8000	26/04/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%.
LIBORINA	2017	4600006414	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 379.331.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	31/03/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 50%.
SABANALARGA	2017	4600006411	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 349.616.500	\$ 160.000.000	\$ 189.616.500	4000	24/04/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 50%.
SAN JERÓNIMO	2017	4600006415	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	3,00	\$ 1.216.543.502	\$ 679.664.002	\$ 568.849.500	12000	31/03/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	95%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 95%.
SANTA FE DE ANTIOQUIA	2017	4600006412	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 754.531.003	\$ 379.294.603	\$ 379.233.000	8000	31/03/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%.
URAMITA	2017	4600006413	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 796.631.930	\$ 417.400.930	\$ 379.233.000	8000	31/03/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 10%.
AMAGÁ	2017	4600006359	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 455.079.600	\$ 265.463.100	\$ 189.616.500	4000	05/04/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%. Su ejecución física se encuentra en un 80%. El avance se debe a la demora de la entrega de los materiales de construcción de cemento, hierro, coque, calavera y dificultad con suministro de mano de obra no calificada.
ANGELOPOLIS	2017	4600006407	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 367.036.097	\$ 177.419.597	\$ 189.616.500	4000	18/04/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	35%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 35%. Su ejecución física se encuentra en un 35%. El avance se debe a que los aportes del municipio son de regalías y a la fecha no han recibido este recurso y el municipio y la fecha no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
DABEIBA	2017	4600006481	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 362.299.052	\$ 112.357.373	\$ 237.941.679	4000	08/05/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	95%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 95%.
PEÑUE	2017	4600006482	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PEÑUE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 415.810.260	\$ 126.193.550	\$ 289.616.710	4000	26/04/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 80%.
ANGOSTURA	2017	4600006484	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 425.427.141	\$ 136.055.641	\$ 289.371.500	4000	04/05/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZ DUQUE	En ejecución	73%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio asociado (cofinanciación-entrega del recurso). El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 73%, debido a la ola invernal que afectó el avance de obra lo cual imposibilita la entrega de maquinaria y material a la obra y la topografía de la zona se produce pérdida de material de playa. La actividad comercial del Municipio es cafetera lo que generó disminución de mano de obra no calificada en la época de recolección de cosecha, demora en la entrega del cemento por parte del Contratista de la Gobernación (VIVA) no eficaz en tiempo y cantidad, problemas con el suministro de agua en la zona de la obra.
LA CEJA	2017	4600006489	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	4,00	\$ 1.521.343.585	\$ 762.877.585	\$ 758.466.000	16000	05/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	95%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 95%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 20 de Septiembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500168311. El atraso se debió al invierno.
SAN CARLOS	2017	4600006488	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 379.331.897	\$ 189.618.897	\$ 189.712.900	4000	02/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	30%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 30%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 27 de Octubre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500169606. El atraso se debió al invierno.
SAN FRANCISCO	2017	4600006485	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 754.466.000	\$ 379.233.000	\$ 375.233.000	8000	17/04/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	43%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 43%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 03 de Agosto de 2017 según comprobante de egreso N° 5500165782. El atraso se debió al invierno.
SONSON	2017	4600006486	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONSON CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 759.528.538	\$ 380.295.538	\$ 379.233.000	8000	30/06/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 23 de junio de 2017 según comprobante de egreso N° 5500164323.
LA PINTADA	2017	4600006487	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	2,00	\$ 753.341.000	\$ 374.108.000	\$ 379.233.000	8000	05/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	15%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 15%, el atraso se debió al invierno.
PUEBLO RICO	2017	4600006534	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 379.233.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	11/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	85%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 85%, el atraso se debió al invierno, colecta cafetera y dificultad con suministro de mano de obra no calificada.
SAN PEDRO DE URABÁ	2017	4600006535	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS	1,00	\$ 379.233.000	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	4000	02/05/2017	29/12/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación-entrega del recurso). El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda fue causado el 23 de mayo de 2017 con pedío N° 4500043390, y según el comprobante de egreso N° 3000170640 fue desembolsado el día 3 de agosto de 2017. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 10% debido al invierno presentado en esta zona los últimos meses.

10/04/2018

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
GUATAPE	2017	4600006720	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO GUATAPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	3,00	\$ 1.116.698.943	\$ 497.449.463	\$ 548.849.500	12000	02/06/2017	29/12/2017	DAISY LOPEZA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra.
AN. JSCC DE LA MONTANA	2017	4600006726	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	1,00	\$ 179.303.204	\$ 89.646.704	\$ 189.616.500	4000	08/06/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	En ejecución	25%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 25%, debido a la ola invernal que afectó el avance de obra en los meses de octubre, noviembre y diciembre, demora en la entrega del cemento por parte del Contratista de la Gobernación (VIVA) no se dio en tiempo y cantidad, encasas de mano de obra.
JANTA ROSA DE OSOS	2017	4600006735	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	0,71	\$ 787.349.650	\$ 377.751.150	\$ 189.616.500	7000	08/06/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Por Liquidar	100%	Terminado en proceso de liquidación
VALDIVIA	2017	4600006739	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	1,00	\$ 457.410.820	\$ 189.616.500	\$ 187.994.300	0	14/06/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	En ejecución	52%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 52%, debido a la ola invernal que afectó la extracción de material de grava para el suministro en la obra. La demora en el suministro de materiales por parte de VIVA a cual suministró el mismo con un mes de retraso, (CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y VIVA)
LA ESTRELLA	2017	4600006725	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	2,00	\$ 905.208.645	\$ 405.208.645	\$ 500.000.000	0	19/07/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	En ejecución	55%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 55%, debido a la ola invernal que produjo deslizamiento en la vereda Tierra Amarilla correspondiente a uno de los frentes contemplados en el contrato de obra.
GIJAROOTA	2017	4600006736	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GIJAROOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	2,00	\$ 754.646.794	\$ 179.233.794	\$ 179.333.000	0	30/06/2017	29/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	En ejecución	37%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 37%, debido a la ola invernal que afectó el avance de obra en los meses de octubre y noviembre, impidiendo el desarrollo de los trabajos que abastecimiento de materiales la obra, se presentaron deslizamiento de tierra ocasionando la obstrucción de las vías y se utiliza al parque automotor para la remoción de los muros siendo estos los que están destinados a utilizarse en la construcción de la placa huida
ARVENA	2017	4600006738	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARA AL MUNICIPIO DE ARVENA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	1,00	\$ 339.954.654	\$ 119.954.654	\$ 120.000.000	0	25/05/2017	29/12/2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 50%.
TITIRIBI	2017	4600006734	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	1,00	\$ 379.341.737	\$ 188.775.237	\$ 189.616.500	4000	24/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	20%	El municipio lleva una ejecución del 20%.
JARDIN	2017	4600006733	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	2,00	\$ 213.817.635	\$ 144.644.635	\$ 179.333.000	0	25/05/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	80%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) Su ejecución física se encuentra en un 31%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 27 de Octubre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500189583. El atraso se debió al invierno.
COCORNA	2017	4600006821	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCERIAS.	2,00	\$ 751.145.301	\$ 20.000.000	\$ 731.145.301	0	21/06/2017	29/12/2017	DAISY LOPEZA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	31%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado cofinanciación-entrega del recurso) Su ejecución física se encuentra en un 31%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 27 de Octubre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500189583. El atraso se debió al invierno.

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONTENIDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
MUTATA	2017	4600007639	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE MUTATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 607.750.834	\$ 132.325.337	\$ 355.425.597	0	20/11/2017	29/12/2017	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	10%	El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento, fue causado el 23 de noviembre de 2017 con pedido N°450004802. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 10%.
YOLOMBÓ	2017	4600007677	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	10,00	\$ 9.310.789.898	\$ 3.310.789.898	\$ 5.000.000.000	0	20/11/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	15%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 15%.
YOLOMBÓ	2017	4600007708	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,50	\$ 830.000.000	\$ 130.000.000	\$ 480.000.000	0	20/11/2017	29/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	10%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 10%.
YOLOMBÓ	2017	2017-AS-20-0012	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	6,50	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0	20/11/2017	15/12/2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%.
BRICEÑO	2017	2017-AS-20-0013	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS BRISEÑO LAS AURAS.	5,70	\$ 3.365.971.000	\$ 1.291.000.000	\$ 2.074.971.000	0	26/12/2017	18/12/2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%.
EL CARMEN DE VIBORAL	2017	2017-AS-20-0014	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4,00	\$ 3.818.153.966	\$ 2.618.153.966	\$ 1.200.000.000	0	20/12/2017	15/02/2019	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%.
EL SANTUARIO	2017	2017-AS-20-0015	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2,00	\$ 1.419.895.191	\$ 209.548.295	\$ 709.347.096	0	13/12/2017	15/12/2018	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%.
MARINILLA	2017	2017-AS-20-0016	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	12,60	\$ 1.760.371.517	\$ 1.428.081.435	\$ 3.332.190.042	0	13/12/2017	15/12/2018	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	Por Liquidar	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%.
CONCORDIA	2017	2017-AS-20-0017	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	1,00	\$ 489.378.837	\$ 134.768.969	\$ 314.609.868	0	13/12/2017	15/12/2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%.
VENECIA	2017	2017-AS-20-0018	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VENEZIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4,00	\$ 1.954.901.306	\$ 588.470.392	\$ 1.366.430.914	0	06/12/2017	15/12/2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	0%	a que el convenioidamente fue suscrito en el mes de noviembre de 2017, la autorización de pago fue otorgada a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el 15 de noviembre de 2017 y a la fecha del no ha realizado el pago correspondiente. Adicionalmente, el municipio debe realizar su proceso de contratación.
SAN PEDRO DE URABÁ	2017	2017-AS-20-0019	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	5,00	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 2.000.000.000	0	18/01/2018	15/12/2018	DAISY MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	En ejecución	0%	El convenio es contratación por Vigencia Futuras, por lo tanto las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 0%.
VALDIVIA	2017	2017-AS-20-0023	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONOMICOS EN ESPECIE PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA RECONSTRUCCION DE LA VÍA TERCERA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	5,00	\$ 2.046.151.209	\$ 978.151.209	\$ 1.070.000.000	0	-	-	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%.
MURINDO	2017	4600007754	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE MURINDO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA RECONSTRUCCION DE LA VÍA TERCERA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	18,00	\$ 400.102.845	\$ 20.100.845	\$ 380.000.000	0	29/11/2017	29/12/2017	JANIE ALVARO GOMEZ RESTREPO	En ejecución	0%	El convenio es contratación por Vigencia Futuras, por lo tanto las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 0%.

10/04/2018

RED VIAL URBANA

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BULTOS DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERMSOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
AMAGA	2016	2016-AS-20-0001	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMAGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.22	\$ 136.569.059	\$ 107.969.059	\$ 28.600.000	1300	27/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. No se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha completado la información necesaria para ello.
BETULIA	2016	2016-AS-20-0002	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BETULIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS				\$ 66.000.000	0	27/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Rescalado	0%	Convenio Rescalado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
CONCORDIA	2016	2016-AS-20-0003	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.86	\$ 145.800.265	\$ 82.528.265	\$ 63.272.000	2876	22/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Liquidado
FREDONIA	2016	2016-AS-20-0004	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	1.13	\$ 237.884.809	\$ 231.884.809	\$ 66.000.000	3000	22/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
VENECIA	2016	2016-AS-20-0005	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.97	\$ 232.586.258	\$ 144.171.008	\$ 88.415.250	4045	30/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
TITIRIBI	2016	2016-AS-20-0006	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	1	\$ 345.175.144	\$ 279.175.144	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Liquidado
URRAO	2016	2016-AS-20-0007	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URRAO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.3	\$ 772.410.858	\$ 706.410.858	\$ 66.000.000	3000	05/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
NARIÑO	2016	2016-AS-20-0008	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.57	\$ 228.437.973	\$ 172.657.973	\$ 65.780.000	2980	22/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
ARGELIA	2016	2016-AS-20-0009	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.3	\$ 244.549.143	\$ 187.591.143	\$ 56.958.000	2589	28/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. Faltan revisar los documentos entregados por el municipio para la liquidación.
COPACABANA	2016	2016-AS-20-0011	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.66	\$ 373.762.069	\$ 307.762.069	\$ 66.000.000	3000	15/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
CÁCERES	2016	2016-AS-20-0012	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CÁCERES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS		\$ 66.000.000		\$ 66.000.000	0	11/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Rescalado	0%	Convenio Rescalado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
EL BAGRE	2016	2016-AS-20-0013	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0.3	\$ 338.224.438	\$ 272.224.438	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Liquidado

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BUL. DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SANTA FE DE ANTIOQUIA	2016	2016-AS-20-0027	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,91	\$ 237.270.625	\$ 171.270.625	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Por Liquidar	100%	Faltan documentos del municipio para poder liquidar
CAICEDO	2016	2016-AS-20-0028	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,38	\$ 649.767.660	\$ 604.227.660	\$ 45.540.000	2070	22/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
LIBORINA	2016	2016-AS-20-0029	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,83	\$ 177.561.316	\$ 111.561.316	\$ 66.000.000	3000	28/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
SANTA ROSA DE OSCS	2016	2016-AS-20-0030	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSCS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,38	\$ 404.631.875	\$ 338.631.875	\$ 66.000.000	2000	29/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
CAROLINA DEL PRINCIPLE	2016	2016-AS-20-0031	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPLE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,55	\$ 241.815.925	\$ 175.815.925	\$ 66.000.000	3000	22/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
SAN PEDRO LOS MILAGROS	2016	2016-AS-20-0032	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,62	\$ 229.220.000	\$ 130.220.000	\$ 99.000.000	4500	24/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
VALDMA	2016	2016-AS-20-0033	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VALDMA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,9	\$ 621.817.458	\$ 555.817.458	\$ 66.000.000	3000	22/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Liquidado	100%	LIQUIDADO
BETANIA	2016	2016-AS-20-0034	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BETANIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS		\$ 66.000.000	\$ 66.000.000	\$ 66.000.000	0	29/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
CIUDAD BOLIVAR	2016	2016-AS-20-0035	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,95	\$ 233.131.461	\$ 167.131.461	\$ 66.000.000	3000	16/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
SANTA BARBARA	2016	2016-AS-20-0036	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	1,06	\$ 215.150.124	\$ 116.975.124	\$ 98.175.000	4500	05/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
JARDIN	2016	2016-AS-20-0037	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDIN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	0,43	\$ 281.837.929	\$ 215.837.929	\$ 66.000.000	3000	27/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Liquidado	100%	Convenio Liquidado
SALGAR	2016	2016-AS-20-0038	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SALGAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS		\$ 65.494.000	\$ 65.494.000	\$ 65.494.000	0	06/07/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)

10/04/2018

MUNICIPIO	VEGNCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BOLSA DE TRABAJO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
CAMPAMENTO	2016	2016-AS-20-0052	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,16	\$ 194.352.000	\$ 150.000.000	\$ 44.352.000	2016	24/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MUÑOZ	Liquidado	100%	LIQUIDADO
DON MATÍAS	2016	2016-AS-20-0053	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DON MATÍAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,31	\$ 209.219.757	\$ 143.219.757	\$ 66.000.000	3000	29/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MUÑOZ	Liquidado	100%	LIQUIDADO
ENTRERRIOS	2016	2016-AS-20-0054	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS		\$ 66.000.000		\$ 66.000.000	0	01/07/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MUÑOZ	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
CHIGORODÓ	2016	2016-AS-20-0055	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,05	\$ 112.134.013	\$ 89.034.013	\$ 23.100.000	1050	29/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. Faltó revisar documentos entregados por el municipio para la liquidación.
MUTATÁ	2016	2016-AS-20-0056	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS		\$ 66.000.000		\$ 66.000.000	0	17/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
TARAZÁ	2016	2016-AS-20-0057	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,42	\$ 521.859.594	\$ 455.859.594	\$ 66.000.000	3000	30/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
MACEO	2016	2016-AS-20-0058	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MACEO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,4	\$ 172.840.703	\$ 118.940.703	\$ 53.900.000	2450	29/07/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Liquidado	100%	Convenio liquidado
BRICEÑO	2016	2016-AS-20-0059	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,35	\$ 291.630.978	\$ 235.486.978	\$ 56.144.000	2552	16/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MUÑOZ	Liquidado	100%	LIQUIDADO
SAN ANDRES DE CUERQUIA	2016	2016-AS-20-0060	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS		\$ 66.000.000		\$ 66.000.000	0	16/06/2016	30/11/2016	MARTHA SEPULVEDA MUÑOZ	Rescatado	0%	Convenio Rescatado Los aportes de este convenio era en especie (Bultos de cemento)
ARBOLETES	2016	2016-AS-20-0061	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,15	\$ 192.227.779	\$ 160.547.779	\$ 31.680.000	1440	29/06/2016	30/11/2016	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	Por Liquidar	100%	El Municipio ejecuto el 100% de la obra. El convenio no se ha podido liquidar debido a que el municipio no ha hecho entrega de los documentos necesarios para ello.
ANGELOPOLIS	2016	2016-AS-20-0062	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,24	\$ 121.157.888	\$ 96.913.888	\$ 24.244.000	1102	22/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. Faltó revisar los documentos entregados por el municipio para la liquidación.
PUEBLORRICO	2016	2016-AS-20-0063	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS	0,2	\$ 478.991.348	\$ 412.991.348	\$ 66.000.000	3000	19/06/2016	30/11/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. Faltó revisar documentos entregados por el municipio para la liquidación.

10/04/2018

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BUI CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SANTA FE DE ANTIOQUIA	2016	2016-AS-20-0150	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCERIAS	0,52	\$ 233.825.587	\$ 145.825.987	\$ 88.000.000	4000	01/12/2016	13/12/2016	MARTHA SEPULVEDA MAZO	Por Liquidar	100%	Faltan documentos del municipio para poder liquidar
PUERTO TRIUNFO	2017	2017-AS-20-0003	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	0,56	\$ 252.576.735	\$ 162.464.735	\$ 90.092.000	4000	31/07/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 90%.
PUERTO BERRIO	2017	2017-AS-20-0007	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	0,48	\$ 687.762.463	\$ 580.137.463	\$ 107.625.000	5000	03/08/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 90%.
DON MATIAS	2017	4600006766	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS	1,64	\$ 2.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	0	15/06/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	En ejecución	67%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio asociado cofinanciación- entrega del recurso El Municipio manifiesta que su ejecución física se encuentra en un 67%, debido a que en el momento de ejecución de la obra y al realizar las excavaciones propias de las actividades, se encontraron las redes domiciliarias muy superficiales lo cual obligó a la reposición y profundización de las mismas, generando un trabajo dependoso y atrasando el normal desarrollo de la obra.
ENTRERRIOS	2017	4600006977	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS.	0,10	\$ 182.704.284	\$ 112.704.284	\$ 70.000.000	0	22/08/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Por Liquidar	100%	TERMINADO - EN PROCESO DE LIQUIDACION
CAMPAMENTO	2017	4600006978	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS	0,13	\$ 148.315.860	\$ 79.715.480	\$ 68.600.500	0	09/08/2017	15/12/2017	MARGARITA ROSA LOPEZA DUQUE	Por Liquidar	100%	TERMINADO - EN PROCESO DE LIQUIDACION
ZARAGOZA	2017	2017-AS-20-0004	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	0,76	\$ 814.123.566	\$ 678.985.566	\$ 135.138.000	6000	08/08/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 90%.
TARAZÁ	2017	2017-AS-20-0005	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	0,56	\$ 269.597.459	\$ 202.028.459	\$ 67.569.000	3000	14/07/2017	15/12/2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	En ejecución	90%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del municipio, tiene un avance físico de aproximadamente un 90%.
MUTATA	2017	4600007107	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE MUTATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO BELEN DE BAJURA	0,30	\$ 401.610.599	\$ 0	\$ 401.610.599	0	20/11/2017	15/12/2017	DALIS MILBNA HINCAPIE PEDRAHITA	En ejecución	10%	El desembolso por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento, fue causado el 23 de noviembre de 2017 con pedido N°4500044978. Las obras a cargo del Municipio tienen un avance físico del 10%.

12/04/2018

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD(km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE TOTAL DEL DEPARTAMENTO	BOLÍVARES DE CEMENTO SEGUN CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
AMAGA	2017	2017-AS-20-0021	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE AMAGA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	2.89	\$ 6.014.183.404	\$ 3.014.183.404	\$ 3.000.000.000	0	30/11/2017	15/12/2018	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	En ejecución	0%	El municipio lleva una ejecución del 0%. Los aportes del Departamento son de Vigencias Futuras del 2018. Según la Cláusula de Plazo del convenio, éste aún está en ejecución.

10/04/2018

CABLES

CABLES - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
N ANDRES DE CUERQUIA	2016	4600004971	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	18/05/2016	18/01/2016	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
YARUMAL	2016	4600004969	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	25/05/2016	25/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
ARGELIA	2016	4600004970	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	17/05/2016	17/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. En proceso de revisión de los soportes de lo ejecutado en el convenio. El municipio solicita colaboración para revisar documentación entregada por su contratista antes de proceder con la firma de los documentos de pago.
NARIÑO	2016	4600004967	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	24/06/2016	24/02/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. En proceso de revisión de los soportes de lo ejecutado en el convenio. Entregados a la Gobernación la Última semana de Diciembre de 2017.
JARDIN	2016	4600004966	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	10/06/2016	10/02/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.
JERICO	2016	4600004968	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION AJUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JERICO.	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	13/05/2016	13/01/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). En liquidación. Pagos realizados al municipio en su totalidad.

10/04/2018

Puentes

PUENTES - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

ESTADO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	NUMEROS CONSTRUIDOS	LARGO (m) ANCHO (m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
S	2016	4600005889	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	N/A	\$ 58.048.286	\$ 0	\$ 58.048.286	28/10/2016	15/12/2016	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación.
D	2016	4600005817	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA AJUAR ESFUERZOS PARA SOLUCIONAR Y MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON UN PASO PEATONAL ALTERNATIVO MIENTRAS SE RECONSTRUYE LA TRANSIBILIDAD DEFINITIVA GENERADA POR EL COLAPSO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=52 A=2,5	\$ 83.400.000	\$ 15.000.000	\$ 68.400.000	28/10/2016	15/12/2016	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ING	2017	4600006889	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	N/A	\$ 78.468.600	\$ 0	\$ 78.468.600	15/08/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	fecha terminación 28/02/2018
DO SAN	2017	4600006881	CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=35,5 A=7,3	\$ 773.738.010	\$ 0	\$ 773.738.010	15/08/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	100%	fecha terminación 15/02/2018
S	2017	4600006883	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR EL MANGO SOBRE EL RIO URAMA K31+400 VÍA DABEIBA - CAMPARRUISA CODIGO 05234 VT-01 MUNICIPIO DE DABEIBA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	N/A	\$ 63.713.552	\$ 0	\$ 63.713.552	16/05/2017	30/06/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación.
	2017	4600006651	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO SAN BARTOLOME EN LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE YALI, SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=58 A=2,7	\$ 38.000.000	\$ 9.000.000	\$ 29.000.000	03/05/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación.
RES JUA	2017	4600006987	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN ANDRES, PARAJE PARTIDAS SAN MIGUEL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=14 A=5,9	\$ 303.378.561	\$ 150.000.000	\$ 150.378.561	09/08/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	70%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 28/12/2017. Ejecución física del Municipio 70%
DO	2017	4600007089	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE APARTADO COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRÓN, MUNICIPIO DE APARTADO EN LA SUBREGION DE URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=35,5 A=7,3	\$ 760.850.988	\$ 228.235.286	\$ 532.695.692	10/10/2017	28/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 28/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%.
IO	2017	4600007195	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MORAVIA SOBRE LA QUEBRADA SOCAVONES DE BRICEÑO EN LA SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1	L=16 A=7,6	\$ 683.547.854	\$ 341.775.977	\$ 341.775.977	08/09/2017	15/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	70%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 28/12/2017. Ejecución física del Municipio 70%.
A	2017	4600007192	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 22 SOBRE LA QUEBRADA LA GRANDE, MUNICIPIO DE LA CEJA EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=8 A=9,56	\$ 317.975.208	\$ 158.987.604	\$ 158.987.604	22/11/2017	28/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	50%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 28/12/2017. Ejecución física del Municipio 50%.
DO	2017	4600007385	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR LA CHAPA SOBRE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=26 A=11,7	\$ 838.152.732	\$ 251.445.820	\$ 586.706.912	20/09/2017	28/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	15%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 28/12/2017. Ejecución física del Municipio 15%.

10/04/2018

O O STA	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	NUMEROS CONSTRUIDOS	LARGO (m) ANCHO (m)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
JA	2017	4600007871	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL PINOVAL, MUNICIPIO DE BETULIA EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=40 A=5	\$ 1.390.376.058	\$ 760.381.114	\$ 599.894.944	20/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de contratación.
RA	2017	4600007887	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL CENIZO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=24 A=50	\$ 362.862.417	\$ 220.000.000	\$ 142.862.417	13/12/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de contratación.
QUI	2017	4600007859	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIAQUI CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LA VEREDA EL CEJEN DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=60 A=2,4	\$ 66.610.452	\$ 19.983.136	\$ 46.627.316	20/11/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ADO	2017	4600007866	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENIGUADO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA TERMINACION DEL VADUCTO DE LA VIA TRANSVERSAL DE LA MONTANA EN EL MUNICIPIO DE ENIGUADO, SUBREGION VALLE DEL ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	L=142,7 A=9	\$ 4.747.054.962	\$ 2.373.527.481	\$ 2.373.527.481	13/12/2017	29/12/2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	En ejecución	0%	Se esta proyectando el acta de terminación, una vez que el convenio finalizo el 29/12/2017. Ejecución física del Municipio 0%, en proceso de contratación.

PARTADO LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO SON LOS SIGUIENTES: \$ 502.595.692 APORTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y \$30.000.000 APORTADOS POR LA GERENCIA DE NEGRITUDES. ANGOSTURAS LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO SON LOS SIGUIENTES: \$ 272.750.000 POR LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y \$ 272.750.000 POR LA DIRECCION DE DESARROLLO FISICO AMBAS DEPENDENCIA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.

CAMINOS DE HERRADURAS

CAMINO DE HERRADURA - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

CIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ERES	2016	4600005319	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CACERES SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	50.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	24/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
JINA DEL JOIPE	2016	4600005344	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPLE SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	120.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
Z PLATA	2016	4600005219	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	113.90	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	07/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
DIVA	2016	4600005297	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	33.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	08/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
IAQUI	2016	4600005204	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ABRAQUI SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	80.00	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	01/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
GORDAS	2016	4600005194	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ELICO	2016	4600005207	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EBECUO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	51.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
NTINO	2016	4600005288	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25.00	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	30/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Liquidado	100%	Liquidado
IRINA	2016	4600005193	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	90.55	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ALARGA	2016	4600005302	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	44.50	\$ 57.500.000	\$ 7.500.000	\$ 50.000.000	11/07/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
RÓNIMO	2016	4600005218	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	34.00	\$ 57.789.837	\$ 7.789.837	\$ 50.000.000	28/06/2016	31/10/2016	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación

10/04/2018

CIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
ILLUIS	2017	4600006740	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	08/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
IEIBA	2017	4600006781	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE DABEIBA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	38,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	08/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecucion	100%	En proceso de liquidacion
IRINA	2017	4600006742	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	36,65	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	26/05/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
ITRAN	2017	4600006786	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	46,00	\$ 59.913.501	\$ 10.000.000	\$ 49.913.501	02/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecucion	20%	La ejecucion fisica no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). El Municipio manifiesta que su Porcentaje de ejecución física del municipio es 20% al 28/12/2017, debido a que el municipio tuvo retrasos para la contratación de la ejecución. Se están proyectando actas de terminación ya que el convenio finalizó el 28 de diciembre.
ONARE	2017	4600006783	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	27,40	\$ 41.100.000	\$ 6.850.000	\$ 34.250.000	06/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
IZÁ	2017	4600006765	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANZA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecucion	100%	En proceso de liquidacion
ITCA	2017	4600006769	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BURITICA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	26/05/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
AMANTA	2017	4600006764	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	42,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	13/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
ADVAR	2017	4600006744	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	51,00	\$ 36.541.361	\$ 7.541.361	\$ 29.000.000	25/05/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
YRNÁ	2017	4600006741	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COCORNA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	02/06/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidacion
IUE	2017	4600006766	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	28/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecucion	100%	En proceso de liquidacion

CIPO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	LONGITUD (km)	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
É DE LA TANA	2017	4600006797	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	01/06/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
STURA	2017	4600006793	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 70.000.000	\$ 20.000.000	\$ 50.000.000	06/06/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ENO	2017	4600006802	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
LF	2017	4600006799	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AMALFI SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ONIA	2017	4600006816	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HELICONIA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	06/06/2017	15/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ATA SARA	2017	4600006817	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SUBREGIÓN SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	37,00	\$ 78.165.779	\$ 28.165.779	\$ 50.000.000	31/05/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	En ejecución	50%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad netamente del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). El Municipio manifiesta que su - Porcentaje de ejecución física es del 50% al 29/12/2017, se presenta retraso a razón de inconvenientes durante el proceso de contratación. Se están proyectando actas de terminación ya que el convenio finalizó el 29 de diciembre.
SES	2017	4600006970	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANDES SUBREGIÓN SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 57.572.488	\$ 7.572.488	\$ 50.000.000	22/08/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
EROS	2017	4600006973	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CIENEGOS SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	35,80	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	24/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	En ejecución	100%	En proceso de liquidación
EDO	2017	4600006974	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAICEDO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 59.998.719	\$ 9.998.719	\$ 50.000.000	18/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
RO	2017	4600006985	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TARGO SUBREGIÓN SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	16/08/2017	29/12/2017	CAROLINA VARGAS OCHOA	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
IOQUE	2017	4600006926	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	40,00	\$ 60.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	18/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	Por Liquidar	100%	En proceso de liquidación
ROSA DE OS	2017	4600006978	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11,10	\$ 18.315.000	\$ 1.665.000	\$ 16.650.000	23/08/2017	29/12/2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	En ejecución	100%	En proceso de liquidación

10/04/2018

PARQUES Y OTROS ¡SPACIOS PUBLICOS

PARQUES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

MUNICIPIO	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE MUNICIPIO	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
SABANETA	2016	4600006162	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABANETA, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.015.600.000	\$ 15.600.000	\$ 4.000.000.000	28/12/2016	29/06/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	Por Liquidar	100%	Se está a la espera que el Municipio de Sabaneta reintegre los rendimientos financieros a la cuenta del Departamento y se encuentra en proceso de liquidación
ITAGUI	2016	4600006163	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE LAS LUCES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 3.815.800.000	\$ 3.315.000.000	\$ 3.500.000.000	29/12/2016	29/08/2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	En ejecución	80%	El municipio tiene una ejecución del 80% de la obra.
INGENIERIA DE OYECTOS S.A.S	2017	4600006732	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PERDIDA DE TERRENOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 717.678.171	\$ 0	\$ 717.678.171	14/12/2017	14/12/2017	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	Por Liquidar	100%	Se proyecta el acta de terminación del contrato para iniciar la fase de liquidación.
INSORCIO GR	2017	4600006777	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PERDIDA DE TERRENOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 87.140.416	\$ 0	\$ 87.140.416	14/12/2017	14/12/2017	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	Por Liquidar	100%	El contrato se encuentra en fase de revisión de entregables del contratista diseñador
JARDÍN	2017	4600006822	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 526.999.945	\$ 30.000.000	\$ 499.999.945	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	Por Liquidar	100%	El municipio ejecuto el 100% de la obra. En Proceso de liquidación
PUEBLORRICO	2017	4600007183	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 1.997.024.635	\$ 597.024.635	\$ 1.400.000.000	15/12/2017	15/12/2017	LETICIA OMARRA HOYOS ZULUAGA	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso a la cuenta del municipio fue el 28 de Diciembre de 2017 según comprobante de egreso N° 5500173727.
VICENTE FERRER	2017	4600007567	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 2.299.632.738	\$ 1.149.816.369	\$ 1.149.816.369	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	El municipio no ha iniciado la ejecución de las obras, esta en etapa precontractual- El desembolso de los recursos se realizó el día 28 de DICIEMBRE DE 2017
LA CEJA	2017	4600007851	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 5.047.529.600	\$ 3.047.529.600	\$ 2.000.000.000	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	La ejecución física no está a cargo del Departamento de Antioquia, es responsabilidad del Municipio Asociado (Cofinanciación - Entrega de Recursos). Su ejecución física se encuentra en un 0%, el desembolso se causo en la secretaria de Hacienda Departamental el 13 de Diciembre de 2017. Esta pendiente por la secretaria de Hacienda Departamental desembolsar los recursos a la cuenta del Municipio.
EBÉJICO	2017	4600007755	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE EBÉJICO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL	\$ 1.462.347.118	\$ 505.713.721	\$ 956.633.397	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA MEJIA BRAVO	En ejecución	0%	El Municipio no ha iniciado con las Obras. Está en Etapa precontractual. Por parte de la Secretaria de Infraestructura se dió trámite para el desembolso del 100% de los recursos.

VIVA

VIVA - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

ENTIDAD	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE ENTIDAD	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
EMPRESA VIVIENDA ANTIOQUIA VIVA	2016	4600006036	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR MANDATO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA- PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACION CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 4.564.975.800	\$ 0	\$ 4.564.975.800	27/04/2016	15/12/2016	ADRIANA MUÑOZ LONDOÑO	Por liquidar	100%	En proceso de liquidación. Faltan que VIVA reintegre los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre de 2017.
EMPRESA VIVIENDA ANTIOQUIA VIVA	2016	4600006165	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACION CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 12.499.987.500	\$ 0	\$ 12.499.987.500	30/12/2016	31/12/2016	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	En ejecución	72%	La ejecución física depende de la ejecución y solicitud por la cámara de los pagos de los aportes económicos del Departamento por parte de la secretaria de Hacienda Departamental que se iniciaron en Agosto de 2017

METROCABLE EL PICACHO

METROCABLE EL PICACHO - ESTADO CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017

ENTIDAD	VIGENCIA	N° CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL CONVENIO	APORTE ENTIDAD	APORTE DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SUPERVISOR	ESTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
MINISTERIO DE TRANSPORTE	2017	2017-AS-20-0028	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE ISAGEN PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL METROCABLE ZONA NOROCCIDENTAL DEL METROCABLE PICACHO-MEDELLIN-ANTIOQUIA	\$ 25.000.000.000	\$ 0	\$ 25.000.000.000	22/12/2017	22/12/2018	JAIIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	En ejecucion	0%	El Departamento realizara mediante resolucion de transferencia de recursos la entrega de los mismos. El Municipio de Medellin se encuentra realizando la gestion para la apertura de la cuenta de donde se realizara la transferencia de recursos.

CONTRATOS SIN LIQUIDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017 REPORTADOS A LA CENTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

FORMATO : CONTRATOS SIN LIQUIDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
2008-CM-20-279	CONTRATACIÓN DIRECTA	Compra de materiales (cemento y acero) para los proyectos del programa de rutas de vida que se encuentran en ejecución	05/09/2008	31/12/2011	\$ 4.247.265.892	\$ 4.247.265.892	\$ -	Se adelanta el Acta Final de Cierre de Cuentas, de conformidad con Sentencia 031 del 2 de mayo de 2002 - Consejo de Estado.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
4600002330	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato interadministrativo para la compra y suministro de materiales de construcción a través del almacén virtual de materiales - avima- de la empresa de vivienda de Antioquia - viva-, para obras y proyectos de cofinanciación con los municipios del departamento de Antioquia.	02/10/2014	12/12/2014	\$ 6.687.071.405	\$ 6.435.996.545	\$ -	Se adelanta el Acta Final de Cierre de Cuentas, de conformidad con Sentencia 031 del 2 de mayo de 2002 - Consejo de Estado.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
4600003328	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL ALMACÉN VIRTUAL DE MATERIALES - AVIMA- DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA-, PARA OBRAS Y PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPA	13/03/2015	15/12/2015	\$ 6.956.647.425	\$ 5.507.642.765	\$ -	Se adelanta el Acta de Liquidación	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
4600003513	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO.	29/04/2015	30/10/2015	\$ 499.910.866	\$ 497.819.298	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó desembolso de lo ejecutado. El Municipio fue el ejecutor de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
4600003988	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO.	19/06/2015	15/12/2015	\$ 482.258.114	\$ 481.796.650	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó desembolso de lo ejecutado. El Municipio fue el ejecutor de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
4600003987	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LE MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO	17/06/2015	15/12/2015	\$ 463.891.861	\$ 392.823.855	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó desembolso de lo ejecutado. El Municipio fue el ejecutor de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
2015-AS-20-0113	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS.	24/06/2015	27/11/2015	\$ 78.000.000	\$ 78.000.000	\$ -	Cofinanciación. Se entregó el material al municipio y este ejecutó de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
2015-AS-20-0027	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS.	16/04/2015	30/10/2015	\$ 56.550.000	\$ 56.550.000	\$ -	Cofinanciación. Se entregó el material al municipio y este ejecutó de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
2015-AS-20-0037	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS.	15/04/2015	30/10/2015	\$ 56.550.000	\$ 56.550.000	\$ -	Cofinanciación. Se entregó el material al municipio y este ejecutó de la obra física. En proceso de liquidación.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO

12/04/2018

	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	2016-AS-20-0009	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	02/05/2016	30/11/2016	\$ 56.958.000	\$ 56.029.811	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
.IVAR	2016-AS-20-0035	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.825.579	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
3ARA	2016-AS-20-0036	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	01/06/2016	30/12/2016	\$ 66.000.000	\$ 97.018.920	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. El convenio se adicionó en 1.500 sacos de cemento. La diferencia de valores obedece a la adición y a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
IN	2016-AS-20-0040	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/12/2016	\$ 64.504.000	\$ 94.875.146	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. El convenio se adicionó en 1.466 sacos de cemento. La diferencia de valores obedece a la adición y a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
	2016-AS-20-0041	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA UNION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	27/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 65.450.680	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
	2016-AS-20-0042	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONSON CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.679.280	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a la reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006791	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DABEIBA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	24/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006742	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	09/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006796	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SORPETRAN SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2017	29/12/2017	\$ 59.913.501	\$ 59.913.501	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
RE 4600006763	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2017	29/12/2017	\$ 41.100.000	\$ 41.100.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006765	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	18/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006769	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BURITICA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	18/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006764	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	06/06/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006744	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	10/05/2017	29/12/2017	\$ 36.541.361	\$ 36.541.361	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006741	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	10/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA
4600006766	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	18/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	CAROLINA VARGAS OCHOA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
DAS	4600005194	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CANAGORDAS SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005192	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005193	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005206	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAMESIS SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	26/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005207	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EBEJICO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005208	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
LIS	4600005204	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	26/05/2016	31/10/2016	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005205	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
IMO	4600005218	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	31/10/2016	\$ 57.789.887	\$ 57.789.887	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
ITA	4600005219	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/05/2016	30/11/2016	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	2016-AS-20-0080	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0081	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE BURITICA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0082	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0083	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	12/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0086	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	11/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0087	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE EBENJO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
IE	2016-AS-20-0088	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
IS	2016-AS-20-0091	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
INGO	2016-AS-20-0114	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0117	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0120	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0121	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE YOLOBÓ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
IDAS	2016-AS-20-0122	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE YONDÓ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	25/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0124	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE CAÑAGORDAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0126	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	16/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	2016-AS-20-0127	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	4600005480	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005486	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	14/09/2016	13/12/2016	\$ 641.021.981	\$ 641.021.981	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
MO	4600005478	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 384.515.702	\$ 384.515.702	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
JAS	4600005477	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE CANASGORDAS, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	25/08/2016	13/12/2016	\$ 328.346.335	\$ 328.346.335	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005481	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 320.840.582	\$ 320.840.582	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005706	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 279.999.392	\$ 279.999.392	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005681	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 307.988.600	\$ 307.988.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
DE	4600005693	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 420.983.600	\$ 420.983.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
	4600005686	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 497.485.403	\$ 497.485.403	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600005725	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 307.988.600	\$ 307.988.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
INGO 4600005724	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 326.688.600	\$ 326.688.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600005722	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, SUBREGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 329.999.401	\$ 329.999.401	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600005738	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 327.765.465	\$ 327.765.465	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
RE 4600005765	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	21/09/2016	13/12/2016	\$ 368.240.077	\$ 368.240.077	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600005766	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14/09/2016	13/12/2016	\$ 263.925.400	\$ 263.925.400	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
DE 4600005808	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, SUBREGION URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	06/10/2016	13/12/2016	\$ 445.329.000	\$ 445.329.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600005816	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE CARACOL, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	22/09/2016	13/12/2016	\$ 338.874.600	\$ 338.874.600	\$ -	El municipio se encuentra en proceso de reintegro de recursos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
2016-AS-20-0138	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE NECHÍ PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCERÍAS	21/09/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos económicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006044	RÉGIMEN ESPECIAL	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO	23/11/2016	13/12/2016	\$ 248.803.000	\$ 248.803.000	\$ -	El municipio se encuentra en proceso de reintegro de recursos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006161	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ENVIAGADO, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	29/12/2016	29/10/2017	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006358	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE APARTADO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	15/03/2017	29/12/2017	\$ 587.113.274	\$ 587.113.274	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avanza de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006408	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	17/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avanza de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006410	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	21/03/2017	29/12/2017	\$ 416.084.720	\$ 416.084.720	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avanza de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006814	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	25/05/2017	29/12/2017	\$ 4.753.272.853	\$ 4.753.272.853	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006715	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	10/05/2017	29/12/2017	\$ 1.124.200.353	\$ 1.124.200.353	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600006838	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	25/05/2017	29/12/2017	\$ 35.509.345.340	\$ 35.509.345.340	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600007024	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	28/07/2017	29/12/2017	\$ 835.222.964	\$ 835.222.964	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600007025	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	02/08/2017	29/12/2017	\$ 751.971.120	\$ 751.971.120	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600007525	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SABANETA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	09/10/2017	29/12/2017	\$ 1.317.009.226	\$ 1.317.009.226	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA
4600007707	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO BELEN DE BAJURA	10/11/2017	29/12/2017	\$ 401.610.599	\$ 401.610.599	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA

12/04/2018

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
2016-AS-20-0090	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0094	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	16/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0096	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE GUARNE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0097	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0100	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE JARDÍN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0101	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0102	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	26/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0103	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	15/09/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
2016-AS-20-0118	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE URRAO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0123	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0125	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0134	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE VENEZIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2016-AS-20-0136	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS	10/08/2016	13/12/2016	\$ -	\$ -	\$ -	Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600005479	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 325.473.614	\$ 325.473.614	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600005487	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA	28/10/2016	13/12/2016	\$ 423.255.776	\$ 423.255.776	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALC. TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
DE	4600005694	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 1.012.597.424	\$ 1.012.597.424	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005736	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE COCORNA, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 300.831.850	\$ 300.831.850	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005704	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 301.024.545	\$ 301.024.545	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005763	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14/09/2016	13/12/2016	\$ 922.814.360	\$ 922.814.360	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
O	4600005687	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 289.876.975	\$ 289.876.975	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005806	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	22/09/2016	13/12/2016	\$ 741.288.122	\$ 741.288.122	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005692	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE TARSÓ, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 302.124.052	\$ 302.124.052	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005697	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 307.988.600	\$ 307.988.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
L	4600005695	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/08/2016	13/12/2016	\$ 311.410.568	\$ 311.410.568	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600005731	RÉGIMEN ESPECIAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE ANDES, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/09/2016	13/12/2016	\$ 278.174.220	\$ 278.174.220	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600005884	RÉGIMEN ESPECIAL	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SONSON, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18/10/2016	13/12/2016	\$ 382.497.400	\$ 382.497.400	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
3ARA 4600006041	RÉGIMEN ESPECIAL	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO	23/11/2016	13/12/2016	\$ 371.142.554	\$ 371.142.554	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006042	RÉGIMEN ESPECIAL	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO	23/11/2016	13/12/2016	\$ 418.625.000	\$ 418.625.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
.VAR 4600006047	RÉGIMEN ESPECIAL	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO	23/11/2016	13/12/2016	\$ 188.300.000	\$ 188.300.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006163	RÉGIMEN ESPECIAL	*CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LAS LUCES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*	28/12/2016	28/12/2016	\$ 3.815.000.000	\$ 3.815.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006325	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCERÍA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	14/03/2017	15/12/2017	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006373	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCERÍAS.	17/03/2017	29/12/2017	\$ 1.516.932.000	\$ 1.516.932.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	4600006489	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	04/04/2017	29/12/2017	\$ 1.521.343.585	\$ 1.521.343.585	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
S	4600006488	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	28/03/2017	29/12/2017	\$ 379.233.397	\$ 379.233.397	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
ISCO	4600006485	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	28/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600006486	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONÓN CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	05/04/2017	29/12/2017	\$ 759.528.538	\$ 759.528.538	\$ -	Se solicitó la rescisión al municipio, estamos a la espera del pronunciamiento de la Alcaldía	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
	4600006540	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	28/03/2017	29/12/2017	\$ 742.989.594	\$ 742.989.594	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006720	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO GUATEPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	09/05/2017	29/12/2017	\$ 1.116.698.963	\$ 1.116.698.963	\$ -	En la relación con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006821	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	06/06/2017	29/12/2017	\$ 751.145.201	\$ 751.145.201	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006820	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL PENOL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	06/06/2017	29/12/2017	\$ 1.064.523.684	\$ 1.064.523.684	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006850	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	21/06/2017	29/12/2017	\$ 453.129.525	\$ 453.129.525	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006807	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUJA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	18/05/2017	29/12/2017	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006818	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	08/06/2017	29/12/2017	\$ 738.741.083	\$ 738.741.083	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006849	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GUATEPE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	28/07/2017	29/12/2017	\$ 1.117.045.311	\$ 1.117.045.311	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
4600006848	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	15/06/2017	29/12/2017	\$ 1.055.132.011	\$ 1.055.132.011	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA
2017-AS-20-0002	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	23/05/2017	15/12/2017	\$ 208.722.000	\$ 208.722.000	\$ -	Cofinanciación. Se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA

12/04/2018

	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	4600004968	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	13/04/2016	30/04/2017	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600004970	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	05/04/2016	15/03/2017	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600004969	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	08/04/2016	31/03/2017	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600004967	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.	05/04/2016	13/05/2017	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600004966	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	13/04/2016	27/04/2017	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600006792	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	24/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600006794	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SONSON SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	24/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
	4600006770	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARGELIA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
ITO	4600006800	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
IS DE	4600006773	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18/05/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006974	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAICEDO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	03/08/2017	29/12/2017	\$ 59.998.719	\$ 59.998.719	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600006926	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/08/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600006971	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	02/08/2017	29/12/2017	\$ 61.500.000	\$ 61.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600006972	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	08/08/2017	29/12/2017	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600006978	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	04/08/2017	29/12/2017	\$ 18.315.000	\$ 18.315.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600007500	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	04/10/2017	29/12/2017	\$ 75.600.000	\$ 75.600.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600007446	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	04/10/2017	29/12/2017	\$ 31.050.882	\$ 31.050.882	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JOAN MANUEL GALEANO CLARO
4600002723	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/11/2014	04/10/2015	\$ 717.364.850	\$ 717.364.850	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
4600002763	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO AQUITANIA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	26/11/2014	19/12/2015	\$ 664.980.282	\$ 749.980.282	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
PEDRO	4600006981	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0-500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	28/07/2017	29/12/2017	\$ 773.738.010	\$ 773.738.010	\$ 74.729.527,00		DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
	4600007089	RÉGIMEN ESPECIAL	MUNICIPIO DE APARTADO. COLABORARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRON, MUNICIPIO DE APARTADO EN LA SUBREGIÓN DE URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	03/08/2017	29/12/2017	\$ 760.850.988	\$ 760.850.988	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
	4600007185	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COLABORARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MORAVIA SOBRE LA QUEBRADA SOCAVONES DE BRICEÑO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	24/08/2017	29/12/2017	\$ 683.547.954	\$ 683.547.954	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
	4600007192	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA COLABORARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 22 SOBRE LA QUEBRADA LA GRANDE, MUNICIPIO DE LA CEJA EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	30/08/2017	29/12/2017	\$ 317.975.208	\$ 317.975.208	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
IO	4600007385	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR LA CHAPA SOBRE LA QUEBRADA LA MARILLA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	14/09/2017	29/12/2017	\$ 838.152.732	\$ 838.152.732	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
	4600007384	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE PEATONAL LA PALMA-LA CEJA-BUENAVISTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	15/09/2017	29/12/2017	\$ 110.979.516	\$ 110.979.516	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
A	4600007383	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA FLORIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DE LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	27/09/2017	29/12/2017	\$ 645.500.000	\$ 645.500.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
TE	4600007425	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE LA PEÑA Y LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	25/09/2017	29/12/2017	\$ 144.699.205	\$ 144.699.205	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
	4600007563	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR ULTIMA COPA SOBRE LA QUEBRADA LA AYURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIADO, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	02/11/2017	29/12/2017	\$ 1.149.897.046	\$ 1.149.897.046	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600007871	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIÑONAL, MUNICIPIO DE BETULIA EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/11/2017	29/12/2017	\$ 1.390.376.058	\$ 1.390.376.058	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
4600007887	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL CENIZO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/11/2017	29/12/2017	\$ 362.862.417	\$ 362.862.417	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
4600007859	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIQUÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LA VEREDA EL CEJEN DEL MUNICIPIO DE ABRIQUÍ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/11/2017	29/12/2017	\$ 66.610.452	\$ 66.610.452	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
4600007866	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA TERMINACION DEL VIADUCTO DE LA VIA TRANSVERSAL DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, SUBREGION VALLE DEL ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/11/2017	29/12/2017	\$ 4.747.054.962	\$ 4.747.054.962	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON
4600006162	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABANETA, SUBREGION VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	28/12/2016	29/06/2017	\$ 4.015.600.000	\$ 4.015.600.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JULIANA MEJIA BRAVO
4600006822	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN	30/05/2017	15/12/2017	\$ 529.999.945	\$ 529.999.945	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JULIANA MEJIA BRAVO
4600007567	RÉGIMEN ESPECIAL	*EL DEPARTAMENTO COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL*	19/10/2017	29/12/2017	\$ 2.299.632.738	\$ 2.299.632.738	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JULIANA MEJIA BRAVO
4600007851	RÉGIMEN ESPECIAL	*EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA CAJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL*	10/11/2017	29/12/2017	\$ 5.047.529.600	\$ 5.047.529.600	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JULIANA MEJIA BRAVO
4600007756	RÉGIMEN ESPECIAL	*EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE EBEBICO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL*	10/11/2017	29/12/2017	\$ 1.462.347.118	\$ 1.462.347.118	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	JULIANA MEJIA BRAVO

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	2016-AS-20-0043	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.734.380	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
	2016-AS-20-0044	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMALFI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	26/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 61.956.957	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a la cantidad de cemento no solicitado por el municipio y una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
	2016-AS-20-0045	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	07/06/2016	30/11/2016	\$ 29.700.000	\$ 29.331.585	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
S	2016-AS-20-0061	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	02/06/2016	30/11/2016	\$ 31.680.000	\$ 31.085.727	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
PUERTE	2016-AS-20-0070	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	27/06/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.348.680	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
NA	2016-AS-20-0011	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	13/06/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.899.680	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

12/04/2018

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006381	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	15/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.794	\$ 758.466.794		Sin recursos economicos	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006382	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	24/03/2017	29/12/2017	\$ 379.107.683	\$ 379.107.683	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006377	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BETULIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	15/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.794	\$ 758.466.794	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006370	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	17/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006361	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SALGAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	17/03/2017	29/12/2017	\$ 756.774.208	\$ 756.774.208	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006383	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CÁCERES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	15/03/2017	29/12/2017	\$ 800.709.142	\$ 800.709.142	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006352	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	15/03/2017	29/12/2017	\$ 1.137.699.000	\$ 1.137.699.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006354	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	15/03/2017	29/12/2017	\$ 827.083.492	\$ 827.083.492	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006389	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	24/03/2017	29/12/2017	\$ 978.646.888	\$ 978.646.888	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

12/04/2018

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
4600006355	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	15/03/2017	29/12/2017	\$ 1.137.747.752	\$ 1.137.747.752	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006390	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARRAZA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS.	15/03/2017	29/12/2017	\$ 758.466.794	\$ 758.466.794	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006652	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YALÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	04/04/2017	29/12/2017	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
4600006357	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	14/03/2017	29/12/2017	\$ 1.147.981.939	\$ 1.147.981.939	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
CO	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	30/03/2017	29/12/2017	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
A	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	30/03/2017	29/12/2017	\$ 379.233.397	\$ 379.233.397	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
JVAR	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	30/03/2017	29/12/2017	\$ 378.999.182	\$ 378.999.182	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	09/05/2017	29/12/2017	\$ 378.341.737	\$ 378.341.737	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	09/05/2017	29/12/2017	\$ 723.917.635	\$ 723.917.635	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
RIO	2017-AS-20-0007	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	29/06/2017	29/12/2017	\$ 687.762.463	\$ 687.762.463	\$ -	Cofinanciación. Se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
JVAR	4600006966	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	14/07/2017	29/12/2017	\$ 359.046.176	\$ 359.046.176	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
DO	4600007127	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO CON CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	17/08/2017	29/12/2017	\$ 690.328.948	\$ 690.328.948	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
	4600007501	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	04/10/2017	29/12/2017	\$ 419.146.550	\$ 419.146.550	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
A	4600007601	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	31/10/2017	29/12/2017	\$ 380.123.485	\$ 380.123.485	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA
E	4600007561	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	20/10/2017	29/12/2017	\$ 1.516.952.990	\$ 1.516.952.990	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LUIS ALBERTO CORREA OSSA

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	4600006350	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	31/03/2017	29/12/2017	\$ 390.405.474	\$ 390.405.474	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
	4600006353	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	14/03/2017	29/12/2017	\$ 966.628.072	\$ 966.628.072	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
CO	4600007193	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	24/03/2017	29/12/2017	\$ 1.997.024.635	\$ 1.997.024.635	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA
	4600006351	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	14/03/2017	29/12/2017	\$ 758.468.096	\$ 758.468.096	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
	4600006476	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	28/03/2017	29/12/2017	\$ 414.048.949	\$ 414.048.949	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE

12/04/2018

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
IE LA 4600006726	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	09/05/2017	29/12/2017	\$ 379.303.204	\$ 379.303.204	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A DE 4600006735	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	10/05/2017	29/12/2017	\$ 767.369.650	\$ 767.369.650	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A 4600006739	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	09/05/2017	29/12/2017	\$ 457.610.820	\$ 457.610.820	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A 4600006725	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	11/05/2017	29/12/2017	\$ 905.208.645	\$ 905.208.645	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A 4600006736	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GIRAROTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	18/05/2017	29/12/2017	\$ 758.466.794	\$ 758.466.794	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A 4600006786	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	24/05/2017	29/12/2017	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE
A 4600006819	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	25/05/2017	15/12/2017	\$ 390.406.151	\$ 390.406.151	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	2016-AS-20-0029	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.822.540	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
	2016-AS-20-0049	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/11/2016	\$ 66.000.000	\$ 64.745.400	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IMO	2016-AS-20-0051	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	25/05/2016	30/12/2016	\$ 66.000.000	\$ 97.547.878	\$ -	Cofinanciación. El convenio tuvo una adición de 1500 sacos de cemento. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IE	2016-AS-20-0150	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCARIAS	16/11/2016	13/12/2016	\$ 88.000.000	\$ 85.798.239	\$ -	Cofinanciación. Se entregó la totalidad del material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. Se encuentra en etapa de liquidación. La diferencia de valores obedece a una reducción en el valor del saco de cemento	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IMO	4600006326	RÉGIMEN ESPECIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14/03/2017	29/12/2017	\$ 194.256.815	\$ 194.256.815	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO

12/04/2018

	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
IGA	4600006411	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	22/03/2017	29/12/2017	\$ 349.616.500	\$ 349.616.500	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IMO	4600006415	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	17/03/2017	29/12/2017	\$ 1.248.543.502	\$ 1.248.543.502	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IE	4600006412	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	21/03/2017	29/12/2017	\$ 758.531.003	\$ 758.531.003	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
	4600006413	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	17/03/2017	29/12/2017	\$ 796.633.930	\$ 796.633.930	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realiza un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO

12/04/2018

	NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO CONTRATO	FECHA CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN	SUPERVISOR
	4600006738	RÉGIMEN ESPECIAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	10/05/2017	29/12/2017	\$ 339.956.456	\$ 339.956.456	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
	4600007137	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	17/08/2017	29/12/2017	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
	4600007556	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	19/10/2017	29/12/2017	\$ 950.317.083	\$ 950.317.083	\$ -	En lo relacionado con el cemento, se entrega el material al municipio y este es el ejecutor de la obra física. La entrega se realiza según avance de obra. En lo relacionado con el recurso económico, el convenio es de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
NIMO	4600007626	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	31/10/2017	29/12/2017	\$ 2.092.213.142	\$ 2.092.213.142	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
N	4600007898	RÉGIMEN ESPECIAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	10/11/2017	29/12/2017	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ -	Convenio de carácter financiero (cofinanciación). Se realizó un solo desembolso (100%). El Municipio es el ejecutor de la obra física	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO
IEL	2009-CF-20-138	RÉGIMEN ESPECIAL	Convenio entre el municipio de san rafael y el departamento (2008-oo-20-312)		NO se tiene especificada en el expediente				No se designó ni se ha designado supervisor para este convenio	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	

12/04/2018