

**ANEXO**  
**FORMATO UNICO**  
**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**  
**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA</b>	JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
<b>CARGO</b>	DIRECTOR DE DESARROLLO FÍSICO
<b>ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
<b>CIUDAD Y FECHA</b>	MEDELLIN, 09 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN</b>	07 DE FEBRERO DE 2020
<b>CONDICIÓN DE LA PRESENTACION</b>	RETIRO DEL CARGO DE DIRECTOR DE DESARROLLO FÍSICO
<b>FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN</b>	MEDELLÍN 09 DE MAYO DE 2022

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

En el inicio del periodo de gestión en la Dirección de Desarrollo Físico se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 generada por el COVID -19 que obligó a la modificación de los procesos de gestión y al trabajo en casa de gran parte del personal administrativo de la Gobernación de Antioquia hasta finales del año 2021 que inició el retorno a la presencialidad. En el marco de la pandemia se ajustaron y se adaptaron todos los aspectos que se detallarán más adelante con los contratos recibidos de anteriores vigencias adjudicados y en ejecución, desde las diferentes fuentes de inversión, además de los adelantados.


La Contraloría General de la República, Contraloría de Antioquia y control interno llevaron a cabo diferentes auditorias de las cuales desde la Dirección de Desarrollo Físico se aportaron de forma oportuna y veraz los documentos requeridos por los diferentes órganos de control en diversas etapas, reportando los aspectos de avance y seguimiento de los proyectos a cargo, además de los planes de mejoramiento requeridos.

Periódicamente, se desarrollaron comités primarios con el equipo de trabajo dejando soportes de asistencia para reportar los avances de la Dirección, programación de actividades y nuevos procesos en desarrollo, generando canales de comunicación en estos espacios de retroalimentación del desempeño grupal indicando las cualidades, habilidades y destrezas, además de los aspectos de mejora para contribuir al logro de resultados. Por otro lado, en el desarrollo de los diferentes proyectos en ejecución se generaron mesas de trabajo de seguimientos de avances, solución de dificultades y gestiones requeridas en el ejercicio misional de la Dirección.

A través de aplicativos especializados de planeación y seguimiento se llevaron a cabo controles de avance a las metas del Plan de Desarrollo, además de establecer metodologías de seguimiento a través de modelos de curva "S", con controles financieros y físicos de los principales hitos de ejecuciones, que permitieran identificar desviaciones, además de herramientas orientadoras al supervisor para toma de decisiones en cumplimiento del manual de supervisión de la entidad.



Fecha	SEMANA	Físico Programado		Físico Ejecutado		Financiero Programado			Financiero Ejecutado		
		%	% Acumulado	%	% Acumulado	Monto (Miles \$)	% Ejec. Prog.	% Acum.	Monto (Miles \$)	% Ejec. Prog.	% Acum.
07/09/20	SEMANA 1	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	\$ 578.406	0,05%	0,05%	\$ 537.158	0,04%	0,04%
14/09/20	SEMANA 2	1,15%	2,30%	1,15%	2,30%	\$ 578.406	0,05%	0,09%	\$ 537.158	0,04%	0,09%
21/09/20	SEMANA 3	1,15%	3,45%	1,15%	3,45%	\$ 578.406	0,05%	0,14%	\$ 537.158	0,04%	0,13%




Por otro lado, como proceso fundamental de evolución y de aporte a las gestiones virtuales se suministró a los funcionarios listas de chequeo de verificación automatizadas de los contratos que permitieran optimizar el desempeño a los supervisiones consultando con el nombre del servidor documentos pendientes contractuales por actualizar, listados que fueron remitidos periódicamente como parte del control y alertas respectivas a los profesionales para su rápida consulta y gestión con interventorías y contratistas.

NOTA: Busque aquí su nombre para ver las polizas e items que hacen falta.			
NOMBRE			
INTERVENTORIAS		OBRAS	
CONTRATO	OBSERVACIONES	CONTRATO	OBSERVACIONES

Adicionalmente se generaron instrumentos como:

- Matrices de alertas de seguimiento a visitas Postcontractuales.

- Matriz de distribución y seguimiento a PQRS con resultados exitoso de gestión y respuesta en los cuales las respuestas fueron oportunas durante el tiempo de gestión en el marco de la normativa vigente y aplicada durante la pandemia., permitiendo igualmente realizar redistribuciones de cargas al personal.
- Uso de aplicativo Planner para el seguimiento a las metas del equipo y sus logros correspondientes.



- Bases de datos de seguimiento de permisos e intervenciones viales.
- Actas de Pago: Dando cumplimiento a las fechas de entregas de cuentas de cobro establecidas en los contratos se ajustó la metodología de entrega de las mismas, como control de recepción y contar con la debida trazabilidad desde su fecha de ingreso hasta la de salida, además de matrices de seguimiento y control.

En el inicio de cada anualidad se proyectaron oportunamente los recursos, remitiendo las necesidades establecidas que apuntaran a las metas del Plan de Desarrollo, acorde a los lineamientos de economía, eficiencia y eficacia. Así mismo, se llevaron a cabo las gestiones correspondientes de los diferentes procesos de contratación requeridos en la Dirección conforme a las necesidades del Departamento de Antioquia en mantenimiento, pavimentaciones, puentes, puntos, críticos, atención de emergencias y demás aspectos desarrollados en las vías a cargo.

A través de las designaciones de profesionales de la Dirección se llevaron a cabo la supervisión de los contratos de interventorías y demás a cargo como parte del control y seguimiento de éstas, además de realizar los seguimientos periódicos y alertas correspondientes enmarcadas en el cumplimiento de la normatividad vigente.

Como se mencionó anteriormente, el seguimiento a los indicadores y metas de la Dirección se dieron a través de modelos de tableros ejecutivos o Dashboard por medio del software PowerBI como herramienta de gestión de la información de avances, y de esta manera establecer los avances y acciones a realizar.

En el fortalecimiento del equipo de profesionales se generaron espacios de capacitación, fortalecimiento técnico, charlas y espacios de enriquecimiento como parte del crecimiento que potencialice el desempeño.

A través del programa de Gerencia Vial Integral, se implementaron diferentes estrategias y acciones de intervención en las vías Departamentales entre las que se encuentran los contratos de mantenimientos mecánicos subregionales, contratos de mantenimiento rutinario, contrato de atención de emergencias mediante maquinaria amarilla, convenios con el Ejército Nacional para la atención de vías en los lugares del Departamento donde por orden público es difícil su acceso y con los municipios para aunar

esfuerzos y así aumentar la cobertura vial, así como alianzas y gestión con interesados para lograr intervenir mancomunadamente el territorio. De esta forma, se intervienen tanto vías a cargo del Departamento como vías a cargo de los municipios, logrando generar beneficio a las comunidades mediante el aumento de la comercialización de los productos, garantizar acceso a las comunidades de bienes y servicios, disminuir la afectación en las vías, y, por ende, aumentar la seguridad en las mismas.

Así mismo, se actualizaron los procedimientos de mantenimiento de la red vial, atenciones de emergencias y demás procesos que hacen parte del sistema integrado de gestión, encaminados al buen ejercicio de función pública y garantizar la eficiencia en las intervenciones en los diferentes proyectos viales.

#### a. RESUMEN METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

La Dirección de Desarrollo Físico de la Subsecretaría Operativa, reporta los siguientes indicadores con corte a abril de 2022:

TIPO INDICADOR	INDICADOR	und	LB_PDD	Meta plan 2020-2023	Meta 2020	Logro 2020	Meta 2021 (Ajustado)	Logro 2021 Acumulado	Meta 2022	Logro 2022 actual	Meta 2023	Acumulado a la fecha
Resultado	Red vial a cargo del Departamento en buen estado	%	50%	50%	50%	50%	50%	58%	50%	58%	50%	58%
Resultado	Vías pavimentadas en la red vial a cargo del Departamento	%	37%	45,30%	38,20%	39%	39,30%	39,07%	41,30%	39,07%	45,30%	39%
Producto	Vías de la red vial Departamental pavimentadas	km	1.856	395	40	68,2	55,0	57,50	100,00	21,44	200	147,14
Producto	Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo del Departamento, intervenidos*	m	0	450	70	156	110,0	252,42	130,00	0,00	140	408,42
Producto	Puntos críticos atendidos en la red vial	No.	192	58	5	53	10,0	277,00	30,00	71,00	13	401,00
Producto	Vías de la red vial a cargo del Departamento, mantenidas	km	17.731	19.864	6.667	1.600	4.399,0	8.058	4.399	2.060	4.399	11.718,43

#### b. PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO:

El indicador kilómetros de la red vial secundaria pavimentada, en el año 2020, tenía una línea base de 1856,9 km pavimentados, correspondientes al 37,4% de la red vial secundaria en el Departamento. Como meta del Plan de Desarrollo se propuso la pavimentación de 395 kms para alcanzar el 45,30% de la red vial secundaria pavimentada. Como producto de la inversión de recursos propios y de gestión, actualmente con corte a abril de 2022 se han pavimentado cerca de 147,14 km de la red vial a cargo del Departamento en la vigencia 2020-2023. A la fecha, entre los contratos de pavimentación finalizados, en ejecución y en proceso de contratación, se tiene lo siguiente:

RED VIAL SECUNDARIA	VALOR	KM CONTRACTUALES	KM PAVIMENTADOS TOTALES	KM PAVIMENTADOS EN VIGENCIA 2020-2023
Kilómetros de Vías de la RVS pavimentadas de contratos finalizados*	\$ 182.211.900.708	98,01 km	81,61 km	73,74 km
Kilómetros de Vías de la RVS de contratos en ejecución	\$ 350.744.951.425	162,97 km	93,54 km	64,84 km

Kilómetros de vías de la RVS contratados y en proceso de contratación	\$ 105.166.792.293	40,90km	0 km	0 km
---	--------------------	---------	------	------

**Nota:** Los contratos finalizados corresponden a aquellos cuyo plazo ya culminó, no necesariamente ejecutaron todo el alcance contractual.

A continuación, se detallan los proyectos que se encuentran en contratación:

KILÓMETROS DE VÍAS DE LA RVS EN CONTRATACIÓN				
PROYECTO	FUENTE	VALOR CONTRATADO	KM A EJECUTAR	ACTA DE INICIO
Granada - San Carlos	Regalías	\$ 18.818.210.965	9,4 km	En proceso
Intv. Granada - San Carlos	Regalías	\$ 1.626.111.707		En proceso
Uramita - Peque Etapa 2	Regalías	\$ 27.278.303.670	12,5 km	En proceso
Intv. Uramita - Peque Etapa 2	Regalías	\$ 2.498.113.292		En proceso
Uramita - Peque Etapa 3	Regalías	\$ 51.019.125.729		En proceso
Intv. Uramita - Peque Etapa 3	Regalías	\$ 3.926.926.930	19 km	En proceso

**Nota:** Los proyectos del corredor Uramita – Peque se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos.

**Adicionalmente, los siguientes proyectos se encontraban en ejecución en el 2020 cuando se recibió el cargo.**

CONTRATO N°	TIPO	ESTADO	NOMBRE CORTO	SUBREGION	LONGITUD OBJETO DEL CONTRATO (Km)	LONGITUD PAVIMENTADA A LA FECHA	LONGITUD PAVIMENTADA EN VIGENCIA 2020-2023	FECHA INICIO	VALOR TOTAL	FECHA FIN
4600006148	OBRA	EN EJECUCIÓN	Pav. Anorí - Limón	NORDESTE	33,70	30,70	2,00	23/01/2017	\$ 87.404.596.761	28/07/2022
4600006158	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Int. Anorí - Limón	NORDESTE	N/A	N/A	N/A	23/01/2017	\$ 6.933.122.661	28/07/2022
4600010113	OBRA	EN EJECUCIÓN	Pav. El Retiro (Carabanchel - La María)	ORIENTE	2,60	0,25	0,25	9/09/2019	\$ 9.042.013.412	30/09/2022
4600010111	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Int. El Retiro (Carabanchel - La María)	ORIENTE	N/A	N/A	N/A	9/09/2019	\$ 1.588.122.732	30/09/2022
4600009905	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Int. Puerto Triunfo - Puerto Nare	MAGDALENA MEDIO	N/A			20/08/2019	\$ 8.037.848.636	28/10/2022
4600009793	OBRA	EN EJECUCIÓN	Pav. Mulas - Puerto Nare	MAGDALENA MEDIO	31,12	22,38	22,38	20/08/2019	\$ 62.026.641.146	28/09/2022
4600010098	OBRA	EN EJECUCIÓN	Pav. Santiago Berrio (Puerto Triunfo) - Mulas	MAGDALENA MEDIO	32,00	16,82	16,82	27/08/2019	\$ 50.077.624.247	28/07/2022
4600010161	OBRA	FINALIZADO	Pav. El Retiro (Puro Cuero - Pte Chapinero)	ORIENTE	1,30	1,30	1,30	18/10/2019	\$ 5.675.826.686	9/10/2021
4600010174	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. El Retiro (Puro Cuero - Pte Chapinero)	ORIENTE	N/A			18/10/2019	\$ 980.147.070	24/10/2021

4600010117	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. Pte Iglesias - Libano; La Lorena - Maraton	SUROESTE	N/A			20/08/2019	\$ 2.672.955.552	4/05/2021
4600010093	OBRA	FINALIZADO	Pav. Pte Iglesias - Libano; La Lorena - Maraton	SUROESTE	22,23	2,45	2,45	2/09/2019	\$ 35.204.470.687	3/04/2021
4600009734	OBRA	FINALIZADO	M.C. Alto Chuscal - Armenia	OCCIDENTE	4,00	4,00	4,00	2/09/2019	\$ 4.386.147.749	14/02/2020
4600010092	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Intv. Alto Chuscal - Armenia	OCCIDENTE	0,00			2/09/2019	\$ 359.792.950	14/02/2020
4600009816	OBRA	FINALIZADO	M.C. La Usa - Caicedo	OCCIDENTE	8,00	7,50	7,50	26/07/2019	\$ 7.819.683.304	14/02/2020
4600009858	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. La Usa - Caicedo	OCCIDENTE	0,00			26-jul-19	\$ 555.312.527	14/02/2020
4600010190	OBRA	FINALIZADO	M. Concepción - Alejandría 2019	ORIENTE	1,80	1,80	1,80	25/10/2019	\$ 1.765.966.509	28/01/2020
4600010180	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Intv. Concepción - Alejandría 2019	ORIENTE	N/A			25/10/2019	\$ 143.306.250	28/01/2020
4600009284	OBRA	FINALIZADO	M.C. Granada - San Carlos	ORIENTE	8,65	6,29	6,29	24/04/2019	\$ 27.835.987.664	5/02/2021
4600009770	OBRA	FINALIZADO	M.C. La Quebra - Nariño - Argelia	ORIENTE	4,46	4,46	2,30	1/08/2019	\$ 9.760.162.352	13/10/2020
4600009849	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. La Quebra - Nariño - Argelia	ORIENTE	N/A			1/08/2019	\$ 939.217.371	20/10/2020
4600009736	OBRA	FINALIZADO	M.C. Pueblorrico - Jericó	SUROESTE	5,30	5,30	5,30	5/08/2019	\$ 6.071.783.111	5/03/2020
4600010063	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. Pueblorrico - Jericó	SUROESTE	N/A			5/08/2019	\$ 393.750.770	20/03/2020
4600009904	OBRA	FINALIZADO	M.C. San Vicente - Concepción1	ORIENTE	4,83	4,83	4,83	23/08/2019	\$ 9.382.412.722	31/03/2020
4600010084	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. San Vicente - Concepción	ORIENTE	N/A			23/08/2019	\$ 746.008.895	23/07/2020
4600008967	OBRA	FINALIZADO	C. 2 puentes rio Poblanc (Santa Bárbara-Fredonia y Camilo ce-Fredonia)	SUROESTE	N/A			12/12/2018	\$ 4.639.093.783	9/06/2020
4600009024	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. 2 puentes rio Poblanc (Santa Bárbara-Fredonia y Camilo ce-Fredonia)	SUROESTE	N/A			12/12/2018	\$ 746.638.796	9/06/2020
4600009816	OBRA	FINALIZADO	M.C. La Usa - Caicedo	OCCIDENTE	8,00	7,50	7,50	26/07/2019	\$ 7.819.683.304	14/02/2020
4600009747	OBRA	FINALIZADO	M.C. San Fermín - Briceño 2019	NORTE	5,4	4,90	4,90	26/07/2019	\$ 7.632.305.594	31/01/2019
4600009839	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Intv. San Fermín - Briceño 2019	NORTE	N/A	N/A	N/A	26/07/2019	\$ 507.183.125	14/02/2019
4600008766	OBRA	FINALIZADO	M.C. Concepción - San Vicente	ORIENTE	8,50	8,50	3,80	22/11/2018	\$ 14.642.295.283	30/08/2020
					168,49	121,48	85,92		\$ 367.970.418.345	

**Contratos de mejoramiento iniciados en la vigencia 2020-2023:**

CONTRATO N°	TIPO	ESTADO	NOMBRE CORTO	SUBREGION	LONGITUD OBJETO DEL CONTRATO (Km)	LONGITUD PAVIMENTADA A LA FECHA	LONGITUD PAVIMENTADA EN VIGENCIA 2020-2023	FECHA INICIO	VALOR TOTAL	FECHA FIN
4600010308	OBRA	FINALIZADO	M. La Usa -	OCCIDENTE	6,85	6,82	6,82	3/02/2020	\$	28/02/

			Caicedo	TE					8.315.230.939	2021
4600010318	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. La Usa - Caicedo - Urrao; Liborina - Sabanalarga	OCCIDENTE	N/A	N/A	N/A	3/02/2020	\$ 1.095.813.110	28/02/2021
4600010311	OBRA	FINALIZADO	M. Concepción - Alejandría	ORIENTE	8,17	8,01	8,01	2/03/2020	\$ 8.884.535.909	18/05/2021
4600010369	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. Concepción - Alejandría - El Bizcocho	ORIENTE	N/A			2/03/2020	\$ 1.101.645.731	17/06/2021
4600010382	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. San Fermín - Briceño - La Ese - Angostura - La Ye	NORTE	N/A			17/2/2020	\$ 745.465.764	14/03/2021
4600010360	OBRA	FINALIZADO	M.C. San Fermín - Briceño	NORTE	2,95	1,95	1,95	17/2/2020	\$ 3.060.617.903	12/03/2021
4600010666	OBRA	FINALIZADO	M. Sofía - Yolombó	NORDESTE	5,02	5,01	5,01	7/09/2020	\$ 9.324.227.502	6/02/2022
4600010711	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. Sofía - Yolombó	NORDESTE	N/A	N/A	N/A	7/09/2020	\$ 705.721.866	6/02/2022
4600010660	OBRA	EN EJECUCIÓN	M. Amagá - Angelópolis	SUROESTE	11,12	9,22	9,22	7/09/2020	\$ 27.943.139.539	15/12/2022
4600010762	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Int. Amagá - Angelópolis	SUROESTE	N/A	N/A	N/A	7/09/2020	\$ 2.394.880.370	30/12/2022
4600010779	OBRA	EN EJECUCIÓN	M. Barbosa - Concepción	ORIENTE	8,91	3,38	3,38	10/09/2020	\$ 26.887.602.034	10/12/2022
4600010810	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Int. Barbosa - Concepción	ORIENTE	NA			10/09/2020	\$ 2.316.854.590	25/12/2022
4600010287	OBRA	FINALIZADO	M. Liborina - Sabanalarga	OCCIDENTE	2,47	2,47	2,47	14/02/2020	\$ 2.792.783.535	29/09/2020
4600010358	OBRA	FINALIZADO	M. Caicedo - Urrao	OCCIDENTE	1,42	1,42	1,42	3/02/2020	\$ 1.911.087.009	11/09/2020
4600010377	OBRA	FINALIZADO	M. Santo Domingo - Termales - Alejandría - El Bizcocho (San Rafael)	ORIENTE	1,17	1,17	1,17	2/03/2020	\$ 1.553.817.175	1/11/2020
4600010384	OBRA	FINALIZADO	M.C. La Ese - Angostura - La Ye	NORTE	1,27	1,07	1,07	17/2/2020	\$ 1.537.902.615	14/10/2020
4600010381	OBRA	FINALIZADO	M. Uramita - Peque	OCCIDENTE	1,35	1,35	1,35	14/02/2020	\$ 1.679.025.145	12/09/2020
4600010276	OBRA	FINALIZADO	M. Frontino - Abriaquí	OCCIDENTE	1,49	0,00	0,00	14/02/2020	\$ 1.524.531.552	27/07/2020
4600010373	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. Frontino - Abriaquí; Uramita - Peque	OCCIDENTE	N/A			14/02/2020	\$ 504.778.782	16/09/2020
4600010869	MANTENIMIENTO 2020	FINALIZADO	Vías de influencia Pajarito	NORTE		2,60	2,60		\$ -	
2021-OO-20-0001	MANTENIMIENTO 2020	FINALIZADO	Suroeste GOB	SUROESTE		3,96	3,96		\$ -	
4600010855	OBRA	FINALIZADO	Oriente	ORIENTE		2,00	2,00		\$ -	
4600012242	OBRA	EN EJECUCIÓN	Puente El Salado (San Vicente - Concepción)	ORIENTE				13/09/2021	\$ 1.251.035.989	18/09/2022
4600012306	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Intv. Puente El Salado (San Vicente - Concepción)	ORIENTE				13/09/2021	\$ 396.376.010	18/09/2022
4600012068	OBRA	EN EJECUCIÓN	Uramita - Peque Etapa 1 - 20km	OCCIDENTE	20,00	9,80	9,80	28/06/2021	\$ 41.044.805.256	22/06/2022
4600012066	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Intv. Uramita - Peque Etapa 1 - 20km	OCCIDENTE				28/06/2021	\$ 2.541.124.387	22/06/2022
TÚNEL	OBRA	EN EJECUCIÓN	Cañasgordas - Abriaquí Túnel	OCCIDENTE	8,00	1,00	1,00		\$ -	
4600010965	OBRA	FINALIZADO	Ramal a Pavarandocito	URABA	1,01	1,01	0,00		\$ -	
4600011655	OBRA	EN EJECUCIÓN	Dabeiba - Camparussia	OCCIDENTE	1,37				\$ -	
4600013618	OBRA	EN EJECUCIÓN	La Usa - Caicedo 14.1 km	OCCIDENTE	14,15	0,00	0,00	25/04/2022	\$ 20.762.010.287	25/02/2023
4600013625	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Intv. La Usa - Caicedo 14.1 km	OCCIDENTE				25/04/2022	\$ 1.744.565.367	25/03/2023
					92,50	62,23	61,22		\$ 172.019.578.366	

c. Vías de la red vial a cargo del Departamento, mantenidas:

El indicador kilómetros de la red vial secundaria mantenidos, mejorados y/o rehabilitados en afirmado en el año 2020 – 2021 – 2022 con corte al 31 de marzo de 2022 es de 11.718,42 km mantenidos, al iniciar esta administración se tenía una línea base de 17,731 km.

La Secretaría de Infraestructura Física, priorizó la inversión para el Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la Red Vial Secundaria en afirmado y la atención de las emergencias que se presentan en las vías a cargo del Departamento, toda vez que una red vial en buen estado de transitabilidad es indispensable para el bienestar de la comunidad y contribuye con el desarrollo de la región.

La meta fijada para el cuatrienio es de 19.864 km, de los cuales como se manifestó anteriormente, se han mantenido 11.718,42 km.

### Contratos de mantenimiento ejecutados vigencia 2020:

CONTRATO N°	VIGENCIA	OBJETO CONTRATO	VALOR TOTAL
4600010884	2020	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA. SE EXCLUYEN LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE	\$ 5.839.502.164
4600010871	2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA SE EXCLUYEN LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE	\$ 759.820.950
4600010847	2020	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABA	\$ 7.250.689.730
4600010861	2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABA	\$ 938.435.934
4600010855	2020	CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION ORIENTE	\$ 10.780.239.829
4600010852	2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION ORIENTE	\$ 1.266.488.075
4600010831	2020	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO	\$ 9.873.865.274
4600010878	2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO	\$ 1.160.455.282
4600010869	2020	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION VIAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO	\$ 10.256.456.299
4600010896	2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 812.745.148
			<b>\$ 48.938.698.685</b>

### Contratos de mantenimiento vigencia 2021:

CONTRATO N°	VIGENCIA	TIPO	ESTADO	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR TOTAL	FECHA FIN
2021-OO-20-0001	2021	OBRA	FINALIZADO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE	17/02/2021	\$ 11.392.319.571	17/12/2021
2021-OO-20-0001	2021	OBRA	FINALIZADO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE	17/02/2021	\$ 7.049.220.977	17/12/2021
2021-SS-20-0002	2021	INTERVENTORIA	FINALIZADO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGION SUROESTE	17/02/2021	\$ 1.751.083.557	17/12/2021
4600012043	2021	OBRA	EN EJECUCIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 4600012043 DE 2021, ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS A TRAVES DE LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A	26/07/2021	\$ 2.503.924.189	30/06/2022

				TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
4600012247	2021	OBRA	FINALIZADO	REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA'	21/09/2021	\$ 1.590.646.497	5/03/2022
4600012307	2021	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA "REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	21/09/2021	\$ 251.971.615	5/03/2022
4600012998	2021	OBRA	EN EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9/12/2021	\$ 11.149.402.277	9/08/2022
4600012893	2021	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9/12/2021	\$ 1.547.896.007	24/08/2022
4600012737	2021	OBRA	EN EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6/12/2021	\$ 6.211.474.590	6/06/2022
4600012795	2021	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6/12/2021	\$ 845.433.927	21/06/2022
4600013148	2021	OBRA	EN EJECUCIÓN	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/12/2021	\$ 13.946.279.985	25/08/2022
4600012908	2021	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/12/2021	\$ 1.740.673.350	10/09/2022
4600013037	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	13/12/2021	\$ 122.890.000	31/12/2021
4600012776	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIQUÍ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	22/11/2021	\$ 150.050.940	31/12/2021
4600012783	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	23/11/2021	\$ 320.000.000	31/12/2021
4600013014	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	13/12/2021	\$ 303.577.803	31/12/2021
4600013012	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	6/12/2021	\$ 173.152.000	31/12/2021
4600013053	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	2/12/2021	\$ 142.857.142	31/12/2021
4600013080	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	3/12/2021	\$ 120.000.000	31/12/2021
4600013127	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	2/12/2021	\$ 210.000.000	31/12/2021
4600013041	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	24/11/2021	\$ 140.000.000	31/12/2021
4600013040	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	2/12/2021	\$ 260.830.007	31/12/2021
4600013107	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	26/11/2021	\$ 199.143.822	31/12/2021
4600012733	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, PARA LA	22/11/2021	\$ 143.714.500	31/12/2021

				EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO			
4600013003	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	3/12/2021	\$ 142.781.864	31/12/2021
4600012777	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL JARDÍN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	2/12/2021	\$ 173.930.486	31/12/2021
4600013044	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	3/12/2021	\$ 155.400.000	31/12/2021
4600013124	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	26/11/2021	\$ 145.970.007	31/12/2021
4600013096	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA CARTAMA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA A LA PROVINCIA ASOCIADA.	2/12/2021	\$ 700.000.000	31/12/2021
4600013058	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	29/11/2021	\$ 123.000.000	31/12/2021
4600013095	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	14/12/2021	\$ 130.522.878	31/12/2021
4600012917	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	12/11/2021	\$ 189.756.805	31/12/2021
4600013032	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	10/12/2021	\$ 110.479.360	31/12/2021
4600013054	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	14/12/2021	\$ 110.000.000	31/12/2021
4600012891	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	3/12/2021	\$ 256.200.320	31/12/2021
4600013027	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	10/12/2021	\$ 150.082.259	31/12/2021
4600012335	2021	CONVENIO	FINALIZADO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECÁNICO DE LA RED VIAL SECUNDARIA QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO".	1/10/2021	\$ 285.121.930	31/12/2021
4600013076	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	2/12/2021	\$ 150.000.000	31/12/2021
4600013050	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	9/12/2021	\$ 172.468.584	31/12/2021
4600013079	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	2/12/2021	\$ 148.296.230	31/12/2021
4600013055	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	25/11/2021	\$ 200.000.000	31/12/2021
4600012915	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALÍ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	9/12/2021	\$ 109.999.440	31/12/2021
4600013047	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO.	14/12/2021	\$ 134.251.490	31/12/2021
4600012806	2021	CONVENIO	FINALIZADO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO	21/12/2021	\$ 249.999.787	31/12/2021

				ASOCIADO.			
							\$ 66.104.804.196

Y actualmente, se encuentran en contratación los siguientes contratos que contribuyen a los indicadores de mantenimiento de la red vial a cargo del Departamento:

CONTRATO N°	VIGENCIA	TIPO	ESTADO	OBJETO CONTRATO	VALOR TOTAL
4600013623	2022	OBRA	CONTRATACIÓN	ATENCION DE PUNTO CRITICO EN LA VIA CONCEPCION ALEJANDRIA CODIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 1.122.766.048
4600013622	2022	INTERVENTORÍA	CONTRATACIÓN	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION DE PUNTO CRITICO EN LA VIA CONCEPCION - ALEJANDRIA CODIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 139.953.362
					\$ 1.262.719.410

Adicionalmente, se relacionan los contratos de transitabilidad:

CONTRATO	VIGENCIA CONTRATO	ESTADO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR TOTAL	FECHA FIN
4600010472	2020	Finalizado	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6/03/2020	\$ 10.775.877.880	30/12/2020
4600011374	2020-2021	Finalizado	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	20/11/2020	\$ 7.583.806.440	29/03/2021
4600011804	2021-2022	En ejecución	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3/05/2021	\$ 24.095.960.765	14/06/2022
<b>Total</b>					\$ 42.455.645.085	

#### d. Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo del Departamento, intervenidos:

Respecto a los Puentes y/o viaductos RVS en la red vial a cargo del Departamento, se estableció una meta para el cuatrienio de 450 metros lineales de puentes intervenidos.

En los años del 2020 - 2021 - 2022, se han intervenido 408,42 m de puentes a la fecha, donde se han construido los puentes de las vías Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico – Entreríos (25AN06), de 34,5 m de luz, en la vía Chorritos-Rio Mata- Santa Isabel (62AN21-4-1) de longitud 19,2 m y en la vía Marsella - Virginias - Caracolí (62AN28) de longitud 18,22m. Actualmente se está trabajando en el puente La Bodega en Andes, con el fin de mejorar la transitabilidad en este corredor.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se han desarrollado los siguientes contratos:

CONTRATO N°	VIGENCIA	TIPO	ESTADO	NOMBRE CORTO	SUBREGION	FECHA INICIO	VALOR TOTAL	FECHA FIN
4600012242	2021	OBRA	EN EJECUCIÓN	Puente El Salado (San Vicente - Concepción)	ORIENTE	13/09/2021	\$ 1.251.035.989	18/09/2022
4600012306	2021	INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	Intv. Puente El Salado (San Vicente - Concepción)	ORIENTE	13/09/2021	\$ 396.376.010	18/09/2022
4600008967	2018	OBRA	FINALIZADO	C. 2 puentes río Poblancó (Santa Bárbara- Fredonia y Camilo ce- Fredonia)	SUROESTE	12/12/2018	\$ 4.639.093.783	9/06/2020
4600009024	2018	INTERVENTORÍA	FINALIZADO	Int. 2 puentes río Poblancó (Santa Bárbara- Fredonia y Camilo ce- Fredonia)	SUROESTE	12/12/2018	\$ 746.638.796	9/06/2020
							\$ 7.033.144.578	

**Nota:** Los contratos de los 2 puentes sobre el río Poblancó se iniciaron en la administración anterior y se terminaron en el 2020.

**e. Puntos críticos de la red vial a cargo del Departamento, atendidos:**

Respecto a los Puntos Críticos de la red vial a cargo del Departamento, se estableció una meta para el cuatrienio de 58 puntos críticos atendidos. En el año 2020 – 2021 -2022 se han intervenido 401 puntos críticos, superando la meta del Plan de Desarrollo en un 691% aproximadamente. Esto se debe a que estos años han sido particularmente afectados con las olas invernales, lo que ha ocasionado que haya un incremento en las afectaciones a gran escala de la malla vial.

**f. Convenio 01234 de 2017. Mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías para la conectividad regional financiados con recursos de la enajenación de isagen en el Departamento de Antioquia:**

Este convenio se recibió desde la administración pasada con la siguiente trazabilidad. El mismo actualmente se encuentra a cargo de la Dirección de Estructuración

Con los recursos de este convenio se realizaron: 30 contratos de obra y 1 convenio con INDEPORTES, para lo cual las interventorías son ejecutadas a través del Instituto Nacional de vías INVIAS, de acuerdo con lo estipulado en las obligaciones del convenio.

Valor del Convenio:	\$235.556.321.892
Fecha de Inicio del Convenio:	10 de noviembre de 2017
Suspensión No.1:	30/03/2020 hasta 20/04/2020
Prórroga 1 Suspensión No.1:	21/04/2020 hasta 04/05/2020
Prórroga No. 1:	31 de agosto de 2020
Prórroga No. 2:	31 de diciembre de 2020
Suspensión No.2:	19/04/2021 hasta 18/05/2021
Prórroga 1 Suspensión No.2:	18/05/2021 hasta 18/06/2021
Prórroga 2 Suspensión No.2:	19/06/2021 hasta 19/07/2021
Prórroga 2 Suspensión No.3:	20/07/2021 hasta 20/08/2021
Prórroga No. 3:	30 de abril de 2021
Suspensión No.3:	25/08/2021 hasta 22/09/2021
Prórroga 1 Suspensión No.3:	23/09/2021 hasta 07/10/2021
Prórroga 2 Suspensión No.3:	08/10/2021 hasta 11/11/2021
Prórroga 3 Suspensión No.3:	11/11/2021 hasta 10/12/2021
Fecha de Terminación:	13/12/2021

**Total, de kilómetros Mejorados: 167.39 km**

**Estado actual:**

28	Contratos liquidados bilateralmente
1	Contrato liquidado unilateralmente
1	Contrato Malecón de Turbo, sin liquidar (entregado a la Dirección de Proyectos estratégicos)
1	Convenio Interadministrativo con INDEPORTES liquidado con pendientes
<b>31</b>	<b>Total</b>

Contratos liquidados bilateralmente y publicados en mesa de ayuda y SECOP:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	ESTADO	FECHA
1	4600008119	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA CONCEPCION - BARBOSA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION	LIQUIDADO	30/12/2020
2	4600008120	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, PARA LA VIA ARMENIA – ALTO DEL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	LIQUIDADO	28/01/2021
3	4600008143	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA SAN ROQUE – EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.	LIQUIDADO	18/01/2021
4	4600008144	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, PARA LA VIA GALILEA - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA	LIQUIDADO	30/12/2020
5	4600008149	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA EL PEÑOL - SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	LIQUIDADO	15/06/2021
6	4600008157	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, PARA LA VIA HELICONIA – ALTO DEL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	LIQUIDADO	18/01/2021
7	4600008164	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, EN LA VIA SANTUARIO - EL PEÑOL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	LIQUIDADO	23/04/2021
8	4600008181	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, EN LA VIA URRAO – LA ENCARNACION DEL MUNICIPIO DE URRAO EN LA SUBREGION SUROESTE DE ANTIOQUIA	LIQUIDADO	04/11/2020
9	4600008197	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LAS VIAS RANCHO TRISTE - SAN JOSE, SAN JOSE - NAZARETH, TABALCA - ALTO DE SAN JOSE Y LA LUCHA - SAN NICOLAS, DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	LIQUIDADO	03/12/2020
10	4600008198	MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA AURORA - SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.	LIQUIDADO	10/12/2020

ITEM	CONTRATO	OBJETO	ESTADO	FECHA
11	4600008201	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en la subregión oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN, para las vías La Piedra - Quebrada Arriba y Cazadiana - La Pava, del municipio de Guatape	LIQUIDADO	30/12/2020
12	4600008203	MEJORAMIENTO DE VÍAS Secundarias en la subregión oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN en las vías Alejandria El Bizcocho y La Palma - El Vertedero, del municipio de San Rafael	LIQUIDADO	26/11/2020
13	4600008204	MEJORAMIENTO DE VÍAS Secundarias en varias subregiones de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGÉN, en la vía Caicedo - La Usa, del municipio de Caicedo, en la subregión occidente de Antioquia	LIQUIDADO	04/11/2020
14	4600008205	MEJORAMIENTO DE VÍAS Secundarias en la subregión oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN para la vía Marinilla - Santuario del municipio de Santuario.	LIQUIDADO	01/12/2020
15	4600008226	MEJORAMIENTO DE VÍAS Secundarias en varias subregiones de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGÉN, en la vía Abriaqui - Frontino, del municipio de Frontino, en la subregión occidente de Antioquia	LIQUIDADO	04/11/2020
16	4600008240	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN en la subregión oriente de Antioquia para las vías Chaparral - Juan XXIII y Las Hojas - Río Abajo, y en varias subregiones de Antioquia para la vía Corral - Santa Rita Chaparral, del municipio de San Vicente	LIQUIDADO	28/01/2021
17	4600008284	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en la subregión oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN en las vías Garrido-Toldas y Mosquita-Carmin-Toldas, del municipio de Guarne, en la subregión oriente de Antioquia	LIQUIDADO	04/11/2020
18	4600008419	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en la subregión de oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN para la vía El Carmen - Marinilla del municipio del Carmen de Viboral	LIQUIDADO	04/11/2020
19	4600008540	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en varias subregiones de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN, en la vía Anza - Guintar del municipio de Anza en la subregión occidente de Antioquia	LIQUIDADO	04/11/2020
20	4600008678	MEJORAMIENTO DE VÍAS Secundarias en varias subregiones de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGÉN, en la vía Cañasgordas - Frontino, del municipio de Frontino, en la subregión occidente de Antioquia	LIQUIDADO	04/11/2020
21	4600008758	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en la subregión de oriente de Antioquia con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN para la vía Autoquista Aquitania del municipio de San Francisco	LIQUIDADO	04/11/2020

ITEM	CONTRATO	OBJETO	ESTADO	FECHA
22	4600008761	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN LA VÍA PUEBLORRICO – JERICÓ DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DE ANTIOQUIA	LIQUIDADO	01/12/2020
23	4600008771	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LAS VIAS EL CHUSCAL - PONTEZUELA, EL CHUSCAL *-PANTANILLO Y AMAPOLA - NAZARETH, DEL MUNICIPIO DEL RETIRO	LIQUIDADO	23/04/2021
24	4600008772	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA VÍA SAN VICENTE - CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	LIQUIDADO	28/07/2021
25	4600008790	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN LA VIA ANILLO VIAL LAS LOMAS – LA RAYA – EL PARAISO DE YONDO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ EN LA SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DE ANTIOQUIA.	LIQUIDADO	10/06/2021
26	4600008791	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN LA VÍA RUBICON – CESTILLAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	LIQUIDADO	18/01/2021
27	4600008796	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA EN LAS VIAS CRISTO REY - EL ROSAL Y EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA PARA LAS VIAS LA AMALITA-LAS DELICIAS, UDEM - CANAAN, COMPLEX - TORRES AEROPUERTO Y CAPIRO - PONTEZUELA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	LIQUIDADO	30/12/2020

Contrato terminado sin liquidar:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	OBSERVACIONES
28	4600008766	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA VÍA CONCEPCIÓN - SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	El Contratista fue sancionado por incumplimiento en proceso administrativo sancionatorio

Contrato liquidado unilateralmente:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	OBSERVACIONES	TRAMITE
29	4600008774	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DE ANTIOQUIA EN LAS VÍAS BELEN – MARINILLA, EL SANTUARIO – GRANADA Y EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA EN LAS VIAS LAS MERCEDES – CHAGUALO Y PRIMAVERA – LOS CABUYOS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA	Liquidado unilateralmente mediante Resolución 2022060008065 del 25 de marzo de 2022	Recurso de Reposición hasta el 6 de abril de 2022

Mediante oficio 2022020017420 del 30/03/2022 (**anexo**) se realizó entrega del Convenios 01234 de 2017, a la Dirección de Proyectos Estratégicos, con los siguientes pendientes:

El siguiente contrato aún se encuentra sin liquidar:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	OBSERVACIONES	TRAMITE
30	4600009130	CONSTRUCCION DE PASEOS URBANOS DEL MALECON TURISTICO ETAPA 1 EN LOS BARRIOS SANTAFAE Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE TURBO	Está pendiente permiso por la DIMAR	Se ofició al Distrito de Turbo

Convenio con Indeportes liquidado bilateralmente con pendientes:

ITEM	CONVENIO	OBJETO	ASOCIADO	OBSERVACIONES	TRAMITE
31	2017-AS-20-0025	CONVENIO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES POR LA VENTA DE ISAGEN AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ, OCCIDENTE Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INDEPORTES	Liquidado bilateral con pendientes	Los pendientes se deben resolver antes de liquidar el convenio No. 01234 de 2017

Nota: Se anexa en medio magnético informe técnico del estado de cada uno de los contratos y el informe financiero de los recursos pagados en cada contrato a abril 30 del 2022. Convenio ISAGEN.

#### g. Contratos de la Dirección de Desarrollo Físico, Terminados Sin Liquidar

Mediante radicado 2022020016394 del 25/03/2022 (**anexo**), se requirió a la Dirección de Asuntos Legales, Equipo de Liquidaciones, quienes son los responsables de realizar las liquidaciones de la Secretaría, información acerca del estado de liquidaciones de los siguientes contratos/convenios, el cual obtuvo respuesta con radicado 2022020017479 del 30/03/2022 (**anexo**), en los siguientes términos:

CONTRATO	OBJETO	FECHA TERMINACION	PERDIDA DE COMPETENCIA	OBSERVACIONES/ PENDIENTES
2017-AS-20-0006	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ECOPETROL S.A. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA BAJO EL NÚMERO 2008-0217 INTERPUESTA POR CARLOS JAVIER GUERRERO Y OTRO	10/04/2021	30/06/2022	Pendiente firmas de acta de recibo final y de liquidación por parte de los Municipios de Yondó y Barrancabermeja

CONTRATO	OBJETO	FECHA TERMINACION	PERDIDA DE COMPETENCIA	OBSERVACIONES/ PENDIENTES
4600009678 de 2019	APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	24/05/2020	25/11/2022	Pendiente Acta de Recibo Final y actualización de pólizas
4600009718 de 2019	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE PEQUE PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA URAMITA - PEQUE CÓDIGO 62AN09, DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	13/12/2019	12/06/2022	Pendiente reintegrar valor no ejecutado por parte del Municipio de Peque
4600009770 de 2019	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS SONSON - LA QUIEBRA - NARIÑO Y LA QUIEBRA - ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13/10/2020	13/04/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600009849 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS SONSON - LA QUIEBRA - NARIÑO Y LA QUIEBRA - ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	20/10/2020	20/04/2023	Pendiente Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final
4600010093 de 2019	AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUENTE IGLESIAS - LA YE - EL LIBANO Y AL LORENA MARATON, DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	03/04/2021	02/10/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600010117 de 2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUENTE IGLESIAS - LA YE - EL LIBANO Y LA LORENA - MARATON, DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	04/05/2021	02/11/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final El contratista está incurso en Proceso Administrativo sancionatorio
4600010276 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL FRONTINO - ABRIAQUÍ (62AN10-2), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE	29/04/2020	25/01/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final

CONTRATO	OBJETO	FECHA TERMINACION	PERDIDA DE COMPETENCIA	OBSERVACIONES/ PENDIENTES
	ANTIOQUIA			Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600010287 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL LIBORINA - SABANALARGA (62AN14-2), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16/06/2020	30/03/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600010311 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1), EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	18/05/2021	18/11/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final El contratista está incurso en Proceso Administrativo sancionatorio
4600010318 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL EL MEJORAMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL PARA EL CORREDOR VIAL LA USA - (RIO CAUCA) CAICEDO (25BAN06) Y LIBORINA - SABANALARGA (62AN14-2), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	28/02/2021	12/03/20231	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final El contratista está incurso en Proceso Administrativo sancionatorio
4600010358 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CAICEDO - URRAO (25BAN06-1), EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11/09/2020	12/03/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600010360 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (25AN13, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	12/03/2021	17/05/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción
4600010369 de 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) Y EL CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO - TEERMALES - ALEJANDRIA (62AN22-22) ALEJANDRIA- EL	17/06/2021	19/12/2023	Pendiente Acta de Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final

CONTRATO	OBJETO	FECHA TERMINACION	PERDIDA DE COMPETENCIA	OBSERVACIONES/ PENDIENTES
	BIZCOCHO (SAN RAFAEL) (62AN22-2) DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
4600010373 de 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL FRONTINO - ABRIAQUI (62AN10-2) Y EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16/09/2020	17/03/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final
4600010382 de 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (25AN13, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14/03/2021	01/06/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final
4600010381 de 2019	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	04/07/2020	13/03/2023	Pendiente Acta de Terminación, Acta De Recibo Final, actualizar pólizas con Acta De Recibo Final Proceso administrativo sancionatorio culminado se impuso sanción

En el año 2021, se celebraron 32 convenios con algunos municipios del Departamento de Antioquia, como asociados, con el fin de AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO ASOCIADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO, los cuales tienen como **fecha de terminación 31/12/2021**, en la actualidad se encuentran terminados sin liquidar:

1. No. 4600013032 de 2021 Municipio de San Francisco
2. No. 4600012783 de 2021 Municipio de Arboletes
3. No. 4600013014 de 2021 Municipio de Betulia
4. No. 4600013076 de 2021 Municipio de Santa Bárbara
5. No. 4600012776 de 2021 Municipio de Abriaquí
6. No. 4600013040 de 2021 Municipio de El Retiro
7. No. 4600013027 de 2021 Municipio de San Rafael
8. No. 4600012777 de 2021 Municipio de Jardín
9. No. 4600013095 de 2021 Municipio de Salgar
10. No. 4600013127 de 2021 Municipio de Ciudad Bolívar
11. No. 4600012733 de 2021 Municipio de Frontino
12. No. 4600012917 de 2021 Municipio de San Carlos
13. No. 4600012335 de 2021 Municipio de San Vicente Ferrer
14. No. 4600013124 de 2021 Municipio de Peque
15. No. 4600013012 de 2021 Municipio de Buriticá
16. No. 4600013058 de 2021 Municipio de Pueblorrico
17. No. 4600013107 de 2021 Municipio de Entreríos
18. No. 4600013079 de 2021 Municipio de Támesis
19. No. 4600013096 de 2021 Provincia de Cartama
20. No. 4600013055 de 2021 Municipio de Titiribí
21. No. 4600013041 de 2021 Municipio de Ebéjico
22. No. 4600013053 de 2021 Municipio de Caicedo
23. No. 4600012806 de 2021 Municipio de Zaragoza

24. No. 4600012891 de 2021 Municipio de San Pedro de Urabá
25. No. 4600012915 de 2021 Municipio de Yalí
26. No. 4600013050 de 2021 Municipio de Sonsón
27. No. 4600013003 de 2021 Municipio de Gómez Plata
28. No. 4600013054 de 2021 Municipio de San José de la Montaña
29. No. 4600013037 de 2021 Municipio de Abejorral
30. No. 4600013044 de 2021 Municipio de Nariño
31. No. 4600013047 de 2021 Municipio de Yondó
32. No. 4600013080 de 2021 Municipio de Carolina del Príncipe

**Solicitud Trámite de Liquidación:**

Mediante radicado 2022020014706 del 16/03/2022, se requirió a la Dirección de Asuntos Legales, Equipo de Liquidaciones, el trámite de liquidación de los siguientes contratos/convenios:

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE TERMINACION	FECHA LIQUIDACION (4 MESES)
4600008938 de 2018	REHABILITACIÓN PUNTO CRÍTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PAJARITO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – LA YE - ENTERRÍOS – SANTA ROSA DE OSOS (CRUCE RUTA 25) CÓDIGO 62AN18, UBICADO EN EL KM 0+200	10/12/2019	10/04/2020
4600009004 de 2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PAJARITO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – LA YE -ENTERRÍOS –SANTA ROSA DE OSOS (CRUCE RUTA 25) CÓDIGO 62AN18, UBICADO EN EL KM 0+200.	10/01/2020	10/05/2020
4600009734 de 2019	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA ALTO DEL CHUSCAL-ARMENIA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14/02/2020	14/06/2020
4600009904 de 2019	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CONCEPCION - SAN VICENTE SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16/11/2020	16/03/2021
4600010084 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CONCEPCION - SAN VICENTE, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	22/11/2020	22/03/2021
4600010092 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA ALTO DEL CHUSCAL-ARMENIA	14/02/2020	14/06/2020
4600010158 de 2019	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13/12/2019	13/04/2020
4600010161 de 2019	AMPLIACION, RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PURO CUERO - PUENTE CHAPINERO MUNICIPIO DE EL RETIRO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	09/10/2021	09/02/2022
4600010165 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION PUNTO CRITICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRTO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTREERIOS - SANTA ROSA DE OSOS (CRUCE RUTA 25) CODIGO 62AN18, UBICADO EN EL KM 0+200	13/12/2019	13/04/2020
4600010180 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO,	28/01/2020	28/05/2020

CONTRATO	OBJETO	FECHA DE TERMINACION	FECHA LIQUIDACION (4 MESES)
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
4600010190 de 2019	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	28/01/2020	28/05/2020
4600010772 de 2020	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PAJARITO EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	31/03/2021	31/07/2021
4600010869 de 2020	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN VÍAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO	21/05/2021	21/09/2021
4600010896 de 2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN VÍAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO	21/05/2021	31/09/2021
2021-00-20-0001	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN LA SUBREGION SUROESTE	17/12/2021	17/04/2022
2021-SS-20-0002	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN LA SUBREGION SUROESTE	17/12/2021	17/04/2022

### 3. SITUACION DE LOS RECURSOS:


#### A. Recursos Financieros:


Esta información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos operacionales, gastos operacionales, entre otros, de la entidad, son suministrados por la Secretaría de Hacienda Departamental.

#### B. Bienes Muebles e Inmuebles, Inventario personal:

**FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 2022 – Abril**

ACTA INICIAL DE INVENTARIO Y/O TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS		Código: FO-M7-P1-030	
GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		Versión: 3	
Me comprometo a hacer buen uso de los activos fijos que recibo, cuidar de sus partes como (Software, licencias y sistema operativo), no retirar, ni borrar los adhesivos que contienen los seriales y la placa de identificación de la Dirección de Adquisiciones, Bienes y Seguros		Fecha de aprobación: 26/08/2016	
N° de ACTA (Uso exclusivo Dirección de bienes) 25519		FECHA (Uso exclusivo Dirección de bienes) 0-8-20	
FECHA ELABORACION ACTA: 10-02-2020			
Secretaría de Origen: INFRAESTRUCTURA FISICA		Secretaría de Destino: INFRAESTRUCTURA FISICA	
Dependencia: DESARROLLO FISICO		Dependencia: DESARROLLO FISICO	
Funcionario que Entrega: LUIS FELIPE ALVAREZ HENAO		Funcionario que Recibe: JULIAN DAVID PARRA VALENCIA	
Motivo: Retiro <input type="checkbox"/> Traslado del bien <input checked="" type="checkbox"/> Traslado de puesto <input type="checkbox"/>		Piso: 9 Puesto: OF. 911 Ext: 7955	
PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	MARCA / MODELO	SERIAL
G100027350	WORK STATION TS P320 C17 - 7700 1 TB (2017WSCG0007)	THINKVISION	SMJ05YV2Y
G10005933	P-G100027351, T-629726, M-170794166210		
G100013535	COMPUTADOR PORTATIL E440 (2015PTCG0022)	LENOVO	PF-05AXBY
G100002606	SILLA ERGONOMICA	N/A	N/A
G029991	TELEFONO	ALCATEL 4015	FCN01121914993
G029992	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 4GB		H2HD00349
G100002719	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 4GB		H2HD00426
	TABLERO EN ACRILICO		NPS1AS3408

Entrega:   
Cédula: 71728103-0

Recibe:   
Cédula: 3.662.641

Vº. Bº. Vº. del Patrimonio  
  
Cédula: 70.415.995

V°B° Del Jefe quien autoriza

V°B° Del Jefe que recibe

NOTA: RECUERDE QUE SI VA A TRASLADAR LOS BIENES A OTRO PISO, DEPENDENCIA O FUERA DEL EDIFICIO, EL ACTA INICIAL DE INVENTARIO DEBE LLEVAR LAS FIRMAS DE LOS JEFES QUE ESTAN AUTORIZANDO, DE LO CONTRARIO NO SE FIRMA ESTE CAMPO.

Original para Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros y copia para el Servidor Público.

#### 4. PLANTA DE PERSONAL:

Al inicio de la gestión febrero de 2020 y al terminar 09 de mayo de 2022, la dirección cuenta con la siguiente planta de personal:

PLANTA DE CARGOS DIRECCION DE DESARROLLO FÍSICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - 2022							
Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CARGO	CODIGO	GRADO	NUC	ESTADO DEL CARGO
1	PARRA VALENCIA JULIAN DAVID	3.662.641	Director técnico	009	02	2000001220	Provisto
2	ALVAREZ HENAO LUIS FELIPE	71.738.518	Secretario	440	04	2000001249	Provisto
3	ALVAREZ PULGARIN JOSE BERNARDO	98.621.194	Profesional Universitario	219	02	2000004275	Provisto
4	ALZATE AGUIRRE HENRY	98.466.371	Profesional Universitario	219	02	2000004281	Provisto
5	DUMAR OYOLA OSCAR DAVID	91.516.032	Profesional Especializado	222	05	2000004278	Provisto
6	DUQUE PINEDA DORIS	43.055.231	Profesional Universitario	219	02	2000001228	Provisto
7	FRANCO URIBE JUAN FERNANDO	71.875.972	Profesional Universitario	219	02	2000001223	Provisto
8	GIRÓN LÓPEZ ALBA MARINA	43,091,354	Profesional Universitario	219	03	200005858	Provisto
9	GOEZ USUGA WEISMAN	71.759.679	Profesional Universitario	219	02	2000004266	Provisto
10	GOMEZ GRISALES GLORIA PATRICIA	43.566.615	Profesional Universitario	219	02	2000001205	Provisto
11	HERRERA ZAMBRANO EDUARDO ALFONSO	12.989.258	Profesional Universitario	219	02	2000001224	Provisto

PLANTA DE CARGOS DIRECCION DE DESARROLLO FÍSICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - 2022							
Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CARGO	CODIGO	GRADO	NUC	ESTADO DEL CARGO
12	MESA ALVAREZ GABRIEL JAIME	1.040.737.563	Técnico Operativo	314	02	2000001244	Provisto
13	MORALES GÓMEZ JORGE MAURICIO	71.590.196	Profesional Universitario	219	02	2000001227	Provisto
14	PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO	1.049.631.518	Profesional Universitario	219	02	2000004269	Provisto
15	QUINTANA MEJIA GIOVANNY	16.078.543	Técnico Operativo	314	02	2000001217	Provisto
16	RICO GIRALDO LIBARDO AUGUSTO	70.506.716	Profesional Especializado	222	05	2000001241	Provisto
17	ROA MARIA KATHERINE DE LOS RIOS	52.260.199	Profesional Universitario	219	02	2000000200	Provisto
18	RODRIGUEZ COLLAZOS ANDRES MAURICIO	71.699.158	Profesional Universitario	219	02	2000004283	Provisto
19	SUAZA ARBOLEDA URIEL ALONSO	71.395.887	Profesional Universitario	219	02	2000004270	Provisto
20	VERA GIRALDO ALIRIO ADAN	70.095.620	Profesional Universitario	219	02	2000001207	Provisto
21	ZAPATA ZAPATA JESÚS MARÍA	15.503.773	Profesional Universitario	219	02	2000001222	Provisto

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

Esta información es de competencia de la Dirección de Estructuración de proyectos.

**6. OBRAS PÚBLICAS:**

Contratos de obra pública 2020 - 2022

Modalidad Selección	Numero de Contrato	Numero Contrato Interventoría	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO	Valor total Contrato + Adiciones
Licitación Pública	4600012737	4600012795	CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	GRUCON S.A.S	CONSORCIO AYA ORIENTE	En Ejecución	\$ 6.477.439.103

Modalidad Selección	Numero de Contrato	Numero Contrato Interventoría	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERVENOR	ESTADO	Valor total Contrato + Adiciones
Licitación Pública	4600012242	4600012306	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SALADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN VICENTE - CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INGEADE SAS	CONSORCIO URBANO	En Ejecución	\$ 1.251.035.989
Licitación Pública	2100111B7(2021-OO-20-0001)		CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE.	Explanan S.A.		Terminado	\$ 12.294.360.366
Licitación Pública	4600012998	4600012893	CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE OCCIDENTE Y URABA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONSORCIO SANTA ANA 12241	CONSORCIO VIAS URABA 2021	En Ejecución	\$ 11.149.402.277
Licitación Pública	4600013148	4600012908	CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONSORCIO CONYVIAS 247	INGENIERÍA CONSULTORIA Y PLANEACIÓN - INCOPLAN SA	En Ejecución	\$ 13.946.279.985
Licitación Pública	4600012247	4600012307	REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONSORCIO VIAL DE ANTIOQUIA	CONSORCIO INTERVIAL PJ2	Terminado	\$ 1.590.646.497

#### Convenios y Contratos interadministrativos 2020-2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTADO	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
------------------------	---------------------	--------	---------------------------------------	--------	---------------------------------

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTADO	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Convenio Régimen Especial	4600013080	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	Terminado	\$ 120.000.000
Convenio Régimen Especial	4600013054	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	Municipio de San José de la Montaña	Terminado	\$ 110.000.000
Convenio Régimen Especial	4600013014	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE BETULIA	Terminado	\$ 303.577.803
Convenio Régimen Especial	4600013012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE BURITICA	Terminado	\$ 173.152.000
Convenio Régimen Especial	4600013040	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE EL RETIRO	Terminado	\$ 260.830.007
Convenio Régimen Especial	4600013027	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	Terminado	\$ 150.082.259
Convenio Régimen Especial	4600012733	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE FRONTINO	Terminado	\$ 143.714.500
Convenio Régimen Especial	4600012776	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRAQUI, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	Terminado	\$ 150.050.940
Convenio Régimen Especial	4600012806	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	Terminado	\$ 249.999.787
Convenio Régimen Especial	4600012917	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	Terminado	\$ 189.756.805

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTADO	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Convenio Régimen Especial	- 4600013032	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Terminado	\$ 110.479.360
Convenio Régimen Especial	- 4600013041	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE EBEJICO	Terminado	\$ 140.000.000
Convenio Régimen Especial	- 4600013044	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	Municipio de Nariño	Terminado	\$ 155.400.000
Convenio Régimen Especial	- 4600013047	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE YONDO	Terminado	\$ 134.251.490
Convenio Régimen Especial	- 4600013050	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSON, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SONSON	Terminado	\$ 172.468.584
Convenio Régimen Especial	- 4600013053	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE CAICEDO	Terminado	\$ 142.857.142
Convenio Régimen Especial	- 4600013079	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE TAMESIS	Terminado	\$ 148.296.230
Convenio Régimen Especial	- 4600013055	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE TITIRIBI	Terminado	\$ 200.000.000
Convenio Régimen Especial	- 4600013058	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	Terminado	\$ 123.000.000
Convenio Régimen Especial	- 4600013096	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA DE CARTAMA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL LA PROVINCIA	PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA	Terminado	\$ 700.000.000

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTADO	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
		ASOCIADA			
Convenio Régimen Especial	- 4600013107	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	Terminado	\$ 199.143.822
Convenio Régimen Especial	- 4600013037	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	Terminado	\$ 122.890.000
Convenio Régimen Especial	- 4600012891	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Terminado	\$ 256.200.320
Convenio Régimen Especial	- 4600012915	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE YALI	Terminado	\$ 109.999.440
Convenio Régimen Especial	- 4600013003	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	Terminado	\$ 142.781.864
Convenio Régimen Especial	- 4600013095	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SALGAR	Terminado	\$ 130.522.878
Convenio Régimen Especial	- 4600013124	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE PEQUE	Terminado	\$ 145.970.007
Convenio Régimen Especial	- 4600013127	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	Municipio de Ciudad Bolívar	Terminado	\$ 210.000.000
Convenio Régimen Especial	- 4600012777	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE JARDIN	Terminado	\$ 173.930.486

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	ESTADO	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Convenio Régimen Especial	- 4600013076	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Terminado	\$ 150.000.000
Convenio Régimen Especial	- 4600012043	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MINISTERIO DE DEFENSA	En Ejecución	\$ 2.503.924.189
Convenio Régimen Especial	- 4600012335	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL SECUNDARIA QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	Terminado	\$ 285.121.930
Convenio Régimen Especial	- 4600012783	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO	MUNICIPIO DE ARBOLETES	Terminado	\$ 320.000.000
Contratación Directa	4600011804	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S.	En Ejecución	\$ 24.095.960.765
Selección Abreviada	4600011723	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO, EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Thomas Instruments S.A	Terminado	\$ 1.284.567.859

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Se relaciona la ejecución presupuestal del presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura Física vigencias 2020, 2021 y 2022, en la cual se puede observar la ejecución del presupuesto por inversión, correspondiente a la Dirección de Desarrollo Físico, así:

### Vigencia 2020:

PROYECTO	Ppto. Actual	Ppto. Disponible	%EReal
Conservación de la transitabilidad en vías en el Departamento de Antioquia (180030001)	7.275.877.880	0	100%
	2.500.000.000	0	100%
Construcción y pavimentación de las vías en la RVS (182168001)	13.011.261.252	1.248.568.041	90%
	57.994.971.353	1	100%
	13.729.497.138	0	100%
	3.596.285.364	150.372.925	96%
	541.698.570	378.556.689	30%
	11.021.163.488	11.021.163.488	0%
	188.177.473	188.177.473	0%
Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS (180115001)	905.697.002	0	100%
	2.000.000.000	2	100%
	245.239	245.239	0%
Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia (180035001)	740.000.000	0	100%
	1.011.346.280	4.238.934	100%
	10.000.000.000	0	100%
	9.000.000.000	0	100%
	10.000.000.000	36.270.417	100%
	7.958.140.594	1	100%
	1.000.000.000	44.389.030	96%
	6.246.343.797	69.440.122	99%
	5.882.234	5.882.234	0%
Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del Peaje Pajarito en	2.015.009.667	380.223.910	81%
	4.150.000.000	0	100%
	181.062.972	0	100%
Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia (180125001)	1.924.659.895	0	100%
	30.644	30.644	0%
Mejoramiento de Vías	0	-8.573.148.592	0%
Malecon Turbo (180128001)	658	658	0%
<b>Total Desarrollo Físico</b>	<b>166.997.351.500</b>	<b>4.954.411.216</b>	<b>97%</b>
<b>Total Inversión</b>	<b>166.997.351.500</b>	<b>4.954.411.216</b>	<b>97%</b>

### Vigencia 2021:

Programa	Ppto Actual	Ppto Disponible	%EReal
Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia (170010)	19.198.858.556	2	0%
	0	0	0%
<b>Total Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia (170010)</b>	<b>19.198.858.556</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia	15.192.946.766	2	0%
	0	0	0%
<b>Total Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia</b>	<b>15.192.946.766</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia (170011)	6.849.655.964	7.063	0%
	0	0	0%
	0	0	0%
<b>Total Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia</b>	<b>6.849.655.964</b>	<b>7.063</b>	<b>100%</b>
Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia (170016)	143.306.585.270	4.816.672.935	0%
	0	0	0%
	0	0	0%
	0	0	0%
	0	0	0%
<b>Total Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia (170016)</b>	<b>143.306.585.270</b>	<b>4.816.672.935</b>	<b>97%</b>
Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia (170019)	48.949.758.304	5.108.532.123	0%
	0	0	0%
<b>Total Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia (170019)</b>	<b>48.949.758.304</b>	<b>5.108.532.123</b>	<b>90%</b>
<b>Total Desarrollo Físico</b>	<b>233.497.804.860</b>	<b>9.925.212.125</b>	<b>96%</b>

### Vigencia abril 2022:

Programa	Ppto Actual	Salidos CDP	RPC	Saldo RPC	Obligaciones	Pagos	Total Obligaciones	Ppto Disponible	%ENom	%EReal
= Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia (170010)	20.000.000.000	4.347.387.570	0	0	0	0	0	15.652.612.430	22%	0%
	0	-4.347.387.570	4.347.387.570	2.642.416.357	0	1.704.971.213	1.704.971.213	0	0%	0%
<b>Total Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia (1700)</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.347.387.570</b>	<b>2.642.416.357</b>	<b>0</b>	<b>1.704.971.213</b>	<b>1.704.971.213</b>	<b>15.652.612.430</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
= Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antio	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	0%
	0	-489.512.217	489.512.217	489.512.217	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departame</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>6.510.487.783</b>	<b>489.512.217</b>	<b>489.512.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>
= Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia (170016)	103.018.349.840	64.709.792.093	0	0	0	0	0	38.308.557.747	63%	0%
	0	-4.326.207.642	4.326.207.642	3.882.597.123	42.292.600	401.317.919	443.610.519	0	0%	0%
	0	-7.101.696.717	7.101.696.717	6.836.596.182	0	265.100.535	265.100.535	0	0%	0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	0	-408.822.165	408.822.165	408.822.165	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia</b>	<b>103.018.349.840</b>	<b>52.873.065.569</b>	<b>11.836.726.524</b>	<b>11.128.015.470</b>	<b>42.292.600</b>	<b>666.418.454</b>	<b>708.711.054</b>	<b>38.308.557.747</b>	<b>63%</b>	<b>11%</b>
= Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia (170019)	139.371.973.358	51.357.864.448	0	0	0	0	0	88.014.108.910	37%	0%
	0	-29.553.689.631	29.553.689.631	29.553.689.631	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia (170019)</b>	<b>139.371.973.358</b>	<b>21.804.174.817</b>	<b>29.553.689.631</b>	<b>29.553.689.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.014.108.910</b>	<b>37%</b>	<b>21%</b>
<b>Total Desarrollo Físico</b>	<b>269.390.323.198</b>	<b>81.187.728.169</b>	<b>46.227.315.942</b>	<b>43.813.633.675</b>	<b>42.292.600</b>	<b>2.571.389.667</b>	<b>2.413.682.267</b>	<b>141.975.278.087</b>	<b>47%</b>	<b>17%</b>

## 8. REGLAMENTOS Y MANUALES:

### Mapa de procesos:

La Gobernación de Antioquia ha articulado herramientas que orientan el desarrollo de su gestión: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - que incluye el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo Administrativo) los cuales articula con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Estos son esquemas de gestión y de control que tienen como propósito común el mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios de la entidad, mediante el siguiente mapa de procesos:



### Proceso Promoción del Desarrollo Físico:

Es liderado por la Secretaría Infraestructura Física y tiene como objetivo Gestionar los proyectos que generen obras de infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de los recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población antioqueña, lo integran cinco dependencias de la Gobernación en lo que corresponde a infraestructura: Secretaría de Educación, de Gobierno y Justicia, Gerencia de Servicios Públicos y Secretaría de Infraestructura Física.

### Articulación de sistemas y procesos:

Dentro del contexto del Sistema Integrado de gestión, el PHVA es un ciclo dinámico que se desarrolla dentro de cada uno de los procesos de la Gobernación y en el sistema de procesos como un todo, está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en los procesos enfocados a la prestación de servicios (procesos misionales), como en el resto de procesos. El mantenimiento y la mejora continua de las capacidades de los procesos se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la Organización.

La Gobernación de Antioquia tiene identificados los procesos del Sistema Integrado de Gestión necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa Orgánico de procesos, por ende, la Secretaría de Infraestructura Física se articula con los siguientes Procesos transversales:

Proceso de Bienes y Servicios, Gestión Documental, Mejora continua, Gestión Financiera, Planeación del Desarrollo, Gestión Jurídica, Administración de los Tributos, Comunicación Pública, Estructura Organizacional y empleo Público, Desarrollo del Capital Humano.

### Mapa de relacionamiento institucional con grupos de interés:

PARTES INTERESADAS	ENTIDADES
Entidades Gubernamentales del Orden Nacional:	Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura - ANI Ministerio de Medio Ambiente Instituto Nacional de Vías - INVIAS Colombia Compra Eficiente
Entidades Gubernamentales del Orden Departamental:	Corporaciones Autónomas Regionales: CORANTIOQUIA, CORNARE, CORMAGDALENA, CORPOURABA
Entidades Gubernamentales del Orden Municipal:	Alcaldías Municipales Concejos Empresas Públicas de Medellín - EPM
Entidades Departamentales Descentralizadas:	El IDEA, VIVA, INDEPORTES ANTIOQUIA UNIVERSIDADES: ANTIOQUIA, CIS POLITECNICO COLOMBIANO JAIMEN ISAZA CADAVID, TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, NACIONAL
Entidades del Orden Internacional:	Banco Interamericano de Desarrollo - BIRD Banco Mundial
Veedurías	Ciudadanas y Juntas de Acción Comunal
Contratistas	De obra e Interventorías
Gremios y Asociaciones del sector de infraestructura:	SAI Cámara Colombiana de Infraestructura COPNIA Sociedad Colombiana de la Ingeniería Transparencia por Colombia
Comunidad:	Comunidad beneficiada, Comunidades organizadas, Representantes de la comunidad y medios de comunicación
Servidores Públicos:	Ordenadores del Gasto Directivos, Gerentes, Supervisores

## **Documentación de controles y procesos 2020-2022:**

A cargo de la Dirección de Desarrollo Físico se encuentra los siguientes documentos:

- ✓ Procedimiento PR-M2-P11-002: "Mantenimiento de la Red Vial del Departamento de Antioquia"
- ✓ Acta de Priorización de vías para mantenimiento
- ✓ Guía de Priorización Técnica Intervención de Vías v4 (4)
- ✓ Matriz de diagnóstico de necesidades y/o priorización de recursos
- ✓ Procedimiento PR-M2-P11-010: "Atención de Emergencias en la Red Vial del Departamento de Antioquia".
- ✓ Instructivo: Lineamientos para proyectos de construcción, mejoramiento y rehabilitación en vías.
- ✓ Instructivo: Actualización del inventario vial del Departamento de Antioquia

## **Documentos base en el tema de Transporte y Movilidad:**

- ✓ Plan Vial Regional de Transporte Interdepartamental 2016-2026, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035, generado por el Ministerio de Transporte.
- ✓ Encuesta Departamental Origen – Destino de Carga y Pasajeros 2015, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 – 2021, generado por el Ministerio de Transporte.

Con estos documentos base, sumado a la información contenida en la Circular No. 9 de 2015, en la Resolución 1917 de 2018 y el trabajo permanente de campo de los Ingenieros y técnicos de la Secretaría de Infraestructura, se levanta información que alimenta la matriz de seguimiento del Plan Vial Regional, tema que se amplía, en el texto del mismo nombre (Plan Vial), además se apoya Agencia de Seguridad Vial del Departamento en los temas de seguridad vial en la red vial a nuestro cargo.

Los manuales de funciones de la planta de personal se pueden consultar en la siguiente dirección virtual: <http://intranet.antioquia.gov.co/Intranet: Acceder al sistema G+>.

## **9. CONCEPTO GENERAL:**

Mi desempeño como Director de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, ha representado todo un reto en mi vida profesional como personal, teniendo en cuenta el tipo de topografía que predomina en nuestro territorio; lo que representa una temporada de lluvias, de cierres por deslizamientos, pérdidas de banca, procesos constructivos errados o inconclusos, para lo cual he destinado todo mi empeño, tiempo, tenacidad y conocimiento en los temas referentes y que afortunadamente para ello cuento con criterio y habilidades para resolver situaciones adversas, buscando brindar los mejores resultados en las obras encaminadas al beneficio de los habitantes del Departamento de Antioquia.

Para llevar esta ardua tarea de dirigir de una manera u otra la optimización de los proyectos que se están ejecutando, en compañía del equipo de trabajo que dirijo, es vital la afinidad en ciertos temas que prometen resultados justos, sobre todo para prevenir posibles fallas en el proceso de mantenimiento y rehabilitación de las vías.

Como director asumo un alto nivel en el tema, pues está bajo mi responsabilidad el dirigir al equipo de trabajo que son los encargados de la ejecución de las obras que buscan garantizar una transitabilidad en condiciones seguras y funcionales en pro del desarrollo de las subregiones del Departamento de Antioquia.

Dirigí el equipo con un liderazgo respetuoso, equitativo, tolerante, entusiasta; creando una conciencia del valor, la importancia y el compromiso que se encuentra en nuestras manos al dirigir las obras de infraestructura de nuestro Departamento.

Me adapte a las condiciones de adversidad que trae consigo el clima, que desafortunadamente no son las más idóneas para la construcción de vías y para mantener las vías transitables, sin descuidar las demás tareas asignadas que buscan el mismo objetivo.

Con mis conocimientos y habilidades en la materia, he brindado asesoría, respaldo y seguridad a los supervisores y contratista de obra como de interventoría, visualizando soluciones para cumplir con las metas y procesos reales que den los resultados planeados.

Se tramitó oportunamente las respuesta de fondo al pqrds, a los compromisos adquiridos por el Departamento de Antioquia en los fallos de las acciones populares, a los requerimientos por parte de los organismos de control: Contraloría General de la Nación, Contraloría General de Antioquia, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría General de Antioquia, Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Seccional de Antioquia, Personerías Municipales; realizando Mesa de trabajo, entregando información y realizando Planes y acciones de mejora de conformidad a los requerimientos.

De igual manera, generé las acciones de mejora con evidencias requeridas en los hallazgos y No conformidades realizados por la Gerencia de Auditoría Interna, en el sistema Isolucion, además de pactar tales acciones y compromisos con el equipo de trabajo de la Dirección, en especial con los que supervisan contratos de interventoría, con el fin de evitar No Conformidades y hallazgos por parte de la Auditorias y de los Organismos de Control, evitando incumplimientos de los deberes y obligaciones y del estricto seguimiento y control por parte de la interventoría y de la supervisión.

Realicé periódicamente Comités Primarios con el equipo, con el fin de recordar los compromisos, obligaciones y responsabilidades, tanto por parte del contratista de interventoría ante las exigencias que debe realizar al contratista de obra, y como al Supervisor ante las exigencias que debe realizar al contratista de interventoría. También es el espacio para socializar y discutir algún tema en particular y llegar a acuerdos de la actuación a seguir según sea el caso y también es el espacio para reconocer el buen desempeño en las tareas asignadas.

Cumplí con la realización de la Evaluación de Desempeño Laboral del 2º semestre 2021 y la concertación de compromisos año 2022 en los portales dispuestos para tal tarea, con cada uno de los funcionarios a mi cargo.

Se priorizó la inversión para el fortalecimiento de la red vial pavimentada, a través de distintas fuentes de financiación entre las cuales se encuentran recursos propios, regalías, recursos de valorización, así como otros recursos de gestión para llevar a cabo las obras de mantenimiento y mejoramiento de las vías a través de la pavimentación.

Además, se dejan 61 km en ejecución por valor de \$125.039.290.693 y 52,18 km contratados y en proceso de contratación, por valor de \$80.499.978.786, para un total de 828,18 km de vías pavimentadas en el Departamento, para conectar a Antioquia con el País y el resto del mundo. Un logro que, sin duda, posibilita el progreso, bienestar y competitividad en las regiones del Departamento y que, además, se recupera gran parte del atraso en productividad y desarrollo.

**FIRMA:**



**JULIAN DAVID PARRA VALENCIA**  
Director de Desarrollo Físico  
Secretaría de Infraestructura Física

(\*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.