


PROYECTO	Modernización de la plaza de mercado del Municipio de La Ceja			
BPIN	2021003050034			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
1	Realizar obras Preliminares	\$ 44.630.328	\$ 44.630.328	\$ 44.630.328,00
2	Realizar actividades de demolición y retiros.	\$ 210.263.166	\$ 210.263.166	\$ 210.263.166,00
3	Realizar actividades de excavaciones y disposiciones de material	\$ 238.264.650	\$ 238.264.650	\$ 238.264.650,00
4	Realizar actividades de Llenos	\$ 244.032.044	\$ 244.032.044	\$ 244.032.044,00
5	Realizar actividades para la adecuación de Concretos	\$ 1.861.997.964	\$ 1.861.997.964	\$ 1.861.997.964,00
6	Realizar actividades para la adecuación del Acero de Refuerzo	\$ 1.102.321.304	\$ 1.102.321.304	\$ 1.102.321.304,00
7	Realizar actividades para la adecuación de la Estructura Metálica	\$ 3.484.118.790	\$ 3.484.118.790	\$ 3.484.118.790,00
8	Realizar actividades para la adecuación de la cubierta	\$ 626.006.827	\$ 626.006.827	\$ 626.006.827,00
9	Realizar actividades civiles de Mampostería	\$ 246.916.991	\$ 246.916.991	\$ -
10	Realizar acabados, Revoque, enchapes y pintura.	\$ 258.026.676	\$ 258.026.676	\$ -
11	Realizar actividades para la adecuación de Pisos	\$ 495.518.201	\$ 495.518.201	\$ -
12	Realizar actividades de Carpintería metálica y madera	\$ 1.739.248.967	\$ 1.739.248.967	\$ 428.170.831,64
13	Realizar Instalaciones Hidrosanitarias	\$ 368.516.582	\$ 368.516.582	\$ 368.516.582,00
14	Realizar la instalación de la Red Electrica, Voz y Datos	\$ 1.829.481.257	\$ 1.829.481.257	\$ 1.829.481.257,00
15	Realizar la instalación de la Red Contra Incendios	\$ 1.653.053.376	\$ 1.653.053.376	\$ 1.653.053.376,00
16	Realizar la instalación de la Red de Gas	\$ 16.507.189	\$ 16.507.189	\$ 16.507.189,00
17	Realizar la instalación del Sistema de Extracción	\$ 106.356.950	\$ 106.356.950	\$ 106.356.950,00
18	Realizar la instalación de Señaleticas	\$ 13.787.816	\$ 13.787.816	\$ 13.787.816,00

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABA, ANTIOQUIA

19	Otras actividades Civiles necesarias en la Obra	\$ 325.347.924	\$ 325.347.924	\$ 325.347.924,00
20	Realizar instalacion de Red Electrica	\$ 0	\$ 0	\$ -
21	Realizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA)	\$ 22.523.200	\$ 22.523.200	\$ 22.523.200,00
22	Realizar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	\$ 28.932.000	\$ 28.932.000	\$ 28.932.000,00
23	Realizar el Plan de Apliación de Protocolos de Seguridad en la Obra (PAPSO)	\$ 23.543.850	\$ 23.543.850	\$ 23.543.850,00
24	Realizar Interventoría de la Obra	\$ 860.603.971	\$ 860.603.971	\$ 860.603.971,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO				\$ 13.488.460.019,64

VALOR FINAL DEL PROYECTO**RESUMEN PROYECTO**

VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	15.800.000.023,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	15.800.000.023,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	



LILIANA ESCOBAR ORREGO
REPRESENTANTE LEGAL EMDUCE

RESUMEN EJECUCION FISICA

VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 13.052.380.019,00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 13.052.380.019,00
% DE AVANCE FISICO	82,61%



DIANA CRISTINA MARQUEZ RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA

TOTAL EJECUTADO	\$ 13.488.460.019,64
EJECUCION FINANCIERA %	85,37%