

	ACTA DE REUNIÓN		
	HUGO ANDRÉS CUARTAS J	CONTRATO SP-004-2022	FECHA: 14/10/2022 HORA INICIO: 10:00 am HORA FINAL: 12:00

TEMAS A TRATAR:		Calibración diseños, proyección de obra
CONVOCADA POR:		Interventoría
CONVOCADOS		CARGO
JULIANA QUINTERO GONZALEZ		Supervisor Municipio Andes
HENRY FRANCO		Municipio Andes
DIEGO CARDENAS		Municipio Andes
ANDRÉS GUERRA		Consorcio OP
HUGO ANDRÉS CUARTAS		Interventoría
MARIA ELIZABETH SILDARRIAGA		Residente de interventoría
N°	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1	Calibración diseños	El contratista de obra hace entrega de la calibración de los diseños para cambiar en la estructura del pavimento el suelo cemento por base granular, según lo socializado por el contratista y los resultados del estudio de suelos, se debe colocar una capa de 45 cm de base granular. En el diseño geométrico se propone un ancho de vía de 5,40 metros, de los cuales 4 metros de calzada en pavimento asfáltico y 0,7 metros de cuneta a cada lado de la vía. Los diseños fueron aprobados por la interventoría y la supervisión del municipio de Andes. Por lo anterior el contratista solicita se adicione el valor de la calibración.
2	Proyección de obra actualizada con el nuevo diseño.	Se socializa proyección de obra, las actividades iniciales versus las cantidades finales. En la proyección de obra presentada se incluyen los ítems de base granular, excavación mecánica, concreto para atraque de tubería, señalización y demarcación en la vía, lleno con material filtrante y nivelación, altimetría, planimetría. Adicional a lo anterior, el contratista informa que de acuerdo a los nuevos cálculos de cantidades se incrementa la cantidad de acero en relación a las cantidades iniciales, ya que se tuvo en cuenta cantidad de acero para 1600 metros de cuneta y son 4000 metros, así mismo con el concreto.

	ACTA DE REUNIÓN		
	HUGO ANDRÉS CUARTAS J	CONTRATO SP-004-2022	FECHA: 14/10/2022 HORA INICIO: 10:00 am HORA FINAL: 12:00

		Se hace entrega de los APU de las obras extras para revisión por parte de la interventoría y el municipio. Luego de la revisión por parte de la interventoría y la supervisión del municipio se define si se ajusta al valor inicial o se asume el sobre costo.
3	Diseños definitivos	El contratista solicita diseño de obras de drenaje, realce de muros y muro completo. La supervisión del municipio sugiere construir las obras siguiendo los diseños de la cartilla del INVIAS.
4	Actividades en obra	Se solicita al contratista de obra inicie con actividades en el sitio del proyecto, se deben cumplir los compromisos de los comités anteriores. El contratista solicita al municipio remover los derrumbes que se encuentran en el trayecto de la vía.

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Revisión proyección de obra con APU	Interventoría	15 de octubre de 2022
2	Iniciar actividades en obra	Contratista de obra	18 de octubre de 2022
3	Retiro de derrumbes	Municipio de Andes	

Se firma en Andes, el día 14 de octubre de 2022 por las partes que forman el comité de obra.


JULIANA QUINTERO GONZALEZ
Supervisión Municipio

JOHN HENRY FRANCO
Supervisión Municipio

	ACTA DE REUNIÓN		
	HUGO ANDRÉS CUARTAS J	CONTRATO SP-004-2022	FECHA: 14/10/2022 HORA INICIO: 10:00 am HORA FINAL: 12:00




ANDRÉS FELIPE GUERRA
Consortio OP 2022



HUGO ANDRÉS CUARTAS
Representante legal interventoría

DIEGO CARDENAS
Municipio de Andes



MARIA ELIZABETH SALDARRIAGA
Residente de Interventoría