

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		
	<b>HUGO ANDRÉS CUARTAS</b> <b>J</b>	<b>CONTRATO</b> <b>SP-004-2022</b>	<b>FECHA: 21/12/2022</b> <b>HORA INICIO: 10:00 pm</b> <b>HORA FINAL: 12:30 pm</b>

<b>TEMAS A TRATAR:</b>		Proyección de obra, inicio de actividades, retiro de derrumbes.
<b>CONVOCADA POR:</b>		Interventoría
<b>CONVOCADOS</b>		<b>CARGO</b>
<b>HUGO ANDRÉS CUARTAS JIMENEZ</b>		<b>Interventoría</b>
<b>ANDRÉS FELIPE GUERRA</b>		<b>Consortio OP</b>
<b>MARIA ELIZABETH SILDARRIAGA</b>		<b>Interventoría</b>
<b>N°</b>	<b>TEMAS</b>	<b>PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS</b>
<b>1</b>	<b>Proyección de obra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ El contratista socializa nuevamente con las partes la proyección de obra actualizada con un balance en ceros, la cual incluye las obras extras necesarias y elimina algunas actividades como señalización y demarcación de la vía, se reduce la cantidad de metros de cunetas, pasando de 4000 metros a 3284 metros disminuyendo la cantidad de acero, de concreto y de base, se retiran los realces y el muro de contención.</li> <li>→ El contratista de obra pide claridad por parte del municipio para incluir el realce de obras y muros.</li> <li>→ El contratista de obra y la interventoría solicitan al municipio, revisar con regalías si se pueden construir 2000 metros de cuneta, de ser posible utilizar el valor de los 1284 metros sobrantes en los realces de las obras existentes y el muro.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Diseño muros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ El contratista de obra solicita claridad en los diseños de las obras transversales y las cunetas para dar inicio con estas actividades y hacer los pedidos correspondientes de acero y cemento.</li> <li>→ El municipio informa que se trabaje con la CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS de la Secretaría de Infraestructura Física Departamento de Antioquia.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Retiro de derrumbes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ El contratista solicita se retiren los derrumbes de la vía ubicados en las abscisas K0+750, K1+000, K1+200 para continuar con las demás actividades.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Calibración diseños por cambio de estructura de pavimento.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ El contratista de obra le solicita nuevamente al municipio se oficialice la adición de la calibración de los diseños.</li> <li>→ El municipio responde que el CDP está listo por el valor de la calibración de los diseños, solo falta hacer el otro sí por el valor.</li> </ul>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		
	HUGO ANDRÉS CUARTAS J	CONTRATO SP-004-2022	FECHA: 21/12/2022 HORA INICIO: 10:00 pm HORA FINAL: 12:30 pm


No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Oficio diseño obras transversales "CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS"	Municipio de Andes	23 de noviembre de 2022
2	Entrega de la proyección de obra al municipio de Andes	Contratista de obra	23 de noviembre de 2022
3	Aprobar y legalizar la proyección de obra entregada por el contratista.	Municipio de Andes	24 de noviembre de 2022
4	Otro sí de adición presupuestal para la calibración de los diseños del proyecto.	Municipio de Andes	En espera
5	Inicio de actividades como excavación, construcción de obras de drenaje.	Contratista de obra	28 de noviembre de 2022

Se firma en Andes, el día 23 de noviembre de 2022 por las partes que forman el comité de obra.

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDENAS  
Municipio de Andes



\_\_\_\_\_  
ANDRÉS FELIPE GUERRA  
Consorcio OP 2022



\_\_\_\_\_  
MARIA ELIZABETH SALDARRIAGA  
Residente de Interventoría

\_\_\_\_\_  
JOHN HENRY FRANCO  
Municipio de Andes



\_\_\_\_\_  
HUGO ANDRÉS CUARTAS  
Representante legal interventoría