

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02
	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
ENTIDAD EJECUTORA:	EMDUCE – Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja
CONTRATISTA:	CONSOR S.A.S
INTERVENTOR:	GRIMAUDIS DAVID SIERRA CORREA
OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, SONSON ANTIOQUIA
LUGAR DE REUNION:	OFICINA DE LA EMDUCE – LA CEJA
FECHA DE REUNION:	14 NOVIEMBRE DE 2022




LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PRREVISTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
NINGUNO			

TEMAS DEL PRESENTE ACTA
<p>Se reunieron en la oficina de la Emduce los Alcaldes del Municipio de Sonson – Abejorral, la entidad ejecutora, el contratista y la interventoría, donde se trataron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El cambio de vigencia del proyecto hacía el año 2023. ✓ Adición presupuestal por mayores dimensiones evidenciadas en el balance presupuestal vs diseño inicial en el Municipio de Sonsón. ✓ El posible ajuste presupuestal que sea necesario debido al cambio de vigencia. ✓ Justificación por parte del contratista de retraso de obra, el cual fue causado por las fuertes condiciones climáticas que se presenten en el territorio, la reposición de las redes de acueducto, alcantarillado, y además tomando en consideración el OFICIO enviado el 7 de octubre de 2022, por parte de la Alcaldía de Abejorral, encabezado por su Alcalde municipal, el cual requería al contratista que las calles y los cruces de las mismas no sean intervenidas por motivo de las fiestas del arco, fiestas populares del municipio. ✓ Las partes concluyen que los causales del retraso por el frente de Abejorral no son imputables al contratista.

Los dos Alcaldes durante el desarrollo del presente comité dejan constancia del compromiso presupuestal de los dos Municipios para realizar la adición presupuestal de la pavimentación.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
Realiza y presentar plan de contingencia	CONTRATISTA	
Evaluar la posibilidad de un ajuste presupuestal debido al cambio de vigencia.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	
Adición presupuestal por cambio de vigencia.	ALCALDIA DE ABEJORRAL	

Para mayor constancia se firma el presente Acta de Comité de Obra No. 02, bajo la responsabilidad de todos lo que intervienen a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2022.

PARTICIPANTES		
NOMBRES:	Dayro Restrepo	Dayro Restrepo
Representación:	Apoyo Técnico EMDUCE	
Correo electrónico:	Dirección.tecnica@emduce.gov.co	
NOMBRES:	Jefry Emir Zea Buritica	
Representación:	CONTRATISTA	
Correo electrónico:	consicorsas@gmail.com	
NOMBRES:	Grimauldis Sierra	
Representación:	INTERVENTORIA	
Correo electrónico:	Grimasierra@yahoo.com	
NOMBRES:	Julián Muñoz	
Representación:	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	
Correo electrónico:	alcalde@abejorral-antioquia.gov.co	
NOMBRES:	Edwin Andres Montes	
Representación:	MUNICIPIO DE SONSON	
Correo electrónico:	alcalde@sonson-antioquia.gov.co	