

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD EJECUTORA:	EMDUCE – Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja
CONTRATISTA:	CONSOR S.A.S
INTERVENTOR:	GRIMAUDIS DAVID SIERRA CORREA
OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, SONSON ANTIOQUIA
LUGAR DE REUNION:	DESPACHO DEL ALCALDE – MUNICIPIO DE ABEJORRAL
FECHA DE REUNION:	26 DICIEMBRE DE 2022

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Realizar y presentar plan de contingencia	CONTRATISTA		
Evaluar la posibilidad de un ajuste presupuestal debida al cambio de vigencia.	CONTRATISTA E INTERVENTORIA		
Adición presupuestal por cambio de vigencia	MUNICIPIO DE ABEJORRAL		

TEMAS DEL PRESENTE ACTA

Se reunieron el despacho del alcalde del municipio de Abejorral: El Alcalde municipal de Abejorral, la entidad ejecutora, el Contratista e Interventoría; donde se trataron los siguientes temas:

- ✓ Verificación de compromisos pactados en el Comité No 2, realizado el catorce (14) de noviembre del año 2022.
- ✓ El plan de contingencia se encuentra en revisión por la interventoría, a falta de aprobación y entrega a la entidad ejecutora.




- ✓ La EMDUCE recibió un comunicado por parte de la interventoría con fecha del veinte (20) de diciembre, solicitando la reclamación por parte del contratista de un cambio de vigencia en el proyecto, del año 2022 al año 2023.
- ✓ La EMDUCE recibió un comunicado por parte de la Alcaldía de Municipal encabezado por su Alcalde Julián Muñoz con fecha de veintiuno (21) de diciembre, donde manifiesta el AVAL en la adición de recursos para el cambio de vigencia del proyecto en los periodos mencionados.
- ✓ La EMDUCE recibió un comunicado por parte de la interventoría el veinticuatro (24) de noviembre, por motivo de atraso de obra, y explicando que las causales del retraso no son imputables al contratista.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
Ajuste presupuestal debido al cambio de vigencia, periodo 2022 a 2023.	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	

Para mayor constancia se firma el presente Acta de Comité de Obra No. 03, bajo la responsabilidad de todos lo que intervienen a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2022.

PARTICIPANTES

NOMBRES:	Dayro Restrepo	Dayro Restrepo
Representación:	Apoyo Técnico EMDUCE	
Correo electrónico:	Dirección.technica@emduce.gov.co	
NOMBRES:	Jefry Emir Zea Buritica	
Representación:	CONTRATISTA	
Correo electrónico:	consicorsas@gmail.com	
NOMBRES:	Grimauldis Sierra	
Representación:	INTERVENTORIA	
Correo electrónico:	Grimasierra@yahoo.com	
NOMBRES:	Julián Muñoz	
Representación:	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	
Correo electrónico:	alcalde@abejorral-antioquia.gov.co	