

OPERADOR PAJARITA

RESIDENTE DE INTERVENCION - SISO

EQUIPO:

MOTONIVELADORA

VIBRO COMPACTADORA

PAJARITA

VOLQUETA (2)

HTA MENOR, PALAS, PICAS, BARRAS, PALACORONA, COCHES

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE TERRENO, DURANTE LA ACTIVIDAD NO ENCONTRAMOS UNA AREILLA PLASTICA EN UN AREA APROXIMADA DE 20 mt DE LONGITUD Y CON UN ANCHO PROMEDIO DE 12 mt, SE CONSULTA CON LA INTERVENTORIA Y ELLOS LLAMAN A EL INGENIERO GEOTECNISTA EL CUAL RECOMIENDA HACER UN REEMPLAZO DE 2Jcm CON PIEDRA DE APROXIMADAMENTE 4" PUEDE SER DE CANTO RODADO O DE LANTERA, SE RECOMIENDA POR PROCESO CONSTRUCTIVO, HACER PRIMERO LOS FILTROS Y LUEGO EL REEMPLAZO.

SE CONTINUA CON BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. (SE LIMPIA VIA EXTERNA.)

01-OCT-2022.

SABADO.

DTA: ALEXIA DESDE LAS 5:30AM HASTA LAS 11:30 AM.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA - SISO

OFICIALES (2)

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR PAJARITA.

DEZONTE DE

PAJARITA

VOLQUETAS (2).

HTA MENOR, PALAS, PICAS, BARROS, PALADROA, E.T.C.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN DE TERRENO
DESPUES DEL MEDIO DIA, SE CONTINUA HASTA
LAS 6:30PM DE LA TARDE, SE CONTINUA CON
LA BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE
LAS EXCAVACIONES.

M. Y. S. M.

FECHA: 02-OCT-2022

DOMINGO

DI'A: NUBLADO

NO SE LABORA

M. Y. S. M.

FECHA: 03-OCT-2022.

LUNES.

DI'A: NUBLADO

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA - SISO

OFICIALES (2)

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

OPERADOR PAJARITA

CONDUCTOR DE VOLQUETAS (2)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - SISO

EQUIPO:

MOTONIVELADORA

VIBROCOMPACTADOR

PAJARITA

VOLQUETAS (2)

HTA MENOR, PALAS, BARROS, PALADROA, COCHES.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE TERRENO
ASI COMO CON EL RETIRO DE MATERIAL
SIGUIENTE DE LA EXCAVACIÓN, FUE
NECESARIO REALIZAR UN CORTE EN

CON EL FIN, DE PODER CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES DE LA CANCHA EN SU ÁREA EFECTIVA DE JUEGO Y EL ÁREA QUE COMPRENDE LOS ANDENES PERIMÉTRICOS, EN ESTE DÍA SE EXCAVARON Y REEMPLAZON 3 PUNTOS UBICADOS EN LAS ESQUINAS DE LA CANCHA. EL MATERIAL DE LLENO PARA ESTA ACTIVIDAD FUE EL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, SE CONTINUA CON LA COMPACTACIÓN A LO LARGO DE TODA EL ÁREA DE JUEGO. EN ESTE DÍA REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE VÍA FRENTE A EL PROYECTO.

H. M. S. M.

NOTA: SE AUTORIZÓ POR PARTE DE LA INGENIERÍA LA NECESIDAD DE REALIZAR REEMPLAZOS EN PIEDRA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LO QUE SE ACLARA QUE ESTE SE COLOCARÁ LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE LOS FILTROS, DONDE SE REALIZARÁ NUEVAMENTE UNA REVISIÓN PARA DAR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA Y DAR TIEMPO A PODER EFECTUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS, PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ÍTEM FALTANTES.

FECHA: 04-09-22

MARTES

DÍA: NUBLADO EN LA MAÑANA

PERSONAL EN OBRA:

ING. RESIDENTE DE OBRA

OFICIALES (2)

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR PATADETA

CONDUCTOR VOLQUETA (2)

HTA MINOR, DALAS, PIEDRAS, BARROS, DALAS DE BARRAS, ETC.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON CORTE DE TALUD

EN EL SECTOR IZQUIERDO INTERIOR, SE CONTINUA CON LA BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, SE CONTINUA CON EL CORTO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, SE REALIZA REEMPLA DE TERRENO EN EL SECTOR IZQUIERDO INTERIOR DENTRO DEL ÁREA QUE COMPRENDE EL SECTOR DEL ANDÉN, EN ESTE DÍA HEGÁ A LA OBRERA TUBERÍA PERFORADA DE 4" Y 8" PARA LOS FILTROS. HUVIAS EN HORAS DE LA NOCHE

FECHA: 05 - OCT - 22

MIERCOLES

DIA: NUBLADO - HUVIA LEVE AL INICIO DE LA JORNADA.

PERSONAL EN OBRAS:

ING RESIDENTES DE OBRAS - 5130

OFICIALES (2)

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR PAJETA

CONDUCTORES DE VOLQUETAS (2)

HTA MENOR, PALAS, PICAS, BARROS, PALAS DE LUCHES ETC.

ACTIVIDAD:

EN ESTE DÍA SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN, REEMPLAZO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN LA ZONA DENOMINADA SUPERIOR IZQUIERDA LA CUAL TIENE DIMENSIONES LARGO: 18.60m, ANCHO: 3.0m, PROFUNDIDAD = 0.80m y ZONA SUPERIOR IZQUIERDA LA CUAL TIENE COMO DIMENSIONES LARGO: 18.70m, ANCHO: 2.80m, PROFUNDIDAD: 0.6m.

SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO CON ANTERIORIDAD A EL INICIO DEL PROYECTO, CON DIMENSIONES: LARGO: 10m, ANCHO: 4.0m

ALTURA PROMEDIO: 2.50m, SE CONTINUA
CON EL CORTE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO
EN EL ÁREA EFECTIVA DE JUEGO.

FECHA: 06-OCT-22 JUEVES.

DÍA: NUBLADO, 110XIAS FUERTES

10:30 am. HASTA LA 1:15 PM.

PERSONA EN OBRA:

ING. RESIDENTE OBRA - SISO

OFICIALES: (2)

OPERADOR PAJARITA

OPERADOR VIBRO COMPACTADOR

OPERADOR MOTONIVELADORA

CONDUCTORES VOLQUETA (2).

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN - SISO

EQUIPO:

MOTONIVELADORA

PAJARITA

VIBRO compactador

VOLQUETA: (1)

OPERADOR PAJARITA

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR VIBRO compactador

CONDUCTOR VOLQUETA (1).

HTA MENOR, CORTE, PICAS, PALLAS

BARROS, PALANQUILLAS, E.T.C.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y

compactación de terreno EN EL

ÁREA EFECTIVA DE JUEGO EN LA

ZONA IZQUIERDA INFERIOR, TERMINANDO

CON LA ACTIVIDAD DE

PRESENTA UN ASPECTO SIMILAR A TIERRA DE CAPOTE "HUMOS" COLOR NEGRO DE CONSISTENCIA FINA; LA CUAL PRESENTA UN FALTA DE CAPACIDAD PORTANTE SIENDO VISIBLE EN EL AHUELLAMIENTO. GENERADO POR LAS VIBRANTAS DE LA MOTONIVELADORA, PARA CONTINUAR CON EL NIVEL DE COTE DE SUBRIZANTE SE CONTINUARA CON LA PAJARITA.

FECHA: 07-OCT-2022 VIERNES
DIA: NUBLADO, LUVIAS FUERTES A LAS 8:30am - 10:05am.

PERSONAL EN OBRA:

ENG RESIDENTE DE OBRA - SISO

OFICIALES (2)

OPERADOR PAJARITA

OPERADOR NIVELADORA

OPERADOR VIBRO COMPACTADOR.

CONDUCTORES VOLQUETAS: (2).

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - SISO

EMISIÓN TOPOGRAFICA INTERVENTORIA.

EQUIPOS:

VIBRO COMPACTADOR

PAJARITA

MOTONIVELADORA

VOLQUETAS (2).

HTA MENOR, COCHES, PAFAS, BARROS, BO

PARA DEBESAS, PLEAS, E.T.C.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON EL COTE DE TERRENO

EN EL AREA EFECTIVA DE JUEGO, SE

RETIRA MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, EN ESTE DIA SE RETIRA

LA MOTONIVELADORA DE LA OBRA. HORA: 2:53pm.