

MARTES.

FECHA: 30-AGOSTO-22

DÍA: DOMINGO EN LA MAÑANA.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

OFICIALES: (2)

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. FRANCISCO PEREZ.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO, LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA INGENIEROS ENVIA OFICIO A LA INTERVENTORIA REFERENTE A LOS ASPECTOS TÉCNICOS MENCIONADOS EN EL COMITE DEL DÍA 29-AGOSTO-2022. SE REVISAR PROYECCIÓN EN CONJUNTO CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

La interventoría recibe el comunicado de acuerdo a lo conversado, y envía oficio of-INT-003 dando respuesta en este sentido.

Considera procedente la construcción de micropilotes a cada 4 mts, con diámetro de 30 cms y $6\phi\frac{1}{2}$ c. Con estribos de 3ϕ .

Desde el punto de vista técnico se justifica ya q' la altura del cerramiento supera los 5.5 metros y ante esfuerzos con la fuerza de viento puede presentar el fenómeno de Volcamiento. Si solo se considera una cimentación superficial. Así mismo la interventoría considera q' los Cercos no cumplirían la función total de Eaptación y evacuación de agua de manera adecuada.

Por lo tanto es viable la modificación con 2 filtros laterales a la cancha y la espina de pescado conectados a los mismos. Trabajarán de manera más eficiente.

df
F. Perez