


PROYECTO	Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso			
BPIN	2022003050040			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
1	43010801-Construir, intervenir y renovar parque principal de Angelopolis	2.156.441.289,00	2.156.441.289,00	\$ 1.511.453.596,61
2	43010801-Construir, intervenir y renovar parque principal de Tarso	2.081.252.520,00	2.081.252.520,00	\$ 1.468.595.998,28
3	43010801-Construir, intervenir y renovar parque principal de Valparaiso	1.909.790.268,00	1.909.790.268,00	\$ 1.370.862.514,64
4	Realizar AIU	1.828.261.764,00	1.828.261.764,00	\$ 1.042.109.205,48
5	43010801-Implementar plan de manejo ambiental	90.372.780,00	90.372.780,00	\$ 90.372.780,00
6	43010801-Implementar plan de manejo de transito	70.422.592,00	70.422.592,00	\$ 70.422.592,00
7	43010801-Implementar plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra (PAPSO)	38.990.702,00	38.990.702,00	\$ 38.990.702,00
8	43010801-Ejecutar la interventoria	645.049.468,00	645.049.468,00	\$ 645.049.468,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO		8.820.581.383,00	\$ 8.820.581.383,00	\$ 6.237.856.857,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO				
RESUMEN PROYECTO				
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO		8.820.581.383,00		
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO		8.820.581.383,00		
VALOR FINAL DEL PROYECTO		8.820.581.383,00		
RESUMEN EJECUCION FISICA				
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION		\$ 6.237.856.857,00		
VALOR EJECUTADO PROYECTO		\$ 6.237.856.857,00		
% DE AVANCE FISICO		70,72%		
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA				
TOTAL EJECUTADO		5.569.980.544,00		
EJECUCION FINANCIERA %		63,15%		
 LILIANA ESCOBAR ORREGO REPRESENTANTE LEGAL EM DUCE				
 WILSON OSBALDO BARRERA LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA				

