

Mejoramiento del corredor y construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Uramita - Pequ (código: 60AN09) de la subregión Occidente del departamento de Antioquia					
Entregable GESPROY	Valor Programado	Valor ejecutado	% de ponderación	% de ponderación total ejecutado	Total ejecución Física
Cap 2 Pavimentación de la vía	\$ 11.956.235.602	\$ 11.847.152.597	38,34	\$ 454.219.830.569	37,99
Cap 3 Señalización de la vía	\$ 1.014.504.664		3,25	\$ 0	0,00
Cap 4 Construcción de la cunetas	\$ 1.430.244.403	\$ 125.151.283	4,59	\$ 574.444.389	0,40
Cap 5 Construcción de filtros	\$ 5.333.191.684	\$ 3.141.482.444	17,1	\$ 53.719.349.792	10,07
Cap 6 Construcción de alcantarillas	\$ 976.472.310	\$ 1.623.660.312	3,13	\$ 5.082.056.777	5,20
Cap 7 Construcción de Box Culvert	\$ 94.519.454		0,3	\$ 0	0,00
Cap 8 Descole en manto de hormigón	\$ 731.780.433	\$ 117.537.852	2,35	\$ 276.213.952	0,38
Implementación Plan de Manejo de Tránsito	\$ 138.382.812	\$ 138.382.812	0,44	\$ 60.888.437	0,44
Inversión ambiental, social y SST	\$ 173.611.987	\$ 82.878.176	0,56	\$ 46.411.779	0,27
Plan aplicación protocolo para la obra PAPSO	\$ 32.492.705		0,1	\$ 0	0,00
Realizar interventoría	\$ 2.545.556.549	\$ 2.530.783.872	8,16	\$ 20.651.196.396	8,11
Cap 1 Estabilidad puntos críticos con malla de alta resistencia	\$ 4.899.480.042	\$ 2.436.098.764	15,71	\$ 38.271.111.582	7,81
Caracterización vial	\$ 10.734.332		0,03	\$ 0	0,00
Provisión para el pago de primas de garantías	\$ 118.156.223	\$ 175.766.953	0,38	\$ 66.791.442	0,57
Actualización de precios	\$ 1.730.326.291	\$ 443.489.646	5,55	\$ 2.461.367.535	1,42
	31.185.689.491	\$ 22.662.384.711			

NOTA: La diferencia entre el reporte de ejecución y el valor de los pagos corresponde al valor del anticipo, el cual fue de 4.091.745.551 y se han amortizado 3.037.861.934.

Resumen ejecución financiera	
Valor total programado	31.185.689.491
Valor total ejecutado	\$ 22.662.384.711
Porcentaje de avance financiero	75,86

Resumen de ejecución física	
Porcentaje de avance físico	69,14



SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA

Director Estructuración - Secretaría de
Infraestructura Física