


Mejoramiento del corredor y construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Granada - El Chocó - San Carlos (Código 60AN16-1) de la Subregión Oriente del Departamento de Antioquia				
Entregable GESPROY	Valor Programado	Valor ejecutado	% de ponderación	% de ponderación total ejecutado
Construcción de Obra	\$ 20.874.775.000,00	\$ 12.397.731.396	85,76	\$ 1.063.229.444.521
Inversión ambiental, social y SST	\$ 394.809.254,00	\$ 48.072.038	1,62	\$ 77.876.702
Plan de Manejo de Tránsito	116547737	\$ 73.020.985	0,48	\$ 35.050.073
Plan aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO	\$ 41.458.962,00	\$ 0	0,17	\$ 0
Provisión para el pago de primas de garantías	\$ 89.111.946,00	\$ 0	0,37	\$ 0
Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal	1799340580	\$ 1.687.425.231	7,39	\$ 12.470.072.457
Construcción de sitios críticos	\$ 996.599.247,00	\$ 415.410.420	4,09	\$ 1.699.028.618
Caracterización vial	27248557	\$ 0	0,11	\$ 0
	\$ 24.339.891.283	\$ 14.621.660.070		

Resumen ejecución financiera	
Valor total programado	24.339.891.283
Valor total ejecutado	\$ 14.621.660.070
Porcentaje de avance financiero	80,46%

Resumen de ejecución física	
Porcentaje de avance físico	64,78%



SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA
 Director Estructuración - Secretaría de
 Infraestructura Física