

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
 Período: 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACION DE PROYECTOS APROBADOS

#	BPM	NOMBRE	ENTRADA QUE PRESENTA EL PROYECTO	TIPO DE OCDA	OTRO MUNICIPIO APROBADO	MUNICIPIO APROBADO	FACTA DE SEÑAL	# RECIBO DE REFINANCIACION	FECHA RECIBO DE REFINANCIACION	SECTOR DE INVERSION	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR APROBADO POR EL OCDA	VALOR TOTAL SIG	VALOR OTRAS FUENTES	ENTRADA DESIGNADA COMO LÍNEA DE CRÉDITO	ENTRADA RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INFRAESTRUCTURA	PUNTAJE OTORGADO	ESTADO EN DESEMPEÑO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	FECHA DE COMIENZO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REFINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA APROBADO	RESOLUCIÓN DE CEEBE DE APROBACIÓN	FECHA DE FIRMADO DE PROYECTO	IMPACTO DEL PROYECTO	PERIFONEO DEL PROYECTO	
1	201900870041	Construcción del centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	20	10/12/2019	Educación	8.807.818.411,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.807.818.411,00	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDIELL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDIELL	100	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2%	27%	23/12/2020	10/06/2020	16 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto persiga un impacto ambiental positivo en el municipio de Medellín, en el sector de Educación y de Ingeniería, mediante la construcción del centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín. El centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín, con un valor total de \$ 8.807.818.411,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021. El centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín, con un valor total de \$ 8.807.818.411,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	La unidad jurídica tiene un impacto ambiental positivo en el municipio de Medellín, en el sector de Educación y de Ingeniería, mediante la construcción del centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín. El centro de producción agrícola Pascual de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín, con un valor total de \$ 8.807.818.411,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
2	201900870042	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el manejo de desastres de las entidades territoriales para la gestión del riesgo de inundación en el departamento de Antioquia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	20	10/12/2019	Interior	7.091.416.115,46	7.091.416.115,46	7.091.416.115,46	0,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	N.A.	46	Desarrollado	0%	0%	23/12/2020	10/06/2020	10 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el departamento de Antioquia, en el municipio de Medellín, con un valor total de \$ 7.091.416.115,46, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	En el departamento de Antioquia, con un valor total de \$ 7.091.416.115,46, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
3	201900870048	Mejoramiento y ubicación del campo principal barrio San Gonzalo en el municipio de Colombia, Antioquia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Vivienda, Ciudad y Territorio	421.000.611,00	421.000.611,00	421.000.611,00	1.000,00	MUNICIPIO DE COCINA	MUNICIPIO DE COCINA	48	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%	23/12/2020	10/06/2020	5 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de Cocina, con un valor total de \$ 421.000.611,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de Cocina, con un valor total de \$ 421.000.611,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
4	201900870041	Mejoramiento de la calidad de la cultura con el fin de promover y fortalecer el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella, Antioquia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Cultura	2.493.422.846,00	2.493.422.846,00	2.493.422.846,00	219.401.425,00	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	41	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%	23/12/2020	13/06/2020	11 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de La Estrella, con un valor total de \$ 2.493.422.846,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de La Estrella, con un valor total de \$ 2.493.422.846,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
5	201900870046	Construcción de infraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Jerónimo	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Vivienda, Ciudad y Territorio	1.607.922.962,00	1.607.922.962,00	1.607.922.962,00	200.000.000,00	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	51	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	25%	23/12/2020	23/05/2020	7 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de San Jerónimo, con un valor total de \$ 1.607.922.962,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de San Jerónimo, con un valor total de \$ 1.607.922.962,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
6	201900870041	Construcción de infraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Rafael	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Salud y Promoción Social	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	41	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	2%	23/12/2020	0/06/2020	9 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de San Rafael, con un valor total de \$ 1.200.000.000,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de San Rafael, con un valor total de \$ 1.200.000.000,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
7	201900870012	Mejoramiento del camino que conecta el barrio San Juan de los Rios con el municipio de La Ceja	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Transporte	1.648.960.720,00	1.648.960.720,00	1.648.960.720,00	0,00	MUNICIPIO DE LA CEJA	MUNICIPIO DE LA CEJA	42	DESARROLLADO	0%	0%	23/12/2020	27/05/2020	11 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de La Ceja, con un valor total de \$ 1.648.960.720,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de La Ceja, con un valor total de \$ 1.648.960.720,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
8	201900870041	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el manejo de desastres de las entidades territoriales para la gestión del riesgo de inundación en el departamento de Antioquia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	20/12/2019	Transporte	5.495.514.281,00	4.207.100.000,00	5.495.514.281,00	0,00	MUNICIPIO DE TABALA	MUNICIPIO DE TABALA	46	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%	23/12/2020	13/06/2020	9 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de Tabala, con un valor total de \$ 5.495.514.281,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el municipio de Tabala, con un valor total de \$ 5.495.514.281,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.
9	201900870041	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el manejo de desastres de las entidades territoriales para la gestión del riesgo de inundación en el departamento de Antioquia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Departamental	N.A.	N.A.	21	22	17/11/2020	Interior	7.889.088.433,00	7.889.088.433,00	7.889.088.433,00	0,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	N.A.	42	SIN CONTRATAR	0%	0%	23/12/2020	Presente de cumplimiento	10 meses	N.A.	N.A.	No	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el departamento de Antioquia, con un valor total de \$ 7.889.088.433,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.	El presente proyecto es parte de la que el contrato que requiere sus gestiones técnicas y jurídicas, en el momento de la ejecución de la obra, se ejecutará en el departamento de Antioquia, con un valor total de \$ 7.889.088.433,00, se ejecutará en el periodo de febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2021.



 LUIS FERNANDO SUAREZ VILLAZ

 LUIS F. SUAREZ VILLAZ

 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

 Mayor y menor

 Antioquia, Colombia

 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE AJUSTES APROBADOS

#	BPIN	NOMBRE	ENTIDAD QUE PRESENTA EL AJUSTE	# DE ACTA DE SESIÓN	# DE ACUERDO DE APROBACIÓN	FECHA ACUERDO DE APROBACIÓN	CAUSAL DEL AJUSTE	DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE	VALOR INICIAL APROBADO POR EL OCAD	VALOR AJUSTADO SOLICITADO	VALOR FINAL DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN AFECTADAS
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Luis A. Suarez

LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ

Cédula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

JS

Revisa y aprobo

Jose Leandro Pestana

Jose Leandro Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
 Período 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE LIBERACIONES APROBADAS

#	BPIN	NOMBRE	# ACTA DE SESIÓN	# ACUERDO DE APROBACIÓN	FECHA ACUERDO DE APROBACIÓN	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR LIBERADO DEL PROYECTO	TIPO DE LIBERACIÓN	CAUSAL DE LIBERACIÓN	DETALLE LIBERACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO EN SUFP-SGR	ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Luis Suarez

LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ

Cedula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Revisó y aprobó


Ince Leandro Pastana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE PROYECTOS NO VIABLES O NO APROBADOS

#	BPIN	NOMBRE	# ACTA DE SESIÓN	# ACUERDO	FECHA ACUERDO	SECTOR DE INVERSIÓN	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL SGR	VALOR OTRAS FUENTES	MOTIVO DE NO VIABILIDAD	MOTIVO DE NO APROBACIÓN	ESTADO EN SUIFP-SGR DEL PROYECTO
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica


LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ
Cédula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Reviso y aprabo



Jose Leandro Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE INFLEXIBILIDADES

#	TIPO DE INFLEXIBILIDAD	VALOR SOLICITADO	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	# ACTA DE SESIÓN	# ACUERDO DE APROBACIÓN	FECHA ACUERDO	¿REGISTRADA EN SUIFP-SGR?
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica



LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ

Cédula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Revisó y aprobó



Jose Leandro Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

#	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE VIGENCIA FUTURA	VALOR VIGENCIA FUTURA	BIENIO (S) VIGENCIA FUTURA	VALOR OTRAS FUENTES SGR	VALOR OTRAS FUENTES	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	# ACTA DE SESIÓN	# ACUERDO DE APROBACIÓN	FECHA ACUERDO
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Luis F. Suarez

LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ

Cédula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Revisó y aprobó

Jose Leandro Pestana

Jose Leandro Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
 Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

#	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE OPERACIÓN DE CRÉDITO	VALOR OPERACIÓN DE CRÉDITO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	BIENIOS AFECTADOS EN LA OPERACIÓN DE CRÉDITO	# ACTA DE SESIÓN	# ACUERDO DE APROBACIÓN	FECHA ACUERDO
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Luis S. Velez

LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ
 Cédula: 71.622.851
 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

[Signature]

Revisó y aprobó
[Signature]
 Jose Leonardo Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA

Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020


RELACIÓN DE CONTRATOS DE FORTALECIMIENTO


#	# DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS PAGADOS	SALDO POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO DISPONIBLE
1	4600010376	Realizar las actividades administrativas y de apoyo operativo relacionadas con el sistema general de regalías –SGR, en la dependencia	26.876.868	31/12/2019	10/03/2020	4.175.374,00	4.175.374,00	0,00	0,00
2	4600010793	Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los proyectos cofinanciados con recursos del sistema general de regalías.	47.025.161	30/07/2020	15/03/2021	47.025.161,00	27.661.860,00	13.830.930,00	5.532.371,00
3	4600010840	Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los proyectos cofinanciados con recursos del sistema general de regalías.	8.298.558	26/08/2020	30/12/2020	7.622.379,00	7.622.379,00	0,00	676.179,00
4	4600011478	Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar la administración de la información de los proyectos financiados con recursos de regalías y las demás actividades requeridas para el óptimo funcionamiento del sistema de información del SGR, de la Gobernación de Antioquia	60.856.090	22/12/2020	22/11/2021	60.856.090,00	0,00	60.856.090,00	0,00

Nota 1: El contrato N°4600010376, tuvo terminación anticipada, de mutuo acuerdo entre las partes. Los recursos sin ejecutar fueron liberados.

Nota 2: El contrato N°4600010793, tenía un valor inicial de \$33.194.231 y fue adicionado en \$13.830.930 y prorrogado en 2,5 meses más.

Nota 3: El contrato 4600011478 tiene acta de inicio del 22 de diciembre, por lo que apenas está iniciando su ejecución, por lo cual no se ha realizado ningún pago.



LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ
 Cédula: 71.622.851
 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


 Revisó y aprobó
Jose Leandro Pestana

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020

RELACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

#	BPIN	NOMBRE	COMUNIDAD QUE BENEFICIA	VALOR SGR	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica



LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ

Cédula: 71.622.851

GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Revisó y aprobó



Jose Leandro Pestana