

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION.

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RESPONSABLE QUE ENTREGA: LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON

B. CARGO: Directora Agua Potable y Saneamiento básico

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia.

D. CIUDAD Y FECHA : Medellín, 08 de enero de 2016

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION 12 de febrero de 2016

F. CONDICION DE LA PRESENTACION RETIRO SEPARACION DEL CARGO
RATIFICACION: Retiro voluntario

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: 11 de febrero de 2018.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El presente informe tiene como finalidad dejar sentado las gestiones adelantadas en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico adscrita a la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, cubriendo los Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia; indicando que las actividades desarrolladas se encontraron enmarcadas en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 Antioquia Piensa en Grande; liderado por el Gobernador Luis Emilio Pérez Gutiérrez.

El Departamento de Antioquia cuenta con 125 municipios agrupados en 9 subregiones (Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburra) de los cuales en el 2016 se recibieron 59 municipios descertificados como consecuencia de no obtener la certificación de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículo 2.3.5.1.2.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015; al 31 de enero de 2018 se cuenta solo con 12 municipios descertificados. (Ver cuadro Anexo 1); la anterior reducción obedece a las Gestiones Adelantadas y al cumplimiento de las actividades del contrato 4600006463 de 2017 Celebrado con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia con el objeto de “Garantizar el cumplimiento de las competencias delegadas por el Decreto 1077 de 2015 en materia de certificación de los municipios SGP-APSB” , en el cual adelante las labores de Supervisión designada por el ordenador del Gasto con número 2017020016599 del 28/03/2017.

En el año 2016 se reciben 58 proyectos, de los cuales 17 se celebraron bajo de la modalidad de contratación directa, (2 correspondientes a contratos interadministrativos y 15 a convenios interadministrativos) así mismo se encontraban vigentes 41 contratos (4 de interventoría y 37 contratos de obra)

ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS RECIBIDOS EN EL 2016

CONTRATOS EJECUCION A 2018:	11 Contratos
CONTRATOS SUSPENDIDOS A 2018:	02 contratos
CONTRATOS TERMINADOS A 2018:	45 contratos
CONTRATOS LIQUIDADOS A 2018:	27 contratos
CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR:	18 contratos

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2015	ARGELIA II - EL SANTUARIO II	2015-OO-37-0025	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA – ETAPA 2 E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.	10/03/2016	05/02/2018	EJECUCION
2015	EL BAGRE	2015-OO-37-0003	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ETAPA II.	13/07/2015	01/02/2018	EJECUCION
2013	Varias	2013-CF-37-0336 Convenio Marco	Anuar esfuerzos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de Antioquia para establecer los términos y condiciones en los cuales la nación financiara proyectos del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales para el Departamento de Antioquia de acuerdo con los criterios y requisitos derivados del contrato de préstamo BID 2732/OC-CO	07/11/2013	-	EJECUCION

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2013	CORPOURABA	2013-CF-37-0332	Convenio marco de vinculación entre la Gobernación de Antioquia y Corpouraba, para aunar esfuerzos que permitan la implementación y ejecución del componente ambiental en el programa agua y saneamiento para la prosperidad - Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Antioquia, en la jurisdicción de Corpouraba, y determinar la forma en que se hará efectiva la participación de la Corproación.	08/11/2013	-	EJECUCION
2015	URABA	2015-AS-37-0109	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y social, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de intervención social comunitaria e infraestructura, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS - FIP y el Departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos, con el proposito de aportar a la inclusión socioeconomica, la generación de ingresos, la separación de la pobreza y la consolidación de territorios.			EJECUCION
2011	Varias	2011-CF-37-0114	GERENCIA ASESORA E INTERVENTORIA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES, TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINSTRATIVAS DE APOYO A LOS PARTICIPANTES DEL PLAN PARA EL AMEEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	15/07/2011	31/07/2018	EJECUCION
2015	CACERES	2015-AS-37-0104	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MANIZALES Y PIAMONTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	24/06/2015	-	EJECUCION
2015	CAUCASIA	2015-AS-37-0105	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSITA, EL PALOMAR Y PUERTO COLOMBIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	24/06/2015	-	EJECUCION

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2015	EL BAGRE	2015-AS-37-0106	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS EL PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	24/06/2015	-	EJECUCION
2015	NECOCLÍ	2015-AS-37-0107	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, MULATOS Y LAS CHANGAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ.	24/06/2015	-	EJECUCION
2015	CÁCERES	2015-AS-37-0108	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO DE JARDÍN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES.	24/06/2015		EJECUCION
2015	BRICEÑO II	2015-OO-37-0024	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - SEGUNDA ETAPA.	28/03/2016	28/12/2016	LIQUIDADO
2015	CISNEROS	2015-OO-37-0020	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	11/11/2015	31/03/2016	LIQUIDADO
2015	CONCORDIA	2015-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	19/08/2015	23/02/2016	LIQUIDADO
2015	DONMATÍAS	2015-OO-37-0014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE COLECTORES Y REDES SECUNDARIAS DEL BARRIO SAN ANTONIO Y LOS ALMENDROS – ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	19/10/2015	04/09/2016	LIQUIDADO
2015	GÓMEZ PLATA	2015-OO-37-0008	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA ETAPA 2	13/07/2015	13/10/2016	LIQUIDADO
2015	PUERTO NARE	2015-OO-37-0018	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	05/11/2015	15/12/2016	LIQUIDADO

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2015	GIRALDO	2015-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	07/07/2015	07/12/2015	LIQUIDADO
2014	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	2014-OO-37-0014	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE ETAPA 2." GRUPO 1	15/01/2015	30/05/2015	LIQUIDADO
2014	FREDONIA	2014-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, TERCERA ETAPA - ANTIOQUIA	09/12/2014	09/09/2015	LIQUIDADO
2013	CÁCERES	2013-OO-37-0034	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	06/03/2014	23/06/2015	LIQUIDADO
2015	CÁCERES	2015-OO-37-8001	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN	29/01/2016	15/02/2017	LIQUIDADO
2015	VARIOS	4600004359 de 2015	MEJORAMIENTO,OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE ABANDONO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	31/07/2015	30/11/2015	LIQUIDADO
2015	Varias	4600004502	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MPIO DEL DPTO DE ANTIOQUIA	11/08/2015	30/03/2016	LIQUIDADO
2015	Varias	4600004497	INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MPIO DEL DPTO DE ANTIOQUIA	24/08/2015	15/12/2015	LIQUIDADO
2014	ITUANGO-OBRA	2014-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	11/12/2014	08/01/2016	LIQUIDADO
2014	ITUANGO-INTERV	2014-SS-37-0014	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/11/2014	29/01/2016	LIQUIDADO
2015	SABANALARGA	2015-OO-37-0016	CONT DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	25/11/2015	10/05/2016	LIQUIDADO
2015	SABANALARGA-INTERV	2015-SS-37-0008	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA. AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA	25/11/2015	10/05/2016	LIQUIDADO

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
			CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
2015	CIUDAD BOLIVAR	4600003899 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LÓPEZ EN CIUDAD BOLÍVAR GRUPO III	15/07/2015	15/12/2015	LIQUIDADO
2015	SAN CARLOS-EBEJICO	4600003953/2015	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL, MUNICIPIO DE EBÉJICO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (GRUPO I).	26/06/2015	09/12/2015	LIQUIDADO
2015	SAN CARLOS-EBEJICO	4600003977 DE 2015	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA: A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL, MUNICIPIO DE EBPEJICO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (GRUPO I) Y A LA CONSTYRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LÓPEZ EN CIDUAD BOLIVAR, (GRUPO II)	25/06/2015	25/12/2015	LIQUIDADO
2015	ALEJANDRÍA, ANDES, ANGOSTURA, ANZÁ, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS	2015-SS-37-0005	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, ANDES, ANZÁ, ANGOSTURA, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	13/05/2015	13/12/2015	LIQUIDADO
2015	ALEJANDRÍA, ANDES, ANGOSTURA, ANZÁ, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS	2015 -OO37-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, ANDES, ANGOSTURA, ANZÁ, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	19/05/2015	09/12/2015	LIQUIDADO
2015	SAN JERÓNIMO	2015-AS-37-0098	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA TAFETANES - MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA	11/06/2015	11/02/2016	LIQUIDADO

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2015	CAUCASIA	2015-AS-37-0119 Convenio interadministrativo de Cooperación Técnica	Aunar esfuerzos para apoyar técnica y financieramente la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado "Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento Cuturú, municipio de Caucaasia - Antioquia y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la nación al municipio de Caucaasia en el Departamento de Antioquia.	24/06/2015	31/12/2016	LIQUIDADO
2015	TAMESIS	4600003911 de 2015	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAMESIS E.S.P. S.A.S, PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS Y AL TERRENO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMESIS	18/06/2015	18/09/2015	LIQUIDADO
2014	SABANALARGA	2014-AS-37-0139 Convenio interadministrativo de mandato	GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRAR LOS CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS NECESARIAS DEFINIDAS EN EL PDA PARA EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN SU ETAPA 2 DEL PDA CORRESPONDIENTE A OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACEN PARTE DE LA "LÍNEA DE SERVICIOS PÚBLICOS" CONCERTADA EN EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EPM	15/12/2015	03/07/2016	LIQUIDADO
2015	AMAGÁ	2015-OO-37-0021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ	10/05/2016	-	SUSPENDIDO
2015	REMEDIOS	2015-OO-37-0015	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I	01/10/2015	-	SUSPENDIDO
2015	AMALFI	2015-OO-37-0019	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMALFI – ETAPA II	11/11/2015	12/12/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	ARBOLETES	2015-OO-37-0013	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES	13/10/2015	21/11/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	ARBOLETES II	2015-OO-37-0023	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LOA BARRIOS LAS DELICIAS, LAS MARIÁS Y VILLA LUZ, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	14/03/2016	01/01/2018	TERMINADO SIN LIQUIDAR

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
			DE ARBOLETES ANTIOQUIA.			
2014	CAÑASGORDAS	2014-OO-37-0015	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ETAPA 2	01/12/2014	16/02/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	NARIÑO II	2015-OO-37-0029	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.	25/04/2016	15/05/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	NECOCLÍ	2015-OO-37-0017	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ETAPA I	03/11/2015	26/11/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	SAN JUAN DE URABÁ	2015-OO-37-0002	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ-ETAPA II.	08/07/2015	30/11/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	SANTA BÁRBARA	2015-OO-37-0027	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.	11/03/2016	02/11/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	SEGOVIA	2015-OO-37-0005	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	22/07/2015	13/09/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	TITIRIBÍ	2015-OO-37-0028	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ZONA URBANA MUNICIPIO DE TITIRIBÍ – ANTIOQUIA.	10/03/2016	10/07/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	URRAO	2015-OO-37-0026	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAO.	11/03/2016	25/01/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	VIGIA DEL FUERTE	4600002895 de 2015	CONTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE	11/12/2014	19/02/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	YOLOMBÓ	2015-OO-37-0009	EJECUCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ ZONA URBANA	08/07/2015	12/12/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2015	ZARAGOZA	2015-OO-37-0022	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA ETAPA II.	11/02/2016	27/11/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2013	CHIGORODO	2013-CF-37-0328	CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAESTRO DE ALCANTARILLADO BOHIO MUNICIPIO DE CHIGORODO	05/11/2013	30/06/2017	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2013	TURBO	2013-CF-37-0329	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTIN	12/01/2015	31/12/2015	TERMINADO SIN LIQUIDAR

AÑO	MUNICIPIO	N° CONTRATO	OBJETO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	ESTADO DEL CONTRATO
2013	ITUANGO	2013-CF-37-0331 Convenio interadministrativo de mandato	GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRAR LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS NECESARIAS DEFINIDAS EN EL PDA PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN SU ETAPA 2 DEL PDA CORRESPONDIENTE A OBRAS DE REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE HACEN PARTE DE LA "LÍNEA DE SERVICIOS PÚBLICOS" CONCERTADA EN EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EPM	24/06/2015	28/07/2016	TERMINADO SIN LIQUIDAR
2013	Varias	460000519	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO, TRANSFORMACIÓN O CREACION DE EMPRESAS CON EL FIN DE ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	08/10/2013	31/12/2015	TERMINADO SIN LIQUIDAR

La Dirección de Agua Potable y Sanemiento Básico inicio las labores pertinentes para continuar de manera efectiva el programa del Plan Departamental de Agua, fortaleciendo y consolidando el programa iniciado desde el año 2008, identificando los planes, programas y proyectos que se venían desarrollando en vigencia anteriores; a 2016 se encontraban 63 municipios vinculados al PDA, actualmente se cuenta con 67 municipios del Departamento de Antioquia que hacen parte de este programa a saber:

MUNICIPIO	FECHA VINCULACION AL PAP-PDA	MUNICIPIO	FECHA VINCULACION AL PAP-PDA	MUNICIPIO	FECHA VINCULACION AL PAP-PDA
1 Arboletes	02/03/2009	24 Carolina del Príncipe	13/11/2009	47 San Francisco	13/11/2009
2 Amagá	02/06/2009	25 Cauca	13/11/2009	48 San Luis	13/11/2009
3 Andes	02/06/2009	26 Cisneros	13/11/2009	49 San Rafael	13/11/2009
4 Anzá	02/06/2009	27 Concordia	13/11/2009	50 San Roque	13/11/2009
5 Briceño	02/06/2009	28 El bagre	13/11/2009	51 Santa Bárbara	13/11/2009
6 Buriticá	02/06/2009	29 El santuario	13/11/2009	52 Santa Rosa de Osos	13/11/2009

MUNICIPIO		FECHA VINCULACION AL PAP-PDA	MUNICIPIO		FECHA VINCULACION AL PAP-PDA	MUNICIPIO		FECHA VINCULACION AL PAP-PDA
7	Frontino	02/06/2009	30	Fredonia	13/11/2009	53	Segovia	13/11/2009
8	Gómez Plata	02/06/2009	31	Giraldo	13/11/2009	54	Sonsón	13/11/2009
9	Sabanalarga	02/06/2009	32	Heliconia	13/11/2009	55	Titiribí	13/11/2009
10	Salgar	02/06/2009	33	Hispania	13/11/2009	56	Vegachí	13/11/2009
11	San Andrés de Cuerquia	02/06/2009	34	Ituango	13/11/2009	57	Vigía del Fuerte	13/11/2009
12	San José de la Montaña	02/06/2009	35	Jericó	13/11/2009	58	Yolombó	13/11/2009
13	San Juan de Urabá	02/06/2009	36	La Ceja	13/11/2009	59	Zaragoza	13/11/2009
14	Uramita	02/06/2009	37	La Pintada	13/11/2009	60	Urrao	30/06/2010
15	Betulia	17/06/2009	38	Maceo	13/11/2009	61	Alejandria	02/08/2013
16	Cañasgordas	30/07/2009	39	Nariño	13/11/2009	62	Donmatías	02/08/2013
17	Caracolí	30/07/2009	40	Nechí	13/11/2009	63	Abejorral	16/10/2014
18	Amalfi	13/11/2009	41	Necoclí	13/11/2009	64	Jardín	05/07/2017
19	Angelópolis	13/11/2009	42	Pueblorrico	13/11/2009	65	Murindó	06/09/2017
20	Argelia	13/11/2009	43	Puerto Berrío	13/11/2009	66	Santa Fe de Antioquia	06/09/2017
21	Cáceres	13/11/2009	44	Puerto Nare	13/11/2009	67	Liborina	08/11/2017
22	Caicedo	13/11/2009	45	Puerto Triunfo	13/11/2009			
23	Campamento	13/11/2009	46	Remedios	13/11/2009			

Así mismo, en aras de garantizar la cobertura de los Servicios Públicos, en el periodo 2016 a febrero 11 de 2018, se adjudicaron contratos de obra pública y se realizaron convenio interadministrativos.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Ejecución presupuestal recurso del sistema general de participaciones para el proyecto del PAP-PDA vigencia 2016 a Diciembre 2017

CONSOLIDADO PAP-PDA 2016 A 2017

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2016	29.144.944.401	29.144.944.401	100%
2017	32.289.385.275	32.289.385.275	100%
2018	32.342.371.610	-	-
TOTAL	93.776.701.286	61.434.329.676	

NOTA: El presupuesto asignado se determina de manera completa correspondiente al año 2018, pero el porcentaje de ejecución se estipula solo a febrero 11 de 2018, fecha en la cual se entrega el cargo de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**Ejecución presupuestal Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico
vigencia 2016 a Diciembre 2017**

CONSOLIDADO APSB 2016 A 2017

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2016	14.061.689.846	7.654.628.023	54%
2017	14.124.003.954	10.254.416.162	73%
2018	\$ 4.569.474.448	-	-
TOTAL	28.185.693.800	17.909.044.185	64%

NOTA: El presupuesto asignado se determina de manera completa correspondiente al año 2018, pero el porcentaje de ejecución se estipula solo a febrero 11 de 2018, fecha en la cual se entrega el cargo de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico.

SALDOS SIN EJECUTAR 2016

Relación Saldos sin ejecutar de APSB:

***Fondos comunes 0-1010** \$403.877.257 Saldo Temporales
***Fondos comunes 0-1010** \$700.000.000 Proyectado para rellenos sanitarios aprobados por Consejo de Gobierno, y que no fueron aprobados por el COS (Comité de Orientación y Seguimiento).

***Fondo del Agua 0-2506** \$260.264.724 Correspondiente a recaudos de cartera mes de octubre y noviembre que no alcanzaron a autorizar PAC desde la Tesorería del Departamento.

***Fondo especial 0-4795 (DPS)** \$4.082.242.181 Aprobado para vigencia futura

RESERVAS APROBADAS PARA 2017

No. RPC	NIT / C.C. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	CONTRATO	VALOR RPC	RESERVAS 2017
4500042526	900.671.268-1	INSOCAPITOL	4600006121	923.996.179	293.687.939
4500042528	901.315.529-5	CONSORCIO AQUANTIOQUIA	4600006123	1.274.134.225	404.977.707
4500042499	900,921,304-0	UT TOYO NORTE	4600006112	200.000.000	200.000.000
TOTAL					898.665.646

SALDOS SIN EJECUTAR 2017

1. Relación Saldos sin ejecutar de APSB:

***Fondos comunes 0-1010** \$195.700.438 Saldo Temporales y contrato de transporte terrestre en otros

Estampilla Pro-Desarrollo 0-2020 \$68.120.846 Recursos que se ingresan en el 2018

***Fondo del Agua 0-2506** \$2.933.836 Recursos que se ingresan en el 2018

***Fondo especial 0-4795 (DPS)** \$ 282.513.554

RESERVAS APROBADAS PARA 2018

No. RPC	NIT	BENEFICIARIO	CONTRATO	RESERVAS 2018
4500044922	900.538.988-6	SUNCOLOMBIA S.A.S.	\$6.792.011.683 INCLUIDO IVA DEL 19%.	3.041.199.261
4500043837	900,671,268-1	UNION TEMPORAL INSOCAPITOL	\$ 2.521.232.960	1.091.967.923
4500045323	900.255.039-6	INSOAM SAS	\$ 3.476.626.071	2.193.792.169
TOTAL				6.326.959.353

B. Bienes Muebles e inmuebles:

Al 11 de febrero de 2018 la Directora de Agua Potable y Saneamiento Básico se encuentra a paz y salvo con los bienes inmuebles y muebles de la Gobernación de Antioquia.

4. PLANTA DE PERSONAL:

A continuación se presenta la Relación de los servidores adscritos a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico:

NUC	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDOS	TIPO DE NOMBRAMIENTO
2000003377	42700863	Luz Adriana	Jaramillo Rendón	Libre Nombramiento y Remoción
2000003381	71180409	Luis Eduardo	Martínez Vera	Provisionalidad en vacante definitiva
2000004003	39177925	Leidy	Arredondo Ceballos	Provisionalidad en vacante definitiva
2000003163	43066133	MARTHA CECILIA	GALLO SOLORZANO	Provisionalidad en vacante definitiva
2000003379	70321083	Hernando de Jesús	Castillón Morales	Provisionalidad en vacante definitiva
2000006549	16078543	Giovanny	Quintana Mejía	Empleo temporal
2000006550	32513136	María Elena	Duque De Molina	Nombramiento de un servidor de Carrera en un Empleo Temporal
2000006547	32299733	Lina Marcela	García Jiménez	Empleo temporal
2000006552	71788727	Omar Alejandro	Del Valle Jaramillo	Empleo temporal

2000006555	98486739	Juan Guillermo	Peña Marín	Empleo temporal
2000006551	42773797	Juliana	Yepes Pérez	Empleo temporal
2000006548	8153022	Julio Aldemar	Yarce Agudelo	Empleo temporal
2000006554	98399462	Jorge Luis	Arcos Martínez	Empleo temporal
2000006556	71334385	Adrian Alexis	Correa Ochoa	Empleo temporal

Se hace la salvedad que la Dirección conto con el apoyo de profesionales contratados por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

La Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad del artículo 134 de la ley 142 de 1994, indica que “...La realización y la eficacia sustantiva del Estado Social de Derecho se mide por la capacidad de este para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas. La prestación de los servicios tiene como destinatario a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por consiguiente su satisfacción.

A su vez el artículo 365 de la Constitución Política reza “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”

La Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 – Antioquia Piensa en Grande se encuentra ubicada dentro de Dos líneas: Línea 2: La nueva Ruralidad para vivir mejor en el campo y la Línea 3: Equidad y Movilidad Social.

Los principales avances en los Programas y proyectos en aras de la misión y visión Institucional desde la mirada de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento básico se centraron en los siguientes aspectos:

1. Aumento de soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico.
2. Implementación Ordenanza No 10 del 22 de abril de 2016 BASURA CERO: Reducción, transformación y aprovechamiento.
3. Fortalecimiento y Consolidación de los municipios al Plan Departamental de Agua.
4. Acompañamiento a los municipios Descertificados.

Con base en lo anterior y en aras del cumplimiento del Plan de Desarrollo se realizaron diferentes contratos y convenios interadministrativos en aras de la construcción, ampliación y optimización de los servicios de agua potable y saneamiento básico tanto en al área rural como urbana de los municipios de Antioquia , satisfaciendo las necesidades que dichos municipios presentaban, garantizando a las comunidades el acceso al uso de agua apta para el consumo humano y el manejo adecuado de las aguas residuales, así mismo se prestó asesoría y fortalecimiento a las empresas de Servicios Públicos en el manejo administrativo, financiero y técnico con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las ESP y con ello la continuidad de la prestación de los servicios.

A continuación se detallan los contratos celebrados en aras de Aumento de soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cabe resaltar que los convenios realizados contaron el concepto técnico favorable del equipo técnico de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico

Año 2016

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
VARIOS MUNICIPIOS	APOYO A LA GESTIÓN PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO GESTOR DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA	2016-SS-37-0002	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000.000,00
ALEJANDRIA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAIMA, EL CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	2016-OO-37-0004	\$ 2.266.449.713	\$ 191.732.264	\$ 2.233.787.945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.266.449.713,00
BETULIA	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA I	2016-OO-37-0005	\$ 3.178.399.225	\$ 496.774.213	\$ 2.891.612.881	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.178.399.225,00
FRONTINO	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	2016-OO-37-0006	\$ 934.791.374	\$ 855.768.499	\$ 143.047.737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 934.791.374,00
GIRALDO MANGLAR	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO MANGLAR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	2016-OO-37-0001	\$ 706.067.693	\$ 146.144.846	\$ 587.331.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 706.067.693,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
LA PINTADA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS Y MACROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA- ANTIOQUIA	2016-OO-37-0002	\$ 462.964.592	\$ 166.123.426	\$ 106.687.951	\$ 207.805.755	\$ -	\$ -	\$ 462.964.592,00
PUERTO BERRIO (San Francisco)	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	2016-OO-37-0003	\$ 1.815.813.460	\$ 1.883.771.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.815.813.460,00
VEGACHÍ	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DEL DEPARTAMENTO, LA PLANTA MONACO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI - ANTIOQUIA	2016-OO-37-0007	\$ 4.419.522.695	\$ 114.255.626	\$ 2.095.021.161	\$ 2.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.419.522.695,00
CAUCASIA	CONSTRUCCION DE CAÑO TIPO BOXCULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL (3 ETAPA) E INSTALACION DE TUBERIA DE 39" QUE ATRAVIESA EL BARRIO SAN MIGUEL ZONA URBANA	COP-025-2016	\$ 6.396.171.005	\$ 3.951.544.726	\$ -	\$ 2.129.634.249	\$ -	\$ -	\$ 6.396.171.005,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
CACERES	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN, MUNICIPIO DE CÁCERES"	2016-SS-37-8001	\$ 255.976.040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.091.652	\$ 255.976.040,00
NECOCLÍ	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUERTO NUEVO, MULATOS, LAS CHANGAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL NECOCLÍ	2016-SS-37-8003	\$ 759.330.332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 761.138.720	\$ 759.330.331,73

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
CACERÉS, CAUCASIA, EL BAGRE	1, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS EL PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL BAGRE 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE STA ROSITA, EL PALOMAR Y PTO. COLOMBIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MANIZALES Y PIAMONTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CACERES	2016-SS-37-8002	\$ 1.038.135.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.039.686.285	\$ 1.038.135.691,77

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
CACERÉS, CAUCASIA, EL BAGRE, NECOCLÍ	1.INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES PIAMONTE Y MANIZALES DEL MUNICIPIO DE CACERES ANTIOQUIA 2.INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES SANTA ROSITA, EL PALOMAR, Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 3. INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS VEREDAS DE PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS EN EL MUNICIPIO DEL BAGRE ANTIOQUIA 4. INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, MULATOS Y LAS CHANGAS EN LA ZONA RURAL DEL MUINICIPIO DE NECLOCLI, ANTIOQUIA	2016-SS-37-8004	\$ 373.999.977	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.762.137	\$ 373.999.977,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
ABEJORRAL	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL-ANTIOQUIA".	2016-AS-37-0006	\$ 1.400.000.000	\$ 400.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000.000,00
APARTADÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA LOMA VERDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA."	4600005923 DE 2016	\$ 1.761.216.592	\$ 761.216.592	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.761.216.592,00
BARBOSA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA VALLECITOS MUNICIPIO DE BARBOSA	2016-AS-37-0002	\$ 455.046.416	\$ 136.513.816	\$ 318.532.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.046.416,00
BRICEÑO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	2016-AS-37-00003	\$ 464.428.975	\$ 92.800.000	\$ 371.628.975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.428.975,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
CAÑASGORDAS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA MOROTO	4600006069 de 2016	\$ 826.276.642	\$ 178.805.642	\$ 647.471.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 826.276.642,00
ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL VEREDA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	2016-AS-37-0001	\$ 1.359.863.652	\$ 715.863.652	\$ 644.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.359.863.652,00
JERICO	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA".	460006031 de 2016	\$ 801.974.333	\$ 70.000.000	\$ 721.974.333	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 801.974.333,00
MONTEBELLO	CONFIANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACUEDUCTO VEREDA ZARCITOS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	4600006075 de 2016	\$ 550.000.000	\$ 50.000.000	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.000.000,00
PUERTO TRIUNFO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	2016-AS-37-0004	\$ 814.115.405	\$ 206.644.475	\$ 607.470.930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814.115.405,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
SAN VICENTE	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE - ANTIOQUIA".	4600006059 de 2016	\$ 370.000.000	\$ 170.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000.000,00
TARSO	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TACAMOCHO, LA LINDA EL PARNASO DEL MUNICIPIO DE TARSO - ANTIOQUIA".	460006030 de 2016	\$ 960.429.425	\$ 192.085.885	\$ 768.343.540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.429.425,00
VEGACHI	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CORINTO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ "	2016-AS-37-0005	\$ 236.136.716	\$ 47.227.343	\$ 188.909.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.136.716,00
VENECIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVA DE COFINANCIACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA - ANTIOQUIA	4600005922 de 2016	\$ 712.500.000	\$ 112.500.000	\$ 600.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712.500.000,00
YONDÓ	"CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA RAYA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"	4600006067 de 2016	\$ 699.667.894	\$ 211.222.972	\$ 488.444.922	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.667.894,00

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
NECHI	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA MISERICORDIA	4600006068 de 2016	\$ 505.645.625	\$ 205.645.625	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505.645.625,00
AGUAS DE URABA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION PARA LA FORMULACION VIABILIZACION Y GESTION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN AL DISPONIBILIDAD DE OTRAS FUENTES DE CAPTACION PARA LA SUBREGION DEL URABA ANTIOQUEÑO	4600006088 de 2016	\$ 888.000.000	\$ -	\$ 700.000.000	\$ -	\$ 188.000.000	\$ -	\$ 888.000.000,00
CAREPA	CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS EL ZUNGO.	4600006121 de 2016	\$ 2.521.232.960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.280.372.585	\$ -	\$ 2.521.232.960,00
CAREPA	CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS EL SILENCIO.	4600006123 de 2016	\$ 3.476.626.071	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.476.626.071,00

Año 2017:

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
TURBO	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO GAITAN ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA	4600006947	1.150.000.000	575.000.000	545.000.000	0	30.000.000	0	1.150.000.000
ABEJORRAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	4600006873	350.000.000	0	70.000.000	0	280.000.000	0	350.000.000
JARDIN	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CLARA BONITA Y SERRANIAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	4600004013	636.102.224	190.830.667	445.271.557	0	0	0	636.102.224
TARSO	CONSTRUCCION DEL RAMAL LA ARBOLEDA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAMOCHO, LA LINDA, EL PARNASO DEL MUNICIPIO DE TARSO	4600007084	200.050.678	80.000.000	120.050.678	0	0	0	200.050.678
VALPARAISO	OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ITIMA - LA FABIANA - MUNICIPIO DE VALPARAISO	4600007014	593.309.536	177.992.861	415.316.675	0	0	0	593.309.536
APARTADO	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE APARTADO	4600007119	1.694.131.768	1.068.960.316	499.680.210	0	125.491.242	0	1.694.131.768
VENECIA	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO LA PORTADA DE LA VEREDA CERROTUSA DEL MUNICIPIO DE VENECIA	4600007178	712.556.538	213.766.961	498.789.577	0	0	0	712.556.538
LA CEJA	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE	4600007177	952.597.922	285.779.377	666.818.545	0	0	0	952.597.922

INFORME DE GESTIÓN LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON

Página 26 de 56

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
	ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ROMERAL LA MIEL EN LA CEJA EL TAMBO ANTIOQUIA								
CARMEN DEL VIBORAL, SAN RAFAEL, LA UNION, MARINILLA, RIONEGRO, ABEJORRAL, LA CEJA DEL TAMBO, SAN ROQUE,	DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN POR VERIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL, SAN VICENTE, LA UNION, RIONEGRO, MARINILLA, ABEJORRAL, SAN CARLOS Y SAN ROQUE ,MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS	4600007118	3.150.000.000	1.068.666.667	1.000.000.000	0	1.081.333.333	0	3.150.000.000
BARBOSA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN AL VEREDA TAMBORCITO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	4600007486	676.086.444	202.825.933	473.260.511	0	0	0	676.086.444
EL CARMEN DE VIBORAL	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA BARQUETA, TANQUE DESARENADOR, RED DE ADUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DEL MUNICIPIO DELCARMEN DE VIBORAL	4600007521	1.958.720.145	0	1.000.000.000	0	958.720.145	0	1.958.720.145
EL PEÑOL	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUENTE HONDITA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL	4600007392	134.753.660	40.426.098	94.327.562	0	0	0	134.753.660
ABRIAQUI	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI	4600007457	858.343.111	200.000.000	358.343.111	0	300.000.000	0	858.343.111

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
GIRALDO, BURITICA Y SANTA FE DE ANTIOQUIA	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA FORMULACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTROS DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MUNICIPIOS DE GIRALDO, BURITICA Y SANTA FE DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007699	213.409.324	99.000.000	103.409.324	0	11.000.000	0	213.409.324
ANGELOPOLIS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP DEL AREA URBANA Y EL CORREGIMIENTO LA ESTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	4600007775	391.242.843	121.242.843	270.000.000	0	0	0	391.242.843
TOLEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	4600007770	823.320.238	502.314.030	321.006.208	0	0		823.320.238
VARIOS MUNICIPIOS	SUMINISTRO DE FILTROS PURIFICADOPRES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONA DE DIFICIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007951	57.218.208		57.218.208	0	0	0	57.218.208
YALI	FORMULACION DE LOS DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS LA MASCOTA Y EL CINISMO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YALI	4600007730	94.890.000	94.890.000		0	0	0	94.890.000
VARIOS MUNICIPIOS	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL DECRETO 1077 DE 2015 EN MATERIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN SGP - APSB	4600006463	455.600.000	0	455.600.000	0	0	0	455.600.000

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL AMNEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA EN ANTIOQUIA, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	2017-SS-37-0002	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000
VARIOS MUNICIPIOS	ACOMPANIAMIENTO TECNICO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIOAMBIENTAL A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS EN EJECUCIÓN Y/O TERMINADAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO POR PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2017-SS-37-0001	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0	450.000.000
VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2017070003259 DE 28 DE JULIO DE 2017	2017-SS-37-0003	1.344.374.136	0	1.344.374.136	0	0	0	1.344.374.136
PLAN SOCIAL	APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 2017,PARALA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMO GESTORA DELMPROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-	2017-SS-37-0004	1.734.700.000	0	1.734.700.000	0	0	0	1.734.700.000

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
	PDA								
UDEA	DISEÑO FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA	2017-SS-37-0005	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000
ABEJORRAL	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA MEDICION Y CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015	4600007393	322.749.403	0	285.749.403	0	37.000.000	0	322.749.403
VIGIA DEL FUERTE	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE- ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015	4600007720	1.793.501.568	1.793.501.568	0	0	0	0	1.793.501.568
APARTADO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DIAMANTE Y PUNTO ROJO DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015	4600007719	542.748.020	502.544.463	0	0	40.203.557	0	542.748.020
ALEJANDRIA	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS MULTIVEREDALES SAN MIGUEL - EL RESPALDO Y CRUCES DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	4600007436	609.789.760	0	597.789.760	0	12.000.000	0	609.789.760
MURINDO	FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MURINDO	4600007494	665.287.451	0	653.287.451	0	12.000.000	0	665.287.451
APARTADO	CONVENIO	4600007848	1.125.882.504	0	1.052.226.640	0	73.655.864	0	1.125.882.504

MUNICIPIO	OBJETO	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACION	OTROS	BID	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
	INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHURIDO PUEBLO DEL MUNICIPIO DE APARTADO								

AÑO 2018

CONTRATO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCION
2018-OO-37-0001	ABEJORRAL	Construcción del plan maestro de alcantarillado municipio de Abejorral, Primera etapa	\$1.803'431.719,00	17/01/2018
2018-OO-37-0002	PUEBLORRICO	Construcción del plan maestro de Acueducto zona urbana municipio de Pueblorrico - Tercera etapa	1.937'439.411,00	19/01/2018
2018-OO-37-0003	SAN FRANCISCO	Construcción del plan maestro de Acueducto zona urbana municipio de San Francisco - Antioquia, Etapa 2	\$ 1.101.615.285,00	24/01/2018

En la Actualidad se encuentran pendientes de inicio las obras anteriormente estipuladas debido a que se está adelantando el concurso de meritos para la adjudicación de la Interventoría.

Dentro del programa de Basura Cero se desarrollaron las siguientes actividades:

MUNICIPIO	OBJETO	MODALIDAD	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2017
COCORNA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COCORNA ANTIOQUIA	CONVENIO	4600006468 de 2017	750.000.000	150.000.000	600.000.000	750.000.000
ARMENIA, CONCEPCION, GRANADA, CARMEN DEL VIBORAL, BELMIRA	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONVENIO - CONTRATO	2017-SS-37-0006	1.713.316.000	889.000.000	824.316.000	1.713.316.000
SONSON, NARIÑO, PUERTO TRIUNFO, SAN ROQUE , SAN FRANCISCO, SAN LUIS	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA EL SUMINISTRO DE MÓDULOS EN MADERA PLÁSTICA RECICLADA PARA OBTENER ABONOS COMO MATERIA PRIMA EN EL MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONVENIO	4600007704	130.100.000	0	100.100.000	130.100.000
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA "BASURA CERO " EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	CONVENIO	4600007837	374.500.000	62.500.000	312.000.000	374.500.000

Para el apoyo a los municipios descertificados se celebró el contrato interadministrativo para garantizar el apoyo institucional y asistencia permanente a estos municipios.

En el año 2016 se desarrolló el siguiente contrato:

MUNICIPIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR	MUNICIPIO	VALOR DEL CONTRATO (+ADICIONES) DIC 2016
Abriaquí, Puerto Triunfo, Santo Domingo, Don Matías, Ituango, Yalí, Caracolí, Nariño, Nechí, Arboletes, Dabeiba, Anzá, Campamento, Murindó, Mutatá, Santa Rosa de Osos, Carepa, Sopetrán, Buriticá, Sonsón, San Jerónimo, Tarso, Alejandría, Anorí, Urrao, Vigía del Fuerte	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL, Y ASISTENCIA PROFESIONAL PERMANENTE A LOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SGP EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015	2016-SS-37-0001	\$ 970.000.000	\$ 970.000.000	\$ 970.000.000,00

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS

COMPARATIVO MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 2016 al 11 de Febrero de 2018

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS		
2016		
No.	Municipio	Subregión
1	ABEJORRAL	Oriente
2	ABRIAQUÍ	Occidente
3	ALEJANDRÍA	Oriente
4	ANGOSTURA	Norte
5	ANORÍ	Nordeste
6	ANZÁ	Occidente
7	APARTADÓ	Urabá
8	ARBOLETES	Urabá
9	BELMIRA	Norte
10	BURITICÁ	Occidente
11	CÁCERES	Bajo Cauca
12	CAICEDO	Occidente
13	CALDAS	Valle de Aburrá
14	CAMPAMENTO	Norte
15	CAÑASGORDAS	Occidente

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS		
31/01/2018		
No.	Municipio	Subregión
1	Belmira	Norte
2	El Bague	Bajo Cauca
3	Liborina	Occidente
4	Murindó	Urabá
5	San Roque	Nordeste
6	Segovia	Nordeste
7	Valdivia	Norte
8	Vigía del fuerte	Urabá
9	Armenia	Occidente
10	Nariño	Oriente
11	San Juan de Urabá	Urabá
12	San Pedro de Urabá	Urabá

16	CARACOLÍ	Magdalena Medio
17	CARAMANTA	Suroeste
18	CAREPA	Urabá
19	CHIGORODÓ	Urabá
20	CIUDAD BOLÍVAR	Suroeste
21	CONCEPCIÓN	Oriente
22	CONCORDIA	Suroeste
23	DABEIBA	Occidente
24	DONMATÍAS	Norte
25	EL CARMEN DE VIBORAL	
26	EL PEÑOL	Oriente
27	EL SANTUARIO	Oriente
28	GUARNE	Oriente
29	GUATAPÉ	Oriente
30	HELICONIA	Occidente
31	HISPANIA	Suroeste
32	ITUANGO	Norte
33	MACEO	Magdalena Medio
34	MURINDÓ	Urabá
35	MUTATÁ	Urabá
36	NARIÑO	Oriente
37	NECHÍ	Bajo Cauca
38	PUERTO BERRÍO	Magdalena Medio
39	PUERTO TRIUNFO	Magdalena Medio
40	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Norte
41	SAN JERÓNIMO	Occidente
42	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Norte
43	SANTA ROSA DE OSOS	Norte
44	SANTO DOMINGO	Nordeste
45	SEGOVIA	Nordeste
46	SONSÓN	Oriente
47	SOPETRÁN	Occidente
48	TARAZÁ	Bajo Cauca
49	TARSO	Suroeste
50	TOLEDO	Norte
51	TURBO	Urabá
52	URRAO	Suroeste
53	VALDIVIA	Norte
54	VALPARAÍSO	Suroeste
55	VEGACHÍ	Nordeste
56	VENECIA	Suroeste

57	VIGÍA DEL FUERTE	Urabá
58	YALÍ	Nordeste
59	YOLOMBÓ	Nordeste

DEVOLUCIONES PAGOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS

Empresa	Municipio	Acción	Fecha notificación	Radicado	Observación
Futuraseo	Apartadó	Devolución de pago de subsidios	22/12/2017	201703070574 4	Las bases de datos no se pudieron revisar ya que tenían un formato que no permitió validar la información
E.S.P Liborina	Liborina	Devolución de pago de subsidios	22/12/2017	201703070574 5	Las bases de datos no se pudieron revisar ya que tenían un formato que no permitió validar la información
Segovia	Segovia	Devolución Pago PGIRS	20/12/2017	201703070454 4	No enviaron la información para revisar si cumplía con los requisitos para pago.
Apartadó	Apartadó	Devolución de proyecto de proroga y adición contratos 058/2016 y 114/2017	20/12/2017	201703070453 6	La solicitud no fue procedente lo solicitado ya estaba contemplado en el contrato original
San Roque	San Roque	Devolución de pago de actas parciales convenio 343 de 2016	20/12/2017	201703070453 9	Se entrego la información extemporánea por lo cual no se pudo expedir a tiempo los CDP y RPC para el pago de la obligación

PAGOS 2018

MUNICIPIO	EMPRESA	RADICADO No.	FECHA RADICADO	VALOR	SUBSIDIOS / MES	Fecha pago	Radicado	Observaciones
Murindó	Empresas Públicas de Murindó	2018010001606	05/01/2018	266.667.546,00	Pago Plan Maestro Sanear	11/01/2018	2018100158	Se paso al IDEA para pago
Liborina	Empresas Públicas de Liborina	2018010003109	10/01/2018	9.684.831,00	Subsidios Diciembre 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto
Liborina	Empresas Públicas de Liborina	2018010003159	10/01/2018	9.363.978,00	Subsidios Noviembre 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto
El Bagre	Aguas del Bagre	2018010024026	23/01/2018	93.207.812,00	Subsidios Diciembre 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto
Segovia	Aguas del Pocuné	2018010020028	19/01/2018	17.866.060,00	Subsidios Diciembre 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto
Valdivia	Empresas de Servicios Públicos de	2018010019913	19/01/2018	19.741.835,00	Subsidios Noviembre 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto

	Valdivia							
San Roque	Empresas de Servicios Públicos de San Roque	2018010029117	25/01/2018	22.713.799,00	Subsidios Nov - Dic 2017			Pendiente para pago por falta de presupuesto


Ejecución presupuestal municipios descertificados vigencia 2016 a diciembre de 2017

CONSOLIDADO RENTAS ADMINISTRADAS 2016 A FEBRERO 2017

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION	
2016	50.362.469.557	13.061.069.900	26%	59 MUNICIPIOS
2017	47.433.012.642	22.426.240.470	47%	26 MUNICIPIOS
TOTAL	97.795.482.199	35.487.310.370	0	

NOTA: El presupuesto asignado se determina de manera completa correspondiente al año 2018, pero el porcentaje de ejecución se estipula solo a febrero 11 de 2018, fecha en la cual se entrega el cargo de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico.

MUNICIPIOS VINCULADOS ACTUALMENTE AL PAP-PDA



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) - Calle 42 B 52 -106 Piso 9 - Teléfono: 383 91 11
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 419 00 00 - Medellín - Colombia

MUNICIPIO	TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS PDA 2016	TOTAL RECAUDO 2016
ABEJORRAL	\$ 236.973.612,00	\$ 236.973.611,00
ALEJANDRÍA	\$ 89.569.026,00	\$ 89.569.026,00
AMAGÁ	\$ 230.068.136,00	\$ 210.895.791,37
AMALFI	\$ 295.384.315,50	\$ 201.187.400,00
ANDES	\$ 402.247.090,00	\$ 402.247.090,00
ANGELÓPOLIS	\$ 96.645.643,00	\$ 99.329.614,83
ANZÁ	\$ 189.140.907,00	\$ 126.986.173,00
ARBOLETES	\$ 386.236.131,00	\$ 386.236.128,00
ARGELIA	\$ 179.748.692,00	\$ 179.748.696,00
BETULIA	\$ 228.586.365,00	\$ 228.586.365,00
BRICEÑO	\$ 214.187.058,00	\$ 247.825.408,00
BURITICÁ	\$ 187.050.080,00	\$ 187.050.080,00
CÁCERES	\$ 417.781.381,00	\$ 417.781.380,00
CAICEDO	\$ 189.886.189,00	\$ 189.886.188,00
CAMPAMENTO	\$ 264.697.078,00	\$ 177.959.027,88
CAÑASGORDAS	\$ 250.362.493,00	\$ 250.362.492,00
CARACOLÍ	\$ 123.667.241,00	\$ 123.667.243,00
CAROLINA DEL PRÍNCIPE	\$ 66.701.534,00	\$ 10.689.348,00
CAUCASIA	\$ 821.314.065,00	\$ 821.314.068,00
CISNEROS	\$ 124.950.208,00	\$ 124.950.208,00
CONCORDIA	\$ 254.586.398,00	\$ 254.586.397,00
DONMATÍAS	\$ 207.449.876,00	\$ 207.449.876,00
EL BAGRE	\$ 520.543.338,00	\$ 91.004.080,00
EL SANTUARIO	\$ 203.667.296,00	\$ 67.889.099,00
FREDONIA	\$ 200.165.502,00	\$ 200.165.508,00
FRONTINO	\$ 244.944.168,00	\$ 134.674.412,00
GIRALDO	\$ 123.391.630,00	\$ 123.391.632,00
GÓMEZ PLATA	\$ 286.574.933,00	\$ -
HELICONIA	\$ 147.247.223,00	\$ 147.247.224,00
HISPANIA	\$ 99.755.679,00	\$ 49.877.838,00
ITUANGO	\$ 327.607.165,00	\$ 327.607.165,00
JERICÓ	\$ 25.000.000,00	\$ -
LA CEJA	\$ 251.971.246,00	\$ 251.972.001,00
LA PINTADA	\$ 46.652.148,00	\$ 46.652.148,00
MACEO	\$ 145.460.644,00	\$ -

MUNICIPIO	TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS PDA 2016	TOTAL RECAUDO 2016
NARIÑO	\$ 211.373.113,00	\$ 141.990.651,00
NECHÍ	\$ 350.032.581,00	\$ 234.826.808,10
NECOCLÍ	\$ 555.886.848,00	\$ 555.886.848,00
PUEBLORRICO	\$ 126.073.815,00	\$ 126.073.812,00
PUERTO BERRÍO	\$ 407.646.287,00	\$ 275.587.889,00
PUERTO NARE	\$ 174.621.982,00	\$ 150.234.525,80
PUERTO TRIUNFO	\$ 236.406.190,00	\$ 158.802.406,00
REMEDIOS	\$ 290.284.101,00	\$ 290.284.104,00
SABANALARGA	\$ 175.851.427,00	\$ 175.851.432,00
SALGAR	\$ 233.060.842,00	\$ 233.060.842,00
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 141.997.333,00	\$ 141.997.333,00
SAN FRANCISCO	\$ 164.834.496,00	\$ 164.834.496,00
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	\$ 75.203.955,00	\$ 50.303.775,00
SAN JUAN DE URABÁ	\$ 189.798.000,00	\$ 189.798.000,00
SAN LUIS	\$ 180.066.697,00	\$ 180.066.697,00
SAN RAFAEL	\$ 182.121.963,00	\$ 182.121.960,00
SAN ROQUE	\$ 212.425.879,00	\$ 212.425.884,00
SANTA BÁRBARA	\$ 222.741.715,00	\$ 222.741.720,00
SANTA ROSA DE OSOS	\$ 293.440.956,00	\$ 195.672.233,00
SEGOVIA	\$ 395.719.808,00	\$ 395.719.808,00
SONSÓN	\$ 321.237.772,00	\$ 212.099.298,00
TITIRIBÍ	\$ 135.220.736,00	\$ 135.220.740,00
URAMITA	\$ 181.273.036,00	\$ 181.273.032,00
URRAO	\$ 441.238.319,00	\$ 261.389.019,00
VEGACHÍ	\$ 100.000.000,00	\$ -
VIGÍA DEL FUERTE	\$ 194.100.990,00	\$ 194.100.990,00
YOLOMBÓ	\$ 277.504.893,00	\$ 277.504.896,00
ZARAGOZA	\$ 376.813.174,00	\$ -

MUNICIPIO	TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS PDA 2017	TOTAL RECAUDO 2017
ABEJORRAL	\$ 239.343.347,82	\$ 239.343.348,00
ALEJANDRÍA	\$ 90.464.716,26	\$ 90.464.716,00
AMAGÁ	\$ 234.669.499,00	\$ 253.841.842,89
AMALFI	\$ 174.996.968,00	\$ 174.996.968,00
ANDES	\$ 410.292.031,00	\$ 341.910.026,00
ANGELÓPOLIS	\$ 98.578.556,00	\$ 98.578.569,00
ANZÁ	\$ 192.923.725,00	\$ 255.078.459,00
ARBOLETES	\$ 393.960.854,00	\$ 393.960.852,00
ARGELIA	\$ 183.343.666,00	\$ 183.352.668,00
BETULIA	\$ 233.158.092,00	\$ 194.298.410,00
BRICEÑO	\$ 218.470.799,00	\$ 181.702.014,00
BURITICÁ	\$ 190.791.082,00	\$ 190.791.082,00
CÁCERES	\$ 426.137.009,00	\$ 426.137.004,00
CAICEDO	\$ 193.683.913,00	\$ 193.683.912,00
CAMPAMENTO	\$ 269.991.019,00	\$ 289.231.314,00
CAÑASGORDAS	\$ 255.369.743,00	\$ 255.369.144,00
CARACOLÍ	\$ 126.140.586,00	\$ 126.140.586,00
CAROLINA DEL PRÍNCIPE	\$ 68.035.565,00	\$ 125.800.138,00
CAUCASIA	\$ 837.740.347,00	\$ 837.740.352,00
CISNEROS	\$ 127.449.212,00	\$ 127.449.212,00
CONCORDIA	\$ 259.678.126,00	\$ 267.315.716,00
DONMATÍAS	\$ 209.524.374,56	\$ 209.524.375,00
EL BAGRE	\$ 530.954.205,00	\$ 1.051.497.543,00
EL SANTUARIO	\$ 207.740.642,00	\$ 291.583.678,00
FREDONIA	\$ 204.168.812,00	\$ 204.168.816,00
FRONTINO	\$ 249.843.051,00	\$ 343.120.738,00
GIRALDO	\$ 125.859.462,00	\$ 125.859.468,00
GÓMEZ PLATA	\$ 306.635.179,00	\$ 593.210.112,00
HELICONIA	\$ 150.192.168,00	\$ 150.192.168,00
HISPANIA	\$ 101.750.792,00	\$ 151.628.632,00
ITUANGO	\$ 334.159.308,00	\$ 334.159.308,00
JARDIN	\$ 141.090.374,00	\$ 141.090.374,00
JERICÓ	\$ 26.000.000,00	\$ 46.666.666,00
LA CEJA	\$ 257.010.671,00	\$ 257.010.671,00

MUNICIPIO	TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS PDA 2017	TOTAL RECAUDO 2017
LA PINTADA	\$ 51.558.620,00	\$ 51.558.624,00
LIBORINA	\$ 155.480.292,00	\$ 155.480.292,00
MACEO	\$ 148.369.857,00	\$ 269.102.192,00
MURINDO	\$ 513.893.428,00	\$ 513.893.428,00
NARIÑO	\$ 215.600.575,00	\$ 391.691.904,00
NECHÍ	\$ 357.033.233,00	\$ 230.411.546,00
NECOCLÍ	\$ 601.850.973,00	\$ 601.850.976,00
PUEBLORRICO	\$ 128.595.291,00	\$ 128.595.288,00
PUERTO BERRÍO	\$ 415.799.213,00	\$ 481.303.673,00
PUERTO NARE	\$ 178.114.422,00	\$ 263.679.193,00
PUERTO TRIUNFO	\$ 241.134.314,00	\$ 258.454.518,00
REMEDIOS	\$ 296.089.783,00	\$ 296.089.788,00
SABANALARGA	\$ 179.368.456,00	\$ 179.368.452,00
SALGAR	\$ 237.722.059,00	\$ 143.803.511,00
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 144.837.280,00	\$ 144.837.280,00
SAN FRANCISCO	\$ 168.131.186,00	\$ 168.131.184,00
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	\$ 76.708.034,00	\$ 101.608.176,00
SAN JUAN DE URABÁ	\$ 168.288.903,00	\$ 168.288.900,00
SAN LUIS	\$ 183.668.031,00	\$ 183.668.031,00
SAN RAFAEL	\$ 185.764.403,00	\$ 185.764.404,00
SAN ROQUE	\$ 216.674.397,00	\$ 216.674.400,00
SANTA BÁRBARA	\$ 227.196.549,00	\$ 227.196.552,00
SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00
SANTA ROSA DE OSOS	\$ 299.309.776,00	\$ 317.118.744,00
SEGOVIA	\$ 403.634.204,00	\$ 403.634.204,00
SONSÓN	\$ 327.662.528,00	\$ 488.281.414,00
TITIRIBÍ	\$ 137.925.150,00	\$ 137.925.156,00
URAMITA	\$ 184.898.497,00	\$ 184.898.496,00
URRAO	\$ 450.063.085,00	\$ 629.912.385,00
VEGACHÍ	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00
VIGÍA DEL FUERTE	\$ 197.983.010,00	\$ 197.983.010,00
YOLOMBÓ	\$ 283.054.990,00	\$ 283.324.992,00
ZARAGOZA	\$ 384.349.438,00	\$ 761.162.612,00

EJECUCIÓN PAEI 2016

ÍTEM	COMPONENTE	RECURSOS NACIÓN	SGP DPTO	SGP MUNICIPIOS	ASIGNACION 2016 TOTAL	EJECUCION PAEI 2016	% EJECUCION PAEI 2016
I.	Aseguramiento de la prestación de los servicios	-	9.000.000.000	-	\$ 9.000.000.000	\$ 1.450.000.000	16%
	Apoyo al Gestor	-	1.450.000.000	-	\$ 1.450.000.000	1.450.000.000	
	Fortalecimiento Institucional	-	7.550.000.000	-	\$ 7.550.000.000	-	
II	Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 1.416.807.702	\$ 61.112.914.720	\$ 21.018.158.451	\$ 83.347.880.873	\$ 25.533.680.250	31%
	PROYECTOS 2016	\$ 1.216.807.702	\$ 47.612.914.720	\$ 21.018.158.451	\$ 69.647.880.873	\$ 17.333.680.250	25%
VARIOS	Consultoría, Estudios y Diseños	-	1.500.000.000	-	\$ 1.500.000.000	-	
	Diseños e Inversión Residuos sólidos	-	2.000.000.000	-	\$ 2.000.000.000	-	
	Reformulación de proyectos	-	2.000.000.000	-	\$ 2.000.000.000	-	
	Interventoría proyectos	-	8.000.000.000	-	\$ 8.000.000.000	8.000.000.000	
	Gestión de proyectos por Ventanilla única -	200.000.000	-	-	\$ 200.000.000	200.000.000	
III.	Gestión del Riesgo Sectorial	-	500.000.000	-	\$ 500.000.000	\$ -	0%
	Conocimiento del Riesgo	-	-	-	\$ -	-	
	Emergencias (Manejo Desastres)	-	500.000.000	-	\$ 500.000.000	-	
	Reducción del Riesgo	-	-	-	\$ -	-	
IV.	Ambiental	-	3.000.000.000	-	\$ 3.000.000.000	\$ -	0%
V.	Transversales	-	1.000.000.000	-	\$ 1.000.000.000	\$ -	0%
TOTALES		\$ 1.416.807.702	74.612.914.720	21.018.158.451	\$ 96.847.880.873	\$ 26.983.680.250	28%

EJECUCION PAEI 2017: La coordinadora del Plan Departamental de Agua, informa que se encuentra en elaboración del cierre del PAEI 2017

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Información exclusiva de Secretarios y Gerentes como ordenadores del Gasto.

7. CONTRATACION:

Se relaciona la totalidad de los proyectos llevados en la dirección, por cada supervisor, indicando proyectos en ejecución, terminados y post-contractuales con sus posibles fechas de visitas y también se realiza entrega de la información clasificada por el estado de la obra. **(ANEXO 1.)**

➤ **Entrega de activos obras vigencia 2016- 2017:**

La Gerencia de Servicios Públicos en el año 2017 puso en conocimiento a la Procuraduría General de Antioquia un listado de obras no entregadas al ente territorial municipal con el fin de salvaguardar los intereses del Departamento de Antioquia.

No.	MUNICIPIO	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	SALGAR	2013-OO-37-0005	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, SEGUNDA ETAPA	2.111.574.691	08/02/2014
2	BETULIA	2013-OO37-0013	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETULIA-ANTIOQUIA.	2.020.456.490	29/03/2014
3	BURITICÁ	2013-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BURITICA – PRIMERA ETAPA	1.494.658.419	03/04/2014
4	LIBORINA	4600000749	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE LAS VEREDAS LOS PEÑOL, LA CEJA Y LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	218.178.897	25/12/2013
5	URRAO	4600001107	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE URRAO.	270.891.913	16/06/2014
6	GIRALDO	2015-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	1.030.209.384	07/12/2015
7	CAICEDO	2013-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, PRIMERA ETAPA.	1.225.329.103	08/12/2013
8	SANTUARIO	2013-OO-37-0031	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	1.545.979.951	18/08/2014
9	HELICONIA	2014-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA	1.204.937.564	20/02/2015
10	SALGAR	2015-OO-37-0012	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	245.108.320	21/09/2015
11	SABANALARGA	2013-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PRIMERA ETAPA.	1.785.047.137	01/12/2013
12	ITUANGO	2013-OO-37-0036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO PRIMERA PARTE	2.567.761.083	17/11/2014
13	RIONEGRO	4600001233/2013	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DEL SECTOR CUCHILLAS DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	113.504.034	09/01/2014
14	ANGOSTURA	4600002458/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	281.390.148	30/12/2014

No.	MUNICIPIO	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
15	YONDO	460000993	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ	1.300.000.000	07/01/2014
16	SAN CARLOS-EBEJICO	4600003953/2015	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL, MUNICIPIO DE EBÉJICO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (GRUPO I).	1.250.115.584	09/12/2015
17	CIUDAD BOLIVAR	4600003899 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LÓPEZ EN CIUDAD BOLÍVAR GRUPO III	1.303.018.996	15/12/2015
18	MURINDÓ	4600002447 de 2014	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUNAMO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	191.097.038	17/11/2014
19	VARIOS	4600001108 de 2013	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS RURALES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	497.006.325	12/01/2014
20	URRAO	4600002066 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CORREGIMIENTO DE MANDÉ DEL MUNICIPIO DE URRAO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	458.290.132	15/01/2015
21	GUATAPÉ	4600000864 de 2013	OPTIMIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	199.949.634	25/02/2014
22	ARGELIA	4600000737 de 2013	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO BATALLON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	199.949.634	12/01/2014
23	PUERTO TRIUNFO	2013-OO-37-0018	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	272.373.474	30/04/2014
24	NARIÑO	2013-OO-37-0015	CONSTRUCCION DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP/PDA	1.666.574.216	20/06/2014
25	PUEBLORRICO Y JERICO	2013-OO-37-0038	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PRIMERA ETAPA Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JERICO EN EL MARCO DE LA III ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.286.264.829	20/02/2015
26	CEJA EL TAMBO	2013-OO-37-0037	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EL TAMBO / PRIMERA ETAPA	594.323.336	03/12/2014
27	PUERTO TRIUNFO	2015-OO-37-0004	CONSTRUCCIION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO SEGUNDA ETAPA	680.787.822	11/12/2015
28	SAN LUIS	2014-OO-37-0012	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA ETAPA I	1.850.049.464	10/05/2015
29	VARIOS	4600001937 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I	3.171.351.843	05/02/2015
30	FREDONIA	2014-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, TERCERA ETAPA - ANTIOQUIA	1.393.358.158	09/09/2015

No.	MUNICIPIO	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
31	REMEDIOS	2013-OO-37-0001	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES VILLANUEVA Y SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS	955.936.982	26/08/2013
32	AMAGA, ANGELOPOLIS	2013-OO-37-0011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE AMAGA, ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	2.328.798.823	24/11/2014
33	ANGELOPOLIS	2013-OO-37-0030	OPTIMIZACIÓN DE LA PALNTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LOS SECTORES INDEPENDIENTES LA ARBOLEDA, HOSPITAL Y MATADERO	635.989.813	07/04/2014
34	HISPANIA	2014-OO-37-0002	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA - ETAPA I	986.089.077	12/02/2015
35	SAN RAFAEL	2014-OO-37-0016	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL - ETAPA 1	2.017.439.843	28/03/2015
36	ZARAGOZA	4600001801 DE 2014	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO LA TEMPERATURA, DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	336.754.828	15/09/2014
37	MUTATÁ	4600002065 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL RESGUARDO INDÍGENA JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA	193.008.017	17/12/2014
38	SAN CARLOS	4600002056 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL JONDÁN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	688.347.830	15/01/2015
39	ANORÍ	4600001944 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROCENTRAL, VEREDA CONCHA ABAJO, MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA	246.457.105	28/11/2014
40	VENECIA	4600001941 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIONE SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I	409.588.437	25/11/2014
41	SAN JERONIMO	4600001940 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIONE OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I	1.011.317.970	27/12/2014
42	CARACOLÍ	4600001193 DE 2013	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ	217.592.077	17/01/2014
43	CAREPA	4600004603	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELENCITO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA	478.032.389	15/12/2015
44	URAMITA	2014-OO-37-0018	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO	1.645.546.928	12/06/2015
45	SAN FRANCISCO	2013-OO-37-0016	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	1.893.283.592	27/07/2014

De la anterior lista, se realizó la gestión y la entrega de activos a los municipios de las siguientes obras:

No.	MUNICIPIO	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	SALGAR	2013-OO-37-0005	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, SEGUNDA ETAPA	2.111.574.691	08/02/2014
2	GIRALDO	2015-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	1.030.209.384	07/12/2015
3	CAICEDO	2013-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, PRIMERA ETAPA.	1.225.329.103	08/12/2013
4	SANTUARIO	2013-OO-37-0031	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	1.545.979.951	18/08/2014
5	HELICONIA	2014-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA	1.204.937.564	20/02/2015
6	SALGAR	2015-OO-37-0012	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	245.108.320	21/09/2015
7	ITUANGO	2013-OO-37-0036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO PRIMERA PARTE	2.567.761.083	17/11/2014
8	PUEBLORRICO Y JERICO	2013-OO-37-0038	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PRIMERA ETAPA Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JERICO EN EL MARCO DE LA III ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.286.264.829	20/02/2015
9	PUERTO TRIUNFO	2015-OO-37-0004	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO SEGUNDA ETAPA	680.787.822	11/12/2015
10	URAMITA	2014-OO-37-0018	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO	1.645.546.928	12/06/2015
11	SAN FRANCISCO	2013-OO-37-0016	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	1.893.283.592	27/07/2014
12	PUERTO TRIUNFO	2013-OO-37-0018	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	272.373.474	30/04/2014
13	SABANALARGA	2013-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PRIMERA ETAPA.	1.785.047.137	01/12/2013
14	BURITICÁ	2013-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BURITICA – PRIMERA ETAPA	1.494.658.419	03/04/2014
15	ANGOSTURA	4600002458/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	281.390.148	30/12/2014

No.	MUNICIPIO	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
16	NARIÑO	2013-OO-37-0015	CONSTRUCCION DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP/PDA	1.666.574.216	20/06/2014
17	RIONEGRO	4600001233/2013	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DEL SECTOR CUCHILLAS DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	113.504.034	09/01/2014

Además, la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico durante la vigencia 2016-2017 también realizó acta de entrega de activos de las siguientes obras con el fin de ser administradas por el ente municipal:

Nº	MUNICIPIO	CONTRATO Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ENTREGA ACTIVOS
1	ANZÁ	2013-OO-37-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ, ANTIOQUIA	\$ 2.029.786.717	07/11/2016
2	ARGELIA DE MARÍA	2013-OO-37-0033	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA-ETAPA 1	\$ 2.272.649.113	19/04/2017
3	BRICEÑO II	2015-OO-37-0024	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - SEGUNDA ETAPA.	\$ 1.354.864.705	27/03/2017
4	CÁCERES	2013-OO-37-0034	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, ETAPA 2	\$ 3.541.597.436	15/02/2017
5	CAÑASGORDAS	2013-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - PRIMERA ETAPA	\$ 1.672.270.797	11/11/2016
6	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	2014-OO-37-0014	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE ETAPA 2	\$ 643.504.482	20/04/2017
7	CISNEROS	2015-OO-37-0020	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	\$ 586.698.642	31/03/2017
8	CONCORDIA	2015-OO-37 0006	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$ 1.197.712.012	20/05/2017
9	FRONTINO	2016-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$ 998.074.504	30/08/2017
10	GÓMEZ PLATA	2015-OO-37 0008	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA ETAPA 2	\$ 4.260.662.380	30/11/2016
11	LA PINTADA	2016-OO-37-0002	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA	\$ 462.964.592	31/10/2016

N°	MUNICIPIO	CONTRATO N°	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ENTREGA ACTIVOS
12	MACEO	2014-OO-37-0003	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MACEO - ETAPA II	\$ 1.221.207.552	20/01/2016
13	NARIÑO II	2015-OO-37-0029	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.	\$ 2.094.040.192	20/09/2017
14	NECOCLÍ	2015-OO-37-0017	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ETAPA I	\$ 2.132.031.402	25/01/2017
15	PUERTO BERRIO	2013-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL SECTOR EL OASIS MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	\$ 1.353.486.402	22/12/2016
16	PUERTO NARE	2015-OO-37-0018	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	\$ 1.547.731.509	09/03/2017
17	PUERTO TRIUNFO	2013-OO-37-0008	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PRIMERA ETAPA	\$ 2.089.777.775	05/10/2016
18	SAN JUAN DE URABÁ	2013-OO-37-0029	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ -ETAPA 1	\$ 10.927.113.300	16/09/2016
19	SANTA ROSA DE OSOS	2013-OO-37-0032	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 2.390.062.936	03/06/2016
20	SEGOVIA	2015-OO-37 0005	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	\$ 2.570.022.442	30/11/2016
21	URRAO	2015-OO-37-0026	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO.	\$ 2.406.625.670	07/04/2017
22	NECHI-SHOIBADO	4600002449	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE SHOIBADO DE LA VEREDA SAN PEDRO MEDIO EN EL MPIO DE NECHI	\$ 248.505.618	21/10/2016
23	BELMIRA, YOLOMBO, REMEDIOS, ARMENIA Y EL PEÑOL	4600004502	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MPIO DEL DPTO DE ANTIOQUIA	\$ 1.920.467.006	Entregado: Yolombó, Peñol y Remedios, Armenia
24	SABANALARGA	2015-OO-37-0016	CONT DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	\$ 851.215.154	30/09/2016
25	ALEJANDRÍA, ANDES, ANGOSTURA, ANZÁ, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS	2015 -OO37- 0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, ANDES, ANGOSTURA, ANZÁ, ARBOLETES, CARAMANTA Y TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 2.737.224.136	09/06/2016
26	PUERTO BERRIO	4600001841 de 2014	CONSTRUCCION DE EMPALME DE LA TUBERIA INSTALADA EN LA RED DE DISTRIBUCION A LA TUBERIA EXISTENTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO / ANTIOQUIA	\$ 381.216.008	22/11/2016
27	CÁCERES	2015-OO-37-8001	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN	\$ 3.647.579.364	19/04/2017

➤ **CONCEPTOS TECNICOS FAVORABLES DIRECCION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:**

La Dirección durante la vigencia 2017 emitió conceptos técnicos favorables a los proyectos presentados a la Gerencia de Servicios Públicos, con el fin de ser viabilizados financieramente para su posterior ejecución, **(ANEXO 2)**. En el anexo también se relaciona la matriz de delegación de proyectos y el estado de estos.

8. CONTRATOS SUPERVISION DIRECCION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

- 1. OBJETO CONTRATO:** “GERENCIA ASESORA E INTERVENTORIA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES, TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS PARTICIPANTES DEL PLAN PARA EL AMEEO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

NUMERO DE CONTRATO: 2011-CF-37-0114

VALOR DEL CONTRATO:

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	\$ 35.124.112.175
Adición 1	\$ 687.271.104
Adición 2	\$ 7.000.000.000
Adición 3	\$ 1.300.000.000
Adición 3	\$ 1.500.000.000

PLAZO INICIAL: 3 AÑOS

PRORROGAS: Durante la ejecución del contrato se han presentado las siguientes prorrogas.

No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1	6 MESES	15/01/15
2	11 MESES	15/12/15
3	12 MESES	15/12/16
4	5.5 MESES	31/05/17
5	6 MESES	30/11/17
6	8 MESES	31/07/2018

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución, **se debe reasignar supervisor**. En trámite acta de liquidación parcial, la cual se entregará cuando se suscriba.

FECHA DE DESIGNACION: 20 de Julio de 2016

En esta fecha se recibió la supervisión del componente de Interventoría de este contrato, ya que el componente de Gerencia Asesora (Apoyo al Gestor) había sido terminado de desarrollar en el año 2015, tal como se indica que en el acta de liquidación parcial suscrita el 15 de diciembre de 2015 que se anexa

Durante la supervisión del Contrato se llevaron a cabo las siguientes modificaciones del contrato:

1. Prorroga N°4 y Modificación N°3
2. Prorroga N°5 y Adición N°3
3. Prorroga N°6 y Adición N°4

ENTREGA ARCHIVO:

- **8 CARPERTAS:** ORDENES DE PAGO Y SOPORTES 292 - ORDENES DE PAGO Y SOPORTES 399
- **1 CARPETA:** Prorroga N°5 y Adición N°3
- **1 CARPETA:** Prorroga N°6 y Adición N°4
- **1 CARPETA:** Entrega de Facturas de Interventoría a Supervisores
- **1 CARPETA:** Documentos Varios(Oficios, actas de reunión)

Mediante radicado 2017020051303 del 25/09/2017 se realiza la entrega al archivo de toda la documentación recibida del contrato 2011-CF-37-0114 relacionando el contenido.

Mediante radicado 2018020014733 del 12/01/2018 se entregó la relación de un total de 160 CD's que se encontraron en la documentación entregada a la Dirección.

2. OBJETO CONTRATO: “GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL DECRETO 1077 DE 2015 EN MATERIA DE CERTIFICACION DE LOS MUNICIPIOS EN SGP-APSB”

NUMERO DE CONTRATO: 4600006463 de 2017

VALOR DEL CONTRATO:

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	\$ 455.600.000
Adición 1	\$ 227.800.000

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 15 de diciembre de 2017

PRORROGAS: Durante la ejecución del contrato se han presentado las siguientes prorrogas.

No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1	6.5 MESES	30/06/2018

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución, **Se debe reasignar supervisor del contrato 4600006463 de 2017.** En trámite acta de liquidación parcial, la cual se entregará cuando se suscriba.

FECHA DE DESIGNACION: 28 de Marzo de 2017

ENTREGA ARCHIVO:

- **8 CARPETAS:** Que contienen Plan de trabajo, Cronograma de actividades, Plan de capacitaciones, Informe de ejecución administrativo, financiero, técnico y jurídico que evidencie un avance del 70% en el desarrollo del Componente I Y II, informe de ejecución administrativo, financiero, técnico y jurídico donde se evidencia el cumplimiento de los productos del componente I y los avances de ejecución para los componentes III, IV y V y Además 3 Actas de Pago del Contrato en mención.

- 3. OBJETO CONTRATO:** “APOYO AL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2017070003259 DEL 28 JULIO DE 2017”

NUMERO DE CONTRATO: 2017-SS-37-0003

VALOR DEL CONTRATO: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 1.344.374.136.00)

PLAZO INICIAL: UN (01) AÑO

INICIAL	UN (01) AÑO	
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	17/10/17	17/10/18

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución, **Se debe reasignar supervisor del contrato 2017-SS-37-0003.** En trámite acta de liquidación parcial, la cual se entregará cuando se suscriba.

FECHA DE DESIGNACION: 05 de Octubre de 2017

ENTREGA ARCHIVO:

- **3 CARPETAS:** Que contienen Plan de trabajo, Cronograma de actividades, Hojas de vida del equipo interdisciplinario a contratar. Además contiene Acta de Pago 1.

4. OBJETO CONTRATO: “ACOMPañAMIENTO TECNICO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIOAMBIENTAL A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS EN EJECUCION Y/O TERMINADAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO POR PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

NUMERO DE CONTRATO: 2017-SS-37-0001

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$ 450.000.000)

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2017

INICI AL	SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2017	
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	25/07/17	15/12/17

PORCENTAJE DE EJECUCION: 99.41 %

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado. En trámite acta de terminación y liquidación.

FECHA DE DESIGNACION: 21 de Julio de 2017

RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA.

CONCEPTO	VALOR
1. Recursos iniciales comprometidos	\$450.000.000
2. Adiciones	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$450.000.000
4. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 447.333.333
5. SALDO PENDIENTE	\$ 2.666.667

ENTREGA ARCHIVO:

- **9 CARPETAS:** Que contienen lo siguiente:
- Plan de trabajo
 - Cronograma de actividades
 - Hojas de vida del equipo interdisciplinario a contratar.
 - Informes correspondientes al 50% del acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y socio-ambiental de las diferentes obras
 - Informe del 100% del acompañamiento y la entrega del informe final del contrato con las actividades y resultados asociados con el acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y socio-ambiental a los municipios con obras en ejecución de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la Gerencia de Servicios Públicos
 - Informe final de actividades ejecutadas.
 - Acta de Pago 1, 2, 3 Y 4

CONTRATOS DESIGNADOS A SUPERVISION TERMINADOS LIQUIDADOS.

1. OBJETO: APOYO A LA GESTION PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA

NUMERO DE CONTRATO: 2016 –SS-37- 0002

CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	
	NIT		890.980.136-6	
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$1.500.000.000) EXCLUIDO IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		1	\$ 750.000.000	50%
	VALOR TOTAL:		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (\$ 2.250.000.000) EXCLUIDO	
PLAZO:	INICIAL		CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2016.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			18/10/16	31/12/2016
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	2 meses	28/02/17
		2	4 meses	01/07/17
		3	1 mes	01/08/17
% DE EJECUCION FISICA		100%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%		

2. OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL, CAPACITACION Y ASISTENCIA PROFESIONAL PERMANENTE, A LOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP EN EL MARCO DEL DECRETO 1077 DE 2015

NUMERO DE CONTRATO: 2016 –SS-37- 0001

CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	
	NIT		890.980.134-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:		NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$970.000.000)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$970.000.000)	
PLAZO:	INICIAL		CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes, sin superar el 13 de diciembre de 2016	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			09/08/16	13/12/16
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	18 (Dieciocho) días	31/12/2016
% DE EJECUCION FISICA			100%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS			100%	

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

La información en relación a la Dirección de Agua Potable y saneamiento básico se encuentra cargada en las correspondientes plataformas que lo requieren.

Todos los procesos y procedimientos adelantados se encuentran realizados bajo los indicadores internos y la normatividad vigente.

- Manual Correspondiente al Plan Departamental de Aguas
- Hacen parte de los reglamentos y manuales el Manual de Funciones del personal a cargo
- Además, se incluye dentro de numeral el Manual de Supervisión e Interventoría, como documentos fundamentales en las actividades diarias de la dirección.

10. CONCEPTO GENERAL:

Durante la Gestión realizada desde la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico se adelantaron las gestiones pertinentes para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, siempre buscando la Eficiencia y Eficacia de los recursos administrados bajo las premisas de honestidad y transparencia, lo cual se ha podido evidenciar en lo sustentado en este informe.

Unos de los principales esfuerzos fue la continuidad de los Municipios en el programa del PAP-PDA y la incorporación de nuevos; la satisfacción de las necesidades de aquellos municipios en el área rural y urbano con la ejecución de obras que garantizan el alcantarillado y el consumo de agua apta para el ser humano; el poder llegar acueducto a aquellas zonas donde parecía imposible; mantener una comunicación constante con los municipios acercándolos a la Dirección para poder trabajar de manera mancomunada en pro del bienestar General.

Con el anterior informe se deja sentado todas las actividades adelantadas y ejecutadas en su caso por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, a su vez se deja claro el presupuesto con el que cuenta para el año 2018

Para el año 2018 se cuentan con recursos del fondo de Agua Potable y Saneamiento Básico por valor de \$ 4.569.474.448 y recursos SGP por valor de \$ 32.342.371.610

Es de anotar que la calificación del personal queda al día.

11. FIRMA:

LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 80 de la Ley 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO DE JERARQUIA
INMEDIATA INFERIOR
(Autorizado)
Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No. _____
Fecha. _____

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE CONTROL INTERNO
O SU DELEGADO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No C. C. NOMBRE, CARGO, FIRMA y No C. C.
PRIMER TESTIGO SEGUNDO TESTIGO
Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" preparado por
la Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM (*))