

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

- A. **NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:** LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA
- B. **CARGO:** Director Agua Potable y Saneamiento Básico
- C. **ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL):** Gerencia de Servicios Públicos- Departamento de Antioquia.
- D. **CIUDAD Y FECHA:** Medellín, Mayo 1 de 2020
- E. **FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** 12 de Abril de 2018
- F. **CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** Retiro voluntario
- G. **FECHA DE RETIRO:** 30 de Abril de 2020.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Mi actividad como Director de Agua Potable y Saneamiento Básico dentro de la Gerencia de Servicios Públicos, estuvo enmarcada en la ejecución del Plan de Desarrollo ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE, línea 2 “LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO”, en el componente “ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE APOYO” con los programas, Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales, Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zonas rurales y de difícil acceso, Alternativas rurales para el manejo de los residuos sólidos, Energía para la ruralidad; y línea 3 “EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL” en el componente de “SERVICIOS PÚBLICOS” con los programas, Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zona urbana, Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zona urbana, Manejo integral de los residuos sólidos en zona urbana – “Basura Cero”, Fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios públicos, Empresas y/o esquemas asociativos regionales para la prestación de los servicios públicos en el Departamento. Por tanto, este informe está enfocado al cumplimiento y ejecución de dicho Plan de Desarrollo.

Los indicadores alcanzados para cada programa y cada indicador de producto fueron los siguientes:

PROGRAMAS E INDICADORES PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016 - 2019			TOTAL EJECUTADO PROYECTADO ACUMULADO 2016-2019	% PROYECTADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS	INDICADORES DE PRODUCTO	META CUATRIENIO		
Abastecimiento sostenible de agua apta para consumo humano en zonas rurales en el Departamento (Programa 45)	Nuevas conexiones de predios rurales al servicio de agua apta para el consumo humano.	31352	22424	71,52%
	Nuevos sistemas alternativos de tratamiento de agua apta para el consumo.	4937	4272	86,53%
	Sistemas de acueducto rural optimizados para garantizar el servicio de apta para el consumo humano.	13	68	523,08%
Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales rurales y de difícil acceso en el Departamento (Programa 49)	Nuevas conexiones de predios rurales al servicio de alcantarillado.	13217	7432	56,23%
	Nuevos sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales.	2450	2730	111,43%
Alternativas rurales para el manejo de Residuos Sólidos en el Departamento (Programa 46)	Nuevos sistemas para el manejo de los residuos sólidos en zonas rurales	6	79	1316,67%
Abastecimiento sostenible de agua apta para consumo humano en zona urbana del Departamento (Programa 44)	Nuevas Conexiones de predios urbanos al servicio de agua apta para el consumo humano.	5624	32309	574,48%
	Sistemas de acueductos urbanos Optimizados para garantizar el servicio.	15	42	280,00%

Manejo sostenible de sistema de aguas residuales en zona Urbana del Departamento (Programa 48)	Nuevas Conexiones de predios urbanos al servicio de alcantarillado.	6749	28836	427,26%
	Nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación.	7	4	57,14%
	Sistemas de alcantarillado urbanos Optimizados para garantizar el servicio.	8	49	612,50%
Manejo integral de los residuos solidos en zona urbana del Departamento "Basura cero" (Programa 47)	Sistemas de aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos en los municipios operando.	10	46	460,00%
	Municipios con sistemas de disposición final optimizados, mejorados y/o construidos	2	3	150,00%
	Soluciones regionales en la construcción de alternativas integrales de disposición final.	1	1	100,00%
Fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios públicos en el Departamento (Programa 82)	Municipios asesorados, capacitados y asistidos técnicamente e institucionalmente para el fortalecimiento empresarial en la prestación de los servicios públicos.	125	202	161,60%
Empresas y/o esquemas asociativos regionales para la prestación de los servicios públicos en el Departamento (Programa 81)	Empresas y/o esquemas asociativos funcionando como prestadores regionales de servicios públicos.	2	1	50,00%

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A Recursos Financieros: La Dirección no es responsable de la ejecución financiera, siendo esta una responsabilidad del señor Gerente.

B. Bienes Muebles e Inmuebles: Se hizo entrega a la Dirección de Bienes de los bienes a cargo: computador de mesa, teléfono, escritorio y sillas. Se tiene el respectivo paz y salvo.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Además del Director quien es de libre nombramiento, el siguiente es el personal con que cuenta la Dirección de Agua potable y Saneamiento Básico la fecha:

TIPO CARGO	DENOMINACIÓN Cod. COD. EMPLEO Gra. GRADO SALARIAL	NOVEDAD	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDOS	NIVEL
Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Provisionalidad en vacante temporal	98661425	Jhon Faber	Restrepo García	Profesional
Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Provisionalidad en vacante definitiva	70321083	Hernando de Jesús	Castrillón Morales	Profesional
Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO Cod. 222 Gra. 05	Pasó periodo de prueba	94388649	Edgar Alonso	Muñoz Villa	Profesional
Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Provisionalidad en vacante definitiva	39177925	Leidy	Arredondo Ceballos	Profesional
Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Provisionalidad en vacante definitiva	43066133	Martha Cecilia	Gallo Solorzano	Profesional
Temporal	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Empleo temporal	32299733	Lina Marcela	García Jiménez	Profesional
Temporal	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Empleo temporal	71788727	Omar Alejandro	Del Valle Jaramillo	Profesional
Temporal	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Cod. 219 Gra. 02	Empleo temporal	71334385	Adrián Alexis	Correa Ochoa	Profesional

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO CON RESPONSABILIDAD EN LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

La Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, tuvo bajo su responsabilidad 8 programas del Plan de Desarrollo. Esta es una síntesis de los principales proyectos ejecutados:

PROGRAMA 44. ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO.

Los proyectos de ampliación de cobertura y de optimización de los sistemas existentes fueron priorizados, convirtiendo la política pública del Plan Departamental de Agua-PDA en el motor de para que más Antioqueños tuvieran el acceso al agua potable y así erradicar las enfermedades derivadas de la ausencia de este servicio o de la mala calidad del agua que llega a los hogares.

La Dirección de APSB intervino en el periodo con proyectos que mejoran la cobertura, continuidad y calidad al acceso a agua apta para el consumo humano mediante la intervención de 49 acueductos, conectando 32.309 predios al servicio y la optimización de 42 acueductos urbanos, beneficiando a 372.993 habitantes y 86.733 predios entre conexiones y optimizaciones del sistema en el Departamento Antioqueño.

Algunos de los proyectos a resaltar en la construcción de los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los Municipios de: **Cañasgordas** segunda y tercera etapa, **Titiribí**, **Argelia**, **El Bagre** segunda etapa, **Santuario** tercera etapa, **San Luis** segunda etapa, **La Pintada**, **Jericó** mediante la construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto. **Cáceres** segunda etapa y **Zaragoza** segunda etapa.

PROGRAMA 45. ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES.

Durante el período de actividades se trabajó en cerrar las brechas de desigualdad y pobreza en las zonas rurales, dignificando la vida de los campesinos con intervenciones en cobertura, calidad y continuidad en el acceso al agua apta para el consumo humano.

La Dirección de APSB intervino en el período con proyectos para incrementar el acceso al agua apta para el consumo humano en 94 acueductos rurales, conectando 22.424 predios al servicio de la

instalación de 4.272 filtros purificadores y la optimización de 68 acueductos, beneficiando 24.609 predios entre conexiones y optimizaciones del sistema y 119.364 habitantes en las zonas rurales del Departamento.

Algunos de los proyectos con planes maestros de acueducto y alcantarillados rurales a destacar durante este periodo en los siguientes Municipios:

Necoclí – (corregimiento el Totumo), **San Francisco** (etapa II), **Betulia** primera etapa- (corregimiento de Altamira), **Abejorral** – (corregimiento Pantanillo), **Briceño** mediante el mejoramiento y optimización de acueducto multiveredal (Las Auras), **Alejandria** en la construcción de acueducto multiveredal (Tocaima, el Carbon, la Pava y Piedras).

PROGRAMA 46. ALTERNATIVAS RURALES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO.

En materia de residuos sólidos, se trabajó en alternativas para un mejor aprovechamiento, como en el caso de los módulos de compostaje en “madera plástica” a partir del plástico reciclado, los cuales dan la respuesta a la gran necesidad de repensar la construcción de infraestructura desde el nuevo enfoque sostenible como el fin de disminuir la huella de carbono en el planeta.

Con este nuevo sistema además de utilizar materiales sostenibles se logra una construcción rápida, limpia y liviana, que además se puede desarmar, transportar o modificar con facilidad.

Se desarrolló en convenio con CORNARE dos proyectos para el cumplimiento del programa, entre ellos:

- Desarrollar de manera conjunta el suministro de módulos en madera plástica reciclada para obtener abonos como materia prima en el mejoramiento de suelos en las zonas rurales de los municipios de jurisdicción de la corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare - CORNARE, en el Departamento de Antioquia.

- Implementación del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región Cornare.

En resumen, con la construcción de estos proyectos se logró beneficiar 92.350 predios y 416.978 habitantes de las zonas rurales del Departamento.

PROGRAMA 47. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO – “BASURA CERO”.

La Ordenanza N°10 del 22/04/2016 institucionaliza el programa “**Basura cero**”. Este programa se enfoca en la Reducción, Transformación y Aprovechamiento de los residuos sólidos. Una línea de trabajo se orientó al mejoramiento de los mecanismos de recolección y transporte de residuos en los municipios, para lo cual, se hace entrega de un Vehículo Compactador en el municipio de (San Vicente) con una Inversión de \$370.000.000 y entrega de cinco vehículos compactadores en los municipios de: Armenia, Concepción, Granada, Carmen del Viboral, Belmira con una Inversión de \$1.713.316.000.

Además se apoya la construcción de dos Rellenos sanitarios en los Municipios de: San José de la Montaña y Cocorná, con una Inversión de \$1.124.500.000.

En el año 2018, en el marco del PDA, se entregan 30 Vehículos compactadores a los municipios de: **Amagá, Andes, Anzá, Briceño, Caicedo, Campamento, Cañasgordas, Caracolí, Fredonia, frontino, Giraldo, Gómez Plata, Heliconia, Ituango, Jardín, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, Santa Bárbara, Sonsón, Uramita, Urrao, Zaragoza, Anori, Betania, Marinilla.** Con recursos propios se entrega Maquinaria para tratamiento de residuos inorgánicos para el municipio de **Argelia**. El total de la inversión 2018 fue de \$12.192.104.668.

Para el año 2019, se viabiliza y se delega al municipio de Andes la construcción de compostera regional de la provincia del San Juan, la cual beneficia adicionalmente los municipios de Salgar e Hispania, con una inversión de \$1.445.597.398.

En el mismo año se realiza la entrega de 9 Vehículos compactadores en los municipios de Guadalupe, El Retiro, El peñol, Sopetrán, San Jerónimo, El Bagre, Liborina, Venecia y Yolombó, en la cual se invierten \$4.266.951.652.

Por último, para este programa se realizó el convenio para la adecuación de la segunda etapa del relleno sanitario Buena Vista II en el municipio de Angostura por un valor de \$132.945.240.

Con el programa de Basura Cero se logró beneficiar 160.446 predios y 351.648 habitantes de las zonas urbanas del Departamento.

PROGRAMA 48. MANEJO SOSTENIBLE DE SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO.

En el programa de alcantarillado urbano se hizo intervención en 62 proyectos, conectando 28.836 predios al servicio, optimizó 49 sistemas y construyeron cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales; beneficiando un total de 72.262 predios urbanos y 315.264 habitantes del departamento, entre los proyectos a destacar en los Municipios tenemos:

Caucasia: Construcción de caño tipo boxculvert san miguel tercera etapa, **Chigorodó:** Construcción de los planes maestro de alcantarillado Bohío, **Sonsón:** Optimización del plan maestro de alcantarillado, **Vegachí:** Construcción y optimización de la planta potabilizadora Mónaco de agua y de las redes de alcantarillado, **Arboletes:** Construcción y optimización del colector redes secundarias de alcantarillado de los barrios Las Delicias, Las Marías y villa Luz segunda etapa, **Gómez Plata:** Construcción del plan maestro de alcantarillado segunda etapa, **Caucasia:** Optimización y construcción del colector de aguas residuales Divino Niño y redes pluviales parciales, **San Roque:** Construcción del plan maestro de alcantarillado tercera etapa, **La Ceja:** Construcción de colectores de las márgenes de izquierda y derecha de la quebrada la Pereira.

PROGRAMA 49. MANEJO SOSTENIBLE DE SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES Y DE DIFÍCIL ACCESO DEL DEPARTAMENTO.

El tema de saneamiento básico rural es complejo, por la geografía y la dispersión de las viviendas, y por tanto los altos costos de los proyectos.

En el programa de alcantarillado rural se intervino en 19 proyectos, conectando 7.432 predios rurales al servicio de alcantarillado, de los cuales se suministró e instaló 2.732 sistemas alternativos – (pozos sépticos) mejorando las condiciones de vida de la población intervenida.

El programa de alcantarillado rural benefició 9.470 predios rurales y 39.838 habitantes de diferentes zonas del departamento.

Algunos de los proyectos a resaltar en los Municipios del departamento durante el periodo 2016 – 2019 tenemos:

Cáceres: Optimización del sistema de alcantarillado, extensión de redes de recolección de aguas servidas del (corregimiento jardín), **Andes:** Construcción del plan maestro de alcantarillado primera (corregimiento de Tapartó).

Carmen del Viboral, San Rafael, La Unión, Marinilla, Rionegro, Abejorral, La Ceja Del Tambo, San Roque: Mediante el suministro, transporte e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricados.

Caracolí, Guadalupe, Ituango, Titiribí, Santa Rosa De Osos, Anzá, Cáceres, Maceo, Puerto Nare, La Estrella, Angelópolis, Cisneros, Valparaíso, Fredonia, Anorí, Amalfi, Sopetrán, Jardín, Toledo, San Andrés De Cuerquia, Buritica: Mediante el suministro, transporte e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricados, entre el Departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia **Santa Fe De Antioquia:** construcción de los colectores y PTAR – (corregimiento Laureles).

PROGRAMA 81. EMPRESAS Y/O ESQUEMAS ASOCIATIVOS REGIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO.

En el año 2016 se firmó convenio interadministrativo de cofinanciación con EPM y CORPOURABÁ para la formulación en prefactibilidad del proyecto de nuevas fuentes de captación para beneficiar la subregión del Urabá Antioqueño. El estudio fue realizado por la firma INTEGRAL. EPM inicia el estudio de factibilidad para posteriormente buscar recursos para la fase de diseños. Sobre el tema ha habido conversaciones con el MVCT.

PROGRAMA 82. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO.

A. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS

Se recibieron en el mes de enero de 2016, un total de 59 municipios descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículo 2.3.5.1.2.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS					
2016					
N°	Municipio	Subregión	N°	Municipio	Subregión
1	ABEJORRAL	Oriente	31	HISPANIA	Suroeste
2	ABRIAQUÍ	Occidente	32	ITUANGO	Norte
3	ALEJANDRÍA	Oriente	33	MACEO	Magdalena Medio
4	ANGOSTURA	Norte	34	MURINDÓ	Urabá
5	ANORÍ	Nordeste	35	MUTATÁ	Urabá
6	ANZÁ	Occidente	36	NARIÑO	Oriente
7	APARTADÓ	Urabá	37	NECHÍ	Bajo Cauca
8	ARBOLETES	Urabá	38	PUERTO BERRÍO	Magdalena Medio
9	BELMIRA	Norte	39	PUERTO TRIUNFO	Magdalena Medio
10	BURITICÁ	Occidente	40	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Norte
11	CÁCERES	Bajo Cauca	41	SAN JERÓNIMO	Occidente
12	CAICEDO	Occidente	42	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Norte
13	CALDAS	Valle de Aburrá	43	SANTA ROSA DE OSOS	Norte
14	CAMPAMENTO	Norte	44	SANTO DOMINGO	Nordeste
15	CAÑASGORDAS	Occidente	45	SEGOVIA	Nordeste
16	CARACOLÍ	Magdalena Medio	46	SONSÓN	Oriente
17	CARAMANTA	Suroeste	47	SOPETRÁN	Occidente
18	CAREPA	Urabá	48	TARAZÁ	Bajo Cauca
19	CHIGORODÓ	Urabá	49	TARSO	Suroeste
20	CIUDAD BOLÍVAR	Suroeste	50	TOLEDO	Norte

21	CONCEPCIÓN	Oriente	51	TURBO	Urabá
22	CONCORDIA	Suroeste	52	URRAO	Suroeste
23	DABEIBA	Occidente	53	VALDIVIA	Norte
24	DONMATÍAS	Norte	54	VALPARAÍSO	Suroeste
25	EL CARMEN DE VIBORAL	Oriente	55	VEGACHÍ	Nordeste
26	EL PEÑOL	Oriente	56	VENECIA	Suroeste
27	EL SANTUARIO	Oriente	57	VIGÍA DEL FUERTE	Urabá
28	GUARNE	Oriente	58	YALÍ	Nordeste
29	GUATAPÉ	Oriente	59	YOLOMBÓ	Nordeste
30	HELICONIA	Occidente			

Se emprenden proyectos de fortalecimiento y acompañamiento a los prestadores mediante contratos interadministrativos 4600006463 de 2017 y 4600008188 de 2018, que se firman con el Colegio Mayor de Antioquia. Como consecuencia a mediados de 2019 el número de descertificados disminuye a 6. Con la expedición de la ley 1977 del 24 de Julio de 2019 por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo respecta al sector de agua potable y saneamiento básico tales municipios recuperan la competencia para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Esos seis municipios deben presentar Plan de Gestión del Agua y el Departamento queda con la obligación de hacer seguimiento y reporte periódico de su ejecución.

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS		
2019		
N°	Municipio	Subregión
1	NARIÑO	Oriente
2	CALDAS	Valle de Aburrá
3	BETANIA	Suroeste
4	NECHÍ	Bajo Cauca
5	TITIRIBÍ	Suroeste
6	ZARAGOZA	Bajo Cauca

B. PLAN DE ASEGURAMIENTO

En el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, el Gestor desarrolla acciones encaminadas a garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Estas acciones se estructuran a través del “Plan de Aseguramiento”, como uno de los instrumentos de planeación definidos en el Decreto 1425 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual contiene las acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el desarrollo de las siguientes etapas:

Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad, que es básicamente el informe de la situación de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio y las empresas prestadoras de estos servicios.

Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se detalla el tipo de fortalecimiento que requiere el ente municipal y/o los prestadores para que se garantice la prestación del servicio de forma eficiente, con Calidad, Cobertura y Continuidad, a través del denominado Plan de Acción.

Fase III: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II, es la intervención con el fortalecimiento, diagnosticado y concertado, con las acciones propuestas que permitan impactar de manera positiva, los indicadores en la prestación del servicio y en los indicadores empresariales, con el fin de garantizar la prestación del servicio a la comunidad y la mejora de su calidad de vida.

El Plan de Aseguramiento 2018-2019, se viene desarrollando a través del contrato interadministrativo 2019-SS-37-001, vigente en prórroga hasta el 31 de julio de 2020, ejecutado por la IU Colegio Mayor de Antioquia, bajo la supervisión de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico – APSAB - de la Gerencia de Servicios Públicos - GSP .

C. GESTIÓN DEL RIESGO

La resolución 0154 de 2014 emite los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia-PEC para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

En virtud de ello cada empresa prestadora debe formular y/o actualizar sus PEC acatando dichos lineamientos. Estos documentos deben ser reportados en la plataforma del SUI, de manera de cumplir con la normatividad.

En el marco del contrato interadministrativo N° 2019-SS-37-0011 realizado entre la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia (Gestor del PDA) y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se busca hacer una revisión del estado de dichos planes, dar elementos para la elaboración y/o actualización de los PEC y establecer las recomendaciones para su actualización. El contrato terminó su ejecución y está en proceso de liquidación. La Profesional especializada Blanca Rocío Zuleta, adelanta la revisión final.

D. MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

El Departamento de Antioquia, mediante Decreto 2017070003259 del 28/07/2017 adoptó el Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de los proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.3.3.2.1.1., 2.3.3.2.1.3 y 2.3.3.4.4.14 del Decreto 1077 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio". Mediante la misma Resolución, el gobierno departamental adoptó la guía metodológica emitida por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio (Resolución 0672 del 2015). Este mecanismo queda adscrito a la Dirección de Planeación Departamental y agiliza la viabilización y posterior ejecución de proyectos, evitando que los trámites deban surtir ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ahorrando tiempos, recursos humanos y económicos. El Mecanismo permitió la viabilización de 69 proyectos en el periodo 2018-2019, los cuales se relacionan en la tabla siguiente:

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS- MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-PROYECTOS VIABILIZADOS

MUNICIPIO	Nombre del Proyecto	TIPO DE PROYECTO, (ACUEDUCTO, ALCDO, ASEO O MIXTO)	LOCALIZACIÓN (URBANO O RURAL)	Población Beneficiada (Habitantes)	Valor Obra Viabilizado (CD + AIU)	Valor Viabilizado (Interventoría)	Valor Total Viabilizado
-----------	---------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

La Pintada	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	7590	\$5.620.791.717	\$307.071.081	\$5.927.862.798
La Ceja del Tambo	"CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DE LAS MARGENES IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBARADA LA PEREIRA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO _ ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	19800	\$3.080.652.119	\$183.744.819	\$3.264.396.938
San Rafael	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL - ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	888	\$2.664.133.690	\$197.164.018	\$2.861.297.708
Urrao	"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	3500	\$2.278.166.896	\$167.467.141	\$2.445.634.037
Santa Bárbara (Corregimiento Damasco)	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CORREGIMIENTO DE DAMASCO".	ALCANTARILLADO	RURAL	400	\$904.944.570	\$72.395.566	\$977.340.136
Uramita	"PRIMERA ETAPA DEL PLAN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	1958	\$1.983.673.918	\$149.339.509	\$2.133.013.427
Sabanalarga	"CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	622	\$1.408.104.228	\$112.648.339	\$1.520.752.567
Caucasia	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DIVINO NIÑO Y REDES PLUVIALES PARCIALES, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	6237	\$3.330.403.640	\$226.497.884	\$3.556.901.524

27 municipios vinculados al PDA	"OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES EN 27 MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	ASEO	URBANO	307652	\$10.858.124.668		\$10.858.124.668
San Andrés De Cuerquia	"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	809	\$2.718.821.257	\$188.500.304	\$2.907.321.561
Cañasgordas	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS-ANTIOQUIA, ETAPA III".	MIXTO	URBANO	6915	\$7.065.951.948	\$561.810.595	\$7.627.762.543
San José de Andes	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ - ANDES".	ALCANTARILLADO	RURAL	488	\$1.449.725.195	\$117.666.699	\$1.567.391.894
San José de la montaña	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE LA CARRERA 24 Y 28 Y CALLE 20 ENTRE LAS CARRERAS 21Y 23 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	2583	\$1.046.597.688	\$86.350.711	\$1.132.948.399
Sonsón	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO II ETAPA - MUNICIPIO DE SONSON -ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	7169	\$6.952.531.057	\$482.590.538	\$7.435.121.595
Andes (Corregimiento Tapartó)	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE TAPARTO – ANDES".	ALCANTARILLADO	RURAL	2431	\$3.261.678.554	\$233.077.472	\$3.494.756.026

Heliconia	"OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL ALTO DEL CORRAL, MUNICIPIO DE HELICONIA- ANTIOQUIA, ETAPA I".	ACUEDUCTO	RURAL	759	\$1.440.037.299	\$119.260.362	\$1.559.297.661
Briceño	"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVERDAL LA AURAS- MUNICIPIO DE BRICEÑO - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	527	\$2.331.453.447	\$154.516.200	\$2.485.969.647
San Luis	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO - ETAPA II - MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	4284	\$6.220.768.082	\$466.222.780	\$6.686.990.862
Salgar	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, ETAPA III".	MIXTO	URBANO	9085	\$3.000.097.773	\$219.940.448	\$3.220.038.221
El santuario	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO- ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	25853	\$ 1.604.776.934,00	\$ 223.493.767,00	\$ 2.835.455.782,00
Maceo	"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BOLÍVAR, VÉLEZ, COLON, HOSPITAL, RICAURTE Y LOS RESTREPOS DE LA ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MACEO- ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	724	\$1.942.833.466	\$147.226.132	\$2.090.059.598
Frontino	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMÚN MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	3406	\$2.981.921.484	\$219.257.031	\$3.201.178.515
Puerto Triunfo (corregimiento Doradal)	"CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUA RESIDUAL ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO".	ALCANTARILLADO	RURAL	4572	\$947.870.178	\$76.279.868	\$1.024.150.046

Vigía del fuerte (Corregimiento Loma de Murri)	"PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA DE MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	535	\$2.922.044.450	\$185.587.193	\$3.107.631.643
San Juan de Urabá (corregimiento Uveros)	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO UVEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	2640	\$3.719.368.006	\$196.460.600	\$3.915.828.606
Segovia	"CONSTRUCCIÓN ETAPA I DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	45414	\$5.429.546.604	\$282.584.426	\$5.712.131.030
Anzá	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (CEJITA, NUDILLO, TRAVESÍA Y PEDRERO DEL MUNICIPIO DE ANZA - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	1128	\$3.559.804.488	\$210.055.274	\$3.769.859.762
Abejorral (Corregimiento Pantanillo)	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO PANTANILLO - MUNICIPIO DE ABEJORRAL".	MIXTO	RURAL	527	\$3.917.605.882	\$260.452.642	\$4.178.058.524
AMALFI	"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI".	MIXTO	URBANO	1920	\$4.519.706.220	\$332.912.752	\$4.852.618.972
Fredonia	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VARIANTE , ENTRE LAS CARRERAS 50 CON LA CARRERA 48 Y EL PUENTE 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA".	MIXTO	URBANO	2074	\$2.718.491	\$ 210.954.875,00	\$2.935.914.707
Campamento	"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL BARCINO EN LAS VEREDAS DEL PLAN DE LA ROSA , GUADUAS Y EL BARCINO -MPIO DE CAMPAMENTO- ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	585	\$4.709.810.217	\$ 347.070.845,00	\$ 5.145.441.890,00

Carolina del Príncipe	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA HERRADURA-MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE".	ACUEDUCTO	RURAL	195	\$1.759.460.571	\$ 183.718.171,00	\$ 1.943.178.742,00
Hispania	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, TERCERA ETAPA".	MIXTO	URBANO	1887	\$ 2.807.493.843,00	\$ 222.862.618,00	\$ 3.030.356.461,00
26 Municipios en Jurisdicción de la CAR CORNARE.	"IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE ORGÁNICOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MEJORADORES DE SUELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA REGIÓN CORNARE".	ASEO	URBANO	368866	\$2.194.370.133		\$ 2.194.370.133,00
Liborina	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PASCUAL EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	850	\$3.160.897.873	\$ 380.540.832,00	\$ 4.553.472.003,00
Betulia	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	1398	\$2.624.387.410	\$ 209.276.167,00	\$ 2.833.663.577,00
Concordia	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA -ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	498	\$2.077.725.732	\$ 212.001.634,00	\$ 2.280.727.366,00
Ituango	"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO-ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	3885	\$5.921.624.158	\$ 474.900.799,00	\$ 6.465.785.602,00
Nechí	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, ETAPA II, NECHI - ANTIOQUIA".	ASEO	URBANO	6092	\$2.355.135.507	\$ 424.642.409,00	\$ 5.559.555.832,00
Argelia	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO - MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA - ETAPA III".	MIXTO	URBANO	3774	\$1.797.679.980	\$ 148.293.261,00	\$ 1.958.848.110,00

Alejandro	"AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA-ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	258	\$1.493.207.844	\$ 132.838.046,00	\$ 1.626.045.890,00
San Jerónimo	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO-ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	359	\$1.918.538.563	\$ 147.112.585,00	\$ 2.105.401.017,00
San Juan de Urabá	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ- ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	2726	\$2.148.620.031	\$ 303.211.056,00	\$ 3.951.830.507,00
Amaga	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILOCE, EL MORRO Y LA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AMAGA -ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	3980	\$ 817.486.665,00	\$ 145.089.596,00	\$ 1.604.293.768,00
Vegachi	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI -ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	850	\$ 1.446.175.660,00	\$ 178.554.503,00	\$ 2.237.757.193,00
AMALFI	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI-ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	465	\$ 1.331.017.050,00	\$ 168.621.686,00	\$ 2.142.341.051,00
Caicedo	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCÍA, MUNICIPIO DE CAICEDO-ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	923	\$ 3.266.023.710,00	\$ 416.283.299,00	\$ 5.607.251.042,00
Cisneros	"OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO ÁREA URBANA CISNEROS -ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	2088	\$ 1.187.670.132,00	\$ 183.218.120,00	\$ 2.146.803.003,00
Pueblorrico e Hispania	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MULATOS, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO RICO E HISPANIA -ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	2394	\$ 3.100.055.537,00	\$ 416.747.163,00	\$ 5.579.504.982,00

Yolombó	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	1880	\$ 911.260.700,00	\$ 211.422.067,00	\$ 2.711.027.558,00
Buriticá	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BURITICA - ANTIOQUIA".	MIXTO	URBANO	1470	\$ 1.025.553.331,00	\$ 249.978.616,00	\$ 3.227.809.947,00
Puerto Berrio	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	2202	\$ 1.341.378.269,00	\$ 117.700.352,00	\$ 1.459.078.621,00
Frontino	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	8408	\$ 1.555.353.101,00	\$ 227.762.749,00	\$ 2.783.236.817,00
Angelópolis	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	1218	\$ 1.738.022.142,00	\$ 198.370.984,00	\$ 2.974.455.811,00
Puerto Triunfo	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	3100	\$ 1.591.817.435,00	\$ 238.446.201,00	\$ 2.909.191.098,00
San Jerónimo	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES COLECTORES EL TESORO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO".	ALCANTARILLADO	URBANO	450	\$ 511.291.967,00	\$ 61.389.324,00	\$ 816.208.235,00
Urrao	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO".	MIXTO	URBANO	20492	\$ 3.697.944.948,00	\$ 487.505.957,00	\$ 6.582.070.937,00

4 Municipios Liborina, El Bagre, Yolombó y Venecia	"OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES EN 4 MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	ASEO	URBANO	101590			\$ 1.979.883.920,00
Arboletes	"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORREGIMIENTO DE LA CANDELARIA Y LAS VEREDAS LOS ÁNGELES, LAS PATILLAS, PANGOLA, OTOYOSA, VILLANUEVA Y EL BONGUITO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES- ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	1982	\$ 2.622.878.973,00	\$ 372.122.812,0 0	\$ 4.995.001.785,00
Caracolí	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ETAPA 2".	MIXTO	URBANO	1771	\$ 1.685.221.984,00	\$ 228.484.269,0 0	\$ 3.084.067.173,00
San Roque	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	RURAL	3774	\$ 1.761.674.645,00	\$ 257.104.366,0 0	\$ 3.353.816.908,00
Provincia de San Juan (Andes, Hispania Y Salgar)	"CONSTRUCCIÓN COMPOSTERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA".	ASEO	URBANO	36401	\$ 1.445.597.398,00	\$ 115.647.792,0 0	\$ 1.561.245.190,00
Necoclí	"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ".	ACUEDUCTO	URBANO	28816	\$ 3.148.563.756,00	\$ 277.228.690,0 0	\$ 3.425.792.446,00
Cañasgordas	"REFORMULACIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS- ANTIOQUIA, ETAPA III".	MIXTO	URBANO	6915	\$2.302.770.922	\$167.047.440	\$2.469.818.362
Jardín	"OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	10970	\$2.553.374.861	\$202.845.772	\$2.756.220.633

Santa Rosa de Osos	"CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO - SECTORES ALTO DE LA MINA Y AVENIDA CRESPO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA".	ALCANTARILLADO	URBANO	5920	\$3.478.153.682	\$275.233.753	\$3.753.387.435
Caucasia	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA PLANTA DE POTABILIZACIÓN, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	67031	\$1.118.922.158	\$100.048.095	\$1.218.970.253
Jericó	"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ACUEDUCTO MUNICIPAL DE JERICÓ-ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	11213	\$2.482.251.429	\$161.048.828	\$2.643.300.257
Uramita	"OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE URAMITA - ANTIOQUIA".	ACUEDUCTO	URBANO	2983	\$745.601.344	\$68.060.978	\$813.662.322

Es importante resaltar que los dos últimos proyectos, Jericó y Uramita, tienen viabilidad técnica y solo falta que el Comité Directivo del PDA los adicione al Plan Estratégico de Inversiones 2019. Esto lo ha autorizado el Dr Juan Pablo Serrano del MVCT desde inicios del mes de Marzo/2020, dado el carácter urgente de esos proyectos.

6. OBRAS PUBLICAS:

La siguiente es la relación de los contratos de la Gerencia para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en la construcción y/o optimización de sistemas de Agua potable y Saneamiento Básico y sobre los cuales la Dirección ejerció actividades de seguimiento y supervisión:

A. PROYECTOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2016

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	MODALIDAD	IDENTIFICACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1	ORIENTE	ABEJORRAL	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL- ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0006	\$ 1.400.000.000

2	URABÁ	AGUAS DE URABA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA FORMULACION VIABILIZACION Y GESTION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN AL DISPONIBILIDAD DE OTRAS FUENTES DE CAPTACION PARA LA SUBREGION DEL URABA ANTIOQUEÑO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006088 de 2016	\$ 888.000.000
3	ORIENTE	ALEJANDRIA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MULTIVERDAL TOCAIMA, EL CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0004	\$ 2.266.449.713
4	URABÁ	APARTADÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA LOMA VERDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA."	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600005923 DE 2016	\$ 1.761.216.592
5	VALLE DE ABURRÁ	BARBOSA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA VALLECITOS MUNICIPIO DE BARBOSA	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0002	\$ 455.046.416
6	SUROESTE	BETULIA	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA I	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0005	\$ 3.178.399.225
7	NORTE	BRICEÑO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0003	\$ 464.428.975
8	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA MOROTO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006069 de 2016	\$ 826.276.642
9	URABÁ	CAREPA	CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS EL ZUNGO.	RECURSOS NACIÓN	CONTRATO	4600006121 de 2016	\$ 2.521.232.960
10	BAJO CAUCA	CAUCASIA	CONSTRUCCION DE CAÑO TIPO BOXCULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL (3 ETAPA) E INSTALACION DE TUBERIA DE 39" QUE ATRAVIESA EL BARRIO SAN MIGUEL ZONA URBANA	RECURSOS PDA	CONTRATO	COP-025-2016	\$ 6.396.171.005

11	VALLE DE ABURRÁ	ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL VEREDA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0001	\$ 1.359.863.652
12	OCCIDENTE	FRONTINO	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0006	\$ 934.791.374
13	OCCIDENTE	GIRALDO MANGLAR	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO MANGLAR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0001	\$ 706.067.693
14	SUROESTE	JERICÓ	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	460006031 de 2016	\$ 801.974.333
15	SUROESTE	LA PINTADA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS Y MACROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA- ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0002	\$ 462.964.592
16	SUROESTE	MONTEBELLO	CONFIANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACUEDUCTO VEREDA ZARCITOS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006075 de 2016	\$ 550.000.000
17	BAJO CAUCA	NECHÍ	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA MISERICORDIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006068 de 2016	\$ 505.645.625
18	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO (San Francisco)	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0003	\$ 1.815.813.460
19	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL HACIENDA NAPOLES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0004	\$ 814.115.405
20	ORIENTE	SAN VICENTE	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE - ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006059 de 2016	\$ 370.000.000
21	SUROESTE	TARSO	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TACAMOCHO, LA LINDA EL PARNASO DEL MUNICIPIO DE TARSO - ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	460006030 de 2016	\$ 960.429.425

22	NORDESTE	VEGACHÍ	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DEL DEPARTAMENTO, LA PLANTA MONACO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2016-OO-37-0007	\$ 4.419.522.695
23	NORDESTE	VEGACHÍ	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CORINTO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2016-AS-37-0005	\$ 236.136.716
24	SUROESTE	VENECIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVA DE COFINANCIACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600005922 de 2016	\$ 712.500.000
25	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA RAYA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006067 de 2016	\$ 699.667.894

B. PROYECTOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2017

#	SUBREGION	MUNICIPIO	OBJETO	FUENTES DE FINANCIACION	MODALIDAD	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1	OCCIDENTE - ORIENTE - SUROESTE	ARMENIA, ABEJORRAL-CARAMANTA-JARDIN.	SUMINISTRO DE FILTROS PURIFICADOPRES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONA DE DIFICIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONTRATO	4600007951	\$ 57.218.208
2	ORIENTE	ABEJORRAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006873	\$ 350.000.000
3	ORIENTE	ABEJORRAL	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL ETAPA I (GRUPO I) Y MUNICIPIO DE PUEBLORICO ETAPA III (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0001	\$ 1.870.045.330

4	OCCIDENTE	ABRIAQUI	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007457	\$ 858.343.111
5	SUROESTE	ANGELOPOLIS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP DEL AREA URBANA Y EL CORREGIMIENTO LA ESTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007775	\$ 391.242.843
6	URABA	APARTADÓ	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE APARTADO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007119	\$ 1.694.131.768
7	OCCIDENTE - ORIENTE - NORTE	ARMENIA, CONCEPCION, GRANADA, CARMEN DEL VIBORAL, BELMIRA	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO - CONTRATO	2017-SS-37-0006 - 4600007625	\$ 1.713.316.000
8	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN AL VEREDA TAMBORCITO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007486	\$ 676.086.444
9	MAGDALENA MEDIO	CARACOLI	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CARACOLI PRIMERA ETAPA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0006 (COP 001-2018)	\$ 3.115.629.469
10	ORIENTE	CARMEN DEL VIBORAL, SAN RAFAEL, LA UNION, MARINILLA, RIONEGRO, ABEJORRAL, LA CEJA DEL TAMBO, SAN ROQUE,	DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN POR VERIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL, SAN VICENTE, LA UNION, RIONEGRO, MARINILLA, ABEJORRAL, SAN CARLOS Y SAN ROQUE ,MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007118	\$ 3.150.000.000
11	ORIENTE	COCORNA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COCORNA ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006468 de 2017	\$ 750.000.000
12	SUROESTE	CONCORDIA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA ETAPA II .	RECURSOS PDA	CONTRATO	2017-OO-37-0002 (06 de 2017)	\$ 2.792.098.889

13	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA BARQUETA, TANQUE DESARENADOR, RED DE ADUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DEL MUNICIPIO DELCARMEN DE VIBORAL	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007521	\$ 1.958.720.145
14	ORIENTE	EL PEÑOL	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUENTE HONDITA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007392	\$ 134.753.660
15	SUROESTE	JARDIN	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CLARA BONITA Y SERRANIAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007013	\$ 636.102.224
16	ORIENTE	LA CEJA	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ROMERAL LA MIEL EN LA CEJA EL TAMBO ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007177	\$ 952.597.922
17	URABA	NECOCLÍ	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI CORREGIMIENTO EL TOTUMO - ETAPA I	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-OO-37-0004	\$ 5.655.472.117
18	SUROESTE	PUEBLORRICO	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL ETAPA I (GRUPO I) Y MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ETAPA III (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0002	\$ 1.937.439.411
19	ORIENTE	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI (CORREGIMIENTO EL TOTUMO - ETAPA I) (GRUPO I) Y SAN FRANCISCO (ETAPA II) (GRUPO II) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-OO-37-0003	\$ 1.101.615.285
20	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA "BASURA CERO " EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007837	\$ 374.500.000
21	NORDESTE	SAN ROQUE	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0005	\$ 3.231.846.410

			ROQUE TERCERA ETAPA .				
22	NORDESTE	SAN ROQUE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE TERCERA ETAPA .	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0006	\$ 277.895.677
23	ORIENTE-MAGDALENA MEDIO-NORDESTE	SONSON, NARIÑO, PUERTO TRIUNFO, SAN ROQUE , SAN FRANCISCO, SAN LUIS	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA EL SUMINISTRO DE MÓDULOS EN MADERA PLÁSTICA RECICLADA PARA OBTENER ABONOS COMO MATERIA PRIMA EN EL MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007704	\$ 130.100.000
24	SUROESTE	TARSO	CONSTRUCCION DEL RAMAL LA ARBOLEDA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAMOCHO, LA LINDA, EL PARNASO DEL MUNICIPIO DE TARSO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007084	\$ 200.050.678
25	NORTE	TOLEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007770	\$ 823.320.238
26	URABA	TURBO	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO GAITAN ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600006947	\$ 1.150.000.000
27	SUROESTE	VALPARAISO	OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ITIMA - LA FABIANA - MUNICIPIO DE VALPARAISO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007014	\$ 593.309.536
28	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONTRATO	4600006700	\$ 100.000.000
29	SUROESTE	VENECIA	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CERRO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO LA PORTADA DE LA VEREDA CERROTUSA DEL MUNICIPIO DE VENECIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600007178	\$ 712.556.538

C. PROYECTOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2018

#	SUBREGION	MUNICIPIO	OBJETO	FUENTES DE FINANCIACION	MODALIDAD	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1	ORIENTE	ABEJORRAL	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ABEJORRAL, PRIMERA ETAPA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0001	\$ 155.384.346
2	VARIAS SUBREGIONES	Amagá, Andes, Anzá, Briceño, Caicedo, Campamento, Cañasgordas, Caracoli, Fredonia, Frontino, Giraldo, Gómez Plata, Heliconia, Ituango, Jardín, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andres de Cuerquia, San Francisco, Santa Bárbara, Sonsón, Uramita, Urrao, Zaragoza.	OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VEHICULOS COMPACTADORES EN 27 DE LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0013	#####
3	SUROESTE	ANDES	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE TAPARTO - ANDES ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0007 (SP-095-2019)	\$ 3.212.582.285
4	SUROESTE	ANDES	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE TAPARTO - ANDES ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0024	\$ 219.087.156
5	SUROESTE	ANDES	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE - ANDES ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0002	\$ 1.449.510.020

6	SUROESTE	ANDES	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE - ANDES ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0023	\$ 110.665.267
7	NORDESTE	ANORI	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE ANORI	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009071	\$ 400.000.000
8	URABA	APARTADÓ	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA LAS PALMAS Y VEREDA CHURIDÓ MEDIO , MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009141	\$ 1.271.558.290
9	ORIENTE	ARGELIA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS INORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009099	\$ 116.980.000
10	SUROESTE	BETANIA	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE 11 YARDAS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009074	\$ 360.000.000
11	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - ANTIOQUIA ETAPA III	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0017 (003 - 2018)	\$ 7.060.479.571
12	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0019	\$ 561.752.902
13	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0002	\$ 229.872.647
14	SUROESTE	CARAMANTA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN QUE PERMITE IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ALEGRÍAS DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008306	\$ 865.541.288

15	URABA	CAREPA	CUBRIMIENTO DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 4600006123 DE 2016, HOMOLOGADO POR EL 2017-OO-37-0001, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DEL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA"	RECURSOS PROPIOS	CONTRATO	2018-SS-37-0020	\$ 66.909.898
16	BAJO CAUCA	CAUCASIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DIVINO NIÑO Y REDES PRUVIALES PARCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0016	\$ 266.408.852
17	BAJO CAUCA	CAUCASIA	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DIVINO NIÑO Y REDES PRUVIALES PARCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0011 (COP 019 - 2018)	\$ 3.330.403.638
18	ORIENTE	COCORNA	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE COCORNA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008937	\$ 1.091.680.723
19	SUROESTE	CONCORDIA	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA – ETAPA II.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0003	\$ 203.529.166
20	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ZARZAL LA LUZ AVEZA MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009137	\$ 940.571.449
21	ORIENTE	EL PEÑOL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA II DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL SALTO, SANTA INES, PRIMAVERA, LA CULEBRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008352	\$ 570.004.736
22	ORIENTE	GUATAPE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA PIEDRA, LA PEÑA Y LOS NARANJOS EN EL MUICIPIO DE GUATAPE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008230	\$ 413.643.430

23	SUROESTE	JERICÓ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0014	\$ 410.159.456
24	SUROESTE	JERICÓ	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0008	\$ 5.047.750.835
25	ORIENTE	LA CEJA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE LAS MARGENES DE IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA LA PEREIRA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-OO-37-0014	\$ 3.079.638.035
26	ORIENTE	LA CEJA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE LAS MARGENES DE IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA LA PEREIRA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-SS-37-0010	\$ 246.092.000
27	SUROESTE	LA PINTADA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0016 (002-2018)	\$ 5.620.791.717
28	SUROESTE	LA PINTADA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0015	\$ 454.110.501
29	ORIENTE	MARINILLA	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE 17 YARDAS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009083	\$ 457.000.000
30	URABA	NECOCLÍ	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA .	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0007	\$ 387.365.566
31	SUROESTE	PUEBLORRICO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – TERCERA ETAPA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0004	\$ 158.848.373

32	OCCIDENTE	SABANALARGA	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-OO-37-0007 (001-2018)	\$ 1.408.104.228
33	OCCIDENTE	SABANALARGA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0018	\$ 143.880.100
34	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0001 (001-2019)	\$ 2.700.225.447
35	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0004	\$ 188.484.772
36	ORIENTE	SAN FRANCISCO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA, ETAPA 2.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0005	\$ 96.202.141
37	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0009	\$ 1.046.597.688
38	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0003	\$ 83.242.471
39	ORIENTE	SAN RAFAEL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0015	\$ 2.663.607.929

40	ORIENTE	SAN RAFAEL	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0017	\$ 214.844.817
41	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CORREGIMIENTO DE DAMASCO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-SS-37-00011	\$ 70.558.373
42	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CORREGIMIENTO DE DAMASCO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0009	\$ 874.642.416
43	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HIDRANTES EN EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONTRATO MENOR CUANTIA	4600008688	\$ 21.401.250
44	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES Y PTAR, CORREGIMIENTO LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008822	\$ 2.248.254.587
45	ORIENTE	SONSÓN	OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0004 (OP-003-2019)	\$ 6.931.314.066
46	ORIENTE	SONSÓN	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-SS-37-0022	\$ 482.371.619
47	OCCIDENTE	SOPETRÁN	IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008737	\$ 724.405.895
48	SUROESTE	TARSO	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TACAMOCHO, LA LINDA EL PARNASO DEL MUNICIPIO DE TARSO - ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600008736	\$ 295.936.504

49	OCCIDENTE	URAMITA	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE URAMITA - ANTIOQUIA ETAPA I	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0012	\$ 1.974.013.197
50	OCCIDENTE	URAMITA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-SS-37-0009	\$ 158.463.795
51	SUROESTE	URRAO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2018-OO-37-0013 (COP - EPU- 001 - 2018)	\$ 2.255.889.356
52	SUROESTE	URRAO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA AMPLIACIÓN Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO PDA	2018-SS-37-0008	\$ 182.027.824
53	ORIENTE	VARIOS MUNICIPIOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA COFINANCIAR LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL ÁREA RURAL DE DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE CORNARE MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009136	\$ 1.975.460.925

D. PROYECTOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2019

N°	SUBREGION	MUNICIPIO	OBJETO	FUENTES DE FINANCIACION	MODALIDAD	IDENTIFICACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1	ORIENTE	ABEJORRAL	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PANTANILLO MUNICIPIO DE ABEJORRAL	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0014	\$ 3.871.563.020
2	ORIENTE	ABEJORRAL	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0014	\$ 242.792.579

			ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PANTANILLO MUNICIPIO DE ABEJORRAL				
3	ORIENTE	ALEJANDRÍA	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0022	\$ 1.470.205.083
4	ORIENTE	ALEJANDRÍA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0021	\$ 132.830.370
5	SUROESTE	AMAGÁ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILO C, EL MORRO Y LA MANÍ. MUNICIPIO DE AMAGÁ	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0023	\$ 1.459.204.172
6	SUROESTE	AMAGÁ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILOCE, EL MORRO Y LA MANI EN EL MUNICIPIO DE AMAGA ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0027	\$ 145.064.228
7	NORDESTE	AMALFI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0015	\$ 4.467.266.018
8	NORDESTE	AMALFI	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0015	\$ 331.306.347
9	NORDESTE	AMALFI	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI"	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0040	\$ 1.951.271.415
10	NORDESTE	AMALFI	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0025	\$ 168.621.686
11	SUROESTE	ANDES	CONSTRUCCIÓN COMPOSTERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DEL SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 1.445.597.398

12	SUROESTE	ANDES	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COMPOSTERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DEL SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 115.647.792
13	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0042	\$ 2.704.764.193
14	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0027	\$ 235.356.430
15	NORTE	ANGOSTURA	ADECUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DEL RELLENO SANITARIO BUENA VISTA LL EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	RECURSOS PROPIOS	CONVENI O	4600009428	\$ 132.945.240
16	OCCIDENTE	ANZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (CEJITA, NUDILLO, TRAVESIA Y PEDRERO) DEL MUNICIPIO DE ANZA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0019	\$ 3.472.583.177
17	OCCIDENTE	ANZA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (CEJITA, NUDILLO, TRAVESIA Y PEDRERO) DEL MUNICIPIO DE ANZA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0016	\$ 208.359.158
18	URABA	ARBOLETES	CONSTRUCCIÓN DELA CUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LA CANDELARIA Y LAS VEREDAS LOS ÁNGELES, LAS PATILLAS, PANGOLA, LA ATOYOSA, VILLA NUEVA Y EL BONGUITO, DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA, ETAPA I.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0043	\$ 4.622.878.973
19	URABA	ARBOLETES	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DELA CUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LA CANDELARIA Y LAS VEREDAS LOS ÁNGELES, LAS PATILLAS, PANGOLA, LA ATOYOSA, VILLA NUEVA Y EL BONGUITO, DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA, ETAPA I.	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 372.122.812
20	ORIENTE	ARGELIA	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA – TERCERA ETAPA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0024	\$ 1.775.302.092

21	ORIENTE	ARGELIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA – TERCERA ETAPA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0026	\$ 161.143.514
22	SUROESTE	BETANIA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA LA FE - MUNICIPIO DE BETANIA	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2019-AS-37-0002	\$ 247.032.291
23	SUROESTE	BETULIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0025	\$ 2.592.116.362
24	SUROESTE	BETULIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0022	\$ 209.276.167
25	NORTE	BRICEÑO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS - MUNICIPIO DE BRICEÑO - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0017	\$ 2.304.831.672
26	NORTE	BRICEÑO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS - MUNICIPIO DE BRICEÑO - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0012	\$ 154.514.299
27	OCCIDENTE	BURITICÁ	“CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BURITICÁ - ETAPA II”	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0026	\$ 2.977.831.331
28	OCCIDENTE	BURITICÁ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA, ETAPA II.	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 249.978.616
29	OCCIDENTE	CAICEDO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0027	\$ 5.130.669.605

30	OCCIDENTE	CAICEDO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0022	\$ 416.266.537
31	NORTE	CAMPAMENTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL "EL BARCINO" PARA LAS VEREDAS PLAN DE LA ROSA, GUADUAS Y EL BARCINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0028	\$ 4.670.707.073
32	NORTE	CAMPAMENTO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL BARCINO EN LAS VEREDAS PLAN DE LA ROSA, GUADUAS Y EL BARCINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0024	\$ 379.360.744
33	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ETAPA 2.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0044	\$ 2.855.582.904
34	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ETAPA 2	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 228.484.269
35	MAGDALENA MEDIO, NORTE, SUROESTE, OCCIDENTE, BAJO CAUCA, VALLE DE ABURRA, NORDESTE	CARACOLI, GUADALUPE, ITUANGO, TITIRIBI, SANTA ROSA DE OSOS, ANZÁ, CÁCERES, MACEO, PUERTO NARE, LA ESTRELLA, ANGELOPOLIS, CISNEROS, VALPARAISO, FREDONIA, ANORÍ, AMALFI, SOPETTRAN, JARDIN, TOLEDO, SAN ANDRES DE CUERQUIA, BURITICA	COORDINAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA, PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE AL JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009751	\$ 2.939.657.268

36	URABA	CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA EUCALIPTO DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009854	\$ 1.941.571.661
37	NORTE	CAROLINA DEL PRINCIPE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA HERRADURA - MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0029	\$ 1.741.273.054
38	NORTE	CAROLINA DEL PRINCIPE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA HERRADURA - MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0024	\$ 183.656.285
39	NORDESTE	CISNEROS	"OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DE CISNEROS"	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0027	\$ 1.930.557.714
40	NORDESTE	CISNEROS	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DE CISNEROS	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0021	\$ 183.206.878
41	VARIAS SUBREGIONES	COMPOSTERAS - REGIÓN CORNARE (26 MUNICIPIOS)	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE ORGÁNICOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MEJORADORES DE SUELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA REGIÓN CORNARE	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 2.185.116.952
42	SUROESTE	CONCORDIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0031	\$ 2.077.725.732
43	SUROESTE	CONCORDIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRON EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0022	\$ 202.967.485
44	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA BARQUETA, ETAPA 2, CERRAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR, RED DE ADUCCION HASTA EL TANQUE DESARENADOR DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	RECURSOS PROPIOS (FONDO DEL AGUA)	CONVENIO	2019-AS-37-0001	\$ 179.538.536
45	ORIENTE	EL PEÑOL	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO EL PEÑOL - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009755	\$ 380.000.000

46	ORIENTE	EL RETIRO	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO EL RETIRO- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009756	\$ 447.805.000
47	ORIENTE	EL SANTUARIO	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA 1, MUNICIPIO DE EL SANTUARIO"	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0045	\$ 2.611.962.015
48	ORIENTE	EL SANTUARIO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 223.493.767
49	SUROESTE	FREDONIA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VARIANTE ENTRE LA CARRERA 50 CON LA CARRERA 48 Y EL PUENTE 13 DE JUNIO EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE FREDONIA- ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0016	\$ 2.681.693.774
50	SUROESTE	FREDONIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VARIANTE ENTRE LA CARRERA 50 CON LA CARRERA 48 Y EL PUENTE 13 DE JUNIO EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE FREDONIA- ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0017	\$ 215.304.033
51	OCCIDENTE	FRONTINO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0046	\$ 2.555.474.068
52	OCCIDENTE	FRONTINO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 227.762.749
53	OCCIDENTE	FRONTINO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMÚN MUNICIPIO DE FRONTINO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0005	\$ 2.981.812.743
54	OCCIDENTE	FRONTINO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMÚN MUNICIPIO DE FRONTINO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0002	\$ 219.191.818

55	ORIENTE	GRANADA	REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009762	\$ 497.083.458
56	NORTE	GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009542	\$ 455.223.804
57	OCCIDENTE	HELICONIA	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL ALTO DEL CORRAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0003	\$ 1.439.291.436
58	OCCIDENTE	HELICONIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL ALTO DEL CORRAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0006	\$ 112.105.165
59	SUROESTE	HISPANIA	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0047	\$ 2.807.493.843
60	SUROESTE	HISPANIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0027	\$ 222.829.878
61	NORTE	ITUANGO	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0032	\$ 5.990.884.803
62	NORTE	ITUANGO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0024	\$ 474.428.315
63	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009616	\$ -
64	OCCIDENTE	LIBORINA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVERDAL SAN PASCUAL, EN LIBORINA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0033	\$ 4.172.931.171

65	OCCIDENTE	LIBORINA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PASCUAL EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0020	\$ 359.384.333
66	MAGDALENA MEDIO	MACEO	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE BOLIVAR, RICAUTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0008	\$ 1.914.491.187
67	MAGDALENA MEDIO	MACEO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE BOLIVAR, RICAUTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0008	\$ 147.156.144
68	BAJO CAUCA	NECHÍ	CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHI ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0021	\$ 5.134.913.423
69	BAJO CAUCA	NECHÍ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHI ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 424.642.409
70	URABA	NECOCLÍ	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO CARIBIA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI	RECURSOS PROPIOS	CONVENI O	4600009725	\$ 546.768.051
71	URABA	NECOCLÍ	CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0048	\$ 3.148.563.756
72	URABA	NECOCLÍ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 277.228.690
73	SUROESTE	PUEBLORRICO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MULATOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLORRICO-HISPANIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0034	\$ 5.162.757.819
74	SUROESTE	PUEBLORRICO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MULATOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLORRICO-HISPANIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 416.747.163

75	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0035	\$ 1.341.378.269
76	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 117.700.352
77	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES DE ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0006	\$ 933.087.703
78	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES DE ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0009	\$ 73.416.763
79	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0049	\$ 2.365.599.528
80	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 238.446.201
81	SUROESTE	SALGAR	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, ETAPA III	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO - 37-0011	\$ 2.995.706.632
82	SUROESTE	SALGAR	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, ETAPA III	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0005	\$ 201.900.004
83	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0036	\$ 1.918.538.563
84	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 186.862.454

85	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL TESORO, MUNICIPIO D SAN JERÓNIMO.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0050	\$ 754.818.911
86	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL TESORO, MUNICIPIO D SAN JERÓNIMO.	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 61.389.324
87	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENI O	4600009727	\$ 504.038.928
88	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0010	\$ 3.719.368.006
89	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0007	\$ 196.460.600
90	URABA	SAN JUAN DE URABÁ (DAMAQUIE L)	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0037	\$ 3.648.619.451
91	URABA	SAN JUAN DE URABÁ (DAMAQUIE L)	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	RECURSOS PDA	CONTRAT O		\$ 303.211.056
92	ORIENTE	SAN LUIS	CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II - SAN LUIS - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-OO-37-0012	\$ 6.130.984.567
93	ORIENTE	SAN LUIS	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ETAPA II.	RECURSOS PDA	CONTRAT O	2019-SS-37-0010	\$ 465.582.477

94	NORDESTE	SAN ROQUE	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0051	\$ 3.052.035.133
95	NORDESTE	SAN ROQUE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 257.104.366
96	NORDESTE	SEGOVIA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA TOMO 1, ACUEDUCTO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0020	\$ 5.429.546.604
97	NORDESTE	SEGOVIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA TOMO 1, ACUEDUCTO	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0018	\$ 266.377.074
98	OCCIDENTE	SOPETRÁN	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PALOGRANDE EBÉJICO Y SEPULTURA EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN - ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009818	\$ 758.787.969
99	OCCIDENTE	SOPETRÁN	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009731	\$ 500.000.000
100	SUROESTE	TARSO	CONSTRUCCIÓN RAMAL SECTORES EL LINDERO Y LOS DELIRIOS DE LA VEREDA LA LINDA DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAMOCHO, LA LINDA, EL PARNASO, LA ARBOLEDA Y MULATICO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARSO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	2019-AS-37-0003	\$ 224.942.359
101	SUROESTE	URRAO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0052	\$ 6.094.564.980
102	SUROESTE	URRAO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0022	\$ 487.505.957

103	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	SUMINISTRO DE FILTROS PURIFICADOPRES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONA DE DIFICIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	RECURSOS PROPIOS	CONTRATO	4600010102	\$ 1.000.000.000
104	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES EN 4 MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (El Bagre, Liborina, Venecia, Yolombó)	RECURSOS PDA	CONTRATO		\$ 1.979.883.920
105	NORDESTE	VEGACHÍ	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0038	\$ 2.031.429.814
106	NORDESTE	VEGACHÍ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0025	\$ 167.727.723
107	SUROESTE	VENECIA	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA VEREDA LA AMALIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA	RECURSOS PROPIOS	CONVENIO	4600009606	\$ 1.415.676.573
108	URABA	VIGIA DEL FUERTE	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0018	\$ 2.891.425.800
109	URABA	VIGIA DEL FUERTE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0013	\$ 176.470.555
110	NORDESTE	YOLOMBÓ	AMPLIACIÓN Y MEJORMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA FLORESTA, YOLOMBÓ	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-OO-37-0039	\$ 2.499.605.491
111	NORDESTE	YOLOMBÓ	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA LEGAL Y FINANCIARA A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA FLORESTA, MUNICIPIO DE YOLOMBÓ.	RECURSOS PDA	CONTRATO	2019-SS-37-0025	\$ 198.129.336

E. CONTRATOS TERMINADOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Los contratos que están terminados y en liquidación a la fecha, son los siguientes, por supervisor:

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS				
ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN			SUPERVISOR: Alejandro Del Valle J	
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
Carepa	4600006121 DE 2016	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL ZUNGO, MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA	14/06/18	Pendiente de documentación por parte del Contratista
Turbo	4600006947	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO, BARRIO GAITAN ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TURBO - ANTIOQUIA.	06/09/18	El Municipio ya liquido la obra, esta pensiente de liquidar el convenio ya que no se ha cobrado la Interventoría y por que esta pendiente el balance economico por parte del Idea.
Chigorodo	2013-CF-37-0328 (AGUAS DE URABA S.A)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL BOHIO ETAPA II - MUNICIPO DE CHIGORODO	30/06/17	Aguas Regionales ya liquido la obra, el acta de liquidación del convenio esat firmada por el Ex Gerente James Gallego, esta pendiente de firma por parte del Ministerio, Hable hoy con andreina y me dijo que iba a retomar el tema para hacerlo firmar y devolverlo.
Uramita	2018-SS-37-0009	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA ANTIOQUIA.	23/11/19	No se ha logrado liquidar, ya que el Municipio no ha realizado la reformulación del contrato de obra.

ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR: JHON FABER RESTREPO
---	--

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
ANDES	2018-SS-37-0024	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA CORREGIMIENTO TAPARTO MUNICIPIO DE ANDES	29/01/20	Actualmente se encuentra en proceso de revisión de la información, toda vez que la interventoría apenas el día 22 de abril del presente año envió la misma, las dificultades que se tuvieron fue que al realizar la televisación de las redes se encontraron algunos daños en algunos tramos los cuales deberieron ser reparados situación que demando un poco mas de tiempo para poder recibir la obra. Si despues de revuirla la información enviada por la interventoría no se tienen observaciones se tiene previsto generar el borrador del acta de liquidación el dia 30 de abril de 2020.
PUERTO TRIUNFO	2019-SS-37-0009	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	01/09/19	A la fecha la interventoría no ha entregado el informe final con todos sus soportes, aduciendo que la información fue entregada directamente por el contratista al municipio y por razones de cambio de administración y emergencia sanitaria, ha sido difícil obtener la misma; sin embargo se comprometieron

				a que el día 27 de abril del presente año enviar esta información consolidada para la revisión de la supervisión. Segun lo anterior y despues de recibida y revisada la información, si no se tienen observaciones a la misma se deja como fecha tentativa para realizar el borrador del acta de liquidación para el día 07 de mayo de 2020. NOTA: Es importante aclarar que aunque el contrato de interventoría tiene fecha de terminación el día 01 de septiembre de 2019, la obra fue terminada a finales del mes de diciembre de 2019 dado algunos inconvenientes de tipo presupuestal y administrativo (el municipio contrato 45 días mas de interventoria para poder terminar la misma).
JERICÓ	2018-OO-37-0008	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA	18/03/20	Aunque la obra teminó desde el día 18 de marzo de 2020, aun no se ha podido recibir la misma a satisfacción por la emergencia sanitaria. Se espera que para finales del mes de mayo se pueda liquidar el contrato de obra.
JERICÓ	2018-SS-37-0014	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA	19/03/20	Aunque la obra y la interventoría teminaron desde el día 19 de marzo de 2020, aun no se ha podido recibir la obra a satisfacción por la emergencia sanitaria. Se espera que para finales del mes de mayo se pueda liquidar el contrato de interventoría

SALGAR	2019-SS-37-0005	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA MUNICIPIO DE SALGAR ETAPA III	27/01/20	Aunque la obra y la interventoría terminaron desde el día 27 de enero de 2020, aun no se ha podido recibir la obra a satisfacción por la emergencia sanitaria. Se espera que para finales del mes de mayo se pueda liquidar el contrato de interventoría
LA PINTADA	2018-SS-37-0015	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	12/02/20	Aunque la obra y la interventoría terminaron desde el día 12 de febrero de 2020, aun no se ha podido recibir la obra a satisfacción por la emergencia sanitaria. Se espera que para finales del mes de mayo se pueda liquidar el contrato de interventoría

ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR: HERNANDO CASTRILLÓN MORALES
---	--

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
BRICEÑO	CO 001-2019	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO-ANTIOQUIA	20/03/20	ACTA DE TERMINACIÓN CON PENDIENTES
ALEJANDRIA	SP-LP-002-2019	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, ANTIOQUIA	12/03/20	ACTA DE TERMINACIÓN CON PENDIENTES
SONSON	COP-003-2019	OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SONSON- ANTIOQUIA	05/12/19	CONTRATO TOTALMENTE LIQUIDADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE SONSON, FALTE QUE ENTREGUEN A LA G.S.P LA COPIA DE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN, RECIBO, TERMINACIÓN, ENTREGA DE ACTIVOS Y PLANOS RECORD, YA ENTREGARON EL OFICIO DE CARTA DE FUNCIONALIDAD. TODOS ESTO DOCUMENTOS NO LOS

				HAN ENTREGADO POR CAUSA DE LA CUARENTENA OBLIGATORIA
COPACABANA	4600009137	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ZARZAL-LA LUZ AVEZA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA	05/12/19	CONTRATO TOTALMENTE LIQUIDADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE COPACABANA, FALTE QUE ENTREGUEN A LA G.S.P LA COPIA DE LAS ACTAS DE LIUIDACIÓN, RECIBO, TERMINACIÓN Y CARTA DE FUNCIONALIDAD. TODOS ESTO DOCUMENTOS NO LOS HAN ENTREGADO POR CAUSA DE LA CUARENTENA OBLIGATORIA

ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR: ADRIÁN ALEXIS CORREA OCHOA
---	---

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
MANGLAR GIRALDO	2016-OO-37-0001	"CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, CORREGIMIENTO MANGLAR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO."	22/11/2018 (Recibo final)	EN LIQUIDACION UNILATERAL; RECURSO DE APELACIÓN CONTRATISTA, TERMINOS SUSPENDIDOS

ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR: LEIDY ARREDONDO CEBALLOS
---	---

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
------------------------	-------------	---------------------	----------------------	-----------------------

BETANIA	2019-AS-37-0002	“EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL MUNICIPIO DE BETANIA SE ASOCIAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA FE”.	30/11/19	Se tiene el acta de liquidacion proyectada, se debe actualizar con la informacion financiera y enviar al municipio para su revision y firma
GRANADA	4600009762 de 2019	“EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, SE ASOCIAN PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN ACUEDUCTO VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA – ANTIOQUIA”.	30/11/19	Se tiene el acta de liquidacion proyectada, se debe actualizar con la informacion financiera y enviar al municipio para su revision y firma
CORANTIOQUIA	4600009751 DE 2019	“COORDINAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA, PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA	30/11/19	Se proyecto el acta de liquidacion y se envio a la supervisora Sandra Gallo de CORANTIOQUIA, pero a la fecha no es posible liquidar toda vez que los convenio realizados con entre corantioquia y los municipios en marco del presente cconvenio, se informa por parte del asocido que una vez se tengan liquidado todos los convenio se procedera con la liquidacion del presente convenio.
CORNARE	4600009136 DE 2019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN QUE PERMITA “COFINANCIAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADOS, EN LOS MUNICIPIOS DELORIENTE ANTIOQUEÑO”.	18/11/19	Se proyecto el acta de liquidacion y se envio a la supervisora Sandra Gallo de CORANARE, pero a la fecha no es posible liquidar toda vez que los convenio realizados con entre corantioquia y los municipios en marco del presente cconvenio, se informa por parte del asocido que una vez se tengan liquidado todos los convenio se procedera con la liquidacion del presente convenio.

NECOCLI	4600009725 de 2019	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO CARIBIA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI	30/11/19	La Gerencia de Servicios Públicos envió oficio en el mes de febrero solicitando al municipio que enviara informe y garantizara la ejecución de los pendientes que a la fecha se habían identificado para el correcto funcionamiento de la obra, por lo tanto no se ha podido liquidar, se está a la espera de la respuesta del oficio. Pendiente visita
---------	--------------------	---	----------	---

ESTADO DE CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR: MARTHA CECILIA GALLO SOLÓRZANO
---	---

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
Heliconia	2019-SS-37-0006	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL, Y FINANCIERA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ALTO DEL CORRAL, MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA, ETAPA I.	26/12/2019	se está revisando el último informe y pago de la interventoría para la liquidación, así como la entrega del certificado de funcionalidad de la obra por parte del municipio y acordar una posible reunión con la comunidad.
Santafé de Antioquia	460000228 de 2019	Implementar de manera conjunta el desarrollo del proyecto que tiene por objeto la cofinanciación para la construcción de los colectores y PTAR, corregimiento laureles en el municipio de Santa Fe de Antioquia".	06/09/19	Pendiente de información que el municipio de Santafé de Antioquia, le debe entregar a la GSP y a CORANTIOQUIA, de acuerdo con los términos de liquidación del Convenio.

F. POSTCONTRACTUALES

Existe la obligación de realizar seguimiento post contractual a los contratos de obra pública por el término de la póliza de estabilidad. Con corte al 31 de diciembre/2020, se hizo inventario, arrojando 54 proyectos a los cuales debe hacerse tal seguimiento. Esta matriz debe complementarse con los proyectos que terminan en el primer cuatrienio/2020.

MUNICIPIO	ZONA	OBJETO	TERMINACION PROYECTO	SUPERVISOR	IDENTIFICACION	CONTRATISTA
CÁCERES	RURAL	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN	15/02/2017	FRANCISCO VILLA	2015-OO-37-8001	CONSORCIO CP CACERES
EL BAGRE	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE ETAPA II	12/02/2019	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0003	Consortio C&A
ZARAGOZA	URBANO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA ETAPA II	27/11/2017	FRANCISCO VILLA	2015-OO-37-0022	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
CARACOLÍ	URBANO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CARACOLI PRIMERA ETAPA	16/10/2018	JHON FABER RESTREPO GARCIA	2018-OO-37-0006 (COP 001-2018)	CONINGECOM S.A.S
REMEDIOS	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I	12/05/2019	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0015	CONSORCIO DISEÑO PALOR
SAN ROQUE	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE TERCERA ETAPA .	28/11/2018	JUAN GUILLERMO PEÑA	2018-OO-37-0005	DISEÑO ABSOLUTO
AMALFI	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMALFI – ETAPA II	12/12/2016	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0019	CONSORCIO PD PLAN MAESTRO AMALFI
BRICEÑO	URBANO	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - SEGUNDA ETAPA	28/12/2016	LUIS MARTINEZ	2015-OO-37-0024	Hidromecánicas Ltda
CAÑASGORDAS	URBANO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ETAPA 2	16/02/2016	OMAR ALEJANDRO	2014-OO-37-0015	CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT
FRONTINO	RURAL	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	3/07/2017	LUIS MARTINEZ	2016-OO-37-0006	AGUIDEL S.A.S - JUAN MANUEL DELGADO VILLEGAS
GIRALDO	URBANO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	7/12/2015	MARTHA GALLO	2015-OO-37-0007	MAURO VELEZ GOMEZ

ALEJANDRÍA	RURAL	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAIMA, EL CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	5/08/2017	OMAR ALEJANDRO	2016-OO-37-0004	CONSORCIO SANEAMIENTO IR. Integrado por IKON GROUP S.A.S 50% y RHINO INFRASTRUCTURE S.A.S 50%
ABEJORRAL	URBANO	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL ETAPA I (GRUPO I) Y MUNICIPIO DE PUEBLORICO ETAPA III (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	16/09/2018	HERNANDO CASTRILLÓN	2018-OO-37-0001	CONSORCIO PLAN MAESTRO 01 INTEGRADO POR ICG PROYECTOS S.A.S 60% Y PROVIAS S.A.S 40%
LA CEJA	RURAL	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ROMERAL LA MIEL EN LA CEJA EL TAMBO ANTIOQUIA	15/12/2017	HERNANDO CASTRILLÓN	4600007177	MUNICIPIO DE LA CEJA
SANTA BÁRBARA	URBANO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	2/11/2017	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0027	CONSORCIO NAVARC - ACUEDUCTO ANTIOQUIA
TITIRIBÍ	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ZONA URBANA MUNICIPIO DE TITIRIBÍ -ANTIOQUIA	10/07/2017	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0028	Constructora Durán Ocampo S.A
URRAO	URBANO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO	25/01/2017	OMAR ALEJANDRO	2015-OO-37-0026	CONSORCIO ECI-JAL
URRAO	URBANO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	23/01/2019	JHON FABER RESTREPO GARCIA	2018-OO-37-0013 (COP - EPU- 001 - 2018)	CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P. CONTRATISTA: FIRMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
AMAGÁ	URBANO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ	28/06/2018	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0021	CONSORCIO SAN FERNANDO REY

BETULIA	RURAL	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA I	11/06/2018	OMAR ALEJANDRO	2016-OO-37-0005	CONSORCIO MARTINA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO integrado por: GEDESA SA 50% Y ICG LTDA 50%
LA PINTADA	URBANO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS Y MACROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA- ANTIOQUIA	27/08/2016	MARTHA GALLO	2016-OO-37-0002	CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ
ARBOLETES	URBANO	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL COLECTOR REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LAS DELICIAS, LAS MARIAS Y VILLA LUZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ETEPA II - ANTIOQUIA	22/03/2018	ALEXANDER ARANGO	2015-OO-37-0023	CONSORCIO NAVARC
ARBOLETES	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ETAPA I	21/11/2017	LEIDY ARREDONDO	2015-OO-37-0013	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S
NECOCLÍ	URBANO	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ETAPA I	27/11/2016	LEIDY ARREDONDO	2015-OO-37-0017	OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S
SAN JUAN DE URABÁ	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ETAPA II	30/11/2016	FRANCISCO VILLA	2015-OO-37-0002	CONSORCIO SAN JUAN 2015
SEGOVIA	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	30/11/2016	JUAN GUILLERMO PEÑA	2015-OO-37-0005	
YOLOMBÓ	URBANO	EJECUCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO ZONA URBANA	28/12/2017	MARTHA GALLO	2015-OO-37-0009	

PUERTO BERRIO (San Francisco)	URBANO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	25/11/2016	JUAN GUILLERMO PEÑA	2016-OO-37-0003	
VEGACHÍ	URBANO	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DEL DEPARTAMENTO, LA PLANTA MONACO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI - ANTIOQUIA	17/01/2018	OMAR ALEJANDRO	2016-OO-37-0007	
PUEBLORRICO	URBANO	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL ETAPA I (GRUPO I) Y MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ETAPA III (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	26/11/2018	MARTHA GALLO	2018-OO-37-0002	
SAN FRANCISCO	URBANO	CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI (CORREGIMIENTO EL TOTUMO - ETAPA I) (GRUPO I) Y SAN FRANCISCO (ETAPA II) (GRUPO II) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	18/09/2018	HERNANDO CASTRILLÓN	2018-OO-37-0003	
SANTA ROSA DE OSOS	URBANO	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2/02/2015	CAROLINA CORREA	2013-OO-37-0032	
MACEO	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ETAPA II	14/09/2015	JUAN GUILLERMO PEÑA	2014-OO-37-0003	
ANZÁ	URBANO	CONSTRUCCIÓN OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ.	2/03/2015	MARTHA GALLO	2013-OO-37-0012	
CISNEROS	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS – ETAPA 1.	15/07/2016	LUIS EDUARDO MARTINEZ VERA	2015-OO-37-0020	

SAN FRANCISCO	URBANO	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	12/09/2014	LEIDY ARREDONDO	2013-OO-37-0016	
CIUDAD BOLIVAR	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LÓPEZ EN CIUDAD BOLÍVAR GRUPO III	26/04/2016	LEIDY ARREDONDO	4600003899 de 2015	
SONSON	URBANO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON, PRIMERA ETAPA	29/07/2014	LEIDY ARREDONDO	2013-OO-37-0017	
NARIÑO	URBANO	CONSTRUCCION DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP/PDA	27/08/2014	LEIDY ARREDONDO	2013-OO-37-0015	
PUEBLORRICO Y JERICO	URBANO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO SEGUNDA ETAPA Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JERICO EN EL MARCO DE LA III ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	20/02/2015	LEIDY ARREDONDO	2013-OO-37-0038	
CEJA EL TAMBO	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EL TAMBO / PRIMERA ETAPA	3/12/2014	LEIDY ARREDONDO	2013-OO-37-0037	
PUERTO TRIUNFO	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO SEGUNDA ETAPA	29/10/2015	LEIDY ARREDONDO	2015-OO-37-0004	
PUERTO BERRIO	URBANO	CONSTRUCCION DE EMPALME DE LA TUBERIA INSTALADA EN LA RED DE DISTRIBUCION A LA TUBERIA EXISTENTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO / ANTIOQUIA	30/10/2015	LEIDY ARREDONDO	4600001841 de 2014	
SAN LUIS	URBANO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA ETAPA I	26/06/2015	LEIDY ARREDONDO	2014-OO-37-0012	

FREDONIA	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, TERCERA ETAPA - ANTIOQUIA	18/05/2016	JORGE LUIS ARCOS	2014-OO-37-0010	
NARIÑO II	URBANO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	11/08/2017	OMAR ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO	2015-OO-37-0029	
SABANALARGA	URBANO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PRIMERA ETAPA	24/01/2015	MARTHA GALLO	2013-OO-37-0009	
BRICEÑO	URBANO	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - ANTIOQUIA	11/11/2019	ALEXANDER ARANGO	2013-OO-37-0014	
ANDES	URBANO	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.	12/03/2015	MARTHA GALLO	2014-OO37-0001	
HELICONIA	URBANO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA	29/08/2014	MARTHA GALLO	2014-OO-37-0004	
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	URBANO	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, PRIMERA ETAPA-ANTIOQUIA, GRUPO II	25/04/2015	LUIS EDUARDO MARTINEZ VERA	2014-OO-37-0011	
URAMITA	URBANO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO	28/12/2016	MARTHA GALLO	2014-OO-37-0018	
CONCORDIA	URBANO	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	30/09/2016	MARTHA GALLO	2015-OO-37-0006	
SABANALARGA	URBANO	CONT DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	5/05/2016	MARTHA GALLO	2015-OO-37-0016	

G. PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

Actualmente quedan en ejecución: 41 obras del Plan Departamental de Agua, dos obras por convenios interadministrativos (Venecia y Carepa-Eucalipto) y una obra contratada por la Gerencia pero derivada de un Convenio Interadministrativo con el Departamento de la Prosperidad Social (Carepa-El Silencia). Se anexan dos archivos en Excel con la información pertinente.

CONTRATOS PDA EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	CONTRATO	OBJETO	VALOR PROYECTO	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA
ARBOLETES	2019-SS-37-0023	"CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS MULTIVEREDALES DEL CORREGIMIENTO LA CANDELARIA, LAS VEREDAS PANGOLA, LAS PATILLAS, LA TOYOSA, VILLA NUEVA, EL BONGUITO Y EL CASERIO LOS ANGELES, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES."	4.988.809.676	4.619.682.735	369.126.941
BURITICÁ	2019-SS-37-0020	"CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BURITICÁ-ANTIOQUIA, ETAPA II"	3.189.917.869	2.939.939.253	249.978.616
FRONTINO	IP -002 DE 2019	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"	2.736.542.139	2.520.924.060	215.618.079
NECOCLÍ	2019-SS-37-0023	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	3.386.970.533	3.109.828.840	277.141.693
SAN JUAN DE URABÁ	2019-SS-37-0023	"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA."	3.910.340.836	3.607.165.829	303.175.007
NECOCLI	2018-SS-37-0007	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION EL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	5.848.851.623	5.461.486.057	387.365.566

SAN JUAN DE URABA	2019-SS-37-0007	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	3.915.723.933	3.719.263.333	196.460.600
CAÑASGORDAS	2018-SS-37-0019	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, TERCERA ETAPA	7.622.232.473	7.060.479.571	561.752.902
VIGIA DEL FUERTE	2019-SS-37-0013	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO LOMA MURRI - MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE	3.067.896.355	2.891.425.800	176.470.555
CARACOLI	2019-SS-37-0021	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ETAPA 2"	3.028.742.650	2.816.316.628	212.426.022
PUERTO BERRIO	2019-SS-37-0021	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO"	1.432.241.706	1.321.661.000	110.580.706
SAN ROQUE	2019-SS-37-0021	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA"	3.293.091.881	3.052.035.133	241.056.748
VEGACHI	2019-SS-37-0025	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ - ANTIOQUIA."	2.209.984.317	2.031.429.814	178.554.503
BETULIA	2019-SS-37-0022	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE	2.801.392.529	2.592.116.362	209.276.167

		ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA"			
CONCORDIA	2019-SS-37-0022	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA ANTIOQUIA"	2.250.802.157	2.047.834.672	202.967.485
HISPANIA	2019-SS-37-0027	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA"	2.995.758.805	2.772.928.927	222.829.878
PUEBLORRICO E HISPANIA	2019-SS-37-0027	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MULATOS, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLORRICO E HISPANIA"	5.513.770.216	5.105.748.063	408.022.153
URRAO	2019-SS-37-0022	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA"	6.493.410.218	6.006.596.818	486.813.400
ANGELOPOLIS	2019-SS37-0027	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS - ANTIOQUIA.	2.940.120.623	2.704.764.193	235.356.430
AMAGA	2019-SS37-0027	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILOCÉ, EL MORRO Y LA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA."	1.579.953.168	1.434.888.940	145.064.228
ANZA	2019-SS-37-0016	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (CEJITA,	3.680.942.335	3.472.583.177	208.359.158

		NUDILLO, TRAVESIA, Y PEDRERO) DEL MUNICIPIO DE ANZÁ, ANTIOQUIA			
CAICEDO	2019-SS-37-0022	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO – ANTIOQUIA"	5.546.936.142	5.130.669.605	416.266.537
CAROLINA DEL PRINCIPE	2019-SS-37-0024	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA HERRADURA - MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE."	1.923.727.761	1.740.071.476	183.656.285
CISNEROS	2019-SS-37-0021	"OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DE CISNEROS, ANTIOQUIA"	2.113.764.592	1.930.557.714	183.206.878
LIBORINA	2019-SS-37-0020	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PASCUAL EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA"	4.485.199.298	4.125.814.965	359.384.333
YOLOMBO	2019-SS-37-0025	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA FLORESTA MUNICIPIO DE YOLOMBÓ"	2.671.884.467	2.473.755.131	198.129.336
ARGELIA	2019-SS-37-0026	"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA –ETAPA 3, ANTIOQUIA"	1.936.445.606	1.775.302.092	161.143.514
ITUANGO	2019-SS-37-0024	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA"	6.393.999.018	5.919.570.703	474.428.315
SAN LUIS	2019-SS-37-0010	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II MUNICIPIO DE SAN LUIS	6.596.567.044	6.130.984.567	465.582.477
ABEJORRAL	2019-SS-37-0014	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y	4.114.655.599	3.871.863.020	242.792.579

		ALCANTARILLADO DEL COREGIMIENTO DE PANTANILLO, MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA			
FREDONIA	2019-SS-37-0017	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VARIANTE, ENTRE LA CARRERA 50 CON LA CARRERA 48 Y EL PUENTE 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	2.896.997.807	2.681.693.774	215.304.033
CORNARE	Resoluciónn de delegación.	"IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE ORGÁNICOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MEJORADORES DE SUELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA REGIÓN CORNARE"	2.194.370.133	2.194.370.133	2.194.370.133
ANDES	2019-SS-37-0028	"CONSTRUCCIÓN COMPOSTERA PARA PROVINCIA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA"	1.027.312.866	917.481.881	109.830.985
NECHÍ	2019-SS-37-0029	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHÍ - ANTIOQUIA."	5.116.902.848	4.692.879.541	424.023.307
SAN JERONIMO	2019-SS-37-0020	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, ANTIOQUIA "	2.068.773.564	1.892.647.361	176.126.203
SAN JERONIMO	2019-SS-37-0020	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL TESORO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO"	801.499.526	743.698.190	57.801.336
SEGOVIA	2019-SS-37-0018	CONSTRUCCION ETAPA I DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA-ANTIOQUIA TOMO I	5.643.641.329	5.377.264.255	266.377.074

		ACUEDUCTO			
AMALFI	2019-SS-37-0025	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA"	2.110.350.050	1.951.271.415	159.078.635
CAMPAMENTO	2019-SS-37-0024	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL "EL BARCINO" PARA LAS VEREDAS PLAN DE LA ROSA, GUADUAS Y EL BARCINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA"	5.050.067.817	4.670.707.073	379.360.744
PUERTO TRIUNFO	2019-SS-37-0026	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	2.874.024.492	2.635.599.528	238.424.964
AMALFI	2019-SS-37-0015	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI	4.798.302.365	4.467.266.018	331.036.347

CONVENIOS EN EJECUCIÓN

Municipio	Contrato	OBJETO	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA
-----------	----------	--------	------------	---------------------

CAREPA (DERIVADO DE CONVENIO CON DPS)	4600006123 de 2016 – Homologado por el 2017-OO-37-0001	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA – ANTIOQUIA	\$ 3.476.626.071	\$ 66.909.898
VENECIA	4600009606 DE 2019	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO LA AMALIA EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$ 1.415'676.573	NA
CAREPA	4600009854 DE 2019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EUCALIPTO MUNICIPIO DE CAREPA"	\$ 1.941'571.661	NA

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Como se informó en el numeral 3 del presente informe, la ejecución presupuestal no estaba bajo la responsabilidad de la Dirección, esta estaba bajo el control del Gerente y su equipo financiero.

8. CONTRATACIÓN:

Para la realización de las actividades misionales del Gestor del Plan Departamental de Agua se firmaron contratos interadministrativos con la Institución Universitaria Colegio mayor de Antioquia (Apoyo al Gestor, Plan Social, Aseguramiento, etc), y con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Riesgos). También contrato con la Universidad de Antioquia para la formulación de proyectos. En el siguiente cuadro se presentan los contratos firmados entre 2017 y 2019, Tales contratos tuvieron supervisión desde la Dirección de APSB:

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATOS DEL GESTOR DEL PDA 2017-2019

Nº	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	AÑO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	IDENTIFICACIÓN	ESTADO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO+ADICIONES CONTRATO COMPLETO
1	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL DECRETO 1077 DE 2015 EN MATERIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN SGP - APSB	2017	RECURSOS PROPIOS	4600006463	LIQUIDADO	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	\$ 455.600.000	\$ 683.400.000
2	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	ACOMPANAMIENTO TECNICO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIOAMBIENTAL A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS EN EJECUCIÓN Y/O TERMINADAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO POR PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2017	RECURSOS PDA	2017-SS-37-0001	LIQUIDADO	COLEGIO MAYOR	\$ 450.000.000	\$ 450.000.000
3	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL AMNEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA EN ANTIOQUIA, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	2017	RECURSOS PDA	2017-SS-37-0002	LIQUIDADO	COLEGIO MAYOR	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000
4	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2017070003259 DE 28 DE JULIO DE 2017	2017	RECURSOS PDA	2017-SS-37-0003	LIQUIDADO	COLEGIO MAYOR	\$ 1.344.374.136	\$ 1.344.374.136
5	TODAS LAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 2017, PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMO GESTORA DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS	2017	RECURSOS PDA	2017-SS-37-0004	LIQUIDADO	COLEGIO MAYOR	\$ 1.734.700.000	\$ 1.734.700.000

			SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA							
6	TODAS LAS SUBREGIONES	UDA	DISEÑO FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA	2017	RECURSOS PDA	2017-SS-37-0005	SUSPENDIDO	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000
7	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL DECRETO 1077 DE 2015 EN MATERIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN SGP - APSB	2018	RECURSOS PROPIOS	4600008188	LIQUIDADO	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000
8	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2017070003259 DE 28 DE JULIO DE 2017	2018	RECURSOS PDA	2018-SS-37-0021	EN EJECUCIÓN	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	\$ 947.275.504	\$ 947.275.504
9	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	APOYO AL GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA EN ANTIOQUIA, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	2019	RECURSOS PDA	2018-SS-37-0025	EN EJECUCIÓN	COLEGIO MAYOR	\$ 3.500.000.000	\$ 3.500.000.000
10	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	PROMOVER ESQUEMAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN ASOCIO CON LOS MUNICIPIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS, LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS	2019	RECURSOS PDA	2019-SS-37-0001	EN EJECUCIÓN	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR	\$ 7.550.000.000	\$ 7.550.000.000

			ENTIDADES TERRITORIALES Y LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DE PAP - PDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
1 1	VARIAS SUBREGIONES	VARIOS MUNICIPIOS	IDENTIFICAR, ORIENTAR Y ESTABLECER EL PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP - PDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	20 19	RECURSO S PDA	2019-SS-37-0011	EN LIQUIDACIÓN	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 890,980,136-6	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000

De esos contratos están en ejecución los siguientes:

CONTRATOS DEL PDA EN EJECUCIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

A. 2018-SS-37-0025, APOYO AL GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA EN ANTIOQUIA, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL.

Este contrato se firma con la Institución Educativa Colegio Mayor de Antioquia, con fecha de inicio 18/06/2018 y un plazo de 12 meses. Tiene un valor inicial de \$3.500.000 y una adición por \$760.000.000 para un valor total de \$4.260.000.000. Tiene dos prórrogas que suman 5 meses, con fecha de terminación 12/06/2020. A la fecha presenta los siguientes pagos:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/01/2019	\$ 3.500.000.000		\$ 0		\$ 3.500.000.000
Adiciones	6/03/2020	\$ 760.000.000				\$ 4.260.000.000
Pago No.1 / Desembolso	5/02/2019		\$ 1.050.000.000	N/A	\$ 1.050.000.000	\$ 3.210.000.000
Pago No.2 / Desembolso	14/06/2019		\$ 1.400.000.000	N/A	\$ 1.400.000.000	\$ 1.810.000.000
Pago No.3 / Desembolso	19/11/2019		\$ 875.000.000	N/A	\$ 875.000.000	\$ 935.000.000

so						
Pago No.4 / Desembolso	14/04/2020		\$ 175.000.000	N/A	\$ 175.000.000	\$ 760.000.000
TOTALES		\$ 4.260.000.000	\$ 3.500.000.000	N/A	\$ 3.500.000.000	

A la fecha el acta 4 está presentada a la fiduciaria FIA para el trámite de pago.

De acuerdo a lo informado por el Colegio Mayor, la ejecución presupuestal del contrato a la fecha es la siguiente:

Ejecución presupuestal y financiera del contrato No. 2018-SS-37-0025

Número	Componente	Presupuesto Actual	Valor Contratado	Valor Pagado	% Ejecutado	Presupuesto Disponible	% Comprometido
1	Apoyo al gestor del PAPPDA en Antioquia	3,436,205,008	3,110,347,909	2,835,693,685	82.52%	325,857,099	90.52%
1.1	Equipo de acompañamiento	3,436,205,008	3,110,347,909	2,835,693,685	82.52%	325,857,099	90.52%
2	Logística	508,239,437	429,630,700	374,830,011	73.75%	78,608,737	84.53%
2.1	Logística para el desarrollo del seguimiento y acompañamiento del equipo de trabajo para el desplazamiento y realización de actividades a los municipios Vinculados al PAP-PDA.	508,239,437	429,630,700	374,830,011	73.75%	78,608,737	84.53%
3	Administración 8%	315,555,555	283,198,289	95,251,675	30.19%	32,357,266	89.75%
3.1	Administración	315,555,555	283,198,289	95,251,675	30.19%	32,357,266	89.75%
Total		4,260,000,000	3,823,176,898	3,305,775,371	77.60%	436,823,102	89.75%

B. 2018-SS-37-0021, APOYO AL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL COMPONENTE PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2017070003259 DEL 28 DE JULIO DE 2017

Este contrato se firma con la Institución Educativa Colegio Mayor de Antioquia, con fecha de inicio 25/10/1018 y un plazo de 12 meses. Tiene un valor inicial de \$944.062.608 sin adiciones. Tiene prórrogas que suman 5 meses. A la fecha presenta los siguientes pagos:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/01/2019	\$944.062.608		\$0		\$944.062.608
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	05/02/2019		\$283.218.782	N/A	\$283.218.782	\$ 660.843.826
Pago No.2 / Desembolso	20/08/2019		\$378.910.202	N/A	\$378.910.202	\$281.933.624
TOTALES		\$944.062.608	\$662.128.984	N/A	\$662.128.984	

El reporte del Colegio mayor de Antioquia, indica que a la fecha, este es el estado de ejecución presupuestal:

Número	Componente	Presupuesto Actual	Valor Contratado	Valor Pagado	Disponible para comprometer
1	Componente profesional	\$ 604.681.308	\$ 588.050.338	\$ 450.467.649	\$ 16.630.970
1.1	Equipo de acompañamiento	\$ 604.681.308	\$ 588.050.338	\$ 450.467.649	
2	Componente Logístico	\$ 269.212.744	\$ 51.484.389	\$ 36.387.809	\$ 217.728.355
	Logística para el desarrollo del seguimiento y acompañamiento del equipo de trabajo para el desplazamiento, viáticos, transporte, alimentación, operación logística, adecuación de espacios, compra de equipos y realización de actividades a los municipios.	\$ 60.000.000	\$ 51.484.389	\$ 36.387.809	\$ 8.515.611
		\$ 209.212.744	\$ 209.212.744	\$ -	\$ 209.212.744
3	Administración 8%	\$ 70.168.556	\$ 50.102.746	\$ 38.015.229	
3.1	Administración	\$ 70.168.556	\$ 50.102.746	\$ 38.015.229	
Total		\$ 944.062.608	\$ 639.534.727	\$ 486.855.458	\$ 234.359.325

C. 2019-SS-37-0001, “PROMOVER ESQUEMAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

EN ASOCIO CON LOS MUNICIPIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DE PAP - PDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Mediante este contrato, firmado con La Institución Educativa Colegio Mayor de Antioquia, se pone en ejecución el Plan de Aseguramiento en la Prestación de los Servicios Públicos del Plan Departamental de Agua. Tiene fecha de inicio el 25/02/2019 y un valor de \$7.500.000.000. No presenta suspensiones ni adiciones. Tiene una prórroga por 5 meses y 5 días. Termina el 30/07/2020. Presenta el siguiente estado de pagos: **xxx**

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/01/2019	\$7.550.000.000		\$0		\$7.550.000.000
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	08/04/2019		\$ 2.264.976.000	N/A	\$2.264.976.000	\$ 5.285.024.000
Pago No.2 / Desembolso	06/08/2019		\$ 465.450.000	N/A	\$ 465.450.000	\$ 4.819.574.000
Pago No.3 / Desembolso	05/09/2019		\$ 355.659.984	N/A	\$ 355.659.984	\$ 4.463.914.016
Pago No. 4 / Desembolso	18/10/2019		\$ 1.328.090.700	N/A	\$1.328.090.700	\$ 3.135.823.316
Pago No.5/ Desembolso	04/12/2019		\$ 1.475.068.497	N/A	\$1.475.068.497	\$ 1.660.754.819
Pago No.6/ Desembolso	09-12-2019		\$ 925.974.039	N/A	\$ 925.974.039	\$ 734.780.780
TOTALES		\$7.550.000.000	\$ 6.815.219.220			

D. 2017-SS-37-0005, “DISEÑO FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP – PDA”

Mediante este contrato, se busca formular y diseñar 47 proyectos del sector de APSB, en los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua. Tiene acta de inicio de 10/11/2017 y un plazo de 12 meses. Ha tenido 4 prórrogas (8 meses 20 días, 4 meses, 20 días y 3 meses). Actualmente está en trámite una nueva solicitud de prórroga por 6 meses. El estado de pagos es el siguiente:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/11/2017	\$ 8.000.000.000		\$ 0		\$ 8.000.000.000
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	17/01/2018		2.400.000.000	N/A	2.400.000.000	\$ 5.600.000.000
Pago No.2 / Desembolso	14/02/2018		2.400.000.000	N/A	\$ 2.400.000.000	\$ 3.200.000.000
Pago No.3 / Desembolso	27/09/2019		800.000.000	N/N	800.000.000	2.400.000.000
Pago No.4 / Desembolso	04/12/2019		1.600.000.000	N/N	1.600.000.000	800.000.000
TOTALES		\$ 8.000.000.000	7.200.000.000	N/A	7.200.000.000	

La Universidad ha entregado la totalidad de proyectos (47), pero varios fueron devueltos con observaciones, algunas de las cuales requieren estudios adicionales y visitas a campo. Para el efecto la Universidad ha solicitado prórroga por 6 meses, actualmente en trámite. El estado de los proyectos es el siguiente:

U de A PROYECTOS ENTREGADOS Y VIABILIZADOS POR EL MECANISMO:

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
ALEJANDRÍA	"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA."	\$ 1.626.045.890	VIABILIZADO
AMAGÁ	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILOCE, EL MORRO Y LA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA."	\$ 1.604.293.768	VIABILIZADO
AMALFI	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA"	\$ 2.142.341.051	VIABILIZADO
BETULIA	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA"	\$ 2.833.663.577	VIABILIZADO
CAICEDO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO – ANTIOQUIA"	\$ 5.607.251.042	VIABILIZADO

CAMPAMENTO	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL "EL BARCINO" PARA LAS VEREDAS PLAN DE LA ROSA, GUADUAS Y EL BARCINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA"	\$ 5.145.441.890	VIABILIZADO
CONCORDIA	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA ANTIOQUIA"	\$ 2.280.727.366	VIABILIZADO
FRONTINO	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES LA MANDARINA Y EL NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"	\$ 2.783.236.817	VIABILIZADO
ITUANGO	"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA"	\$ 6.465.785.602	VIABILIZADO
JARDIN	OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN.	\$ 2.671.453.984	VIABILIZADO
JERICÓ	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$ 5.047.750.835	VIABILIZADO
LIBORINA	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PASCUAL EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA"	\$ 4.553.472.003	VIABILIZADO
NECOCLÍ	"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ"	\$ 2.783.236.817	VIABILIZADO
PUEBLORRICO HISPANIA	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MULATOS, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLORRICO E HISPANIA"	\$ 5.579.504.982	VIABILIZADO
PUERTO BERRIO	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO"	\$ 1.459.078.621	VIABILIZADO
PUERTO TRIUNFO	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA "	\$ 2.909.191.098	VIABILIZADO

URRAO	"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA"	\$ 6.582.070.937	VIABILIZADO
-------	--	---------------------	-------------

U de A PROYECTOS ENTREGADOS Y DEVUELTOS CON OBSERVACIONES:

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO	NOTAS
AMALFI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA.		EN REVISIÓN 2	Entregado. Se presentó a mecanismo PDET y tiene observaciones.
ANDES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	\$ -	EN REVISIÓN 2	
ANGELÓPOLIS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SANTA RITA Y SANTA BÁRBARA EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS.	\$ -	EN REVISIÓN 2	
EL BAGRE	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE CON COBERTURA PARA LOS BARRIOS BRISAS Y COLINA - ANTIOQUIA	\$ -	EN REVISIÓN 2	
FREDONIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MARSELLA, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA	\$ -	EN REVISIÓN 2	
MONTEBELLO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA.	\$ 5.003.524.770	EN REVISIÓN 1	Proyecto que había pasado revisión en PDA, pero no tuvo cierre financiero por el municipio. Se ajusta el alcance.
NARIÑO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$ -	EN REVISIÓN 1	
PUERTO BERRIO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MINAS DEL VAPOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	\$ 4.369.663.333	EN REVISIÓN 2	
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA – ANTIOQUIA.	\$ -	EN REVISIÓN 1	

SANTA BARBARA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA.	\$ 5.323.949.345	EN REVISIÓN 2	
TITIRIBÍ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO LA ALBANIA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ - ANTIOQUIA	\$ -	EN REVISIÓN 2	
VIGIA DEL FUERTE	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE- ANTIOQUIA.	\$ 3.648.811.839	EN REVISIÓN 2	Entregado. Revisado en el Mecanismo de Viabilización. Se envió a revisión al MVCT
ARBOLETES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MUNICIPAL DE ARBOLETES - ANTIOQUIA	\$ -	AJUSTES 1	
CÁCERES	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL GUARUMO DEL MUNICIPIO DE CÁCERES- ANTIOQUIA	\$ -	AJUSTES 1	
GIRALDO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
GIRALDO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
GOMEZ PLATA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CALDERAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 3.402.476.660	AJUSTES 1	
HELICONIA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
JERICÓ	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUGA, PALENQUE, LA PISTA, PALENQUITO, LA LEONA Y ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA		AJUSTES 1	
NECHÍ	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO COLORADO – MUNICIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	\$ -	AJUSTES 1	

NECOCLÍ	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), DEL MUNICIPIO DE NECOCLI -ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
PUERTO NARE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR 1 DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA	\$ 10.145.859.038	AJUSTES 2	
SALGAR	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA	\$ -	AJUSTES 1	
SALGAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
SAN JUAN DE URABÁ	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ (TRASVASE A EMBALSE DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE IMPULSIÓN, PTAP Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO), PARA BRINDAR COBERTURA A LOS CORREGIMIENTOS BELÉN, SAN NICOLAS DEL RÍO Y CENTRO POBLADO DE LA VEREDA BALSILLAS.	\$ -	AJUSTES 1	
SANTA FE DE ANTIOQUIA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OPTIMIZACIÓN, DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES (TRAMO LAGUNA ANAEROBIA-RIO CAUCA) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
URAMITA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (AMBALEMA, PARAMILLO, IRACAL, EL COROZO Y PEÑAS BLANCAS) DEL MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	
VENECIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA PALENQUE (SECTOR 2) DEL MUNICIPIO DE VENECIA- ANTIOQUIA	\$ -	AJUSTES 1	
YOLOMBO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL BARRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA	\$ 5.684.795.193	AJUSTES 3	
ZARAGOZA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL PATO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA. ANTIOQUIA.	\$ -	AJUSTES 1	

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Los manuales y procedimientos de la Gerencia de Servicios Públicos están todos dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Gobernación de Antioquia. El Plan Departamental de Agua se rige por el Decreto 1425 del 6 de Agosto de 2019. El Manual Operativo del PDA Antioquia, está en proceso de revisión por el área jurídica para adecuarse al Decreto.

10. CONCEPTO GENERAL:

Ha sido una gran satisfacción aportar al cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia de Servicios Públicos. Llevar los Servicios Públicos Domiciliarios, derecho fundamental según nuestra Constitución, es aporte significativo para dignificar la vida de miles de Antioqueños.

En este punto quiero informar sobre otros proyectos que hacen trámite en la Gerencia, buscando viabilidad técnica y fuentes de financiación.

A. PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS PARA RECURSOS PDA

En este punto, quiero informar de otros proyectos que han sido objeto de atención de la Gerencia y que con el apoyo del personal del PDA, pudieran alcanzar la viabilidad. Los siguientes son proyectos presentados por los municipios buscando recursos PDA, han tenido observaciones:

	MUNICIPIO	SUBREGIÓN	OBJETO	VALOR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SABANALA RGA	Occidente	Construcción Etapa IV del plan maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sabanalarga - Antioquia	\$ 1.680.672.274	EN REVISIÓN 6 POR PDA y MDVP	Actualización de RAS, permiso ambiental. 11Marzo2020, socialización de ajustes a realizar a la topografía, para tener las cotas de terreno reales de la descarga y la materialización de los mojones; con algunos ajustes técnicos adicionales quedaría listo.

2	EL BAGRE	Bajo Cauca	Mejoramiento de redes de acueducto - Corregimiento Puerto Claver	\$ 7.220.280.477	DEVUELTO	El proyecto fue devuelto porque el alcance cubre parte de un proyecto en construcción, que tiene problemas legales y financieros. La actual administración manifiesta que dichos inconvenientes están resueltos; debe realizarse visita de verificación. De igual forma, tratar de rescatar la parte de Puerto López, incluida en el PMAA. Conversando con la administración, se tiene programada su revisión entre 7 y 27 de mayo de 2020.
3	ZARAGOZA	Bajo Cauca	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Buenos Aires Palizada en jurisdicción del municipio de Zaragoza - Antioquia	\$ 2.739.143.323	VIABILIZADO GSP	Se debe ajustar el presupuesto, ya que se deben incluir la PTA y los micromedidores; así como actualizar al año 2020. Debe revisarse cumplimiento de Resolución 0330 de 2017
4	ZARAGOZA	Bajo Cauca	Construcción de la primera etapa del sistema de acueducto en la vereda El Escarralao en jurisdicción del municipio de Zaragoza - Antioquia	\$ 1.103.210.717	VIABILIZADO GSP	Se debe ajustar el presupuesto, ya que se deben incluir la PTA y los micromedidores; así como actualizar al año 2020. Debe revisarse cumplimiento de Resolución 0330 de 2017
5	CHIGORODÓ	Urabá	Construcción del alcantarillado en la vereda Guapá carreteras del municipio de Chigorodó		EN AJUSTES 1	Proyecto no PDA, pero por ser PDET se decidió, por parte de la GSP, revisar por parte del PDA, para acceder a los recursos de Regalías, por la ART. Se encuentra revisado, con observaciones para atender por parte del formulador.
5	CHIGORODÓ	urabá	Construcción de acueducto en la comunidad indígena Dojura en el municipio de Chigorodó		EN AJUSTES 1	Proyecto no PDA, pero por ser PDET se decidió, por parte de la GSP, revisar por parte del PDA, para acceder a los recursos de Regalías, por la ART. Se encuentra revisado,

						con observaciones para atender por parte del formulador.
5	CHIGORODÓ	urabá	Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó en el municipio de Chigorodó		EN AJUSTES 1	Proyecto no PDA, pero por ser PDET se decidió, por parte de la GSP, revisar por parte del PDA, para acceder a los recursos de Regalías, por la ART. Se encuentra revisado, con observaciones para atender por parte del formulador.
5	SAN PEDRO DE URABÁ	urabá	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Zumbido Arriba en el municipio de San Pedro de Urabá		EN AJUSTES 1	Proyecto no PDA, pero por ser PDET se decidió, por parte de la GSP, revisar por parte del PDA, para acceder a los recursos de Regalías, por la ART. Se encuentra revisado, con observaciones para atender por parte del formulador.
5	SAN PEDRO DE URABÁ	urabá	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Molinillo en el municipio de San Pedro de Urabá		EN AJUSTES 1	Proyecto no PDA, pero por ser PDET se decidió, por parte de la GSP, revisar por parte del PDA, para acceder a los recursos de Regalías, por la ART. Se encuentra revisado, con observaciones para atender por parte del formulador.
5	PUERTO BERRIO	Magdalena Medio	Optimización de la planta de potabilización y de las redes de distribución del Municipio de Puerto Berrio - Antioquia	\$ 2.598.199.422	DEVUELTO	Se devolvió porque el Municipio priorizó otro proyecto, y este proyecto de la Planta tiene dificultades legales en el predio. Se debe revisar si está en las prioridades actuales del municipio.
6	REMEDIOS	Nordeste	Renovación y optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento la Cruzada - Municipio de Remedios	\$ 2.508.047.881	DEVUELTO	Este proyecto fue devuelto al Municipio requiere de actualización de RAS y diseños, falta el predio para la Planta.
7	BRICEÑO	Norte	Optimización del Plan Maestro de acueducto	\$ 5.863.390.624	DEVUELTO	Se devolvió el proyecto por falta de ajustes técnicos, actualización de RAS y Formulación

			urbano			
8	ARMENIA	Occidente	Construcción y reposición del alcantarillado sanitario en el corregimiento La Herradura, sector Travesías del municipio de Armenia-Antioquia.	\$ 643.411.370	DEVUELTO	Actualización de RAS y Formulación. Se debe revisar si está en las prioridades actuales del municipio.
9	CAICEDO	Occidente	Plan Maestro de Alcantarillado Etapa 2	\$ 2.602.038.000	EN AJUSTES 2	Actualización de RAS, adquisición de permisos ambientales y diseños estructurales
10	SAN FRANCISCO	Oriente	Construcción plan maestro de acueducto de la zona urbana del corregimiento de Aquitania en el municipio de San Francisco-Antioquia.	\$ 1.678.903.890	PDA	Este proyecto se debe Reformular, ya que existen vías recientemente pavimentadas que serían intervenidas con el alcance.
11	FREDONIA	Suroeste	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado – Corregimiento Palomos Municipio de Fredonia - Antioquia	\$ 3.410.029.359	REVISADO PDA y MDVP	Actualización de RAS y adquisición de predio y servidumbres
12	MURINDÓ	Urabá	Plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Bella Luz del municipio Murindo Antioquia	\$ 3.106.077.128	EN AJUSTES 1	El Municipio pretende presentar un nuevo proyecto en los próximos meses, donde el alcance sea un sistema de acueducto multiveredal para la cabecera de Murindó, Bella Luz y otras dos veredas.
13	MUTATÁ	Urabá	Construcción del acueducto del corregimiento Pavarandó del municipio de Mutatá – Antioquia	\$ 4.284.144.450	EN AJUSTES 2	Actualización de RAS, rediseño y Formulación
14	VIGÍA DEL FUERTE	Urabá	Plan maestro de acueducto del corregimiento de Buchado del municipio de	\$ 4.173.482.989	EN AJUSTES 1	Actualización de RAS y Formulación

			Vigia del Fuerte Antioquia			
15	ZARAGOZA	Bajo Cauca	Construcción de sistema de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Buenos Aires Palizada municipio de Zaragoza, Antioquia	\$ 6.603.703.797	EN AJUSTES 2	Actualización de RAS. Faltan servidumbres y permisos ambientales; se requiere que primero realicen el acueducto en el Corregimiento y después presenten el proyecto formulado de alcantarillado.
16	VEGACHÍ	Nordeste	Actualización y ampliación del alcance de estudios y diseños existentes para la construcción del alcantarillado sanitario Vereda El Cinco, Municipio de Vegachí	\$ 1.203.792.713	SUSPENDIDO	Se devolvió porque el Municipio priorizó otro proyecto, y a este proyecto le falta, formulación, actualización de RAS, predios y servidumbres y ambientales
17	CAMPAMENTO	Norte	Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Campamento – Segunda Etapa	\$ 4.096.378.747	EN AJUSTES 2	Se devolvió proyecto al no constatar observaciones realizadas por PDA y MDVP, requiere adquisición de servidumbres y actualización de RAS
18	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Norte	Reconstrucción de la bocatoma que abastece el acueducto municipal y restauración de la línea de conducción hasta la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia.	\$ 844.004.611	EN AJUSTES 1	El municipio no realizó los ajustes a las observaciones enviadas, requiere actualización de RAS, adquisición de servidumbres y formulación
19	SANTA ROSA DE OSOS	Norte	Construcción de la segunda etapa del plan maestro de alcantarillado y planta de tratamiento de agua residual sector La Mina	\$ 7.999.964.563	EN AJUSTES 2	Se viabilizó un proyecto con un alcance menor en diciembre de 2019

			en el casco urbano de Santa Rosa de Osos – Antioquia			
20	BURITICÁ	Occidente	Construcción del Acueducto en la vereda El León en el Municipio de Buriticá	\$ 563.497.151	EN AJUSTES 1	No existe proyecto como tal, el municipio tiene las observaciones enviadas, se requiere diseño y formulación
21	URAMITA	Occidente	Adecuación y mejoramiento del acueducto Monos de Uramita Antioquia	\$ 4.058.660.245	EN AJUSTES 1	El Municipio priorizó otro proyecto, y este proyecto requiere actualización de RAS, formulación, adquisición de servidumbres y predio, permisos ambientales
22	EL SANTUARIO	Oriente	Optimización del acueducto multiveredal Vargas Pantanillo-municipio de El Santuario Antioquia	\$ 558.941.820	EN AJUSTES 1	Actualización RAS y Formulación
23	NARIÑO	Oriente	Mejoramiento del sistema de acueducto en las veredas de Campo Alegre, Uvital, Morro Azul y Puente Linda en el municipio de Nariño Antioquia.	\$ 2.449.602.607	DEVUELTO	Actualización de RAS, adquisición de predios y servidumbres
24	SAN LUIS	Oriente	Construcción Plan Maestro de acueducto zona rural de la vereda Monteloro - Mpio. de San Luis	\$ 1.942.878.517	EN AJUSTES 1	Actualización de RAS, falta adquirir el predio para la Planta y servidumbres
25	SAN RAFAEL	Oriente	Construcción primera etapa, sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario Los Guaicos, municipio de San Rafael.	\$ 170.996.246	AJUSTES 1	El municipio no ha realizado los ajustes a las observaciones planteadas, lo tiene el equipo ambiental del PDA

26	SAN RAFAEL	Oriente	Disminuir la contaminación del recurso hídrico en el municipio de San Rafael mediante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas urbanas y el colector central	\$ 4.355.152.701	EN AJUSTES 1	Actualización de RAS, adquisición de predio y servidumbres, permisos ambientales y realizar la Formulación
27	SONSÓN	Oriente	Optimización y mejoramiento del servicio de acueducto del Corregimiento San Miguel - Municipio de Sonsón	\$ 1.402.611.907	EN AJUSTES 2	Actualización de RAS, problemas con la fuente de captación al presentar trazas de Mercurio, requiere estudios complementarios
28	AMAGÁ	Suroeste	Construcción corrección del tramo de tubería de aducción del sistema de acueducto, sector de Zanzibar en el Municipio de Amagá	\$ 646.166.300	DEVUELTO	Se devolvió el proyecto faltaba formulación y actualización de diseños
29	AMAGÁ	Suroeste	Construcción fuente alterna de suministro de agua cruda del Municipio de Amaga – zona urbana para las empresas Publicas de Amaga S.A E.S.P	\$ 5.615.881.506	DEVUELTO	Se devolvió el proyecto faltaba formulación y actualización de diseños
30	JARDÍN	Suroeste	Construcción planta de tratamiento de agua potable para el acueducto Multiveredal Buga, del municipio de Jardín	\$ 599.906.179	EN AJUSTES 1	Actualización de RAS, falta adquisición del predio para la Planta.
31	VENECIA	Suroeste	Construcción de redes de acueducto y sistemas de potabilización para la vereda Sinifaná -	\$ 870.418.838	DEVUELTO	Actualización de RAS, problemas con permisos de intervención vial al ubicar la pta sobre una vía férrea

			Antioquia			
32	NECOCLÍ	Urabá	Construcción Sistema de Saneamiento Básico para la Comunidad indígena el Volao - Bara Santa, Municipio de Necoclí	\$ 1.272.537.221	EN AJUSTES 1	Actualización de RAS, requiere rediseño y Formulación

B. PROYECTOS BID

En el año 2015 se firmó convenio con el MVCT, para ejecución de proyectos en el Departamento de Antioquia. Con estos proyectos se llegó a fase de diseños y es importante evaluar la posibilidad de su ejecución. Transcribo el informe presentado por la Ingeniera Leidy Arredondo, supervisora del contrato:

“Buenas tardes, por medio del presente correo me permito informar lo solicitado en relación a los convenios celebrados con el MVCT para la ejecución de proyectos en el Departamento de Antioquia con recurso provenientes del crédito BID:

1. Convenio 2015-AS-37-0107 (045) de 2015 con el Municipio de Necoclí
2. Convenio 2015-AS-37-0104 (050) de 2015 con el Municipio de Cáceres
3. Convenio 2015-AS-37-0106 (049) de 2015 con el Municipio de El Bagre
4. Convenio 2015-AS-37-0105 (046) de 2015 con el Municipio de Caucasia

En la actualidad los procesos contractuales adelantados por la Gerencia de Servicios Públicos como era la consultoría e interventoría para los estudios y diseños del proyecto integral de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las localidades rurales El Perico, Caño Claro y La Dantas del municipio de El Bagre, Santa Rosita, Puerto Colombia del Municipio de Caucasia, Mulatos y Pueblo Nuevo del Municipio de Necoclí y Piamonte y Manizales del municipio de Cáceres relacionados en los contratos de consultoría 2016-SS-37-8002 y 2016-SS-37-8003; y el contrato No. 2016-SS-37-8004 se encuentran liquidados, quedando pendiente a la fecha la liquidación de los convenios con el MVCT y los municipios que esta a cargo del ingeniero Adrian Correa.

En cuanto a los proyectos estos se enviaron al MVCT para su viabilización de acuerdo a los pliegos y términos de referencia, lo cuales fueron devueltos el último trimestre del año pasado y parte de esta año, los cuales se enviaron al consultor para su corrección y a la fecha han sido entregada todas las correcciones a las observaciones de carácter técnico

que les correspondía como consultores y se encuentran en poder de la Gerencia de Servicios Públicos, no se han enviado nuevamente al MVCT para su revisión y viabilización toda vez que las observaciones no se encuentran resueltas completamente dado que hay documentación y requerimientos que son de responsabilidad y resorte de los municipios beneficiados y que a pesar de que en reiteradas ocasiones se les ha pedido dicha información a los municipios no ha sido posible que se entregue a la fecha por tal razón se debe tomar la decisión que estos proyectos se envían así nuevamente.”

C. PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS BUSCANDO FINANCIACIÓN CON RECURSOS PROPIOS.

Hemos identificado varios proyectos que en el pasado se presentaron buscando recursos propios, fueron devueltos con observaciones y no fueron subsanados. Como estos proyectos podrían calificar para presentar al mecanismo PDET, se decidió volverlos a revisar para interesar a las actuales administraciones en su corrección.

Municipio	Subregión PDET	Iniciativa y/o proyecto	Valor	Observaciones
CHIGORODÓ	URABÁ ANTIOQUEÑO	Construcción de acueducto en la comunidad indígena Dojura en el municipio de Chigorodo, Antioquia	\$ 2.358.565.718	Se envió el informe por correo al Secretario de Infraestructura
CHIGORODÓ	URABÁ ANTIOQUEÑO	Construcción de Aceuducto en la comunidad Saudó en el Municipio de Chigorodó, Antioquia	\$ 2.268.881.811	Se envió el informe por correo al Secretario de Infraestructura
CHIGORODÓ	URABÁ ANTIOQUEÑO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA GUAPÁ CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA "	\$ 4.355.245.218	Se envió el informe por correo al Secretario de Infraestructura
SAN PEDRO DE URABÁ	URABÁ ANTIOQUEÑO	"Construcción del sistema de acueducto de la vereda Molinillo, municipio San Pedro de Urabá"	\$ 1.580.000.000	Pendiente de enviar observaciones al municipio

SAN PEDRO DE URABÁ	URABÁ ANTIOQUEÑO	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD ZUMBIDO ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DEPARTAMENTOD E ANTIQUOIA "	\$ 625.000.000	Pendiente de enviar observaciones al municipio
--------------------	------------------	---	----------------	--

11. FIRMA:



LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA

CC 70.072.773

12. OTRAS FIRMAS:

NADIA MARYORI MAYA LOPERA

GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO

GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA