

Medellín, 10 febrero de 2020

Radicado: R 2020010049100
Fecha: 2020/02/10 2:49 PM

Tpo: OFICIO
GLADYS JARAMILLO CARMONA



Doctor
CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
Gerente de Auditoría Interna
Gobernación de Antioquia

Asunto: Informe de Gestión según Ley 951 de 2005

Cordial saludo,

En cumplimiento de la Ley 951, la Circular 11 de 2005 y la Resolución orgánica 5674 de la Contraloría General, anexo informe de gestión sobre los principales logros, programas, proyectos, actividades y resultados obtenidos durante el tiempo en el que me desempeñe como Director Administrativo adscrito a la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, Con fecha a 22 de enero de 2020.

Cordialmente,

EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ
C.C. No. 43.053.319

Copia: Doctora Blanca Margarita Granda Cortes – Profesional Especializado – Dirección Administrativa y Financiera.

Doctora Juliana Mejía Bravo – Directora Administrativa – Dirección de Proyectos Especiales

Me. 423 #52-106

Medellín

cel: 310-8412487



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

PLAN DE ENTREGA DEL CARGO

Nombre: Edir Amparo Graciano Gómez

Cargo: Directora Proyectos Especiales

Fecha de entrega: ENERO 22 DE 2020

Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dependencia: DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES

Temas/Proyectos				Código		FO-M6-P3-079	
Subtemas				Versión		1	
Informes/Indicadores				Fecha de aprobación		02/10/2013	
Documentos relacionados				Pendientes		Documentos entregados	
Recibí (firma y cargo)				%			
VIAS TERCARIAS Convenios suscritos con municipios	Segun Plan de Desarrollo se midiran los siguientes indicadores: 1. Vías de la RVT mantenidas, mejoradas, rehabilitadas y/o pavimentadas (1.000 km). Se alcanzaron 1090,83 km de RVT cofinanciadas cumpliendo con la meta del Plan de Desarrollo en 109%.	De las Vigencias 2016 y 2017 se tenía un acumulado de 409,17 km de RVT pavimentada, por un valor de \$192.908 millones, mediante la suscripción de 192 convenios de cofinanciación, 66 convenios vigencia 2016, todos liquidados. Y 128 convenios vigencia 2017, de los cuales queda pendiente por liquidar 27. Para este fin, se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a los convenios y contratos de esta vigencia y de competencia durante el periodo de gestión. Así las cosas se recibieron las obras correspondientes, igualmente se liquidaron 190 convenios y 3 contratos de los 227 suscritos y que se encuentran relacionados en este listado. 34 liquidaciones fueron unilaterales, se adelantó una resciliación, y 178 fueron liquidaciones bilaterales.	De esta vigencia 2017, quedan faltando 27 liquidaciones de la RVT, las cuales pierden competencia en el mes de junio de 2.020.				
VIAS TERCARIAS Convenios suscritos con municipios	2. Vías de la RVT con Placa Huella intervenidas (100 km). Se construyeron 103,97 km, llegando al indicador a 104%.	Para la vigencia 2018, se logró la intervención de 240,95 km de la RVT, entre pavimentados y en proceso de pavimentación, por un valor total de \$172.908 millones, discriminados así: 136,71 km, con la suscripción de 50 convenios por un valor de \$85.438 millones y la contratación de 15 proyectos financiados con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN, con los cuales se pavimentaron 84,24 km por un valor de \$ 87.398 millones. (La información y gestión de RVT adelantada por recursos ISAGEN fue suministrada en el informe de gestión entregado por La Dirección de Desarrollo Físico, quien adelantó la supervisión de este programa. Aca se reseña por temas de cumplimiento de indicador). Para este fin se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a 50 convenios. Se realizó la elaboración de las 50 Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. Igualmente se adelantó una resciliación.	De los 50 convenios suscritos pa RVT, se tiene que a la fecha se encuentran 40 convenios en ejecución sus obras por parte de los municipios suscritientes y de 8 convenios se tienen las obras adelantadas en un 100%, y se viene avanzando en las correspondientes liquidaciones. Así mismo, un convenio con el municipio de Uramita presenta según información no aportada 0% de avance. Así las cosas, de esta vigencia quedan por liquidar 49 convenios.			Los respectivos expedientes y documentación se encuentran en la MESA DE AYUDA DE LA SF. Los avances y estado se encuentran en el listado contenido en -ANEXO- FORMATO numeral 6. OBRAS PUBLICAS. -ANEXO LIQUIDACIONES PENDIENTES VIGENCIA 2017 -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019- PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019	
VIAS TERCARIAS Convenios suscritos con municipios	3. Vías de la RVT construidas (15,0 km). Se cofinanciaron 3,04 km de la RVT a través del convenio tripartita entre Gobernación, EPM y el municipio de Buitica. Alcanzando el indicador 60,8 %	Para la vigencia 2019, se avanzó en el cumplimiento de la meta cofinanciando a los municipios 93,37 km de RVT, a través de 42 convenios, por un valor de \$56.548 millones, con la correspondiente supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento. De dichos convenios, se encuentran 28 en ejecución sus obras por parte de los municipios suscritientes. 12 presentan 0% de avance, de acuerdo a las diferentes situaciones que se han generado en los municipios para la contratación de las obras. Igualmente un (1) convenio presenta 100% de avance y se viene elaborando su respectiva liquidación. Y por último, se tiene un contrato resciliado con el municipio de Briceño, para lo cual se reintegraron los respectivos recursos cofinanciados por el departamento. Es de anotar que a los 42 convenios se les realizó la elaboración de las Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. A la fecha se liquidó bilateralmente un (1) convenio y se rescilio otro, gía de	Para esta vigencia 2019 se debe hacer la correspondiente supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a los 40 convenios que se encuentran en ejecución y tramitar la liquidación del convenio suscrito con el municipio de San Francisco.				
VIAS TERCARIAS Convenios suscritos con municipios	4. Vías de la RVT Mantenidas (104 km). Se cumplió con el indicador, alcanzando 107,8% con 112,12 km de RVT mantenidas						

Además de lo anterior, con gestión propia de los municipios se trinitaron recursos del Sistema General de Regalías- SGR, recursos propios y otras fuentes de financiación, para avanzar en la pavimentación de 415,49 km por un valor aproximado de \$446.563 millones, según información suministrada por los entes municipales durante el cuatrenio. Igualmente, por OCAD PAZ se avanza en la pavimentación de 15,31 km por valor de \$31.284 millones. Por último, a través de el sistema de valorización se avanza en la pavimentación de 20,71 km por un valor de \$36.951 millones, los cuales encuentran en ejecución.

CAMINOS DE HERRADURA	Convenios suscritos con municipios	Segun Plan de Desarrollo se mediran los siguientes indicadores: 1. Caminos de Herradura Mejorados (25 km.): Se sobrepaso la meta con 419,7 km. en un 1.679 % 2. Caminos de Herradura Mantenidos (1.000 km.): la meta se mantuvo en 2.764 km, cumpliendose el indicador desde la vigencia 2017 con un 276%. 3. Moto-rutas en caminos de herradura (20 km.): Se avanza hasta 530 mts. Solo se llego al 2.65 %. Este valor de indicador corresponde a que los municipios no presentaron proyectos de Moto-ruta, y decidieron mejorar sus caminos de herradura, ampliandolos y posteriormente les realizaron intervenciones de placa huella y pavimentaciones, de acuerdo con el excelente resultado del programa de "Vias Campesinas".	1. En la vigencia 2019 se llegó a la meta de 419.7, a través de 16 convenios, por un valor de \$ 706.196.513. 2. En las vigencias 2018 y 2019 se liquidaron los 43 convenios suscritos en la vigencia 2017.	1. Se encuentran pendiente por liquidar 9 convenios vigencia 2019: 4600009864 - 4600010031 - 4600009898 - 4600009867 - 4600009921 - 4600009865 - 4600009868 - 4600010039 - 4600009919. De igual manera se deben terminar 7 convenios vigencia 2019 y su respectiva liquidación: 4600009915 - 4600009834 - 4600009912 - 4600010032 - 4600010027 - 4600009974 - 4600010005. Todos estos convenios están a cargo del supervisor Andres Felipe Herrera Cruz con el apoyo de Laura Andrea Cuadros. 3. Queda pendiente de liquidar el convenio 4600008836 la ingeniera Martha Sepulveda	Los respectivos expedientes y documentación se encuentran en la MESA DE AYUDA DE LA SIF. Los avances y estado se encuentran en el listado contenido en -ANEXO- FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION, numeral 6. OBRAS PUBLICAS. -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019 PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019	
		Segun Plan de Desarrollo se mediran	En la vigencia 2010 - 2016 se adelantaron las liquidaciones	1. Se debe hacer seguimiento y continuar el debido proceso a las liquidaciones unilaterales realizadas a los convenios con los municipios de Jericó (4600004968) y San Andres de Cuerquia (4600004971). El supervisor responsable es el ingeniero Andres Felipe Herrera. 2. La Universidad Nacional de Colombia, entidad al momento	Los respectivos expedientes y documentación se encuentran en la MESA DE AYUDA DE LA SIF. Los avances y estado se encuentran en el	

CABLES	Convenio suscrito con La Universidad Nacional de Colombia.	los siguientes indicadores: 1. Cables aéreos mantenidos y operados (100%). El indicador llega hasta 42,86%. 2. Estudios de sostenibilidad para los sistemas de transporte por cable aéreo realizados (1 unidad) : Se alcanzó el 100% de la meta.	de los seis (6) convenios suscritos en la vigencia 2016. 2. En la vigencia 2019 se adelantó el Estudio y Diagnóstico de los sistemas por un valor de \$ 700 millones, con el fin de conocer las limitaciones en cuanto a la operatividad y condiciones de funcionalidad, y garantizar la vida e integridad de los usuarios del servicio. En las vigencias 2018 y 2019 se adelantaron 26 liquidaciones de los convenios y contratos de puentes suscritos de la vigencia 2017. 4600006981- 4600006651- 4600006683- 4600006667- 4600007089- 4600007195- 4600007192- 4600007385- 4600007384- 4600007383- 4600007425- 4600007563- 4600007503- 4600006999- 4600006981- 4600007562- 4600007694- 4600007863- 4600007869- 4600007850- 4600007897- 4600007859- 4600007384- 4600005817- 4600005889- 4600007502 1. 1. En la vigencia 2018 se suscribieron 7 convenios para la construcción de 6 puentes vehiculares y (1) un box covert, además se ejecutó el contrato para los estudios y diseños del puente vehicular sobre el río Cauca en el corregimiento de Raudal, municipio de Valdima. Los puentes fueron: - 1.1.1. Construcción puente vehicular sobre el río San Juan en la vereda El Tigre, municipio de San Juan de Urabá, \$2.045 millones. - 1.1.2. Construcción puente vehicular en la vereda La Linda sobre la quebrada La Salada, municipio de Jardín, \$416 millones. - 1.1.3 Construcción obras complementarias puente vehicular en la vereda El Piñonal, municipio de Betulia, \$633 millones. - 1.1.4 Construcción puente vehicular sobre la quebrada Mía Paso, municipio de Arzá, \$541 millones. - 1.1.5. Construcción de puente vehicular en la vereda San Lucas, municipio de Maco, \$349 millones, este convenio se encuentra liquidado. - 1.1.6. Construcción puente vehicular La Mica sobre el río Nore, municipio de Frontino, \$1.201 millones. - 1.1.7. Construcción box covert sobre la quebrada La Esperanza, municipio de San Jose	universidad nacional de colombia, oficina de ingeniería especializada en el cual, se analizaron diversos aspectos relacionados con los seis sistemas, arrojando como conclusión general, entre otras, que los cables desde el año 2017, no estaban aptos para ser usados por presentar evidente deterioro en los componentes básicos de funcionamiento, tales como los cables portantes, los cables tracción y las cabinas, evidenciando la necesidad del cambio de dichos elementos. Dicho diagnóstico, queda a disposición de la administración 2020 – 2023, para que, de conformidad con los resultados, adopten las decisiones que consideren acertadas. Queda pendiente la liquidación del convenio 4600009726, responsable el ingeniero Andres Felipe Herrera	listado contenido en ANEXO- FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION, numeral 6. OBRAS PUBLICAS, -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019- PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019	
	Según el Plan de Desarrollo se medirán los siguientes indicadores: 1. Puentes de la RVT		De la vigencia 2017, a la fecha se viene adelantando 4 liquidaciones de los convenios de puentes, vigencia 2017 4600007089, Puente vehicular en el corregimiento de Puerto Giron, municipio de Apartado. -4600007385, Puente vehicular sector La Chapa, quebrada La Marimla, municipio de Santuario. - 4600007871, Puente vehicular vereda El Piñonal, municipio de Betulia. -4600007866, Viaducto vía Transversal de la Montaña, municipio de Envigado. Se deben realizar todas las gestiones para LIQUIDAR ESTOS 4 CONVENIOS Y EVITAR PERDER COMPETENCIA, LO CUAL TIENE COMO FECHA LIMITE EL 15 DE JUNIO DE 2020. Supervisor responsable: Jaime Arturo Ospina. 4600007089- 4600007871 y David Alberto Gomez: 4600007385- 4600007866.	los reportes expedientes y documentación se encuentran en la MESA DE AYUDA DE LA SIF. Los avances y estado se encuentran en el listado contenido en ANEXO- FORMATO		

PUENTES EN VIAS TERCARIAS	Convenios suscritos con municipios	de la Montaña. -1.1.8. Estudios y diseños puente vehicular colgante sobre el río Cauca en el corregimiento de Raudal, municipio de Valdivia \$147 millones. Este convenio se encuentra liquidado. 1.2. Para la vigencia 2019 se cofinanciaron 7 proyectos a través de la suscripción de convenios para la construcción de (4) cuatro puentes vehiculares, (2) De obras de rehabilitación, protección y complementarias a puentes vehiculares, construcción de muro y (1) convenio para una obra hidráulica en vía de la RVT. Los convenios fueron: -1.2.1. Construcción puente vehicular sobre el río La Paloma, municipio de Argelia \$1.160 millones. 1.2.2.- Construcción puente vehicular vereda Salapiques, municipio de Apartado, \$501 millones. 1.2.3.- Construcción puente vehicular en la vereda La Barracuda, municipio de Arboletes, \$421 millones. -1.2.4. Construcción puente vehicular sobre el río Sucio, municipio de Cañasgordas, \$1.257 millones. 1.2.5.- Obras de protección y mejoramiento del puente vehicular sobre la quebrada La Clara, municipio de Amagá, \$ 426 millones. - 1.2.6. Construcción muro de contención y obra hidráulica en la vía a Llanadas, municipio de Olaya \$238 millones. -1.2.7. Obras complementarias para la conectividad del puente vehicular La Mica sobre el río Nore y la vía terciaria, municipio de Frontino, \$114 millones 2.1. En las vigencias 2018 se suscribió (1) un convenio para la Construcción puente peatonal en la vereda El Ingenio, municipio de Maceo, \$5278 millones, este convenio se encuentra liquidado. 2.2. En la vigencia 2019 se suscribieron 2 convenios en puentes peatonales: -2.2.1. Construcción puente peatonal vereda La García, municipio de Caicedo \$230 millones. -2.2.2. Obras de protección y mejoramiento del puente peatonal sobre el río Cauca, municipio de La Pintada, \$1.010 millones.	De los convenios suscritos en la vigencia 2018, quedan en proceso de liquidación 4 convenios: 4600008945- 4600008989, responsable, David Alberto Gómez, y los convenios 4600009159- 4600009135, los cuales están a cargo de Jaime Arturo Ospina. Igualmente se debe continuar la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados a través de los convenios: 4600008918 y 4600009022. Respecto a los 9 convenios adelantados en la vigencia 2019, se encuentran seis (6) en ejecución por parte de los municipios suscritos: 4600009706- 4600008985- 4600010023, responsable David Alberto Gómez y 4600010017- 4600009971- 4600010310, responsable Jaime Arturo Ospina. Los restantes 3 convenios de esta vigencia no ha iniciado la ejecución por parte de los municipios y se espera que las administraciones municipales entrantes inicien dichas actividades. Los citados convenios son: 4600009703, municipio de Amagá, 4600010328, municipio de Olaya, responsable David Alberto Gómez y 4600009913, municipio de La Pintada, supervisor el Ingeniero Jaime Arturo Ospina.	UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION, numeral 6. OBRAS PUBLICAS. -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019: PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019 (ANEXO LIQUIDACIONES PENDIENTES VIGENCIA 2017
		1. En las vigencias 2018 y 2019 se liquidaron 14 convenios de los 17 suscritos en la vigencia 2017. 2. En la vigencia 2018, con respecto a este programa y desde esta dependencia se cofinanciaron 12,37 km de la RVU mejorada, con la suscripción de 20 convenios por un valor de \$18.468 millones, los cuales se encuentran nueve (9) en ejecución, 4600008730-San Pedro de Urabá, 4600008806 -San Roque, 4600008920 -Jardín- 4600008919 - Batulla, 4600008948 - Fredonia, 4600009001 - Santa Rosa de Osos, 4600009048 - San Jose de la Montaña, 2018-AS-20-0004 - El Peñol, 2018-AS-20-0002 - Concepción. Así mismo siete (7) convenios se encuentra en proceso de liquidación y finalmente cuatro (4) convenios se encuentran liquidados, así: 4600008951- Titiribí, 4600008748 - Yolombo, 4600008931- Gomez Plata- y	Los respectivos expedientes y documentación se encuentran en la MESA DE AYUDA DE LA SIF. De la vigencia 2017, a la fecha se viene adelantando una (1) liquidación del convenio suscrito con municipio de El Retiro 4600006930. Además falta terminar las obras por parte de los	

VIAS URBANAS	Convenios suscritos con municipios	Vías urbanas mejoradas (km). Según el Plan de Desarrollo son 80 km para el Cuatrienio. El indicador se superó, llegando hasta 127% con la cofinanciación de 101,65 km vías urbanas mejoradas entre ejecutadas y en ejecución.	Resolución 2018-AS-20-0005. - Montebello. 3. Igualmente, para la vigencia 2019, se cofinanciaron 10,36 km de la RVU mejorada a través de 13 convenios por un valor de \$13,198 millones y que actualmente se encuentran con el siguiente avance. Nueve (9) convenios en ejecución. 4600009639 - Aboletes. - 4600009911 - Pualbicones. - 4600009917 - Dobbiba. - 2019-AS-20-0004 - San Jacinto. - 2019-AS-20-0003 - San Rafael. - 4600009711 - Yali. - 4600009861 - Puerto Triunfo. 4600010030 - Carolina del Príncipe. - 4600009862 - Cisneros. Además, cinco (5) se encuentran iniciando su ejecución por parte de los municipios. 4600009967 - Heliconia. 4600010353 - Variedad. - 4600010040 - El Peñol. 4600009968 - Turbo. 4600009707 - Puerto Nare. Y por último se liquidó el convenio 4600009910, suscrito con el municipio de Amagá, del cual se reintegraron todos los recursos aportados por el departamento. Adicionalmente, con gestión propia de los municipios se tramitaron recursos del Sistema General de Regalías -SGR, recursos propios y otras fuentes, para avanzar en este indicador con 27,68 km de la RVU mejorada por una inversión cercana a los \$61,621 millones según información suministrada por los entes municipales durante el cuatrienio. Para un gran total de 101,65 km de la RVU mejorada y una inversión de \$121,705 millones.	municipio de Turbo y Amagá, correspondiente a los convenios 4600007070 con un avance del 83% y 2017-AS-20-0021 del 87%. Con respecto a los anteriores tres (3) convenios se deben realizar todas las gestiones para LIQUIDARLOS Y EVITAR PERDER COMPETENCIA, LO CUAL TIENE COMO FECHA LIMITE EL 15 DE JUNIO DE 2020. Supervisora responsable: Adriana Patricia Muñoz, convenios 4600006930 - 2017-AS-20-0021. Y Dalis Milena Hicarie convenio 4600007670. Tanto para los convenios de la vigencia 2018 y 2019 se debe avanzar en la supervisión a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento, así mismo como su posterior liquidación.	Ítem 6. contenido en ANEXO- FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION, numeral 6. OBRAS PUBLICAS, -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019: PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019 -ANEXO LIQUIDACIONES PENDIENTES VIGENCIA 2017	
PARQUES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS	Convenios suscritos con municipios	Según el Plan de Desarrollo se miden los siguientes indicadores: 1. Espacios publico municipales (25 unidades). Se sobrepaso la meta en 26 unidades llegando a un, cumpliendo con el 104%. 2. Otros Espacios Públicos (Muebles,malecones,entre otros) construidos y/o mantenidos (5 unidades). El indicador llegó hasta el 170%, con la intervención de 13 unidades.	En las vigencias 2018 y 2019 se adelantaron 7 liquidaciones de los convenios suscritos de la vigencia 2016 y Asl 2016. 4600006162 y 4600006163, para 2017 fueron: 4600007851, 4600007761, 4600007567, 4600006822 y 4600007193 1. 1. Para la vigencia 2018, con respecto a estos programas y desde esta dependencia se suscribieron y se realiza la supervisión a 18 convenios, de los cuales 11 fueron para apoyar los parques y 7 para proyectos en otros espacio publicos. Estas cofinanciaciones fueron: -Remodelación del parque principal de el municipio de Aleandria, \$2,555 millones.- -Construcción del parque Cincuentenario en el barrio Diana Cardona, municipio de Apartado \$1,500 millones. - Construcción del parque principal del corregimiento de Santa Fe de las Platas, municipio de Arboletes, \$125 millones. - Adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Betania, \$2,855 millones. -Remodelación del parque principal, zona atiro, zona rosa y zona estación, municipio de Cisneros, \$2,872 millones.-Adecuación y recuperación del espacio publico en el parque de Manguruma, municipio de Frontino, \$1,447 millones. SE ENCUENTRA LIQUIDADO. - Segunda etapa del mantenimiento y mejoramiento del parque principal, municipio de Jardín, Segunda etapa, \$500 millones. Finalización de la modernización del parque principal, municipio de La Caja, \$1,850 millones. -Remodelación de la plaza principal, municipio de La Princesa, \$1,627 millones.-Otras complementarias para la adecuación y construcción del parque principal municipio de Puelbicon, \$220 millones. - Restauración del parque principal Antonio José Restrepo, municipio de Titubi, \$1,000 millones. -Primer etapa de muelle turístico, municipio de Arboletes, \$1,820 millones. -Primera etapa de la adecuación de bota y construcción de un parqueadero, municipio de Granada, \$1,238 millones. - Construcción de la Terminal Aeroportuaria, municipio de Necoclí, \$3,000 millones. -Adquisición de la Casa Campesina con parqueadero, municipio de Santa Fe de Antioquia, \$1,743 millones SE ENCUENTRA INICIADO. - Construcción del mirador	municipio de Turbo y Amagá, correspondiente a los convenios 4600007070 con un avance del 83% y 2017-AS-20-0021 del 87%. Con respecto a los anteriores tres (3) convenios se deben realizar todas las gestiones para LIQUIDARLOS Y EVITAR PERDER COMPETENCIA, LO CUAL TIENE COMO FECHA LIMITE EL 15 DE JUNIO DE 2020. Supervisora responsable: Adriana Patricia Muñoz, convenios 4600006930 - 2017-AS-20-0021. Y Dalis Milena Hicarie convenio 4600007670. Tanto para los convenios de la vigencia 2018 y 2019 se debe avanzar en la supervisión a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento, así mismo como su posterior liquidación.	Ítem 6. contenido en ANEXO- FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION, numeral 6. OBRAS PUBLICAS, -CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019: PC/INFORME GESTION PROYECTOS ESPECIALES/CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2017 Y CUADRO CONTROL CONVENIOS Y LIQUIDACIONES 2018-2019 -ANEXO LIQUIDACIONES PENDIENTES VIGENCIA 2017	De la vigencia 2017, el convenio 4600007193, municipio de Puelbicon, fue liquidado unilateralmente el 28 de agosto de 2019, por tal motivo se le debe realizar el seguimiento correspondiente para dar cumplimiento a lo estipulado y realizar el cierre del expediente. Igual tratamiento se debe dar al convenio 4600008738 de la vigencia 2018, municipio de arboletes con ocasión de la liquidación Unilateral realizada en dic de 2019. En ejecución se encuentran lo convenios vigencia 2018: 4600009174, 4600009177, 4600009179, 4600008819, 4600009178, 4600009055, 4600008959 y 4600009173, por lo que se debe continuar con la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados a través de dichos convenios. De los convenios suscritos en la vigencia 2018 quedan en proceso de liquidación 4 convenios: 4600009104- 4600008757, 4600009172 y 4600008718. Además se informa que el convenio 4600008809, suscrito con el municipio de Vigía del Fuerte continua suspendido por la inundación del terreno ocasionado por el río Atrato. Respecto a los convenios adelantado en la vigencia 2019, se encuentran todos en supervisión por parte de los municipios suscribientes

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	ING. CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Supervisa los convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión occidente y subregión suroeste. Apoya al Director de Desarrollo Físico en la supervisión de las vías Programa ISAGEN en RVT Anza-Guítar, Cañasgordas-Frontino, Rubicon-Cestillal.	CARRERA ADMINISTRATIVA	Se debe descargar la carga laboral dado el alto volumen de convenios suscritos en la subregión suroeste. Para tal fin se debe reforzar con un supervisor para esta subregión.	
CAROLINA VARGAS OCHOA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Se encuentra apoyando a la Dirección de Asuntos legales en temas de Contratación Pública. En caso que se requiera tiene la información del Sistema de Cables.	CARRERA ADMINISTRATIVA	Se recomienda que según sean las disposiciones administrativas sobre el Sistema de Cables, la profesional Carolina Vargas puede apoyar este proceso, de acuerdo con el conocimiento que tiene de estos sistemas.	
DALIS MILENA HICAPIE PIEDRAHITA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisa los convenios de vías urbanas y terciarias en la subregión de Uraba y subregión Oriente (antes a cargo de Daisy Lorena Duque). Tiene a cargo la supervisión del convenio para la pavimentación en flexible con Rionegro. Desde la Dirección de Desarrollo Físico apoya al Director con los convenios suscritos con FONTUR y municipio de Necocli para la construcción de la Base Náutica mixta, municipio de Murfíro en vías terciarias, Metro Cable el Picacho, malecón turístico etapa1 de Turbo y proyectos de Isagen en municipio de Rionegro, El Retiro y La Ceja	PROVISIONALIDAD	Se debe aliviar la carga laboral ocasionada por el volumen de supervisiones a cargo y la terminación de la temporalidad de la ingeniera Lorena Duque, quien tenía a cargo la supervisión de los convenios en la subregión Oriente. Se recomienda que para programas especiales se contrate personal adicional. Con lo anterior se busca que la subregión de Uraba pueda ser debidamente atendida, al igual que la subregión Oriente, con el nombramiento de la nueva supervisión.	
JULIANA VICTORIA MEJIA BRAVO	ARQUITECTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisa los convenios de Parques municipales y Otros Espacios Públicos.	CARRERA ADMINISTRATIVA	De acuerdo al volumen de convenio o proyectos que se realicen, se debe reforzar con otro supervisor para mejorar la carga laboral de la supervisora Juliana Mejía.	
ANDRES FELIPE HERRERA CRUZ	ING. MECÁNICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisor los convenios de Cables y Caminos de Herradura	CARRERA ADMINISTRATIVA		
DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisa los convenios de puentes en varias subregiones del departamento.	CARRERA ADMINISTRATIVA		
LUIS ALBERTO CORREA OSSA	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisa los convenios de Vías Urbanas y terciarias en las subregiones Bajo cauca, Nordeste y Magdalena Medio. Además supervisa convenios vigentes de 2017 en la subregión Suroeste. Apoya al Director de Desarrollo Físico en el programa ISAGEN para las vías en Yondo	PROVISIONALIDAD		
ELKIN RAMIRO SALAZAR	ING. CIVIL	TÉCNICO OPERATIVO	Apoya convenios de la vigencia 2017, 2018 y 2019 en la subregión Suroeste	PROVISIONALIDAD		
LAURA ANDREA CUADROS VALENCIA	ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS	TÉCNICA OPERATIVA	Apoya los convenios de Caminos de herradura en todas las subregiones del departamento. Apoya los informes de gestión de la Dirección.	CARRERA ADMINISTRATIVA		
VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	ING. CIVIL	TÉCNICO OPERATIVO	Apoya a la Dirección en revisión de proyectos para viabilizar técnicamente por Sistema de Regalías, revisión proyectos de pavimentación presentados por los municipios y prepara las certificaciones de Obras y otras solicitadas a las Secretaría de Infraestructura.	PROVISIONALIDAD		
JAME ARTURO OSPINA GIRALDO	ING. CIVIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisa los convenios de puentes en varias subregiones del departamento.	PROVISIONALIDAD		

RECOMENDACIONES DEL CARGO

10.1. Para la atención oportuna y eficaz de las PQRS se debe enlazar permanentemente con las demás Direcciones de acuerdo con el tema y en la mayoría de los casos con Asuntos Legales con el fin de no incurrir en Omisiones o asumiendo responsabilidades que no son de obligatorio cumplimiento y que exceda nuestra competencia. Para tal fin todo documento debe ser de conocimiento inicial de la Dirección y luego re direccionado a cada funcionario según corresponda y monitorear hasta que la atención a la solicitud sea debidamente realizada.

10.2. En desarrollo de las actividades propias de la Dirección se presentaron dificultades en lo correspondiente a la obligatoriedad de fijar el plazo de los convenios dentro de la anualidad en la cual fueron suscritos, toda vez que la ejecución física por parte del municipio receptor de los recursos aportados se extiende mucho más allá que la anualidad convencional. Por lo anterior, en el ejercicio auditor, se han elevado hallazgos en el sentido que los convenios presentan un acta de terminación sin que los municipios hayan ejecutado la obra física, generando retrasos en la suscripción del convenio, la cual no puede elaborarse hasta no encontrarse ejecutada completamente la obra. Para tal fin y dando cumplimiento al Plan de Mejora remitido a la oficina de Control Interno, y de conformidad con los hallazgos realizados por la CGA, debe realizarse el seguimiento a la solicitud elevada al Equipo de Mejoramiento de la Gobernación de Antioquia, para que se proceda con la modificación del Manual de Contratación, según el cual el Acta de Terminación de los Convenios debe dictarse inmediatamente se venza el plazo contractual. Al equipo de mejoramiento se le solicitó, modificar lo anterior, diferenciando plazo convencional, de plazo de contratación de obra pública, dado que en dicho manual no se distingue la contratación ordinaria de la asociada al Régimen Especial, ley 489 de 1998, art 95.

10.3. De acuerdo con las funciones y responsabilidades adelantadas por cada uno de los supervisores de los convenios suscritos con las diferentes municipalidades y ante la salida de algunos supervisores por el vencimiento de las temporalidades, se requiere suplir el personal para atender las subregiones norte y oriente, en las cuales actualmente se desarrollan proyectos.

10.4. De igual manera y con el fin de acompañar las respuestas de manera oportuna a los derechos de petición, PQRS y demás solicitudes internas y externas se recomienda como en el caso anterior suplir la plaza del abogado que por vencimiento de la temporalidad venía acompañando estos temas, además de las actuaciones jurídicas que se presentan de manera ordinaria durante la ejecución de los diferentes convenios.

10.5. De forma expedita es necesario gestionar el apoyo jurídico desde la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con las 14 liquidaciones Unilaterales vigentes y las actuaciones subsecuentes tales como la resolución de recursos, el cobro persuasivo y el traslado para el cobro coactivo a la Secretaría de Hacienda. Lo anterior con el fin de no perder la competencia para liquidar, realizar el ajuste de cuentas pertinente y recaudar valores en favor del departamento evitando un Daño Patrimonial. Téngase en cuenta que la acción fiscal contiene un componente de solidaridad, por tanto, la idoneidad para atender cada actuación requiere de manera oportuna el apoyo de un componente jurídico.

10.6. Se deben adelantar todas las gestiones administrativas y jurídicas que permitan la liquidación de los 34 convenios vigencia 2017, que no se alcanzaron a liquidar de los 227 suscritos en esa vigencia y que su supervisión estuvo a cargo de esta dirección y su equipo de trabajo. Así mismo propender para que los contratos y convenios de las vigencias 2018 y 2019 sean liquidados de acuerdo a los plazos que dictan las normas. Para tal fin se requiere de la continuidad y reconfirmación del Equipo de Trabajo de Liquidaciones de los contratos y los convenios relacionados con la gestión de la Dirección de Proyectos Especiales en los términos, procesos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable; lo cual permitirá realizar liquidaciones garantizando no perder competencia para adelantar dicha obligación de ley. Esta recomendación se encuentra suficientemente demostrada de acuerdo al inmenso volumen de convenios suscritos para apoyar y atender las necesidades de los municipios.

10.7. En lo correspondiente al tema de Cables y teniendo en cuenta lo adelantado con respecto al Estudio y diagnóstico de los sistemas, por valor de \$700.000.000 en la vigencia 2019, con el fin de conocer las limitaciones en cuanto a la operatividad y condiciones de funcionalidad, y garantizar la vida e integridad de los usuarios del servicio en el evento de ponerlos en servicio luego de una rehabilitación del sistema, la Universidad Nacional de Colombia, definió en dicho estudio, como conclusión general, entre otras, que los cables desde el año 2017, no estaban aptos para ser usados por presentar evidente deterioro en los componentes básicos de funcionamiento, tales como los cables portantes, los cables tractores y las cabinas, evidenciando la necesidad del cambio de dichos elementos. Igualmente, en la conclusión final sobre cada uno de los sistemas, la universidad reconoció la acertada decisión administrativa de suspender el funcionamiento de los mismos para evitar el riesgo sobre la vida de los usuarios.

Dicho diagnóstico, queda a disposición de la administración 2020 – 2023, para que, de conformidad con los resultados y en concordancia con el Plan de Desarrollo, se adopten las decisiones que consideren acertadas con estos sistemas, sea de desmonte del sistema o su rehabilitación.

En la tabla siguiente se resumen los valores aproximados consolidados requeridos para la rehabilitación de los sistemas, al igual que los valores para la administración, operación y mantenimiento incluida la interventoría de ellos durante un año, así:

RESUMEN VALORES CONSOLIDADOS

Presupuesto de intervención para los 6 Teleféricos (Rehabilitación o puesta a punto)	\$24.234.776.748
Presupuesto para la administración, operación y mantenimiento de los 6 Sistemas de Cable (12 meses)	\$4.740.637.872
Presupuesto interventoría a la administración, operación y mantenimiento de los 6 Sistemas de cable (12 meses)	\$811.256.382
VALOR TOTAL	\$29.786.671.002

10.8. Garantizar la atención de los 2.276,3 km que conforman las Vías de Tercer Orden a cargo del Departamento, fortaleciendo el Programa de Restitución de la Transitabilidad y Atención de Emergencias realizado con el equipo propio, tanto con Recursos financieros como con la contratación de una interventoría externa o con apoyo adicional de funcionarios que puedan estar acompañando las actividades de los diferentes kits de maquinaria en cada una de las subregiones operativas del Departamento.


10.9. Teniendo en cuenta la importancia en la continuidad del Programa de Pavimentación de la Red Vial Terciaria y en concordancia con las políticas de desarrollo de “Es el momento de Antioquia”, para disminuir la INEQUIDAD Y POBREZA, se recomienda respetuosamente desarrollar y consolidar el seguimiento requerido a los proyectos adelantados bajo el programa de “Vías Campesinas”, para elaborar una base de datos, que recoja los aspectos técnicos relevantes de cada uno, lo cual permita identificar la aplicabilidad y bondad de este sistema constructivo bajo las cargas de tránsito y características topográficas, geotécnicas y de pluviosidad, con las cuales se adelanten nuevos proyectos de manera eficiente, optimizando los recursos de cada municipio, teniendo en cuenta las condiciones y características que le aplican a cada zona intervenida, propendiendo de una cartilla que recoja todas estas experiencias; el cual sirva de Documento Guía para avanzar en la intervención de la Red Vial Terciaria.

Adicionalmente y de manera simultánea, con el fin de consolidar el avance de la Red Vial Tercaria Pavimentada se recomienda adelantar el inventario georreferenciado de la malla vial, recogiendo la gestión de cada ente territorial y definiendo de manera cuantitativa y fidedigna el avance de la pavimentación en cada municipio. Lo anterior, dado que existe total incertidumbre sobre el número de km de red vial terciaria a cargo de los municipios.

En el documento técnico informativo denominado Circular No. 9 de diciembre de 2015, se tiene para un estimado de 113 municipios de Antioquia, frente a la red vial veredal, esta información es del año 2015 y corresponde a 10.065,4 km.

En el proceso de categorización y caracterización de la red vial terciaria en jurisdicción de la República de Colombia, se inició con las vías a cargo de la Nación, se desplazó el foco de atención, a los Departamentos y en los últimos años, se está en el proceso de inventariar y categorizar las vías a cargo de los Municipios, a través de los Planes Viales Municipales, labor importante, que deberá ser apoyada por la administración "Es el Momento de Antioquia" (2020 – 2023). 10.10. Mantener el apoyo a los municipios con el Programa de Puentes de la Red Vial Tercaria, mejorando la conectividad de comunidades que se encuentran aisladas o con limitaciones de acceso. Para tal fin se recomienda optimizar el apoyo técnico desde la Secretaría con el uso de las cartillas y documentos técnicos disponibles que permitan implementar un programa de apoyo para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la "Red de Puentes de la RV" incluyendo los conceptos de matrices multicriterio que contenga criterios de poblaciones afectadas, centros de producción, centros de servicios básicos de salud, educación, sanidad y criterios de crecimiento y desarrollo de las zonas. Todo lo anterior para garantizar que las soluciones sean acertadas e implementadas de manera oportuna y sobre todo optimizando los recursos disponibles. 10.11. Con el fin de agilizar el trámite de consecución de recursos ante la Secretaría de Infraestructura Física para la ejecución de proyectos de interés municipal, se debe solicitar en lo posible a las entidades territoriales que aporten los mismos en fase III. En igual sentido, que los proyectos conserven siempre la debida concordancia con lo planteado en los respectivos Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. 10.12. Para favorecer el intercambio de información documental, agilizar trámites y aumentar la eficiencia evitando reprocesos, se recomienda, la implementación de una plataforma de trabajo colaborativo, por medio de la cual, desde las administraciones municipales se puedan descargar y gestionar formatos e información propia de la actividad convencional. 10.13. El aplicativo Omega, el cual es una herramienta que coadyuva a la gestión administrativa de forma eficiente, carece de un mecanismo de interfase de usuario que no permite reflejar la ejecución financiera. Se requiere en consecuencia, realizar un ajuste a dicha plataforma, en el sentido que permita diferenciar entre ejecución física y ejecución financiera, de cara a cargar información real, oportuna y confiable.

Firma Servidor Público



Firma Jefe o Designado por el Superior Jerárquico

ANEXO
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES
CIUDAD Y FECHA	Medellín, febrero 4 de 2020
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	12 de febrero de 2018
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	Terminación Periodo de Gobierno 2016-2019
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	22 de Enero de 2020

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Desde la Direccion de Proyectos Especiales, se realizan las siguientes actividades:

1. Coordinación de procesos de apoyo, asesoría y gestión con las diversas instancias públicas y privadas para la ejecución de proyectos especiales, mediante la utilización de mecanismos idóneos.
2. Coordinación con las demás Direcciones de la Secretaría, de los procesos contractuales y de interventoría que se requieran para la realización de los proyectos especiales, obras físicas de carácter municipal y construcción y restauración del patrimonio y modos de transporte.
3. Coordinación de las acciones necesarias para que los proyectos especiales generen cambios para el beneficio, progreso económico y social de las subregiones del departamento y mejore la calidad de vida de sus habitantes.
4. Coordinación de la complementariedad a los municipios para que los proyectos especiales sean de carácter estratégico y se ejecuten de acuerdo con las políticas establecidas en los planes de desarrollo departamental y municipal.

En concordancia con lo anterior, los planes, programas, y proyectos gestionados por esta Dirección estuvieron enfocados en los siguientes Indicadores de Producto contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental “**ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016-2019**”, logrando los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

INDICADOR	EJECUTADO
Vías de la RVT mantenidas, mejoradas y pavimentadas	1.090,80 km
Vías con Placa Huella intervenidas RVT	103.97 km
TOTAL VIAS DE LA RVT PAVIMENTADAS	1.195 km
Caminos de Herradura mantenidos	2.764.0 km
Caminos de Herradura mejorados	419,7 km
Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de puentes peatonales RVT	15 unidades
Puentes de la RVT contruidos, rehabilitados y/o mantenidos	37 unidades
Estudios de infraestructura en la RVT elaborados	3 unidades
Espacios públicos municipales intervenidos	26

Otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) construidos y/o mantenidos	13
Kilómetros de la RVT mantenidas	112.0 km
Moto-rutas en caminos de herradura intervenidos	0.5 km
Señalización RVT realizada	84.24 km
Vías de la RVT construidas	3.04 km
Km de vías urbanas mejoradas	101.655
Cables aéreos operados y mantenidos	42.86%

Los procesos realizados para consolidar el logro de estos objetivos en el periodo de gobierno 2016-2019, y mi periodo de permanencia en esta dependencia se basaron en:

2.1. En lo concerniente a la pavimentación de la Red Vial Terciaria; RVT: El programa “Vías Campesinas” es sin duda, el proyecto de infraestructura vial con mayor impacto en el campo del Departamento, contribuyó a reducir la pobreza en nuestras regiones y a disminuir la deuda histórica con los campesinos y a suplir la ausencia del estado en los territorios. Este programa llevó progreso a las zonas más apartadas del departamento, alcanzando una intervención total de 1.195 km de vías entre ejecutadas y en ejecución.

El programa está conformado por dos indicadores: Vías de la Red Vial Terciaria mejoradas, rehabilitadas y/o pavimentadas, cuya meta en el Plan de Desarrollo son 1.000 km y Vías con Placa Huella intervenidas RVT, cuya meta en el Plan de Desarrollo son 100 km.

Durante la presente administración se avanzó en la intervención para la pavimentación de las Vías Campesinas como proyecto detonante del Plan de Desarrollo. Este programa se adelantó mediante la celebración de convenios con los municipios del Departamento, contratos suscritos con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN, recursos de regalías y OCAD PAZ, sistema de valorización y gestión propia de cada municipio.

La inversión para la intervención de los 1.195 km tanto pavimentados como en proceso de pavimentación, alcanzó la cifra aproximada de \$937.090 millones, de los cuales corresponden a \$ 186.700 millones por recursos propios y \$750.389 millones, recursos de gestión.

Este programa de “Vías Campesinas” fue desarrollado en conjunto con las alcaldías municipales y las comunidades, a través de convenios interadministrativos, en los cuales la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales realizaron la inversión y las comunidades en algunos casos colocaron la mano de obra.

De los convenios suscritos entre el departamento y los municipios durante la vigencia 2016, se logró avanzar en la pavimentación de 68.17 km de la RVT, y para ello, se suscribieron 66 convenios por un valor de \$27.166 millones. Todos están liquidados.

Así mismo, para la vigencia 2017, se avanzó en 341.00.16 km de Vías de la RVT, entre pavimentados como en proceso de pavimentación, suscribiendo para ello 126 convenios entre el departamento y los municipios por valor de \$165.742 millones. Quedan por liquidar 27 convenios de esta vigencia, las cuales pierden competencia en el mes de junio de 2.020.

Para este fin, se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a los convenios y contratos de esta vigencia y de competencia durante el periodo de gestión. Así las cosas se recibieron las obras correspondientes. Igualmente se liquidaron 190 convenios y 3 contratos de los 227 suscritos y que se encuentran relacionados en este listado. 13 liquidaciones fueron unilaterales, se adelantó una resciliación, y 178 fueron liquidaciones bilaterales.

Para la vigencia 2018, se logró la intervención de 240.95 km de la RVT, entre pavimentados y en proceso de pavimentación, por un valor total de \$172.836 millones, discriminados así: 156.71

km, con la suscripción de 50 convenios por un valor de \$85.438 millones y la contratación de 15 proyectos financiados con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN, con los cuales se pavimentaron 84.24 km por un valor de \$ 87.398 millones. (La información y gestión de RVT adelantada por recursos ISAGEN fue suministrada en el informe de gestión entregado por La Dirección de Desarrollo Físico, quien adelanto la supervisión de este programa. Aca se reseña por temas de cumplimiento de indicador).

Para este fin se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a 50 convenios. Se realizó la elaboración de las 50 Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. Igualmente se adelantó una resciliación,

Para la vigencia 2019, se avanzó en el cumplimiento de la meta cofinanciando a los municipios 93.37 km de RVT, a través de 42 convenios, por un valor de \$56.548 millones, con la correspondiente supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento. De dichos convenios, se encuentran 28 en ejecución sus obras por parte de los municipios suscribientes, 12 presentan 0% de avance, de acuerdo a las diferentes situaciones que se han generado en los municipios para la contratación de las obras. Igualmente un (1) convenio presenta 100% de avance y se viene elaborando su respectiva liquidación. Y por último, se tiene un contrato resciliado con el municipio de Briceño, para lo cual se reintegraron los respectivos recursos cofinanciados por el departamento. Es de anotar que a los 42 convenios se les realizó la elaboración de las Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. A la fecha se liquidó bilateralmente un (1) convenio y se rescilio otro. Asi las cosas, de esta vigencia quedan por liquidar 41 convenios.

Además de lo anterior, con gestión propia de los municipios se tramitaron recursos del Sistema General de Regalías- SGR, recursos propios y otras fuentes de financiación, para avanzar en la pavimentación de 415.49 km por un valor aproximado de \$446.563 millones, según información suministrada por los entes municipales durante el cuatrienio. Igualmente, por OCAD PAZ se avanza en la pavimentación de 15.31 km por valor de \$31.284 millones. Por último, a través de el sistema de valorización se avanza en la pavimentación de 20.71 km por un valor de \$36.951 millones, los cuales encuentran en ejecución.

Adicionalmente, se ejecutaron recursos para fortalecimiento institucional por valor de \$2.168 millones, para el apoyo de la ejecución de este programa.

A través de este programa se apoyaron 114 municipios del Departamento.

2.2. Para la Señalización RVT: Durante la vigencia 2018 se ejecutaron 84.24 km, con la suscripción de 15 contratos de obra pública, los cuales contemplaron esta actividad con recursos provenientes de la enajenación de ISAGEN.

2.3. En lo concerniente a Caminos de Herradura mantenidos: Mediante la modalidad de convenios con los municipios se suscribieron 62, manteniendo 2.764 km de caminos de herradura, por un valor de \$ 3.552 millones; de los cuales en la vigencia 2016 fueron 19 convenios y en la vigencia 2017 se adelantaron 43. Respectivamente se avanzó en 1.032 km durante la vigencia 2016 y 1.732 km en la vigencia 2017.

2.4. En lo correspondiente a Caminos de Herradura mejorados: En la vigencia 2019 se llegó a la meta de 419.7, a través de 16 convenios, por un valor de \$ 706.196.513.

En desarrollo del cumplimiento de estos dos (2) indicadores se apoyó a 65 municipios del Departamento.

2.5. En cuanto a Moto-rutas en caminos de herradura intervenidos: Para la vigencia 2018, se ejecutaron 0.530 km con la suscripción de un convenio por un valor de \$ 160.000.000.

2.6. En la parte de Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares en la RVT: En el cuatrienio 2016-2019 se dió cumplimiento con 55 intervenciones entre puentes peatonales, vehiculares, box Coulver, construidos y/o mantenidos

y estudios y diseños. Por valor total de \$ 26.528 millones. En desarrollo del cumplimiento de este indicador se apoyaron 34 municipios del Departamento.

Para la vigencia 2018 se suscribieron 7 convenios en la construcción de 7 puentes y (1) un box colvert ; además se ejecutó el contrato para los estudios y diseños del puente vehicular sobre el río Cauca en el corregimiento de Raudal, municipio de Valdimia. En estas intervenciones se invirtieron \$ 5.794 millones y se apoyo a 8 municipios.

-Construcción puente vehicular sobre el río San Juan en la vereda El Tigre, municipio de San Juan de Uraba.

-Construcción puente vehicular en la vereda La Linda sobre la quebrada La Salada, municipio de Jardín.

-Construcción puente vehicular en la vereda El Piñonal, municipio de Betulia.

-Construcción puente vehicular sobre la quebrada Mal Paso, municipio de Anzá.

-Construcción puente vehicular en la vereda San Lucas y puente peatonal en la vereda El Ingenio, municipio de Maceo.

-Construcción puente vehicular La Mica sobre el río Nore, municipio de Frontino.

-Construcción box colvert sobre la quebrada La Esperanza, municipio de San Jose de la Montaña.

-Estudios y diseños puente vehicular colgante sobre el río Cauca en el corregimiento de Raudal, municipio de Valdivia.

Durante la vigencia 2019, se apoyo a 9 municipios con la cofinanciación de 9 proyectos a través de la suscripción de convenios para la construcción de (5) cinco puentes, obras de rehabilitación y protección a (2) dos puentes, construcción de muro y (1) una obra hidráulica en vía de la RVT, y por último, (1) un convenio para apoyar las obras complementarias de un puente. Estos convenios tienen una inversión total de \$ 5.297.751.155

-Construcción puente vehicular sobre el río La Paloma, municipio de Argelia.

-Construcción puente peatonal vereda La García, municipio de Caicedo.

-Construcción puente vehicular vereda Salsipuedes, municipio de Apartado.

-Construcción puente vehicular en la vereda La Barracuda, municipio de Arboletes.

-Construcción puente vehicular sobre el río Sucio, municipio de Cañasgordas.

-Obras de protección y mejoramiento del puente peatonal sobre el río Cauca, municipio de La Pintada.

-Obras de protección y mejoramiento del puente vehicular sobre la quebrada La Clara, municipio de Amagá.

-Construcción muro de contención y obra hidráulica en la vía a Llanadas, municipio de Olaya.

-Obras complementarias para la conectividad del puente vehicular La Mica sobre el río Nore y la vía terciaria , municipio de Frontino.

2.7. En cuanto a Espacios públicos y Otros espacios públicos municipales intervenidos:

Se tiene que durante el presente cuatrienio se suscribieron en total 39 convenios interadministrativos y de cofinanciación entre la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento con 31 municipios y una intervención financiada con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales permitieron atender el mejoramiento y construcción de 26 parques y 13 espacios públicos; de igual manera, para la intervención en Otros Espacios Públicos se suscribieron en total 15 convenios en 11 municipios; además de inversiones en 2 aeropuertos ubicados en 2 municipios (Necoclí y Vigía del Fuerte) que corresponden a un valor aproximado a los \$5.269 millones. Todo lo anterior, para una inversión total de \$102.474 millones.

En desarrollo del cumplimiento de este indicador se apoyaron 31 municipios del Departamento.

Para la vigencia 2018, con respecto a estos programas y desde esta dependencia se suscribieron y se realiza la supervisión a 18 convenios, de los cuales 11 fueron para apoyar los parques en los municipios y 7 para proyectos en otros espacios públicos.

- Remodelación del parque principal de el municipio de Alejandría.
- Construcción del parque Cincuentenario en el barrio Diana Cardona, municipio de Apartadó.
- Construcción del parque principal del corregimiento de Santa Fe de las Platas, municipio de Arboletes.
- Adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Betania.
- Remodelación del parque principal, zona atrio, zona rosa y zona estación, municipio de Cisneros.
- Adecuación y recuperación del espacio público en el parque de Manguruma, municipio de Frontino.
- Segunda etapa del mantenimiento y mejoramiento del parque principal, municipio de Jardín.
- Segunda etapa y finalización de la modernización del parque principal, municipio de La Ceja.
- Remodelación de la plazoleta principal, municipio de La Pintada.
- Obras complementarias para la adecuación y construcción del parque principal municipio de Pueblorrico.
- Restauración del parque principal Antonio José Restrepo, municipio de Titiribí.
- Primera etapa de muelle turístico, municipio de Arboletes.
- Primera etapa de la Adecuación de lote y construcción de un parqueadero, municipio de Granada.
- Construcción de la Terminal Aeroportuaria, municipio de Necoclí.
- Adquisición de la Casa Campesina con parqueadero, municipio de Santa Fe de Antioquia.
- Construcción del mirador vía al Llano de Montaña-Chagualal, municipio de Sopetrán.
- Segunda etapa del parque lineal y malecón subregional El Salado, municipio de Uramita.
- Construcción de la terminal Aeroportuaria, municipio de Vigía del Fuerte.

Para la vigencia 2019, igualmente desde esta dependencia se suscribieron y se realiza la supervisión a 6 convenios, de los cuales 4 fueron para apoyar los parques en los municipios y 2 para proyectos en otros espacios públicos.

- Adecuación y remodelación del parque en el corregimiento de Tabacal, municipio de Buriticá.
- Construcción del parque en el corregimiento de San Pascual, municipio de Cañasgordas.
- Remodelación del parque principal del municipio de Ciudad Bolívar.
- Remodelación del parque principal del municipio de Gómez Plata.
- Adecuación y mejoramiento del Palacio Municipal, municipio de Cañasgordas.
- Construcción obras de cerramiento aeropuerto de Necoclí.

2.8. Para el tema de las vías urbanas mejoradas:

Para el cumplimiento de este programa durante el cuatrienio 2016-2019, se suscribieron en total 119 convenios de cofinanciación entre la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento con los municipios, alcanzándose una meta de 73.97 km de vías urbanas ejecutadas y en proceso de ejecución por parte de los municipios, con una inversión de \$ 60.084 millones.

Para la vigencia 2016, se avanzó con 34.59 Km de la RVU mejorada, suscribiendo 67 convenios por un valor de \$4.100 millones.

Para la vigencia 2017, se avanzó con 16.23 Km de la RVU mejorada, suscribiendo 17 convenios por un valor de \$24.319 millones.

En la vigencia 2018, con respecto a este programa y desde esta dependencia se ejecutaron 12.13 Km de la RVU mejorada, con la suscripción de 19 convenios por un valor de \$18.168 millones.

Igualmente, para la vigencia 2019, se llegó a un avance de 10.36 km de la RVU mejorada a través de 15 convenios, por un valor de \$13.198 millones.

Adicionalmente, con gestión propia de los municipios tramitaron recursos del Sistema General de Regalías- SGR, recursos propios y otras fuentes, para avanzar en este indicador con 27.68 km de la RVU mejorada por una inversión cercana a los \$61.621 millones, para un gran total de 101.65 km de la RVU mejorada y una inversión de \$121.705 millones, según información suministrada por los entes municipales durante el cuatrienio.

En desarrollo del cumplimiento de este indicador se apoyaron 79 municipios del Departamento.

2.6. Finalmente, para los Cables aéreos operados y mantenidos, La meta propuesta en el cuatrienio en el Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande, fue garantizar en un 100% el mantenimiento y la operatividad de los seis (6) cables.

En el año 2016, se celebraron convenios con los municipios San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Jericó, Jardín, Argelia y Nariño, por valor de \$2.034.246.919, con recursos del Departamento, para la operación y mantenimiento de los cables, operándolos hasta abril de 2017.

En la vigencia 2018 se adelantó la liquidación bilateral del convenio de cables suscrito con el municipio de Nariño, además se elaboraron las liquidaciones unilaterales con los municipios de Jericó y San Andres de Cuerquia.

En la vigencia 2019 se realizaron las liquidaciones bilaterales de los convenios suscritos con los municipios de Jardín, Yarumal y Argelia.

Se gestionó la posibilidad de la entrega de estos sistemas a los municipios, sin embargo, todos los municipios decidieron no recibirlos, manifestando la imposibilidad de recursos para atender el sistema.

Así mismo, se adelantó el estudio y diagnóstico de los sistemas, por valor de \$700.000.000 en la vigencia 2019, con el fin de conocer las limitaciones en cuanto a la operatividad y condiciones de funcionalidad, y garantizar la vida e integridad de los usuarios del servicio. Lo anterior, de acuerdo a las decisiones del Consejo de Gobierno y las comisiones nombradas por éste.

La Universidad Nacional de Colombia, realizó el diagnóstico especializado en el cual, se analizaron diversos aspectos relacionados con los seis sistemas, arrojando como conclusión general, entre otras, que los cables desde el año 2017, no estaban aptos para ser usados por presentar evidente deterioro en los componentes básicos de funcionamiento, tales como los cables portantes, los cables tractores y las cabinas, evidenciando la necesidad del cambio de dichos elementos. Dicho diagnóstico, queda a disposición de la administración 2020 – 2023, para que, de conformidad con los resultados, adopten las decisiones que consideren acertadas con estos sistemas. El indicador logró un cumplimiento del 42,86%, con respecto a la meta.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

RECURSOS DE GESTIÓN 2016-2019:

La Administración Departamental obtuvo recursos para la atención de la Red Vial terciaria y Apoyo a la Gestión Municipal, que no estaban incluidos dentro del presupuesto del

Departamento por valor de \$204.255 millones, así:

CONCEPTO	RECURSOS DE GESTION	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
RED VIAL TERCIARIA Y URBANA	Red Vial Urbana	15.286	8.448	6.794			30.528
	Red Vial Terciaria	11.796	91.656	38.395	19.585		161.432
	Caminos de Herradura	123	431				554
	Puentes		1.116	2.283			3.399
	Parques			8.342			8.342
	Total	27.205	101.651	55.814	19.585	-	204.255

Cifras en Millones de Pesos

TOTAL RECURSOS DE GESTION	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	27.205	101.651	55.814	19.585		204.255

Cifras en Millones de Pesos

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros:

PERIODO 2016:

VIGENCIA	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
2016	Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia	8.315.421.300	7.500.000.000	90,2%*
	Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios del departamento de Antioquia	6.500.000.000	5.273.655.120	81,1%**
	Apoyo al sistema de cofinanciación la intervención de vías terciarias	30.200.000.000	28.240.123.143	93,5%***
	Mantenimiento, mejoramiento y operación de los Cables aéreos fuera del valle de Aburrá	4.734.246.919	2.034.246.919	43,0%****
Total 2016		49.749.668.219	43.048.025.182	86,5%

* La ejecución presupuestal estuvo representada en: \$3.500.000.000 para el parque de las luces en el Municipio de Itagüí y \$4.000.000.000 para la biblioteca en el Municipio de Sabaneta.

** La ejecución presupuestal estuvo representada en: \$4.403.543.830 Primer Contrato con VIVA, \$81.691.820 pago temporales, \$499.987.500 Segundo Contrato con VIVA, \$18.134.280 para pago contrato de transporte y \$270.297.690 reserva.

*** La ejecución presupuestal estuvo representada en: \$28.140.000.800 Contratos vías terciaria y caminos de herradura, \$23.232.953 Costo temporales y \$76.889.390 sobró en RPC contrato de transporte.

**** La ejecución presupuestal estuvo representada en: \$1.800.000.000 convenios con 6 municipios y \$234.246.919 Adición contratos cables.

PERIODO 2017:

VIGENCIA	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
2017	Apoyo a la construcción de la zona portuaria en Urabá Antioquia (180069001)	200.000.000	200.000.000	100,0%

	Apoyo a la construcción de vías de la red vial terciaria en Antioquia (180118001)	2.500.000.000	2.500.000.000	100,0%
	Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	7.780.000.000	7.779.929.552	100,0%
	Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	4.000.000.000	3.999.999.999	100,0%
	Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	5.898.935.940	4.392.452.647	74,5%
	Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	2.000.000.000	2.000.000.000	100,0%
	Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	6.716.071.225	6.508.189.824	96,9%
	Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	47.222.446.180	36.823.865.862	78,0%
	Construcción de bulevares para peatones, ciclorutas, ciclo vías y senderos en Antioquia (180033001)	7.379.077.555	7.379.077.555	100,0%
	Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (180032001)	26.400.000.000	25.212.285.000	95,5%
	Estudios para inclusion de Antioquia en el Plan Maestro Ferroviario (170000001)	103.328.775	91.237.580	88,3%
	Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	0	0	0,0%
Total 2017		110.199.859.675	96.887.038.019	87,9%

PERIODO 2018:


<i>PERIODO</i>	<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto Actual</i>	<i>Ejecución</i>	<i>% de Ejecución</i>
2018	Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	4.488.000.000	4.458.618.403	99,3%
	Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	10.860.880.263	9.875.185.874	90,9%
	Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	11.192.740.000	10.917.401.028	97,5%
	Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	480.000.000	80.000.000	16,7%
	Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	17.135.000.000	17.131.745.549	100,0%
	Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	88.187.671.255	79.415.003.080	90,1%

	Construcción de paseos urbanos del malecón, etapa 1 en los Barrios Santafé y la Playa de Turbo, Antioquia, Occidente (180128001)	4.229.069.364	634.360.405	15,0%
	Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (180032001)	6.280.557.949	6.280.557.949	100,0%
	Construcción y puesta en marcha del Metrocable zona noroccidental (Metrocable El Picacho) Medellín - Antioquia (180122001)	25.000.000.000	25.000.000.000	100,0%
	Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	2.400.000.000	0	0,0%
	Mejoramiento de Vías Terciarias en la subregión Oriente de Antioquia (180124001)	50.125.911.391	48.013.298.149	95,8%
	Mejoramiento de Vías Terciarias en varias subregiones de Antioquia (180129001)	12.600.000.000	12.263.389.400	97,3%
Total 2018		232.979.830.222	214.069.559.837	91,9%

PERIODO 2019:

VIGENCIA	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
2019	Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	2.712.000.000	2.690.788.680	99,2%
	Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	4.956.260.000	4.756.260.000	96,0%
	Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	4.355.500.830	4.345.000.830	99,8,0%
	Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	400.000.000	389.500.000	97,4%
	Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	9.215.560.000	8.580.077.170	93,1%
	Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	64.336.208.138	64.110.773.798	99,6,0%
	Construcción de paseos urbanos del malecón, etapa 1 en los Barrios Santafé y la Playa de Turbo, Antioquia, Occidente (180128001)	3.594.708.959	3.594.708.959	100,0%
	Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	700.000.000	699.999.900	100,0%
	Mejoramiento de Vías Terciarias en la subregión Oriente de Antioquia (180124001)	12.967.353.128	12.763.190.567	98,4%
	Mejoramiento de Vías Terciarias en varias subregiones de Antioquia (180129001)	14.736.610.600	13.380.475.165	90,8%
	Total 2019	117.974.201.655	115.310.775.169	97,7%

PRESUPUESTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA 2016-2019:



B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Consultado el inventario que reposa en la Dirección de Bienes, a la fecha tengo a mi cargo los siguientes implementos.

PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	MARCA/MODELO	SERIAL
G100027993	COMPUTADOR ALL IN ONE 16 GB RAM (2017PCC60553)		SPCOQ4WON
G100027997	COMPUTADOR ALL IN ONE 16 GB RAM (2017PCC60557)		SPCOQ48SS
G100002643	TELEFONO	ALCATEL 4018	DCN01122012498
G010733	TELEFONO DIGITAL		713902027
G013448	TELEFONO DIGITAL		721000523
G029233	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA	N/A	N/A
G100006095	PORTATIL (2013PTCG0119)	LENOVO X230	PK-1M2X3

Fecha ultima actualización : 30 dic de 2019.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta del personal al final de la gestión: Diciembre 13 de 2019

- 22 funcionarios así:
- 6 funcionarios de Carrera Administrativa.
 - 5 funcionarios en provisionalidad
 - 3 funcionarios en temporalidad
 - 5 contratistas prestación servicios, contratados a través del Tecnológico de Antioquia
 - 3 practicantes de excelencia

No.	Nombre	Profesión	Cargo	Proyecto Asignado	Tipo de Vinculación
1	Martha Sepúlveda Mazo	Ingeniera Civil	Profesional Universitario	Vías Terciarias y Urbanas	Carrera Administrativa
2	Luis Alberto Correa Ossa	Ingeniero Civil	Profesional Universitario	Vías Terciarias y Urbanas	Carrera Administrativa
3	Adriana Patricia Muñoz Londoño	Ingeniera Civil	Profesional Universitario	Vías Terciarias y Urbanas y apoyo contrato con VIVA.	Carrera Administrativa
4	Juliana Mejía Bravo	Arquitecta	Profesional Universitario	Parques y espacios publicos	Carrera Administrativa
5	Laura Andrea Cuadros Valencia	Administradora	Técnico	Apoyo Caminos de Herradura	Provisionalidad
6	David Alberto Gómez Duque	Ingeniero Civil	Profesional Universitario	Puentes en vías terciarias	Carrera Administrativa
7	Jaime Arturo Ospina Giraldo	Ingeniero Civil	Profesional Universitario	Puentes en vías terciarias	Provisionalidad
8	Andres Felipe Herrera Cruz	Ingeniero Mecanico	Profesional Universitario	Cables y caminos de Herradura	Carrera Administrativa
9	Elkin Ramiro Salazar	Ingeniero Civil	Técnico	Apoyo Vías Terciarias y Urbanas	Provisionalidad
10	Dalis Milena Hincapié	Ingeniera Civil	Profesional Universitario	Vías Terciarias, Urbanas y	Provisionalidad
11	Laura Restrepo	Tecnóloga en Negocios Internacionales.	Auxiliar Administrativa	Caminos de Herradura y apoyo Dirección.	Provisionalidad
12	Lorena	Ingeniera Civil	Profesional	Vías Terciarias y	Temporalidad

	Duque Sepúlveda		Universitario	Urbanas	
13	Margarita Rosa Lopera Duque	Ingeniera Civil	Profesional Universitario	Vías Terciarias y Urbanas	Temporalidad
14	Santiago Ortega Mateos	Abogado	Profesional Universitario	Apoyo jurídico	Temporalidad
15	Cristian Camilo Quirama Henao	Ingeniero Civil		Apoyo Vías Terciarias y Urbanas y plataforma OMEGA	Contratista
16	Mónica Esther Mieles Arroyo	Ingeniera Civil		Apoyo todos los programas-bases de datos	Contratista
17	Sandra Milena Jiménez Arrieta	Ingeniera Civil		Apoyo Vías Terciarias y Urbanas	Contratista
18	Adriana María Londoño Benjumea	Ingeniera Civil		Apoyo Vías Terciarias y Urbanas	Contratista
19	Joan Manuel Galeano	Ingeniero Mecánico		Apoyo cables	Contratista
20	Santiago Orta Perez	Estudiante de Ingeniería Civil	Practicante de Excelencia		Practicante de Excelencia
21	Diego Alejandro Jimenez Bustamante	Estudiante de Ingeniería Civil	Practicante de Excelencia		Practicante de Excelencia
22	Marlon Alexis Manco Arango	Estudiante de Ingeniería Civil	Practicante de Excelencia		Practicante de Excelencia

Los recursos para el pago de los funcionarios en temporalidad se soporta en el Programa de Vías Terciarias.

Los recursos para los practicantes de excelencia fueron aportados por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
No Aplica

6. OBRAS PUBLICAS:

A continuación se presenta el listado de la contratación adelantada y supervisada desde la Dirección de Proyectos Especiales, sin embargo es importante resaltar que la misma se adelanto mediante la suscripción de convenios interadministrativos, los cuales, por lo general, obedecen al concepto de cofinanciación, figura jurídica utilizada para generar fuente de financiación a los municipios, generando sinergias aumentando la capacidad constructiva de los diferentes proyectos. (Ley 489 de 1998, art 6-95, CP art 2-113-209, Ley 42 de 1993 art 8).

El régimen especial permite, maximizar los recursos, toda vez, que los convenios no suman el porcentaje de AU y están excentos de tributación departamental, lo que permite que el aporte departamental se traduzca en un mayor rendimiento de obra física.

El cumplimiento obligacional del Departamento de Antioquia, radica en la entrega de recursos bien sea económicos o en especie, lo cual se efectúa dentro de la correspondiente

vigencia fiscal y en consecuencia el convenio queda ejecutado, es decir TERMINADO ,desde el instante mismo de la entrega de los recursos y la consecuente desincorporación del presupuesto general del Departamento.

Estos convenios no son de obra pública y en consecuencia el municipio asociado al incorporar estos recursos a su presupuesto, queda con la obligación de ejecutar las obras de las cuales el convenio fue la fuente de financiación y el ejercicio de la supervisión se mantiene, referida a la correcta inversión de los recursos, mientras el municipio ejecuta la obra. Una vez el municipio culmine la ejecución, se procede con la liquidación del convenio.

LISTADO OBRAS PÚBLICAS:

CONVENIOS VIGENCIA 2017:

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
1	2017	DALIS MILENA HINGAPIE PIEDRAHITA	URABA	ARBOLETES	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006408	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	\$ 758.466.000	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A.
2	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	ANDES	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006889	\$ 284.424.750	\$ 284.425.345	\$ 568.850.095	LIQUIDADO	100
3	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	JARDIN	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006854	\$ 189.616.500	\$ 171.588.962	\$ 361.205.462	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
4	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	JARDIN	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006733	\$ 379.233.000	\$ 344.684.635	\$ 723.917.635	LIQUIDADO	100
5	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	HELICONIA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007137	\$ 1.500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 2.000.000.000	LIQUIDADO UNILATERAL	100
6	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	VENECIA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006893	\$ 570.000.000	\$ 417.347.316	\$ 987.347.316	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
7	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN RAFAEL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006722	\$ 600.000.000	\$ 300.000.000	\$ 900.000.000	LIQUIDADO	100
8	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	ABEJORRAL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006818	\$ 479.233.000	\$ 259.508.083	\$ 738.741.083	TERMINADO	100
9	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006820	\$ 600.000.000	\$ 464.523.684	\$ 1.064.523.684	LIQUIDADO	100
10	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	COCORNA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS	4600006821	\$ 731.145.201	\$ 20.000.000	\$ 751.145.201	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
11	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GRANADA	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600006848	\$ 600.000.000	\$ 455.132.011	\$ 1.055.132.011	LIQUIDADO	100
12	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GUATAPE	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600006849	\$ 893.636.249	\$ 223.409.062	\$ 1.117.045.311	LIQUIDADO	100
13	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	CONCEPCION	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006850	\$ 189.616.500	\$ 263.513.025	\$ 453.129.525	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
14	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007026	\$ 993.458.418	\$ 425.767.894	\$ 1.419.226.312	LIQUIDADO	100
15	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600006368	\$ 379.233.000	\$ 330.449.480	\$ 709.682.480	LIQUIDADO	100
16	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	NARIÑO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006371	\$ 379.233.000	\$ 527.650.988	\$ 906.883.988	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
17	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL SANTUARIO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006721	\$ 493.002.900	\$ 539.310.496	\$ 1.032.313.396	LIQUIDADO	100
18	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	AMAGA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMAGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006359	\$ 189.616.500	\$ 265.463.100	\$ 455.079.600	LIQUIDADO	100
19	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	MARINILLA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE	4600006373	\$ 758.466.000	\$ 758.466.000	\$ 1.516.932.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
20	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL RETIRO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006378	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100
21	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006380	\$ 379.233.000	\$ 612.552.678	\$ 991.785.678	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
22	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GRANADA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006325	\$ 100.000.000	\$ 10.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO	100
23	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL CARNEN DE VIBORAL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006714	\$ 700.000.000	\$ 1.466.085.537	\$ 2.166.085.537	LIQUIDADO	100
24	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	RIONEGRO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA	4600006731	\$ 300.000.000	\$ 1.207.216.503	\$ 1.507.216.503	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.						
25	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	SALGAR	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SALGAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	4600006361	\$ 379.233.000	\$ 377.541.208	\$ 756.774.208	LIQUIDADO	100
26	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN FRANCISCO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	4600006485	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	\$ 758.466.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
27	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SONSON	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONSON CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006486	\$ 0	\$ 0		RESCILIADO	N.A.
28	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN CARLOS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006488	\$ 189.616.500	\$ 189.616.897	\$ 379.233.397	LIQUIDADO	100
29	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	LA CEJA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS	4600006489	\$ 758.466.000	\$ 762.877.585	\$ 1.521.343.585	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
30	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	TARSO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARSO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006367	\$ 189.616.500	\$ 191.072.001	\$ 380.688.501	LIQUIDADO	100
31	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN RAFAEL	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006539	\$ 568.849.500	\$ 568.849.500	\$ 1.137.699.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
32	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	ARGELIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006540	\$ 529.233.000	\$ 213.756.594	\$ 742.989.594	LIQUIDADO	100
33	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GUATAPE	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO GUATAPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006720	\$ 568.849.500	\$ 547.849.463	\$ 1.116.698.963	LIQUIDADO	100
34	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	COCORNA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COCORNÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y CON RECURSOS	4600006727	\$ 800.000.000	\$ 702.290.462	\$ 1.502.290.462	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
35	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	ALEJANDRIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006807	\$ 234.616.500	\$ 144.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100
36	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007387	\$ 530.926.755	\$ 460.858.923	\$ 991.785.678	LIQUIDADO	100
37	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	ANGOSTURA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL	4600006484	\$ 189.616.500	\$ 236.055.641	\$ 425.672.141	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
38	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	FRONTINO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006386	\$ 189.616.500	\$ 189.100.726	\$ 378.717.226	LIQUIDADO	100
39	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	GIRALDO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006387	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	TERMINADO	60%

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
40	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SABANALARGA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006411	\$ 189.616.500	\$ 160.000.000	\$ 349.616.500	LIQUIDADO	100
41	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BELMIRA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006350	\$ 189.616.500	\$ 200.789.974	\$ 390.406.474	LIQUIDADO	100
42	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BELMIRA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA	4600006819	\$ 367.616.500	\$ 22.789.651	\$ 390.406.151	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
43	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006412	\$ 379.233.000	\$ 379.298.003	\$ 758.531.003	LIQUIDADO	100
44	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	URAMITA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006413	\$ 379.233.000	\$ 417.400.930	\$ 796.633.930	LIQUIDACION UNILATERAL	N.A.

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
45	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BRICEÑO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006476	\$ 189.616.500	\$ 224.432.449	\$ 414.048.949	LIQUIDADO	100
46	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	LIBORINA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006414	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100
47	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SAN JERONIMO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL	4600006415	\$ 568.849.500	\$ 679.694.002	\$ 1.248.543.502	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS						
48	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007199	\$ 745.218.896	\$ 496.812.598	\$ 1.242.031.494	LIQUIDADO	100
49	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	CAROLINA DEL PRINCIPE	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006479	\$ 189.616.500	\$ 193.049.974	\$ 382.666.474	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
50	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	DONMATIAS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006353	\$ 379.233.000	\$ 587.395.072	\$ 966.628.072	LIQUIDACION	100
51	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	EBEJICO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EBÉJICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006538	\$ 529.233.000	\$ 327.854.235	\$ 857.087.235	LIQUIDACION	100
52	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	VENECIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE	4600006369	\$ 379.233.000	\$ 322.954.700	\$ 702.187.700	LIQUIDACION	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
53	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	CONCORDIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006370	\$ 379.233.000	\$ 379.233.000	\$ 758.466.000	LIQUIDADO	100
54	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006478	\$ 379.233.000	\$ 379.373.408	\$ 758.606.408	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
55	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA VIA LOMA DEL INDIIO ETAPA II CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600007128	\$ 369.233.000	\$ 10.000.000	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100
56	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006726	\$ 289.616.500	\$ 89.686.704	\$ 379.303.204	LIQUIDADO	100
57	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	MONTEBELLO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA	4600006372	\$ 379.233.000	\$ 383.225.980	\$ 762.458.980	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
58	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	SANTA BARBARA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006376	\$ 379.233.000	\$ 385.742.129	\$ 764.975.129	LIQUIDADO	100
59	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	BETULIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BETULIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006377	\$ 379.233.000	\$ 379.233.794	\$ 758.466.794	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
60	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	ANDES	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006381	\$ 379.233.000	\$ 379.233.794	\$ 758.466.794	LIQUIDADO	100
61	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	TOLEDO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006351	\$ 379.233.000	\$ 379.235.096	\$ 758.468.096	LIQUIDADO	100
62	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	VALDIVIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA	4600006739	\$ 267.994.320	\$ 189.616.500	\$ 457.610.820	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
63	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	FREDONIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006382	\$ 189.616.500	\$ 189.491.183	\$ 379.107.683	TERMINADO	100
64	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	CALDAS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CALDAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006477	\$ 189.616.500	\$ 189.616.697	\$ 379.233.197	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
65	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007023	\$ 400.000.000	\$ 588.798.542	\$ 988.798.542	LIQUIDADO	100
66	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	TAMESIS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TAMESIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006384	\$ 189.616.500	\$ 224.555.115	\$ 414.171.615	LIQUIDADO	100
67	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	ANGELOPOLIS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE	4600006407	\$ 189.616.500	\$ 77.419.597	\$ 267.036.097	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					VÍAS TERCARIAS						
68	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	ANORI	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANORI CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006385	\$ 379.233.000	\$ 608.863.222	\$ 988.096.222	LIQUIDADO	100
69	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	CISNEROS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006354	\$ 379.233.000	\$ 447.850.492	\$ 827.083.492	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
70	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	LA PINTADA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006487	\$ 379.233.000	\$ 374.108.000	\$ 753.341.000	LIQUIDADO UNILATERAL	N.A.
71	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	CARAMANTA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006533	\$ 289.616.500	\$ 89.616.897	\$ 379.233.397	LIQUIDADO	100
72	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	PUEBLORRICO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS	4600006534	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
73	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	REMEDIOS	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600006892	\$ 0	\$ 0	\$ 0	LIQUIDADO	0%
74	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SANTO DOMINGO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006356	\$ 189.616.500	\$ 189.616.897	\$ 379.233.397	LIQUIDACION	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
75	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SAN ROQUE	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006393	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100
76	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	CIUDAD BOLIVAR	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006536	\$ 189.616.500	\$ 189.382.682	\$ 378.999.182	LIQUIDADO	100
77	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SEGOVIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL	4600006355	\$ 568.849.500	\$ 568.898.252	\$ 1.137.747.752	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJEUCION FISICO
					SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS						
78	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	URRAO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URAAO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006655	\$ 189.616.500	\$ 189.616.897	\$ 379.233.397	LIQUIDADO	100
79	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YALI	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YALÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006652	\$ 508.566.000	\$ 249.900.000	\$ 758.466.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
80	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YOLOMBO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006357	\$ 568.849.500	\$ 579.132.439	\$ 1.147.981.939	LIQUIDADO	100
81	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	TITIRIBI	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	46000006734	\$ 189.616.500	\$ 188.725.237	\$ 378.341.737	LIQUIDADO	100
82	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	CIUDAD BOLIVAR	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A	46000006966	\$ 246.100.000	\$ 112.946.176	\$ 359.046.176	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
83	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	PUEBLORRICO	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007127	\$ 390.328.948	\$ 300.000.000	\$ 690.328.948	TERMINADO	80
84	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN PEDRO DE URABA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006535	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A
85	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	TURBO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y	4600006715	\$ 479.233.000	\$ 644.967.353	\$ 1.124.200.353	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
					POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CACERES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006383	\$ 379.233.000	\$ 421.476.142	\$ 800.709.142	LIQUIDADO	100
86	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	CACERES							
					POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006352	\$ 568.849.500	\$ 568.849.500	\$ 1.137.699.000	LIQUIDADO	100
87	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	CAUCASIA							

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
88	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	CHIGORODO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007025	\$ 563.978.340	\$ 187.992.780	\$ 751.971.120	LIQUIDADO	100
89	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	EL BAGRE	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006389	\$ 379.233.000	\$ 599.413.888	\$ 978.646.888	LIQUIDADO	100
90	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	NECHI	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NECHÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A	4600006388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	LIQUIDADO (SE REINTEGRARON RECURSOS)	N.A

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS						
91	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	TARAZA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS.	4600006390	\$ 379.233.000	\$ 379.233.794	\$ 758.466.794	LIQUIDADO	100
92	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006392	\$ 379.233.000	\$ 503.639.012	\$ 882.872.012	TERMINADO	95

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
93	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006391	\$ 189.616.500	\$ 204.111.497	\$ 393.727.997	LIQUIDADO	100
94	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	VIGIA DEL FUERTE	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600007024	\$ 663.764.481	\$ 171.458.483	\$ 835.222.964	TERMINADO	100
95	2017	MARTHA SEPULVEDA IMAZO	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A	4600006716	\$ 450.000.000	\$ 308.466.000	\$ 758.466.000	TERMINADO	95

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS						
96	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	ARMENIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006738	\$ 220.000.000	\$ 119.956.456	\$ 339.956.456	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	100
97	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006324	\$ 258.471.610	\$ 20.840.000	\$ 279.311.610	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
98	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SAN JERONIMO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006326	\$ 100.000.000	\$ 94.256.815	\$ 194.256.815	LIQUIDADO	100
99	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	CAICEDO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS	4600006480	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	100
100	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	DABEIBA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL	4600006481	\$ 237.041.679	\$ 125.257.373	\$ 362.299.052	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS						
101	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	PEQUE	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PEQUE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006482	\$ 189.616.500	\$ 226.193.550	\$ 415.810.050	TERMINADO	100
102	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006736	\$ 379.233.000	\$ 379.233.794	\$ 758.466.794	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
103	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006725	\$ 500.000.000	\$ 405.208.645	\$ 905.208.645	LIQUIDADO	100
104	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	ANZA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007556	\$ 665.221.958	\$ 285.095.125	\$ 950.317.083	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A.
105	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUTATA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007639	\$ 355.425.597	\$ 152.325.257	\$ 507.750.854	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
106	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	VALLE DE ABURRA	SABANETA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SABANETA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	4600007526	\$ 566.000.000	\$ 751.009.226	\$ 1.317.009.226	LIQUIDADO	100
107	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	TITIRIBI	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	2017-AS-20- 0001	\$ 135.138.000	\$ 439.417.188	\$ 574.555.188	LIQUIDADO	100
108	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN JUAN DE URABA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	4600006475	\$ 279.616.500	\$ 127.238.000	\$ 406.854.500	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
109	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006735	\$ 189.616.500	\$ 577.753.150	\$ 767.369.650	LIQUIDADO	100
110	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIARÁ AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007388	\$ 1.701.199.202	\$ 1.339.694.371	\$ 3.040.893.573	TERMINADO	85
111	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	APARTADO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE APARTADO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006358	\$ 189.616.500	\$ 397.496.774	\$ 587.113.274	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
112	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	CAREPA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAREPA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006541	\$ 189.616.500	\$ 245.383.500	\$ 435.000.000	LIQUIDADO	100
113	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	CHIGORODO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600006410	\$ 189.616.500	\$ 226.468.220	\$ 416.084.720	LIQUIDADO	100
114	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUTATA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS	4600006409	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
115	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	ORIENTE	RIONEGRO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006838	\$ 6.000.000.000	\$ 23.509.345.340	\$ 29.509.345.340	TERMINADO	100
116	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	ORIENTE	LA CEJA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006814	\$ 2.000.000.000	\$ 2.753.272.853	\$ 4.753.272.853	LIQUIDADO	100
117	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600006815	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 4.000.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
118	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SAN ROQUE	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007561	\$ 1.061.867.093	\$ 455.085.897	\$ 1.516.952.990	LIQUIDADO	100
119	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	VEGACHI	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007501	\$ 300.000.000	\$ 119.146.550	\$ 419.146.550	LIQUIDADO	100
120	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YOLOMBO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007708	\$ 480.000.000	\$ 150.000.000	\$ 630.000.000	LIQUIDADO	100
121	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	YONDO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YONDÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA	4600007677	\$ 5.000.000.000	\$ 4.310.789.898	\$ 9.310.789.898	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS						
122	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SAN JERONIMO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007626	\$ 1.692.213.142	\$ 400.000.000	\$ 2.092.213.142	LIQUIDADO	100
123	2017	MARTHA SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SOPETRAN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4600007898	\$ 260.000.000	\$ 250.000.000	\$ 510.000.000	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A.
124	2017	DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GUATAPE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4600007852	\$ 414.232.696	\$ 103.558.174	\$ 517.790.870	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
125	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	BETANIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETANIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007856	\$ 247.000.000	\$ 133.000.000	\$ 380.000.000	LIQUIDADO	100
126	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	CARAMANTA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007601	\$ 370.123.485	\$ 10.000.000	\$ 380.123.485	LIQUIDADO	100
127	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	VALPARAISO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VALPARAISO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007855	\$ 298.326.062	\$ 127.854.027	\$ 426.180.089	LIQUIDADO	100
128	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON RECURSOS	4600007445	\$ 1.200.000.000	\$ 2.399.206.446	\$ 3.599.206.446	TERMINADO	73

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
129	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS	4600007858	\$ 458.701.035	\$ 294.879.074	\$ 753.580.109	TERMINADO	100
130	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE LIBORINA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006414	\$ 189.616.500	\$ 189.616.500	\$ 379.233.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
131	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE SABANALARGA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS	4600006411	\$ 189.616.500	\$ 160.000.000	\$ 349.616.500	LIQUIDADO	100%
132	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS	4600006415	\$ 568.849.500	\$ 679.694.002	\$ 1.248.543.502	LIQUIDADO	100%

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
133	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006412	\$ 379.233.000	\$ 379.298.003	\$ 758.531.003	LIQUIDADO	100%
134	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600007025	\$ 563.978.340	\$187.992.780	\$751.971.120	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A.
135	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	MUNICIPIO DE TÁMESIS	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TAMESIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A	4600006384	\$189.616.500	\$224.555.115	\$414.171.615	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	N.A.

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
136	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE DABEIBA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006481	\$ 237.041.679	\$ 125.257.373	\$ 362.299.052	LIQUIDADO	100
137	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	MUNICIPIO DE SEGOVIA	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006355	\$ 568.849.500	\$ 568.898.252	\$ 1.137.747.752	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
138	2017	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE EBÉJICO	POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EBÉJICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS	4600006538	\$ 529.233.000	\$ 327.854.235	\$ 857.087.235	LIQUIDADO	100
139	2017	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	MUNICIPIO DE ARGELIA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	2017-AS-20-0002	\$ 67.569.000	\$ 141.153.000	\$ 208.722.000	LIQUIDADO	100
140	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	2017-AS-20-0003	\$ 90.092.000	\$ 162.484.735	\$ 252.576.735	LIQUIDADO	100
141	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	BAJO CAUCA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA	2017-AS-20-0004	\$ 135.138.000	\$ 678.985.566	\$ 814.123.566	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.						
142	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORTE	MUNICIPIO DE TARAZÁ	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZA CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	2017-AS-20-0005	\$ 67.569.000	\$ 202.028.459	\$ 269.597.459	LIQUIDADO	100
143	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS	EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS	4600006976	\$ 68.600.500	\$ 300.425.119	\$ 369.025.619	LIQUIDADO	100
144	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	2017-AS-20-0007	\$ 107.625.000	\$ 580.137.463	\$ 687.762.463	LIQUIDADO	100
145	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORDESTE	MUNICIPIO DE CISNEROS	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SUBREGIÓN	4600006973	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
146	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE CAICEDO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAICEDO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006974	\$ 50.000.000	\$ 59.998.719	\$ 109.998.719	LIQUIDADO	100
147	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE TARSO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TARSO SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006965	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO	100
148	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORDESTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006926	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
149	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006978	\$ 16.650.000	\$ 18.315.000	\$ 34.965.000	LIQUIDADO	100
150	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006971	\$ 49.000.000	\$ 61.500.000	\$ 110.500.000	LIQUIDADO	100
151	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORDESTE	MUNICIPIO DE ANORÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006972	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
152	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE URAMITA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URAMITA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006798	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000	\$ 110.000.000	LIQUIDADO UNILATERALMENTE	100
153	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	4600006979	\$ 68.600.500	\$ 148.315.980	\$ 216.916.480	LIQUIDADO	100
154	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600006977	\$ 70.000.000	\$ 182.704.284	\$ 252.704.284	LIQUIDADO	100
155	2017	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	ORIENTE	MUNICIPIO DE EL RETIRO	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON	4600006930	\$ 3.500.000.000	\$ 4.720.633.234	\$ 8.220.633.234	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS						
156	2017	JAIME ARTURO OSPINA	URABA	MUNICIPIO DE APARTADÓ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE APARTADÓ COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRÓN, MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA SUBREGIÓN DE URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007089	\$ 532.595.692	\$ 228.255.296	\$ 760.850.988	TERMINADO	90
157	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORTE	MUNICIPIO DE BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MORAVIA SOBRE LA QUEBRADA SOCAVONES DE BRICEÑO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007195	\$ 341.773.977	\$ 341.773.977	\$ 683.547.954	LIQUIDADO	100%

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
158	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	ORIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA COLABORARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 22 SOBRE LA QUEBRADA LA GRANDE, MUNICIPIO DE LA CEJA EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007192	\$ 158.987.604	\$ 158.987.604	\$ 317.975.208	LIQUIDADO	100%
159	2017	JAIME ARTURO OSPINA	ORIENTE	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR LA CHAPA SOBRE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007385	\$ 586.706.912	\$ 251.445.820	\$ 838.152.732	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
160	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE LIBORINA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE PEATONAL LA PALMA-LA CEJA-BUENVISTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007384	\$ 73.700.320	\$ 37.279.196	\$ 110.979.516	LIQUIDADO	100
161	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORTE	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA FLORIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DE LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007383	\$ 545.500.000	\$ 100.000.000	\$ 645.500.000	LIQUIDADO	100
162	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LAS	4600007425	\$ 46.269.476	\$ 98.429.729	\$ 144.699.205	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					VEREDAS DE LA PEÑA Y LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
163	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	VALLE DE ABURRA	MUNICIPIO DE ENVIGADO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR ULTIMA COPA SOBRE LA QUEBRADA LA AYURÁ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRÁ EN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007563	\$ 574.928.523	\$ 574.928.523	\$ 1.149.857.046	LIQUIDADO	100
164	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADONA, VEREDA QUEBRADONA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN LA SUBREGION NORTE	4600007503	\$ 199,865.760	\$ 150.000.000	\$ 349.865.760	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
165	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007447	\$ 25.056.323	\$ 7.004.466	\$ 32.060.789	LIQUIDADO	100
166	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007500	\$ 63.000.000	\$ 12.600.000	\$ 75.600.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
167	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600007446	\$ 25.056.323	\$ 5.994.559	\$ 31.050.882	LIQUIDADO	100
168	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE DABEIBA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EL CHINO, DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007502	\$ 83.123.789	\$ 55.499.192	\$ 138.622.981	LIQUIDADO	100
169	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL DEL BARRIO	4600007562	\$ 30.000.000	\$ 49.997.050	\$ 79.997.050	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ZULIA Y VEREDAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
170	2017	JULIANA MEJIA BRAVO	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	“EL DEPARTAMENTO COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL”	4600007567	\$ 1.149.816.369	\$ 1.149.816.369	\$ 2.299.632.738	LIQUIDADO	100
171	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUNICIPIO DE MUTATÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO BELEN DE BAJIRA	4600007707	\$ 519.400.000	\$ 0	\$ 519.400.000	LIQUIDADO	100
172	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUNICIPIO DE TURBO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA.	4600007670	\$ 1.226.671.225	\$ 0	\$ 1.226.671.225	TERMINADO	85

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
173	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORDESTE	MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN LORENZO SECTOR EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007694	\$ 285.541.544	\$ 285.541.544	\$ 571.083.088	LIQUIDADO	100
174	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	MUNICIPIO DE VEGACHI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	2017-AS-20-0020	\$ 1.190.047.485	\$ 793.364.990	\$ 1.983.412.475	LIQUIDADO	100
175	2017	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	MUNICIPIO DE AMAGÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE AMAGA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	2017-AS-20-0021	\$ 3.000.000.000	\$ 3.014.183.404	\$ 6.014.183.404	TERMINADO	87

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
176	2017	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	2017-AS-20- 0022	\$ 571.904.351	\$ 381.269.567	\$ 953.173.918	LIQUIDADO	100
177	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	URABA	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA EL VENADO Y UN PUENTE EN LA VEREDA LA MAPORITA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, EN LA SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007863	\$ 164.048.430	\$ 182.324.078	\$ 346.372.508	LIQUIDADO	100
178	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE VALDIVIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIA	2017-AS-20- 0023	\$ 1.070.000.000	\$ 976.151.209	\$ 2.046.151.209	TERMINADO	60

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJEUCION FISICO
					MONTEBLANCO LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.						
179	2017	JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO	URABA	MUNICIPIO DE MURINDO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MURINDÒ PARA QUE ESTE CON LOS RECURSOS APORTADOS, EJECUTE EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA ACTUAL CABECERA MUNICIPAL KM 0+0000, HASTA EL SITIO DE REUBICACIÓN DE ESTA CABECERA EN EL KM 19+000.	4600007754	\$ 380.000.000	\$ 20.100.845	\$ 400.100.845	TERMINADO	100
180	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL CORREGIMIENTO EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	2017-AS-20-0024	\$ 404.500.000	\$ 200.000.000	\$ 604.500.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
181	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORDESTE	MUNICIPIO DE ANORÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANORÍ PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007695	\$ 84.318.337	\$ 56.212.535	\$ 140.530.872	LIQUIDADO	100
182	2017	JULIANA MEJIA BRAVO	ORIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA	“EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL”	4600007851	\$ 2.000.000.000	\$ 3.047.529.600	\$ 5.047.529.600	LIQUIDADO	100
183	2017	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE EBÉJICO	“EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE EBÉJICO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL”	4600007756	\$ 956.633.397	\$ 505.713.721	\$ 1.462.347.118	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
184	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	ORIENTE	MUNICIPIO DE COCORNÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORNÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL BOX-CULVERT EN LA VIA COCORNÁ- LA PIÑUELA CODIGO 05197VT02 SECTOR LA MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007869	\$ 41.989.025	\$ 17.995.300	\$ 59.984.325	LIQUIDADO	100
185	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORTE	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA A LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL BOX-CULVERT EN LA VIA ANGOSTURA- GUADALUPE CODIGO 05038VT192 SECTOR RIO ARRIBA- LA CANDELARIA, EN LOS	4600007850	\$ 74.998.817	\$ 30.000.000	\$ 104.998.817	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
186	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	SUROESTE	MUNICIPIO DE BETULIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIÑONAL, MUNICIPIO DE BETULIA EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007871	\$ 599.994.944	\$ 790.381.114	\$ 1.390.376.058	TERMINADO	100
187	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORTE	MUNICIPIO DE BELMIRA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL CENIZO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE	4600007897	\$ 142.862.417	\$ 220.000.000	\$ 362.862.417	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					BELMIRA, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
188	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LA VEREDA EL CEJÉN DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600007859	\$ 46.627.316	\$ 19.983.136	\$ 66.610.452	LIQUIDADO	100
189	2017	DAVID GOMEZ	VALLE DE ABURRA	MUNICIPIO DE ENVIGADO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA TERMINACION DEL VIADUCTO DE LA VIA TRASVERSAL DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, SUBREGIÓN VALLE DEL	4600007866	\$ 2.373.527.481	\$ 2.373.527.481	\$ 4.747.054.962	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					ABURRÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
190	2017	JUAN GONZALO CASTRILLON TOBON	NORDESTE	MUNICIPIO DE YALÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO SAN BARTOLOME EN LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE YALÍ, SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”	4600006651	\$ 29.000.000	\$ 9.000.000	\$ 38.000.000	LIQUIDADO	100
191	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE JARDÍN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE JARDIN SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006737	\$ 32.987.835	\$ 6.756.545	\$ 39.744.380	LIQUIDADO	100
192	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN	4600006743	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
193	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	ORIENTE	MUNICIPIO DE SAN LUIS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006740	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
194	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE DABEIBA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DABEIBA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006791	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
195	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE LIBORINA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006742	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
196	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE SOPETRÁN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006796	\$ 49.913.501	\$ 10.000.000	\$ 59.913.501	LIQUIDADO	100
197	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	MAGDALENA MEDIO	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO	4600006763	\$ 34.250.000	\$ 6.850.000	\$ 41.100.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
198	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE ANZÁ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006765	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
199	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE BURITICÁ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BURITICA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006769	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
200	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE CARAMANTA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE	4600006764	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					CARAMANTA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
					CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL						
201	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006744	\$ 29.000.000	\$ 7.541.361	\$ 36.541.361	LIQUIDADO	100
					CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
202	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	ORIENTE	MUNICIPIO DE COCORNÁ	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006741	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
					CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN						
203	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE PEQUE	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006766	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
209	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006773	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
210	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLEDO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006772	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 100.000.000	LIQUIDADO	100
211	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE BELMIRA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BELMIRA SUBREGIÓN	4600006803	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
212	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORDESTE	MUNICIPIO DE YALÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YALI SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006771	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
213	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE VALPARAISO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006767	\$ 25.086.018	\$ 5.017.203	\$ 30.103.221	LIQUIDADO	100
214	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE DON MATÍAS	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS	4600006786	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 2.000.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
215	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	ORIENTE	MUNICIPIO DE NARIÑO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NARIÑO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006801	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
216	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE ITUANGO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006795	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
217	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	RÉGIMEN ESPECIAL	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006797	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
218	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006793	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
219	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORTE	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006802	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
220	2017	JOAN MANUEL GALEANO CLARO	NORDESTE	MUNICIPIO DE AMALFI	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AMALFI SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006799	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
221	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	OCCIDENTE	MUNICIPIO DE HELICONIA	EL DEPARTAMENTO COLABORARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HELICONIA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006816	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000	LIQUIDADO	100
222	2017	VICTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL	SUROESTE	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600006817	\$ 50.000.000	\$ 23.165.779	\$ 73.165.779	LIQUIDADO	100
223	2017	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	MUNICIPIO DE JARDÍN	EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL	4600006822	\$ 499.999.945	\$ 30.000.000	\$ 529.999.945	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
					DEL MUNICIPIO DE JARDIN						
224	2017	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2017-AS-20-0019	\$ 2.000.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 3.500.000.000	TERMINADO	100
225	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	MUNICIPIO DE YOLOMBO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE YOLOMBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS	2017-AS-20-0012	\$ 3.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 4.000.000.000	TERMINADO	100
226	2017	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	SUROESTE	MUNICIPIO DE VENECIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	2017-AS-20-0018	\$ 1.368.430.914	\$ 586.470.392	\$ 1.954.901.306	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	SUPERVISOR	SUBREGION	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	No. DE CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% DE EJECUCION FISICO
227	2017	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	MUNICIPIO DE BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS BRICEÑO LAS AURAS	2017-AS-20- 0013	\$ 2.074.971.000	\$ 1.291.000.000	\$ 3.365.971.000	TERMINADO	90

Se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a los convenios de la vigencia 2017, para tal fin se recibieron las obras correspondientes. Igualmente se liquidaron 193 convenios de los 227 convenios relacionados en este listado. 14 liquidaciones fueron unilaterales, se adelanto una resciliación, y 178 fueron liquidaciones bilaterales. De esta vigencia quedan faltando 34 liquidaciones, las cuales pierden competencia en el mes de junio de 2020. De estos convenios, a la fecha se adelantan los trámites para liquidar 22 convenios y aún se están adelantando obras en los restantes 12 convenios.

CONVENIOS VIGENCIA 2018:

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
1	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	TARSO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TARSO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA.	4600008988	\$ 630.000.000	\$ 450.000.000	\$ 1.080.000.000	TERMINADO	71
2	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	CONCORDIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA.	4600008986	\$ 2.180.000.000	\$ 1.177.035.307	\$ 3.357.035.307	TERMINADO	99
3	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	AMAGA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA.	4600008950	\$ 760.287.276	\$ 506.858.184	\$ 1.267.145.460	TERMINADO	87
4	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	ANDES	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANDES CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS.	4600008839	\$ 2.507.000.000	\$ 1.693.368.156	\$ 4.200.368.156	TERMINADO	61
5	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BELMIRA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	4600008835	\$ 280.000.000	\$ 190.000.000	\$ 470.000.000	TERMINADO	45

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
6	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	CIUDAD BOLIVAR	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009023	\$ 1.185.923.125	\$ 525.598.391	\$ 1.711.521.516	TERMINADO	80
7	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	BETULIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008919	\$ 517.000.000	\$ 436.170.551	\$ 953.170.551	TERMINADO	44
8	2018	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	CONCEPCION	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	2018-AS-20-0002	\$ 26.432.700	\$ 189.724.473	\$ 216.157.173	TERMINADO	90
9	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	DONMATIAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA I.	4600008821	\$280.000.000	\$ 185.102.763	\$ 465.102.763	TERMINADO	100
10	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	DONMATIAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON	4600008807	\$ 591.000.000	\$ 392.871.431	\$ 983.871.431	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS ETAPA II.						
11	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	BETULIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008726	\$ 500.873.423	\$ 366.965.663	\$ 867.839.086	TERMINADO	100
12	2018	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL SANTUARIO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTUARIO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO.	4600008743	\$ 639.000.000	\$ 364.744.077	\$ 1.003.744.077	TERMINADO	100
13	2018	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	SUROESTE	FREDONIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR LA VARIANTE (CARRERA 48 ENTRE CALLES 52 Y 44) DEL MUNICIPIO DE FREDONIA,	4600008948	\$ 2.200.000.000	\$ 235.503.587	\$ 2.435.503.587	TERMINADO	10

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
14	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008760	\$ 1.581.578.861	\$ 677.819.512	\$ 2.259.398.373	TERMINADO	90
15	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	GIRARDOTA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009158	\$ 1.400.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ 2.600.000.000	TERMINADO	100
16	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	GOMEZ PLATA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008931	\$ 500.000.000	\$ 197.034.052	\$ 697.034.052	LIQUIDADO	100
17	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS LAS BRISAS TRAVESIA.	4600008961	\$ 1.300.000.000	\$ 653.000.000	\$ 1.953.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
18	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	BURITICA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS.	4600008848	\$ 1.200.000.000	\$ 784.880.856	\$ 1.984.880.856	TERMINADO	100
19	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	CARAMANTA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008742	\$ 1.500.000.000	\$ 509.195.928	\$ 2.009.195.928	TERMINADO	80
20	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	APARTADO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE APARTADO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4600009124	\$ 700.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.200.000.000	TERMINADO	60
21	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIA NUTIBARA - MURRI.	4600008729	\$ 628.250.000	\$ 1.057.211.205	\$ 1.685.461.205	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
22	2018	MARTA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	CAICEDO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009121	\$ 2.100.000.000	\$ 527.008.660	\$ 2.627.008.660	TERMINADO	30
23	2018	MARTA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008721	\$ 480.000.000	\$ 466.175.721	\$ 946.175.721	TERMINADO	30
24	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	JARDIN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE JARDIN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008920	\$ 236.000.000	\$ 744.123.071	\$ 980.123.071	TERMINADO	20
25	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA SAN LAZARO.	4600008727	\$ 230.000.000	\$ 76.492.885	\$ 306.492.885	TERMINADO	90
26	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUTATA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS	4600008768	\$ 1.606.442.396	\$ 1.606.442.396	\$ 3.212.884.792	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.						
27	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	HISPANIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HISPANIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008963	\$ 3.300.000.000	\$ 2.199.173.076	\$ 5.499.173.076	TERMINADO	5
28	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	JARDIN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008717	\$ 750.000.000	\$ 465.674.338	\$ 1.215.674.338	TERMINADO	80
29	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	LIBORINA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009053	\$ 232.000.000	\$ 165.770.285	\$ 397.770.285	TERMINADO	30
30	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	LIBORINA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MOTO-RUTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA HONDA.	4600008836	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 160.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
31	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	MONTEBELLO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008935	\$ 396.000.000	\$ 176.405.210	\$ 572.405.210	TERMINADO	0
32	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	MONTEBELLO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008936	\$ 327.695.990	\$ 86.948.199	\$ 414.644.189	TERMINADO	0
33	2018	DAVID GOMEZ	OCCIDENTE	ANZA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ANZÁ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA MAL PASO, SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600008989	\$ 495.000.000	\$ 46.528.939	\$ 541.528.939	TERMINADO	90
34	2018	JAIME ARTURO OSPINA	SUROESTE	BETULIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE BETULIA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS EXTRAS Y OBRAS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE	4600009159	\$ 363.000.000	\$ 269.875.998	\$ 632.875.998	TERMINADO	20

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIÑORAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
35	2018	JAIME ARTURO OSPINA	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA MICA SOBRE EL RIO NORE DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009135	\$ 1.100.000.000	\$ 100.644.240	\$ 1.200.644.240	TERMINADO	80
36	2018	JAIME ARTURO OSPINA	SUROESTE	JARDIN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE JARDIN PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA LA LINDA SOBRE LA QUEBRADA LA SALADA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009022	\$ 275.000.000	\$ 140.523.888	\$ 451.523.888	TERMINADO	60

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
37	2018	DAVID GOMEZ	MAGDALENA MEDIO	MACEO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE MACEO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA SAN LUCAS Y DEL PUENTE PEATONAL VEREDA EL INGENIO, SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009073	\$ 455.000.000	\$ 222.000.000	\$ 677.000.000	LIQUIDADO	100
38	2018	DAVID GOMEZ	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL BOXCOULVERT SOBRE LA QUEBRADA LA ESPERANZA, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600008845	\$ 100.000.000	\$ 33.510.540	\$ 133.510.540	TERMINADO	15
39	2018	JAIME ARTURO OSPINA	URABA	SAN JUAN DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE	4600008918	\$ 1.500.000.000	\$ 500.625.245	\$ 2.000.625.245	TERMINADO	72

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					EL RIO SAN JUAN EN LA VEREDA EL TIGRE, SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
40	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	URABA	APARTADO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE APARTADO EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CINCUENTENARIO EN EL BARRIO DIANA CARDONA	4600008757	\$ 800.000.000	\$ 750.000.000	\$ 1.550.000.000	TERMINADO	95
41	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	URABA	ARBOLETES	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DE LAS PLATAS	4600008738	\$100.000.000	\$ 24.555.315	\$ 124.555.315	LIQUIDADO UNILATERAL	100
42	2018	SANTIAGO ORTEGA	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CASA CAMPESINA CON PARQUEADERO	4600008788	\$ 1.800.000.000	\$ 838.392.000	\$ 124.555.315	LIQUIDADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
43	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE FRONTINO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE DE MANGURUMA	4600008818	\$ 1.206.661.028	\$ 240.000.000	\$ 1.446.661.028	LIQUIDADO	100
44	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	JARDIN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE JARDIN EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	4600008718	\$ 400.000.000	\$ 100.000.000	\$ 500.000.000	TERMINADO	98
45	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	LA PINTADA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE LA PINTADA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DE LA PLAZOLETA PRINCIPAL	4600008819	\$ 1.138.442.389	\$ 489.000.000	\$ 1.627.442.389	TERMINADO	90

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
46	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	SOPETRAN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SOPETRAN EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR VIA LLANO DE MONTAÑA-CHAGUALAL.	4600008959	\$ 288.000.000	\$ 86.285.853	\$ 374.285.853	TERMINADO	48
47	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	ORIENTE	ALEJANDRIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	4600009104	\$ 1.500.000.000	\$ 1.055.133.432	\$ 2.555.133.432	TERMINADO	98
48	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	URAMITA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE URAMITA EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL Y MALECÓN SUBREGINAL EL SALADO.	4600009173	\$ 1.500.000.000	\$ 1.108.228.191	\$ 2.608.228.191	TERMINADO	30

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
49	2018	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GRANADA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA ADECUACION DE LOTE Y CONSTRUCCION DE UN PARQUEADERO.	4600009149	\$ 1.000.000.000	\$ 238.212.273	\$ 1.238.212.273	TERMINADO	100
50	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	TITIRIBI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBI EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA RESTAURACION DEL PARQUE PRINCIPAL ANTONIO JOSE RESTREPO.	4600009055	\$ 400.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.000.000.000	TERMINADO	80
51	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	URABA	VIGIA DEL FUERTE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL AEROPORTARIA DEL MUNICIPIO	4600008809	\$ 1.000.000.000	\$ 69.599.071	\$ 1.069.599.071	TERMINADO	5

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
52	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009049	\$ 210.000.000	\$ 90.000.000	\$ 300.000.000	TERMINADO	25
53	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN JUAN DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009007	\$ 900.000.000	\$ 600.000.000	\$1.500.000.000	TERMINADO	100
54	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	MUTATA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008841	\$ 2.853.000.000	\$ 951.000.000	\$ 3.804.000.000	TERMINADO	83
55	2018	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	NARIÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009054	\$ 2.608.000.000	\$ 1.497.619.963	\$ 4.105.619.963	TERMINADO	95
56	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	NECOCLI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLI CON RECURSOS	4600009120	\$ 1.870.919.976	\$ 801.822.847	\$ 2.672.742.823	TERMINADO	60

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
57	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008773	\$ 350.000.000	\$ 150.000.000	\$ 500.000.000	TERMINADO	40
58	2018	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009046	\$ 1.500.000.000	\$ 1.250.000.000	\$ 2.750.000.000	TERMINADO	100
59	2018	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GRANADA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009138	\$ 1.000.000.000	\$ 615.582.430	\$ 1.615.582.430	TERMINADO	90
60	2018	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GUATAPE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009047	\$ 1.800.000.000	\$ 899.000.000	\$ 2.699.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
61	2018	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	MARINILLA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009056	\$ 2.000.000.000	\$ 1.333.000.000	\$ 3.333.000.000	TERMINADO	100
62	2018	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	COCORNA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009045	\$ 1.200.000.000	\$ 800.000.000	\$ 2.000.000.000	TERMINADO	87
63	2018	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009122	\$ 1.400.000.000	\$ 800.000.000	\$ 2.200.000.000	TERMINADO	100
64	2018	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN FRANCISCO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008747	\$ 750.000.000	\$ 675.457.480	\$ 1.425.457.480	TERMINADO	100
65	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN PEDRO DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS	4600009157	\$ 200.000.000	\$ 50.000.000	\$ 250.000.000	TERMINADO	43

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS.						
66	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN PEDRO DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008730	\$ 1.171.745.272	\$ 1.000.000.000	\$ 2.171.745.272	TERMINADO	70
67	2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SAN ROQUE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008806	\$ 996.769.293	\$ 160.362.200	\$ 1.157.131.493	TERMINADO	90
68	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	SANTA BARBARA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA.	4600008996	\$ 780.000.000	\$ 192.448.776	\$ 972.448.776	TERMINADO	84
69	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009001	\$ 423.000.000	\$ 180.278.200	\$ 603.278.200	TERMINADO	87

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
70	2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SEGOVIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008820	\$ 283.976.280	\$ 56.795.000	\$ 340.771.280	TERMINADO	100
71	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	TITIRIBI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA.	4600008951	\$ 175.000.000	\$ 175.000.000	\$ 350.000.000	LIQUIDADO	100
72	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009000	\$ 284.000.000	\$ 120.676.000	\$ 404.676.000	TERMINADO	90
73	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	PEQUE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009048	\$ 1.800.000.000	\$ 1.029.927.705	\$ 2.829.927.705	TERMINADO	46
74	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SOPETRAN	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SOPETRAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA	4600008720	\$ 770.000.000	\$ 330.000.000	\$ 1.100.000.000	TERMINADO	45

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
75	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA	SUROESTE	TAMESIS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TAMESIS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008962	\$ 1.632.000.000	\$ 710.052.827	\$ 2.342.052.827	TERMINADO	25
76	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	TITIRIBI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA.	4600008952	\$ 798.000.000	\$ 343.000.000	\$ 1.141.000.000	TERMINADO	95
77	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	TOLEDO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TOLEDO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA TAQUE-PALO BLANCO-MIRAFLORES	4600008741	\$ 450.000.000	\$ 192.857.000	\$ 642.857.000	TERMINADO	40
78	2018	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	URAMITA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE URAMITA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008723	\$ 400.000.000	\$ 364.988.092	\$ 764.988.092	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
79	2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YOLOMBO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600008756	\$ 840.000.000	\$ 360.000.000	\$ 1.200.000.000	TERMINADO	50
80	2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YOLOMBO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600008748	\$280.000.000	\$ 120.000.000	\$ 400.000.000	LIQUIDADO	100
81	2018	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GUARNE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009139	\$ 1.200.000.000	\$ 2.299.285.386	\$ 3.499.285.386	TERMINADO	40
82	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	DONMATIAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009125	\$ 372.000.000	\$ 247.226.423	\$ 619.226.423	TERMINADO	100
83	2018	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONÓMICOS	4600009123	\$ 3.000.000.000	\$ 1.285.714.285	\$ 4.285.714.285	TERMINADO	50

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS.						
84	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	NORDESTE	CISNEROS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE CISNEROS A EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONA ATRIO, ZONA JUGOS, ZONA PEATONAL, SEPARADOR CENTRAL, ZONA ROSA Y ZONA ESTACION, AREA URBANA DEL MUNICIPIO	4600009172	\$ 1.217.000.000	\$ 1.654.356.059	\$ 2.871.356.059	TERMINADO	98
85	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	URABA	NECOCLI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA TERMINAL AEROPORTARIA DEL MUNICIPIO	4600009178	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 3.000.000.000	TERMINADO	75

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
86	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	URABA	ARBOLETES	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE ACABO LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ATAPA DE MUELLE TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES.	4600009174	\$1.578.000.000	\$ 242.000.000	\$ 1.820.000.000	TERMINADO	5
87	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	BETANIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE BETANIA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE MUNICIPIO	4600009177	\$1.800.000.000	\$ 970.347.055	\$ 2.770.347.055	TERMINADO	90
88	2018	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	ANORI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANORI CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009072	\$636.000.000	\$ 253.397.569	\$ 889.397.569	TERMINADO	80
89	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	SAN JUAN DE URABA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO	2018-AS-20-0003	\$ 21.525.000	\$ 99.400.050	\$ 120.925.050	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.				.		
90	2018	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABA	NECOCLI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLI CON EL RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS.	4600009156	\$ 1.171.035.911	\$ 630.557.798	\$ 1.801.593.709	TERMINADO	50
91	2018	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	2018-AS-20-0004	\$ 79.642.500	\$ 197.593.116	\$ 277.235.616	TERMINADO	90
92	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ	SUROESTE	MONTEBELLO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	2018-AS-20-0005	\$ 315.248.000	\$ 1.533.737.669	\$ 1.848.985.669	RESCILIADO	N.A.
93	2018	JULIANA MEJIA BRAVO	ORIENTE	LA CEJA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA SEGUNDA ETAPA	4600009179	\$ 1.000.000.000	\$ 850.000.000	\$1.850.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA /ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	%EJECUCION FISICO
					Y FINALIZACION DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL						
94	2018	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ	SUROESTE	TIRIRIBI	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA	4600008952	\$ 798.000.000.000	\$ 343.000.000.000	\$1.141.000.000	TERMINADO	37
95	2018	JUAN GONZALO CASTRILLON	NORTE	VALDIVIA (DEACIVIL S.A.S.)	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CAUCA EN EL SECTOR DE PUERTO RAUDAL,ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600008679	\$ 147.381.500		\$ 147.381.500	LIQUIDADO	100

En la vigencia 2018 se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a 94 convenios y un (1) contrato para diseños. Se realizó la elaboración de las 95 Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. Igualmente se liquidaron 8 convenios y el contrato de diseño del puente Raudal. De las liquidaciones de convenios, una liquidación fue unilateral, se adelantó una resciliación, y 6 fueron liquidaciones bilaterales. De estos convenios, 65 a la fecha se encuentran en ejecución las obras por parte de los municipios suscribientes y de 21 convenios se tienen las obras adelantadas en un 100%, y se viene avanzando en las correspondientes liquidaciones. Así las cosas, de esta vigencia quedan por liquidar 86 convenios.

CONVENIOS VIGENCIA 2019:

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
1	2019	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	GRANADA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009650	\$ 1.000.000.000	\$503.078.796	\$1.503.078.79	TERMINADO	45
2	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	CAREPA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAREPA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009641	\$ 720.000.000	\$480.000.000	\$1.200.000.000	TERMINADO	13
3	2019	MARTHA ELENA SEPULVEDA	SUROESTE	VENECIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009646	\$ 1.000.000.000	\$555.868.094	\$ 1.555.868.094	TERMINADO	82

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBIETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
4	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	ARBOLETES	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	4600009639	\$ 38.560.000	\$ 10.000.000	\$ 48.560.000	TERMINADO	13
5	2019	JULIANA MEJIA BRAVO	SUROESTE	CIUDAD BOLIVAR	APOYO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	4600009509	\$ 1.850.000.000	\$850.000.000	\$ 2.700.000.000	TERMINADO	85
6	2019	JULIANA MEJIA BRAVO	NORTE	GÓMEZ PLATA	APOYO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	4600009508	\$ 1.400.000.000	\$721.502.579	\$ 2.121.502.579	TERMINADO	65
7	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SAN ROQUE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009673	\$ 1.500.000.000	\$1.036.469.800	\$ 2.536.469.800	TERMINADO	30

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
8	2019	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	COCORNÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORNÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009640	\$ 1.200.000.000	\$ 750.000.000	\$ 1.950.000.000	TERMINADO	27
9	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009647	\$ 395.000.000	\$ 168.931.577	\$ 563.931.577	TERMINADO	0
10	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	EBÉJICO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EBÉJICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009682	\$ 600.000.000	\$ 81.705.805	\$ 681.705.805	TERMINADO	20

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
11	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	4600009746	\$ 490.000.000	\$ 181.000.000	\$ 671.000.000	TERMINADO	54
12	2019	ADIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	VALPARAÍSO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VALPARAISO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	4600009719	\$ 1.647.059.920	\$ 705.882.823	\$ 2.352.942.743	TERMINADO	0
13	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	4600009644	\$ 3.100.000.000	\$1.352.281.113	\$ 4.452.281.113	TERMINADO	0
14	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE	2019-AS-20- 0004	\$ 157.555.040	\$ 509.546.340	\$ 667.101.380	TERMINADO	63

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS						
15	2019	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN RAFAEL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	2019-AS-20- 0003	\$ 172.200.000	\$556.659.490	\$728.859.490	TERMINADO	97
16	2019	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN RAFAEL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009998	\$ 1.155.000.000	\$ 495.000.000	\$ 1.650.000.000	TERMINADO	45
17	2019	DAYSI LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN RAFAEL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009649	\$ 1.000.000.000	\$ 300.000.000	\$ 1.300.000.000	TERMINADO	55

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
18	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	CISNEROS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009642	\$ 510.000.000	\$ 340.000.000	\$ 850.000.000	TERMINADO	65
19	2019	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009870	\$ 1.189.814.814	\$ 509.920.657	\$ 1.699.735.471	TERMINADO	42
20	2019	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600010003	\$1.050.000.000	\$ 450.000.000	\$ 1.500.000.000	TERMINADO	26
21	2019	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SAN FRANCISCO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS	4600009872	\$ 350.000.000	\$ 170.795.410	\$ 520.795.410	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
22	2019	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	ARGELIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009961	\$ 750.000.000	\$ 437.410.284	\$ 1.187.410.284	TERMINADO	10
23	2019	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SONSON	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SONSON CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS	4600009907	\$ 500.000.000	\$ 220.086.879	\$ 720.086.879	TERMINADO	0
24	2019	DAYS LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	SONSON	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SONSON CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL LA	4600010047	\$ 700.000.000	\$ 467.000.000	\$ 1.167.000.000	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FÍSICO
					PAVIMENTACION DE VÍAS TERCARIAS (LA DANTA)						
25	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	4600009707	\$ 392.000.000	\$ 260.065.501	\$ 652.065.501	TERMINADO	0
26	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YALÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YALÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009709	\$ 1.190.000.000	\$ 609.999.601	\$ 1.799.999.601	TERMINADO	10
27	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	YALÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YALÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS	4600009711	\$ 200.000.000	\$ 255.220.753	\$ 455.220.753	TERMINADO	10
28	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	OLAYA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA	4600009916	\$ 455.000.000	\$ 195.000.000	\$ 650.000.000	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS						
29	2019	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	MONTEBELLO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	2019-AS-20- 0001	\$ 315.248.000	\$1.533.737.669	\$ 1.848.985.669	TERMINADO	46
30	2019	DAVID DOMEZ	OCCIDENTE	CAICEDO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA MUNICIPIO DE CAICEDO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES LA GARCIA	46000009706	\$160.685.000	\$ 68.865.000	\$ 229.550.000	TERMINADO	15
31	2019	DAVID DOMEZ	SUROESTE	LA PINTADA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	46000009913	\$ 850.000.000	\$ 159.520.162	\$ 1.009.520.162	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
32	2019	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	BURITICÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE	46000009920	\$ 86.661.000	\$ 9.629.000	\$ 96.290.000	TERMINADO	100
33	2019	JULIANA MEJIA BRAVO	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL	4600010024	\$ 350.000.000	\$ 205.271.145	\$ 555.271.145	TERMINADO	25
34	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009896	\$ 420.000.000	\$ 186.205.422	\$ 606.205.422	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
35	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BELMIRA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS. PROYECTO 1	4600009899	\$ 387.158.832	\$ 258.105.888	\$ 645.264.720	TERMINADO	0
36	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BELMIRA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS. PROYECTO 2	4600009862	\$ 401.686.392	\$ 267.790.929	\$ 669.477.321	TERMINADO	0
37	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	LIBORINA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS	4600009906	\$ 1.079.918.256	\$ 560.899.568	\$ 1.640.817.824	TERMINADO	20

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBIETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
38	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	ANGOSTURA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS	46000009901	\$ 368.344.885	\$ 245.562.222	\$ 613.907.107	TERMINADO	30
39	2019	ANDRES HERRERA	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	46000009915	\$ 20.000.000	\$ 8.575.023	\$ 28.575.023	TERMINADO	100
40	2019	ANDRES HERRERA	NORTE	ANGOSTURA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL	46000009864	\$ 30.000.000	\$ 6.000.000	\$ 36.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
41	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	ANZÁ	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZÁ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010031	\$ 24.000.000	\$ 10.300.000	\$ 34.300.000	TERMINADO	100
42	2019	ANDRES HERRERA	URABA	APARTADÓ	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE APARTADÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, SUBREGION URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010032	\$ 30.000.000	\$ 12.857.143	\$ 42.857.143	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
43	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	BURITICA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009898	\$ 24.000.000	\$ 25.000.000	\$ 49.000.000	TERMINADO	100
44	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009867	\$ 26.000.000	\$ 20.000.000	\$ 46.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
45	2019	ANDRES HERRERA	NORTE	GUADALUPE	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	46000009921	\$ 30.000.000	\$ 12.856.597	\$ 42.856.597	TERMINADO	100
46	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	LIBORINA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	46000009865	\$ 30.000.000	\$ 40.000.000	\$ 70.000.000	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
47	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	OLAYA	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE OLAYA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009834	\$ 30.000.000	\$ 20.000.000	\$ 50.000.000	TERMINADO	0
48	2019	ANDRES HERRERA	ORIENTE	SAN FRANCISCO	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009868	\$ 30.000.000	\$ 10.000.277	\$ 40.000.277	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
49	2019	ANDRES HERRERA	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	EL DEPARTAMENTO AL COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009912	\$ 19.500.000	\$ 8.487.805	\$ 27.987.805	TERMINADO	40
50	2019	ANDRES HERRERA	SUROESTE	SANTA BARBARA	EL DEPARTAMENTO AL COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010027	\$ 20.000.000	\$ 8.571.302	\$ 28.571.302	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
51	2019	ANDRES HERRERA	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009919	\$ 26.000.000	\$ 11.133.000	\$ 37.133.000	TERMINADO	100
52	2019	ANDRES HERRERA	NORTE	TARAZÁ	EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010005	\$ 30.000.000	\$ 12.832.565	\$ 42.832.565	TERMINADO	50

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
53	2019	ANDRES HERRERA	NORTE	YARUMAL	EL DEPARTAMENTO AL COFINANCIA DE MUNICIPIO DE YARUMAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	46000009974	\$ 20.000.000	\$ 8.601.795	\$ 28.601.795	TERMINADO	0
54	2019	ANDRES HERRERA	SUROESTE	URRAO	EL DEPARTAMENTO AL COFINANCIA MUNICIPIO DE URRAO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010039	\$ 71.036.705	\$ 30.444.301	\$ 101.481.006	TERMINADO	100

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FÍSICO
55	2019	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	SUROESTE	AMAGÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009910	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.000.000.000	LIQUIDADO BILATERALMENTE EN CEROS CON REINTEGRO DE RECURSOS	N.A.
56	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	ITUANGO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ITUANGO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009871	\$ 623.000.000	\$ 266.452.305	\$ 889.452.305	TERMINADO	30
57	2019	DAVID GOMEZ	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR URBANO SOBRE EL RÍO SUCIO, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009895	\$ 882.000.000	\$ 377.167.292	\$ 1.259.167.292	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
58	2019	DAVID GOMEZ	SUROESTE	AMAGÁ	EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PUENTE LA FERRERÍA SOBRE LA QUEBRADA LA CLARA EN LA VÍA LA GUALI – LA FERRERIA (05030VT269) DEL MUNICIPIO DE AMAGA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”	4600009703	\$ 382.982.069	\$ 42.500.000	\$ 425.482.069	TERMINADO	0
59	2019	JAIME ARTURO OSPINA	URABÁ	APARTADÓ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE APARTADÓ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA SALSIPUEDES DE LA VÍA APARTADÓ - LA PANCHÁ CODIGO 05045VT15 DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, SUBREGIÓN URABÁ	4600010017	\$ 150.438.419	\$ 350.000.000	\$ 500.438.419	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
60	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	CISNEROS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON RECURSOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009869	\$ 480.000.000	\$ 320.000.000	\$ 800.000.000	TERMINADO	10
61	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	MUTATÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009873	\$ 1.887.200.000	\$ 808.800.000	\$ 2.696.000.000	TERMINADO	20
62	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON RECURSOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009861	\$ 1.145.000.000	\$ 755.000.000	\$ 1.900.000.000	TERMINADO	10

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
63	2019	JAIME ARTURO OSPINA	URABÁ	ARBOLETES	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA LA BARRACUDA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, SUBREGIÓN URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009971	\$ 293.548.363	\$ 126.854.535	\$ 420.402.898	TERMINADO	7
64	2019	DAVID GOMEZ	ORIENTE	ARGELIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA PALOMA, ZONA RURAL VILLETA FLORIDA- EL PLAN, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600010023	\$ 800.000.000	\$ 360.000.000	\$ 1.160.000.000	TERMINADO	60
65	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	BRICEÑO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS	4600009970	\$ 950.000.000	\$ 550.000.000	\$ 1.500.000.000	RESCLIAIDO (REINTEGRO DE RECURSOS)	N.A.

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
66	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	CARACOLÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009914	\$ 700.000.000	\$ 300.000.000	\$ 1.000.000.000	TERMINADO	25
67	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	SANTO DOMINGO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600010018	\$ 2.000.000.000	\$ 900.000.000	\$ 2.900.000.000	TERMINADO	16
68	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	COPACABANA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA	4600009975	\$ 1.000.000.000	\$ 508.596.123	\$ 1.508.596.123	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.						
69	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	SUROESTE	FREDONIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009909	\$ 2.240.000.000	\$ 961.229.104	\$ 3.201.229.104	TERMINADO	0
70	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	HELICONIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009967	\$ 1.350.000.000	\$ 412.178.109	\$ 1.762.178.109	TERMINADO	0
71	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	SUROESTE	PUEBLORRICO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.	4600009911	\$ 350.000.000	\$ 350.000.000	\$ 700.000.000	TERMINADO	99

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBIETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
72	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	SAN PEDRO DE URABÁ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS.	4600009908	\$ 1.470.000.000	\$ 780.000.000	\$ 2.250.000.000	TERMINADO	0
73	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAROLINA PRÍNCIPE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 50 ENTRE LAS CARRERAS 51 Y 52 DE LA ZONA URBANA	4600010030	\$ 460.000.000	\$ 197.142.857	\$ 657.142.857	TERMINADO	60
74	2019	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	VALLE DE ABURRÁ	CALDAS	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CALDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS.	4600009999	\$ 1.185.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.975.000.000	EN PROCESO DE LIQUIDACION BILATERALMENTE. EN CEROS CON REINTEGRO DE RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO.	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
75	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	MURINDÓ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MURINDÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA ACTUAL CABECERA MUNICIPAL HASTA EL SITIO DE REUBICACIÓN CON OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO	4600010028	\$ 50.000.000	\$ 21.428.571	\$ 71.428.571	TERMINADO	0
76	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	VIGIA DEL FUERTE	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS	4600009708	\$ 400.000.000	\$ 215.717.864	\$ 615.717.864	TERMINADO	0
77	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	DABEIBA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A	4600009917	\$ 900.000.000	\$ 423.004.795	\$ 1.323.004.795	TERMINADO	19

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FÍSICO
					CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.						
78	2019	MARTHA BEATRIZ SEPULVEDA MAZO	OCCIDENTE	BURITICA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P (EPM) Y EL MUNICIPIO DE BURITICA, COFINANCIAN ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA TABACAL-LA CORDILLERA	46000009973	\$ 1.200.000.000	\$ 412.763.439	\$ 4.112.763.439	EN EJECUCION	0
79	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	URABÁ	TURBO	EL DEPARTAMNTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.	46000009968	\$ 1.400.000.000	\$ 600.000.000	\$ 2.000.000.000	TERMINADO	0
80	2019	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	EL PEÑOL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RCURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL	4600010040	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.200.000.000	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					MEJORAMIENTO DE LA MALLA URBANA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL						
81	2019	JULIANA MEJIA BRAVO	URABÁ	NECOCLÍ	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RCURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCION DE OBRAS DE CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NECOCLI	4600009894	\$ 700.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.200.000.000	TERMINADO	37
82	2019	LUIS ALBERTO CORREA OSSA	NORDESTE	VEGACHÍ	EL DEPARTAMNTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACION DE VIAS TERCARIAS.	4600010042	\$ 150.000.000	\$ 100.086.144	\$ 250.086.144	TERMINADO	40
83	2019	DAYSÍ LORENA DUQUE SEPULVEDA	ORIENTE	ABEJORRAL	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA CON EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN	4600010355	\$ 67.627.800	0	\$ 67.627.800	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					VIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
84	2019	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	ORIENTE	RIONEGRO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN SU JURISDICCIÓN.	4600010374	\$ 5.160.000000	\$ 516.000.000	\$ 5.676.000.000	TERMINADO	0
85	2019	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ	SUROESTE	VENECIA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS	4600010353	\$ 303.838.556	0	\$ 303.838.556	TERMINADO	0
86	2019	DAVID GOMEZ	OCCIDENTE	OLAYA	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SU	4600010328	\$ 166.662.776	\$ 71.426.904	\$ 238.089.680	TERMINADO	0

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
					OBRA HIDRAULICA PARA LA RECUPERACION DEL PUNTO CRITICO DEL PR Km 8+500 EN LA VIA TERCIAIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DEL LLANADAS, DEL MUNICIPIO DE OLAYA, CON CODIGO 05501VT17.						
87	2019	JAIME ARTURO OSPINA	OCCIDENTE	FRONTINO	EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL PUENTE VEHICULAR LA MICA SOBRE EL RIO NORE UBICADO SOBRE LA VIA TERCIAIA CON CODIGO 05284VT22 DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600010310	\$ 56.976.955	\$ 56.976.955	\$ 113.953.910	TERMINADO	50

ITEM	AÑO	ENCARGADO	SUBREGIÓN	CONTRATISTA/ ASOCIADO	OBJETO	NÚMERO DEL CONVENIO	APORTE DEL DEPARTAMENTO	APORTE DEL MUNICIPIO	VALOR TOTAL	ESTADO	% EJECUCION FISICO
88	2019	ANDRES HERRERA	SUBREGIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DE SEIS TELEFÉRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4600009726	\$ 700.000.000		\$ 700.000.000	TERMINADO	100

En la vigencia 2019 se adelantó la supervisión y seguimiento a la debida inversión de los recursos cofinanciados por el departamento a 88 convenios. Se realizó la elaboración de las 88 Actas de Terminación, definidas por la entrega de los recursos. Igualmente se liquidó bilateralmente un (1) convenio y se rescilio otro. De estos convenios, 84 a la fecha se encuentran en ejecución las obras por parte de los municipios suscribientes y de 2 convenios se tienen las obras adelantas en un 100%, y se viene avanzando en las correspondientes liquidaciones. Asi las cosas, de esta vigencia quedan por liquidar 86 convenios.

A partir de diciembre 30 de 2019 se terminaron las TEMPORALIDADES de las supervisoras que tenían a cargo los convenios de la red vial terciaria y urbana de las subregiones NORTE y ORIENTE del departamento, por tanto para los convenios que aparecen en los listados anteriores debe tenerse en cuenta que la ingeniera Daysi Lorena Duque entregó sus supervisiones con la debida entrega de la información y empalme a la ingeniera Dalis Milena Hincapie. Así mismo, los convenios a cargo de ingeniera Margarita Rosa Lopera su supervisión y toda la información fue entregada con el debido empalme a cargo de la ingeniera Adriana patrica Muñoz.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

7.1. Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2017.

Descripción	Presupuesto Actual	SalDOS CDP	SalDOS RPC	Ordenaciones	Presupuesto Disponible
Apoyo a la construcción de la zona portuaria en Urabá Antioquia (180069001)	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Apoyo a la construcción de vías de la red vial terciaria en Antioquia (180118001)	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	0
Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	7.780.000.000	0	186.789.430	7.593.140.122	70.448
Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	4.000.000.000	0	0	3.999.999.999	1
Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	5.898.935.940	0	199.151.608	4.199.784.332	1.500.000.000
Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0
Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	6.716.071.225	0	0	6.508.189.824	207.881.401
Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	47.222.446.180	1.322.094	0	36.823.865.862	10.397.258.224
Construcción de bulevares para peatones, ciclorutas, ciclo vías y senderos en Antioquia (180033001)	7.379.077.555	0	0	7.379.077.555	0
Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (180032001)	26.400.000.000	0	0	25.212.285.000	1.187.715.000
Estudios para inclusion de Antioquia en el Plan Maestro Ferroviario (170000001)	103.328.775	0	12.091.195	91.237.580	0
Mantenimiento y operación	0	0	0	0	0

de cables aéreos en Antioquia (180042001)					
	110.199.859.675	1.322.094	398.032.233	96.507.580.274	13.292.925.074

7.2. Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2018.

Descripción	Presupuesto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Presupuesto Disponible
Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	10.860.880.263	0	124.431.466	9.750.754.408	985.694.389
Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	11.192.740.000	0	307.967.639	10.609.433.389	275.338.972
Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	480.000.000	0	0	80.000.000	400.000.000
Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	88.187.671.255	0	2.628.730.397	76.786.272.683	8.772.668.175
Apoyo a la construcción de vías de la red vial terciaria en Antioquia (180118001)	0	0	0	0	0
Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	4.488.000.000	0	76.448.645	4.382.169.758	29.381.597
Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	17.135.000.000	0	0	17.131.745.549	3.254.451
Construcción de Placa Huella en la Red Vial Terciaria de Antioquia (180032001)	6.280.557.949	0	0	6.280.557.949	0
Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000
Construcción de paseos urbanos del malecón, etapa 1 en los Barrios Santafé y la Playa de Turbo, Antioquia, Occidente (180128001)	4.229.069.364	0	634.360.405	0	3.594.708.959

Mejoramiento de Vías Terciarias en la subregión Oriente de Antioquia (180124001)	50.125.911.391	0	41.587.036.836	6.426.261.313	2.112.613.242
Mejoramiento de Vías Terciarias en varias subregiones de Antioquia (180129001)	12.600.000.000	0	8.887.347.319	3.376.042.081	336.610.600
Construcción y puesta en marcha del Metrocable zona noroccidental (Metrocable El Picacho) Medellín - Antioquia (180122001)	25.000.000.000	0	0	25.000.000.000	0
TOTALES	232.979.830.222	0	54.246.322.707	159.823.237.130	18.910.270.385

7.3. Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019.

Descripción	Presupuesto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Presupuesto Disponible
Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia (180041001)	9.215.560.000	0	0	8.580.077.170	635.482.830
Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales (180043001)	4.956.260.000	0	0	4.756.260.000	200.000.000
Apoyo a otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) en Antioquia (180114001)	4.355.500.830	0	0	4.345.000.830	10.500.000
Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia (180039001)	400.000.000	0	0	389.500.000	10.500.000
Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia (180068001)	64.336.208.138	0	14.980.591.933	49.130.181.965	225.434.290
Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios RVT (180070001)	2.712.000.000	0	0	2.690.788.680	21.211.320

Mejoramiento de Vías Terciarias en la subregión Oriente de Antioquia (180124001)	12.967.353.128	204.162.561	0	12.763.190.567	0
Mejoramiento de Vías Terciarias en varias subregiones de Antioquia (180129001)	14.736.610.600	0	0	13.380.475.165	1.356.135.435
Mantenimiento y operación de cables aéreos en Antioquia (180042001)	700.000.000	0	0	699.999.900	0
Construcción de paseos urbanos del malecón, etapa 1 en los Barrios Santafé y la Playa de Turbo, Antioquia, Occidente (180128001)	3.594.708.959	0	1.028.877.123	2.565.831.836	0
TOTALES	117.974.201.655	204.162.561	16.009.469.056	99.301.306.113	1.876.610.746

PRESUPUESTO AÑO 2020:

INVERSION	
Nombre del Proyecto	Total
Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia	500.000.000
Apoyo a la intervención de espacios públicos Municipales	500.000.000
Apoyo al mejoramiento y/o mantenimiento de la RVT en Antioquia -1.500.000.000 RVT -11.129.295.785 Vigencia Futuras proyecto Santiago Berrio - Mulas - Cruces - Puerto Nare – y cruces entrada a La Sierra y proyecto Líbano - Puente Iglesias- La Lorena- Maratón (Camino de la Virgen) en el municipio de Támesis:	12.629.295.785
Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios	1.000.000.000
TOTAL	14.629.295.785


8. CONTRATACION:

No aplica

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Mapa de procesos:

La Gobernación de Antioquia ha articulado herramientas que orientan el desarrollo de su gestión: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - que incluye el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo Administrativo) los cuales articula con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Estos son esquemas de gestión y de control que tienen como propósito común el mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios de la entidad, mediante el siguiente mapa de procesos:



Proceso Promoción del Desarrollo Físico:

Es liderado por la Secretaría Infraestructura Física y tiene como objetivo Gestionar los proyectos que generen obras de infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de los recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población antioqueña, lo integran cinco dependencias de la Gobernación en lo que corresponde a infraestructura: Secretaría de Educación, de Gobierno, de Medio Ambiente, Gerencia de Servicios Públicos y DAPARD.

Articulación de sistemas y procesos:

Dentro del contexto del Sistema Integrado de gestión, el PHVA es un ciclo dinámico que se desarrolla dentro de cada uno de los procesos de la Gobernación y en el sistema de procesos como un todo, está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en los procesos enfocados a la prestación de servicios (procesos misionales), como en el resto de procesos. El mantenimiento y la mejora continua de las capacidades de los procesos se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la Organización.

La Gobernación de Antioquia tiene identificados los procesos del Sistema Integrado de Gestión necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa Orgánico de procesos, por ende, la Secretaría de Infraestructura Física se articula con los siguientes Procesos transversales:

Proceso de Contratación Administrativa, Gestión Documental, Mejora continua, Gestión Financiera, Planeación del Desarrollo, Gestión Jurídica, Administración de los Tributos, Comunicación Pública, Estructura Organizacional y empleo Público, Desarrollo del Capital Humano.

Mapa de relacionamiento institucional con grupos de interés:

PARTE INTERESADA	ENTIDADES
Entidades Gubernamentales del Orden Nacional:	Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura - ANI Ministerio de Medio Ambiente Instituto Nacional de Vías - INVIAS Colombia Compra Eficiente
Entidades Gubernamentales del Orden Departamental:	Corporaciones Autónomas Regionales: CORANTIOQUIA, CORNARE, CORMAGDALENA, CORPOURABA
Entidades Gubernamentales del Orden Municipal:	Alcaldías Municipales Concejos Empresas Públicas de Medellín - EPM
Entidades Descentralizadas Departamentales:	EI IDEA, VIVA, INDEPORTES ANTIOQUIA UNIVERSIDADES: ANTIOQUIA, POLITECNICO COLOMBIANO JAIMEN ISAZA CADAVID, TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, NACIONAL
Entidades del Orden Internacional:	Banco Interamericano de Desarrollo - BIRD Banco Mundial
Veedurías	Ciudadanas y Juntas de Acción Comunal
Contratistas	De obra e Interventorías
Gremios y Asociaciones del sector de infraestructura:	SAI Cámara Colombiana de Infraestructura COPNIA Sociedad Colombiana de la Ingeniería Transparencia por Colombia
Comunidad:	Comunidad beneficiada, Comunidades organizadas, Representantes de la comunidad y medios de comunicación
Servidores Públicos:	Ordenadores del Gasto Directivos Gerentes Supervisores

INFORME DE DOCUMENTACION DE CONTROLES Y PROCESOS 2016 AL 2019:

Actividades desarrolladas en la Dirección de Desarrollo Físico sobre el mantenimiento vial	Procedimiento: Mantenimiento de la Red Vial del Departamento de Antioquia	Dirección de Desarrollo Físico
Establecimiento de lineamientos para los proyectos de competencia de las vías en Antioquia.	Procedimiento: Lineamientos para proyectos de construcción, mejoramiento y rehabilitación en vías de competencia de la gobernación de Antioquia	Dirección de Desarrollo Físico
Actividades realizadas en la Secretaría sobre la gestión social.	Procedimiento: Gestión social para proyectos de infraestructura vial	Dirección de Desarrollo Físico
Actividades ambientales en los proyectos de infraestructura.	Procedimiento: Gestión ambiental para los proyectos de infraestructura física	Dirección de Desarrollo Físico
Actividades desarrolladas en la Dirección de Proyectos Especiales.	Procedimiento: Apoyo a la gestión de los proyectos especiales de infraestructura física	Dirección de Proyectos Especiales
Actividades requeridas para la actualización del inventario vial de Antioquia	Procedimiento: Actualización del inventario Vial de Antioquia	Dirección de Planeación
Actividades a realizar para la realización de un proyecto por APP.	Procedimiento: Gestión de proyectos de infraestructura física a través de alianzas	Equipo de APPS

	público privada de iniciativa privada	
Análisis de los datos estadísticos correspondientes a la información recolectada mediante la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios a través de la página web de la Gobernación de Antioquia.	Encuesta de satisfacción del usuario proceso: promoción del desarrollo físico	Dirección Administrativa y Financiera
Documentación del manual del Aplicativo de la Gestión contractual en la Secretaría de Infraestructura Física.	Manual de operación de la Mesa de Ayuda.	Dirección Administrativa y Financiera
Actividades para la realización de las actividades al realizar un certificado de experiencia	Procedimiento: Expedición certificado de experiencia para Contratistas	Dirección Administrativa y Financiera
Organización de los expedientes de la contratación: Servidor Mesa de Ayuda: Infr_mesadeayuda (\\antwnas) (W:)	Clasificación y organización de acuerdo a los procedimientos de Gestión Documental y a las normas vigentes. Indexación	Dirección Administrativa y Financiera
Planta de cargos del personal del SIF	Base de datos que contiene: Planta de cargos, Consolidado de cargos, Novedades, Consolidado de novedades.	Dirección Administrativa y Financiera
Procedimientos, formatos e instructivos documentados que permitan dar cuenta de las actividades realizadas en el área administrativa y financiera.	Documentación de control y registros en Dirección Administrativa y Financiera de las SIF: Control de vehículos. Coordinación de conductores. Viáticos. Avances. Control de registros. Escaneo de cuentas (instructivo). Instructivo recepción de cuentas. Trámite de cuentas. Revisión de cuentas. Control de bienes (vigía del patrimonio). Movimientos del PAC en la SIF (instructivo). Gestión transparente (instructivo). Publicación de documentos en la plataforma SECOP. Recepción de cuentas de la SIF (instructivo). Creación de un CDP (instructivo). Solicitud de pedido. Trámite de cuentas en el SIF (infraestructura).	Dirección Administrativa y Financiera
Se identificó la necesidad de modificar y ajustar el procedimiento compra de predios para proyectos de infraestructura.	Adquisición de áreas requerida, se requiere para la ejecución de proyectos de infraestructura vial.	Dirección de Valorización
Revisión y ajuste al documento.	Atención de recursos de reposición solicitudes por contribución de valorización.	Dirección de Valorización

Documentos base en el tema de Transporte y Movilidad:

- ✓ Plan Vial Regional de Transporte Interdepartamental 2016-2026, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035, generado por el Ministerio de Transporte.
- ✓ Encuesta Departamental Origen – Destino de Carga y Pasajeros 2015, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 – 2021, generado por el Ministerio de Transporte.

Con estos documentos base, sumado a la información contenida en la Circular No. 9 de 2015, en la Resolución 1917 de 2018 y el trabajo permanente de campo de los Ingenieros y técnicos de la Secretaría de Infraestructura, se levanta información que alimenta la matriz de seguimiento del Plan Vial Regional, tema que se amplía, en el texto del mismo nombre (Plan Vial), además se apoya Agencia de Seguridad Vial del Departamento en los temas de seguridad vial en la red vial a nuestro cargo.

En el mes de octubre de 2019, se generó la Resolución S2019060298484, con la cual se limita la velocidad en la red vial a cargo del Departamento.

Se debe fortalecer, los procesos de colaboración, comunicación e intercambio de información entre la Secretaría de Infraestructura Física, el Ministerio de Transporte, la ANI, el INVIAS, la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia, Nacional y cada una de las Administraciones Municipales, situación a ser tomada en cuenta por la administración entrante “Es el Momento de Antioquia” (2020 – 2023).

Los manuales de funciones de la planta de personal se pueden consultar en la siguiente dirección virtual: <http://intranet.antioquia.gov.co/Intranet: Acceder al sistema G+>.

10. CONCEPTO GENERAL:

En desarrollo de la gestión adelantada por la Dirección de Proyectos Especiales y todo su equipo interdisciplinario se desarrollaron obras de infraestructura que permitieron promover el desarrollo social, ambiental y económico del Departamento de Antioquia apoyando la gestión municipal. Así mismo la gestión institucional permitió generar gran valor agregado a las soluciones de las necesidades y problemas de los ciudadanos antioqueños en materia de infraestructura, permitiendo grandes cambios para interrumpir los ciclos de pobreza y exclusión socio espacial como aporte de manera asertiva y efectiva en el direccionamiento del desarrollo regional.

Los lineamientos, políticas de gestión y desempeño institucional, se reflejan en las siguientes acciones:

- ✓ **Pavimentación Red Vial Terciaria (“Vías Campesinas”)**
- ✓ **Espacios públicos municipales intervenidos y otros espacios públicos (muelles, malecones, entre otros) construidos y/o mantenidos**
- ✓ **Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares en la RVT.**
- ✓ **km de Vías de la RVT construidas**
- ✓ **Kilómetros de la RVT mantenidas**
- ✓ **Caminos de herradura mantenidos**
- ✓ **Caminos de herradura mejorados**
- ✓ **Moto-rutas en caminos de herradura**
- ✓ **Kilómetros de vías urbanas mejoradas**
- ✓ **Señalización RVT**
- ✓ **Cables aéreos operados y mantenidos**

10.1. Para la atención oportuna y eficaz de las PQRS se debe enlazar permanentemente con las demás Direcciones de acuerdo con el tema y en la mayoría de los casos con Asuntos Legales con el fin de no incurrir en Omisiones o asumiendo responsabilidades que no son de obligar cumplimiento y que exceda nuestra competencia. Para tal fin todo documento debe ser de conocimiento inicial de la Dirección y luego re direccionado a cada funcionario según corresponda y monitorear hasta que la atención a la solicitud sea debidamente realizada.

10.2. En desarrollo de las actividades propias de la Dirección se presentaron dificultades en lo correspondiente a la obligatoriedad de fijar el plazo de los convenios dentro de la anualidad en la cual fueron suscritos, toda vez que la ejecución física por parte del municipio receptor de los recursos aportados se extiende mucho más allá que la anualidad convencional. Por lo anterior, en el ejercicio auditor, se han elevado hallazgos en el sentido que los convenios presentan un acta de terminación sin que los municipios hayan ejecutado la obra física, generando retrasos en la suscripción del Acta de Liquidación del convenio, la cual no puede elaborarse hasta no encontrarse ejecutada completamente la obra. Para tal fin y dando cumplimiento al Plan de Mejora remitido a la oficina de Control Interno, y de conformidad con los hallazgos realizados por la CGA, debe realizarse el seguimiento a la solicitud elevada al Equipo de Mejoramiento de la Gobernación de Antioquia, para que se proceda con la modificación del Manual de Contratación, según el cual el Acta de Terminación de los Convenios debe dictarse inmediatamente se venza el plazo contractual. Al equipo de mejoramiento se le solicitó, modificar lo anterior, diferenciando plazo convencional, de plazo de contratación de obra pública, dado que en dicho manual no se distingue la contratación ordinaria de la asociada al Régimen Especial, ley 489 de 1998, art 95.

10.3. De acuerdo con las funciones y responsabilidades adelantadas por cada uno de los supervisores de los convenios suscritos con las diferentes municipalidades y ante la salida de algunos supervisores por el vencimiento de las temporalidades, se requiere suplir el personal para atender las subregiones norte y oriente, en las cuales actualmente se desarrollan proyectos.

10.4. De igual manera y con el fin de acompañar las respuestas de manera oportuna a los derechos de petición, PQRS y demás solicitudes internas y externas se recomienda como en el caso anterior suplir la plaza del abogado que por vencimiento de la temporalidad venia acompañando estos temas, además de las actuaciones jurídicas que se presentan de manera ordinaria durante la ejecución de los diferentes convenios.

10.5. De forma expedita es necesario gestionar el apoyo jurídico desde la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con las 16 Liquidaciones Unilaterales vigentes y las actuaciones subsiguientes tales como la resolución de recursos, el cobro persuasivo y el traslado para el cobro coactivo a la Secretaría de Hacienda. Lo anterior con el fin de no perder la competencia para liquidar, realizar el ajuste de cuentas pertinente y recaudar valores en favor, del departamento evitando un Daño Patrimonial. Téngase en cuenta que la acción fiscal contiene un componente de solidaridad, por tanto, la idoneidad para atender cada actuación requiere de manera oportuna el apoyo de un componente jurídico.

10.6. Se deben adelantar todas las gestiones administrativas y jurídicas que permitan la liquidación de los 34 convenios vigencia 2017, que no se alcanzaron a liquidar de los 227 suscritos en esa vigencia y que su supervisión estuvo a cargo de esta dirección y su equipo de trabajo. Así mismo propender para que los contratos y convenios de las vigencias 2018 y 2019 sean liquidados de acuerdo a los plazos que dictan las normas. Para tal fin se requiere de la continuidad y reconfiguración del Equipo de Trabajo de Liquidaciones de los contratos y los convenios relacionados con la gestión de la Dirección de Proyectos Especiales en los términos, procesos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable; lo cual permitirá realizar liquidaciones garantizando no perder competencia para adelantar dicha obligación de ley. Esta recomendación se encuentra suficientemente demostrada de acuerdo al inmenso volumen de convenios suscritos para apoyar y atender las necesidades de los municipios.

10.7. En lo correspondiente al tema de Cables y teniendo en cuenta lo adelantado con respecto al Estudio y diagnóstico de los sistemas, por valor de \$700.000.000 en la vigencia 2019, con el fin de conocer las limitaciones en cuanto a la operatividad y condiciones de funcionalidad, y garantizar la vida e integridad de los usuarios del servicio en el evento de ponerlos en servicio luego de una rehabilitación del sistema, la Universidad Nacional de Colombia, definió en dicho estudio, como conclusión general, entre otras, que los cables desde el año 2017, no estaban

aptos para ser usados por presentar evidente deterioro en los componentes básicos de funcionamiento, tales como los cables portantes, los cables tractores y las cabinas, evidenciando la necesidad del cambio de dichos elementos. Igualmente, en la conclusión final sobre cada uno de los sistemas, la universidad reconoció la acertada decisión administrativa de suspender el funcionamiento de los mismos para evitar el riesgo sobre la vida de los usuarios.

Dicho diagnóstico, queda a disposición de la administración 2020 – 2023, para que, de conformidad con los resultados y en concordancia con el Plan de Desarrollo, se adopten las decisiones que consideren acertadas con estos sistemas, sea de desmonte del sistema o su rehabilitación.

En la tabla siguiente se resumen los valores aproximados consolidados requeridos para la rehabilitación de los sistemas, al igual que los valores para la administración, operación y mantenimiento incluida la interventoría de ellos durante un año, así:

RESUMEN VALORES CONSOLIDADOS	
Descripción	Valor
Presupuesto de intervención para los 6 Teleféricos (Rehabilitación o puesta a punto)	\$24.234.776.748
Presupuesto para la administración, operación y mantenimiento de los 6 Sistemas de Cable (12 meses).	\$4.740.637.872
Presupuesto interventoría a la administración, operación y mantenimiento de los 6 Sistemas de cable (12 meses)	\$811.256.382
VALOR TOTAL	\$29.786.671.002

10.8. Garantizar la atención de los 2.276,3 km que conforman las Vías de Tercer Orden a cargo del Departamento, fortaleciendo el Programa de Restitución de la Transitabilidad y Atención de Emergencias realizado con el equipo propio, tanto con Recursos financieros como con la contratación de una interventoría externa o con apoyo adicional de funcionarios que puedan estar acompañando las actividades de los diferentes kit de maquinaria en cada una de las subregiones operativas del Departamento.

10.9. Teniendo en cuenta la importancia en la continuidad del Programa de Pavimentación de la Red Vial Terciaria y en concordancia con las políticas de desarrollo de “Es el momento de Antioquia”, para disminuir la INEQUIDAD Y POBREZA, se recomienda respetuosamente desarrollar y consolidar el seguimiento requerido a los proyectos adelantados bajo el programa de “Vías Campesinas”, para elaborar una base de datos, que recoja los aspectos técnicos relevantes de cada uno, lo cual permita identificar la aplicabilidad y bondad de este sistema constructivo bajo las cargas de tránsito y características topográficas, geotécnicas y de pluviosidad, con las cuales se adelanten nuevos proyectos de manera eficiente, optimizando los recursos de cada municipio, teniendo en cuenta las condiciones y características que le aplican a cada zona intervenida, propendiendo a la elaboración de una cartilla que recoja todas estas experiencias; el cual sirva de Documento Guía para avanzar en la intervención de la Red Vial Terciaria.

Adicionalmente y de manera simultánea, con el fin de consolidar el avance de la Red Vial Terciaria Pavimentada se recomienda adelantar el inventario georreferenciado de la malla vial, recogiendo la gestión de cada ente territorial y definiendo de manera cuantitativa y fidedigna el avance de la pavimentación en cada municipio. Lo anterior, dado que existe total incertidumbre sobre el numero de km de red vial terciaria a cargo de los municipios.

En el documento técnico informativo denominado **Circular No. 9 de diciembre de 2015**, se tiene para un estimado de 113 municipios de Antioquia, frente a la red vial veredal, esta información es del año 2015 y corresponde a **10.065,4 km**.

En el proceso de categorización y caracterización de la red vial terciaria en jurisdicción de la República de Colombia, se inició con las vías a cargo de la Nación, se desplazó el foco de atención, a los Departamentos y en los últimos años, se está en el proceso de inventariar y categorizar las vías a cargo de los Municipios, a través de los Planes Viales Municipales, labor importante, que deberá ser apoyada por la administración “Es el Momento de Antioquia” (2020 – 2023).


10.10. Mantener el apoyo a los municipios con el Programa de Puentes de la Red Vial Terciaria, mejorando la conectividad de comunidades que se encuentran aisladas o con limitaciones de acceso. Para tal fin se recomienda optimizar el apoyo técnico desde la Secretaría con el uso de las cartillas y documentos técnicos disponibles que permitan implementar un programa de apoyo para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la "Red de Puentes de la RVT" incluyendo los conceptos de matrices multicriterio que contenga criterios de poblaciones afectadas, centros de producción, centros de servicios básicos de salud, educación, sanidad y criterios de crecimiento y desarrollo de las zonas. Todo lo anterior para garantizar que las soluciones sean acertadas e implementadas de manera oportuna y sobre todo optimizando los recursos disponibles.

10.11. Con el fin de agilizar el trámite de consecución de recursos ante la Secretaría de Infraestructura Física para la ejecución de proyectos de interés municipal, se debe solicitar en lo posible a las entidades territoriales que aporten los mismos en fase III. En igual sentido, que los proyectos conserven siempre la debida concordancia con lo planteado en los respectivos Planes de Desarrollo Municipal y Departamental.

10.12. Para favorecer el intercambio de información documental, agilizar trámites y aumentar la eficiencia evitando reprocesos, se recomienda, la implementación de una plataforma de trabajo colaborativo, por medio de la cual, desde las administraciones municipales se puedan descargar y gestionar formatos e información propia de la actividad convencional.

10.13. El aplicativo Omega, el cual es una herramienta que coadyuva a la gestión administrativa de forma eficiente, carece de un mecanismo de interfase de usuario que no permite reflejar la ejecución financiera. Se requiere en consecuencia, realizar un ajuste a dicha plataforma, en el sentido que permita diferenciar entre ejecución física y ejecución financiera, de cara a cargar información real, oportuna y confiable.

11. FIRMA:



FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ
Directora Administrativa

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.