



PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA DE ANTIOQUIA INFORME DETALLADO

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DICIEMBRE DE 2019



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LUIS PÉREZ GUTIERREZ

Gobernador de Antioquia

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JAMES GALLEGO ALZATE

Gerente de Servicios Públicos

LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA

Director de Agua Potable y Saneamiento Básico

EQUIPO DE APOYO PDA ANTIOQUIA

DIANA ASTRID MARTINEZ CEBALLOS

Coordinadora de Enlace

NUVEIDA RESTREPO NIETO

Coordinadora Gestión Social, Ambiental y Riesgos

JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ

Líder Aseguramiento

JUAN PABLO POLANCO PÉREZ

Líder Gestión Social

FELIPE CORREA CORREAL

Líder Gestión Ambiental

CARLOS AUGUSTO CEBALLOS RUIZ

Líder Gestión del Riesgo

LUIS FERNANDO GONZALEZ AGUIRRE

Líder Infraestructura APSB



TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.....	4
2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PAP-PDA DE ANTIOQUIA	4
3. ESTADO ACTUAL DEL PDA DE ANTIOQUIA.....	5
3.1. CATEGORIZACIÓN DEL PDA DE ANTIOQUIA (Departamento Nacional de Planeación -DNP).....	7
3.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.....	8
3.3. COMITÉS DIRECTIVOS DEL PDA	11
3.4. INFORMES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT	13
3.5. ESTADO FINANCIERO.....	13
3.5.1. Disponibilidad de recursos del SGP – 15 de Noviembre de 2019	14
3.5.2. Estado de Cartera.....	16
3.5.3. Gestión de recursos.....	19
3.6. MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS.....	19
3.7. PROYECTOS PDA ANTIOQUIA	22
3.8. PROYECTOS CONTRATADOS CON RECURSOS PDA ANTIOQUIA	31



LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios vinculados al PDA de Antioquia.....	6
Tabla 2 Comités Directivos del PAP-PDA realizados entre los años 2016 a 2019	11
Tabla 3 PAEI 2019 Ajustado - Comité Directivo Virtual N°35.....	12
Tabla 4 Disponibilidad de recursos del SGP Corte 15 de Noviembre de 2019	14
Tabla 5 Municipios que deben todo el compromiso al PAP-PDA de la vigencia 2019 a 30 de Octubre de 2019.....	16
Tabla 6 Municipios que cancelaron parte del compromiso al PAP-PDA de la vigencia 2019 / Corte a 30 de Octubre de 2019	16
Tabla 7 Municipio que se encuentran al día en los pagos con el PAP-PDA-FIA / Corte 30 de octubre de 2019	17
Tabla 8 Municipios que pagaron todo el compromiso de la vigencia 2019 al PAP-PDA-FIA / Corte Octubre de 2019	18
Tabla 9 Gestión trimestral de pagos efectuados a contratistas.....	19
Tabla 10 Reporte de estado de los proyectos radicados ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos	20
Tabla 11 Optimización en tiempos promedio de evaluación y aprobación de proyectos Mecanismo Departamental	20
Tabla 12 Comités del MDVP con viabilización de proyectos.....	21
Tabla 13 Proyectos presentados por los municipios que se encuentran en revisión por parte del equipo de apoyo al gestor o en realización de ajustes.....	22
Tabla 14 Proyectos formulados por la Universidad de Antioquia que se encuentran en revisión por parte del equipo de apoyo al gestor o en realización de ajustes	24
Tabla 15 Proyectos presentados por los municipios, revisados por el equipo de apoyo al Gestor que se encuentran con gestión suspendida*.....	26
Tabla 16 Proyectos presentados por los municipios, revisados por el equipo de apoyo al Gestor que fueron objeto de devolución al municipio.....	26
Tabla 17 Proyectos que han sido viabilizados por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos - MDVP	27
Tabla 18 Proyectos Contratados con Aportes PDA Antioquia 2016-2019.....	32



1. ANTECEDENTES

Los Planes Departamentales del Agua (PDA) son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios. Esta política que inició en el año 2008 se encuentra reglamentada actualmente por el Decreto 1077 de 2015 (*subrogado por el Decreto 1425 del 06 de agosto de 2019*) y en el Departamento de Antioquia se avala a través de la Ordenanza 20 de 2008, por medio de la cual se autoriza al gobernador de Antioquia para adoptar e implementar el Plan Departamental de Agua y Saneamiento.

Dentro de la estructura operativa del PDA la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia ejerce las funciones de Gestor, y los recursos que aportan tanto municipios como departamento, se gestionan a través del Fondo Fiduciario Consorcio FIA. El PDA se constituye en un mecanismo de gestión que permite a los municipios vinculados la viabilización técnica y financiera de sus proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, obteniendo beneficios a través de la cofinanciación de los mismos.

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PAP-PDA DE ANTIOQUIA

La gestión del PDA de Antioquia incluye acciones enmarcadas en cinco componentes: **Infraestructura, Aseguramiento de la prestación del servicio, Ambiental, Social y Riesgo Sectorial en la Prestación de Servicios**, que buscan acompañar a las administraciones municipales en la formulación, revisión y viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como el apoyo en las actividades propias de la prestación de los servicios públicos, para mejorar los indicadores de Calidad, Continuidad y Cobertura.

En el marco del PDA, en el 2017, la Gobernación de Antioquia – Gerencia Servicios Públicos implementó el Mecanismo Único de Evaluación y Viabilización de Proyectos de Agua y Saneamiento Básico, adscrito a Planeación Departamental, lo que ha permitido agilizar la viabilización y posterior ejecución de las obras, evitando que los municipios tengan que acudir a trámites ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ahorrando así, tiempo, recursos humano y económico, y definiendo obras acordes a las necesidades reales del territorio.

La Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, en calidad de Gestor del PDA debe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Artículo 2.3.3.1.2.2. del Decreto 1425 de 2019, en relación con ser el responsable de “la gestión,



planeación, implementación, ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento”. Para su funcionamiento, el Gestor en su estructura interna debe contar como mínimo con los siguientes componentes: “i) aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, ii) gestión social, iii) infraestructura, ambiental, gestión del riesgo, iv) planeación, v) jurídica, vi) administrativa y vii) financiera”.

Actualmente la Gerencia de Servicios Públicos atiende estas funciones descritas contando con el apoyo de un equipo interdisciplinario conformado por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para lo cual se suscribió Contrato interadministrativo N°2018-SS-37-0025, el cual tiene fecha de finalización el día 10 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la labor del Gestor, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió comunicación el 29 de octubre de 2019 (radicado 2019EE0096515) donde se impulsa a los gestores a realizar las acciones de planeación pertinentes para *“la aprobación de costos del Gestor para el primer trimestre del año 2020 (...) con el fin de garantizar la continuidad de las actividades durante este período y poder realizar el ejercicio de planeación para la vigencia 2020-2023”*.

En atención a esta directriz, la Gerencia de Servicios Públicos adelanta la gestión de prórroga del citado contrato suscrito con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para garantizar la permanencia del equipo de profesionales que acompañe el inicio de labores en el nuevo período de gobierno departamental.

3. ESTADO ACTUAL DEL PDA DE ANTIOQUIA

La Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia recibe en el año 2016 el PDA con 64 municipios vinculados y una disponibilidad de recursos del orden de \$31.572.523.243 (*reporte Consorcio FIA del 15 de enero de 2016*). Para el año 2019 se avanzó con la vinculación de nueve municipios más (Montebello, Jardín, Liborina, Santa Fé de Antioquia, Mutatá, San Vicente de Ferrer, Venecia, Murindó, San Jerónimo), llegando a la fecha a 73 vinculados. Con el fin de agilizar la viabilización técnica y financiera de los proyectos se puso en operación en octubre del año 2017, el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos de la Gobernación de Antioquia con la articulación del Departamento de Planeación y la Gerencia de Servicios Públicos, evitando así, que los proyectos tengan que surtir trámite de viabilización en Bogotá (*Decreto 0672 de 2015 de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*).



Tabla 1 Municipios vinculados al PDA de Antioquia.

SUBREGION	Nº	MUNICIPIOS	SUBREGION	Nº	MUNICIPIOS
Occidente	1	Anzá	Nordeste	38	Amalfi
	2	Buriticá		39	Cisneros
	3	Caicedo		40	Remedios
	4	Cañasgordas		41	San Roque
	5	Giraldo		42	Segovia
	6	Frontino		43	Vegachí
	7	Heliconia		44	Yolombó
	8	Sabanalarga	Suroeste	45	Amagá
	9	Santa Fé de Antioquia		46	Andes
	10	San Jerónimo		47	Angelópolis
	11	Liborina		48	Betulia
	12	Uramita		49	Concordia
Oriente	13	Abejorral		50	Fredonia
	14	Alejandro		51	Hispania
	15	Argelia		52	Jardín
	16	El Santuario		53	Jericó
	17	La Ceja del Tambo		54	La Pintada
	18	Nariño		55	Pueblorrico
	19	San Francisco		56	Salgar
	20	San Vicente de Ferrer		57	Santa Bárbara
	21	San Luís		58	Titiribí
	22	San Rafael		59	Venecia
	23	Sonson		60	Armenia
Norte	24	Briceño	Urabá	61	Montebello
	25	Campamento		62	Urrao
	26	Carolina del Príncipe		63	Arboletes
	27	Don Matías		64	Murindó
	28	Gómez Plata		65	Mutató
	29	Ituango		66	Necoclí
	30	San Andrés de Cuerquia		67	San Juan de Urabá
	31	San José de la Montaña		68	Vigía del Fuerte
	32	Santa Rosa de Osos	Magdalena Medio	69	Caracolí
Bajo Cauca	33	Cáceres		70	Maceo
	34	Caucasia		71	Puerto Berrío
	35	El Bagre		72	Puerto Nare
	36	Nechí		73	Puerto Triunfo
	37	Zaragoza			

Durante el cuatrienio se asignaron recursos a un total de 79 proyectos de obra por valor de \$247.464.569.667, proyectos que en su gran mayoría fueron viabilizados en el Mecanismo Departamental. Estos proyectos benefician directamente a distintos municipios vinculados al PDA Antioquia, y a 26 municipios del oriente antioqueño beneficiados a través del proyecto de recuperación de residuos orgánicos en la jurisdicción de CORNARE. La disponibilidad de recursos en el Consorcio FIA con corte a 15 de noviembre de 2019 es de \$36.276.661.334, que corresponde a recursos de los Municipios y del Departamento.



El valor total de recursos gestionados entre los años 2016 a 2019 en el marco del PDA de Antioquia es de \$198.338.979.140 por parte del Departamento, \$87.422.934.415 por parte de los Municipios y \$7.229.256.717 por parte la Nación y otras fuentes como CORNARE y Empresas de Servicios Públicos, para un total de \$292.991.170.272 que incluyen la destinación de recursos a proyectos nuevos viabilizados, interventorías, estudios y diseños, gastos del gestor para garantizar la operatividad del PDA, ejecución del Plan de Gestión Social del PDA, ejecución del Plan de Aseguramiento de la prestación de servicios públicos 2018-2019 y ejecución del Plan de Riesgo Sectorial en la prestación de servicios públicos.

El Consorcio FIA genera, mensualmente, con posterioridad al 20 de cada mes, informe de la situación financiera del Patrimonio Autónomo, de acuerdo con las diferentes fuentes, los cuales son puestos a disposición del Gestor del PDA, al cierre del mes de diciembre se estima que se ha generado informe con corte a 30 de noviembre de 2019.

3.1. CATEGORIZACIÓN DEL PDA DE ANTIOQUIA (Departamento Nacional de Planeación -DNP)

A partir de la expedición del Decreto 1425 de 2019, el Departamento Nacional de Planeación –DNP, tiene a cargo la acción de realizar la medición de la capacidad institucional y de resultados de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), a través del índice elaborado por dicha institución, cuyos resultados se han presentado para los años 2017 y 2018 con información reportada por los Gestores para los años 2016 y 2017, respectivamente.

A través del índice del PDA se realizará la clasificación de los Gestores de los PDA en el Nivel Alto, Medio o Bajo, con base en esta clasificación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prestará una asistencia técnica diferenciada a los PDA.

De acuerdo con la categorización que adelanta el DNP, el PDA de Antioquia para el año 2017 fue catalogado en Nivel Alto.

El artículo 2.3.3.1.3.1. del citado decreto, define la “*Participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*”, indicando al respecto:

“1.1. Nivel Alto. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el Nivel Alto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no hará parte del Comité Directivo del respectivo Plan Departamental”.

Estado actual: La información para el cálculo del índice del año 2018 fue remitida al DNP durante el mes de octubre de 2019. Se encuentra pendiente el resultado oficial que emita el MVCT.



3.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

El Decreto 1425 de 2019 en su Sección 5, artículo 2.3.3.1.5.1. define los *“Instrumentos de Planeación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)”* ... *“los cuales deben ser elaborados por el Gestor y aprobados por el Comité Directivo”*.

“Artículo 2.3.3.1.5.2. Manual Operativo. Es el documento en el cual se definen los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.”

“Artículo 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI). Es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado o modificado cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. El Plan Estratégico de Inversiones se elaborará con base en los planes de acción municipal o el documento que reglamente el Gobierno nacional.”

“Artículo 2.3.3.1.5.4. Plan de Aseguramiento de la Prestación. Es el documento que contiene el conjunto de acciones operativas, técnicas, administrativas, comerciales, financieras a implementar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que permitan fortalecer las capacidades de los municipios o empresas prestadoras y garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios.”

“Artículo 2.3.3.1.5.5. Plan Ambiental. Es un instrumento que define el componente ambiental de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y tiene por objeto, considerar en la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad.”

“Artículo 2.3.3.1.5.6. Plan de Gestión Social. Es el documento que contiene el conjunto de programas y proyectos a través de los cuales los diferentes actores municipales, distritales y regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo desarrollan los procesos de gestión social frente a la prestación de los mismos, formulados con base en el diagnóstico de la situación actual que se realiza en el Plan Aseguramiento de la Prestación”.



“Artículo 2.3.3.1.5.7. Plan de Gestión del Riesgo Sectorial. Es el instrumento que establece las directrices que promueven la generación del conocimiento sobre el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los sistemas de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los mismos y reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad, así como la capacidad institucional y fortalecimiento de las estrategias para el manejo de desastres, logrando de esta manera propiciar condiciones de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ante la presencia o materialización de cualquier evento contingente”.

Estado actual: El PDA del Departamento de Antioquia cuenta con los instrumentos de planeación definidos, sin embargo, deben actualizarse para ser ajustados a la normatividad vigente y a la categorización del PDA que expida el Ministerio. El decreto define claramente el contenido mínimo de cada documento de planeación.

- **Manual Operativo:**

Es importante considerar que la actualización del Manual Operativo del PDA requiere de su adopción por parte del Gobernador mediante Decreto, así como las modificaciones respectivas.

- **Plan Estratégico de Inversiones:**

Se debe estructurar y aprobar el Plan Estratégico y de Inversiones del PDA de Antioquia para el año 2020. Es importante considerar que *“en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y su capítulo anual, el departamento deberá certificar los costos del Gestor, indicando el porcentaje de los mismos, con relación al valor total del capítulo anual del Plan Estratégico de Inversiones (PEI). Este porcentaje no podrá superar el 5% (...) En caso que los costos del Gestor superen este porcentaje, el Gobernador deberá sustentar dichos costos ante el Comité Directivo y éste determinará su aprobación. Asimismo, el departamento deberá certificar la ejecución de los costos del Gestor correspondientes a la vigencia anterior.”*

- **Plan de Aseguramiento de la Prestación:**

La Gerencia de Servicios Públicos cuenta con el Contrato N°2019-SS-37-0001 de 2019, suscrito con la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que tiene por objeto *“Promover esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en asocio con los municipios, teniendo en cuenta las características geográficas, la capacidad institucional de las entidades territoriales y los prestadores de los servicios públicos en el marco del PAP – PDA en el departamento de Antioquia”*, con fecha de inicio el 25/02/2019 y plazo de ejecución de 12 meses.



Este contrato se encuentra en ejecución, por lo cual es necesario dar continuidad a la supervisión del mismo desde la Gerencia de Servicios Públicos y garantizar la continuidad en el seguimiento al “Programa de Aseguramiento” a través de la “plataforma SISPA” que brindará a la Gobernación una herramienta de seguimiento y apoyo permanente a los municipios del departamento. Al cierre de la vigencia se encuentra en estudio la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato, presentada por la IU Colegio Mayor de Antioquia el 18-12-2019.

- **Plan Ambiental:**

La Gobernación de Antioquia cuenta con convenio de vinculación al PDA suscrito con la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – CORNARE y con la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABÁ. Es recomendable concertar la suscripción del convenio de vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA.

Se deberá realizar la revisión y ajuste del Plan Ambiental del PDA para la vigencia 2020, considerando las directrices normativas y los instrumentos de planificación que rigen para las autoridades ambientales (Plan de Gestión Ambiental Regional y Plan de Acción).

- **Plan Social:**

El PDA del Departamento cuenta con el documento de “Plan Social del PAP-PDA período 2019” por valor de \$850.000.000.00 con visto bueno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado número 2019EE0049543 del 11 de junio de 2019. Los recursos asociados a este Plan no fueron objeto de contratación y ejecución, toda vez que el Plan Social aprobado con recursos del PAEI 2017 finalizó ejecución durante el segundo semestre del año 2019 y actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

- **Plan de Gestión del Riesgo Sectorial:**

El componente de Gestión del Riesgo Sectorial cuenta con asignación de recursos en el PAEI 2018 por valor de \$600.000.000 (no cuenta con asignación de recursos del PAEI 2019). Actualmente se encuentra en ejecución a través del contrato interadministrativo N°2019-SS-37-0011 suscrito con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con fecha de inicio 31/07/2019 y plazo de ejecución de cinco (5) meses a partir del acta de inicio. Este contrato se encuentra en ejecución y se espera finalización durante el mes de diciembre de 2019. Se requiere continuidad de la supervisión desde la Gerencia de Servicios Públicos para su correcta finalización y trámite de liquidación.



3.3. COMITÉS DIRECTIVOS DEL PDA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, los Comités Directivos son la instancia encargada de aprobar el ejercicio de planificación y seguimiento para el desarrollo de los PDA, incorporando un análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos por el departamento, el Gestor y los municipios.

Entre los años 2016, a la fecha, se realizaron los Comités Directivos N° 24 del 31 de mayo de 2016 al comité N°35 del 26 de diciembre de 2019.

Tabla 2 *Comités Directivos del PAP-PDA realizados entre los años 2016 a 2019*

TIPO DE COMITÉ DIRECTIVO	FECHA
Virtual # 24	Mayo 31/2016
Presencial # 25	Septiembre 01/2016
Virtual # 26	Enero 11/2017
Presencial # 27	Mayo 30/2017
Virtual # 28	Junio 10/2017
Virtual # 29	Agosto 18/2017
Virtual # 30	Octubre 27/2017
Presencial # 31	Marzo 5/2018
Virtual # 32	Agosto 22/2018
Presencial # 33	Marzo 13/2019
Virtual # 34	Agosto 27/2019
Virtual # 35	Diciembre 27/2019

El Comité Directivo Virtual N°35, el último realizado en la vigencia 2019, aprueba el siguiente Plan Estratégico y de Inversiones del año – PAEI 2019 ajustado, por valor de \$ 154,519,100,067.



Tabla 3 PAEI 2019 Ajustado - Comité Directivo Virtual N°35

ÍTEM	COMPONENTE	PAEI 2019 AJUSTADO					
		RECURSOS NACIÓN	OTRAS FUENTES MUNICIPIO	OTRAS FUENTES RECURSOS CAR	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIOS	TOTAL
I.	Aseguramiento de la prestación de los servicios						
	Apoyo al Gestor						
	Fortalecimiento Institucional						
	Plan de gestión Social						
II.	Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 5,217,776,732	\$ 7,399,600,386	\$ 1,500,000,000	\$ 71,135,617,073	\$ 69,266,105,876	\$ 154,519,100,067
	<u>Proyectos de Inversión en Infraestructura</u>	\$ 5,217,776,732	\$ 7,399,600,386	\$ 1,500,000,000	\$ 71,135,617,073	\$ 69,266,105,876	\$ 154,519,100,067
	<u>Diseños e Inversión Residuos Sólidos</u>						
	Consultorías, estudios y diseños						
	<u>Formulación Proyectos</u>						
	Reformulación de proyectos						
	<u>Interventoría proyectos</u>						
	<u>Gestión de proyectos por Ventanilla</u>						
	Ventanilla Única Departamental						
III.	Gestión del Riesgo Sectorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Conocimiento del Riesgo						
	Emergencias (Manejo de Desastres)						
	Reducción del Riesgo						
IV.	Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>Plan Ambiental</u>						
V.	Transversales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Totales	\$ 5,217,776,732	\$ 7,399,600,386	\$ 1,500,000,000	\$ 71,135,617,073	\$ 69,266,105,876	\$ 154,519,100,067



3.4. INFORMES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT

En atención al numeral 14.2 del Artículo 2.3.3.1.2.3. del Decreto 1425 de 2019, que define entre las funciones del gestor, la Gerencia de Servicios Públicos ha remitido al MVCT los informes bimestrales de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, acordes con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha definido.

El último informe bimestral reportado al Ministerio correspondiente al corte del 31 de octubre de 2019, en el cual el análisis de CDR's expedidos para el período acumulado desde Mayo – Octubre, reporta un valor total de \$105.308.544.788, que respecto al valor total del Plan Anual Estratégico de Inversiones Ajustado PAEI 2019, vigente a al periodo del corte de información (\$154.217.602.639 – Según PAEI Ajustado Comité Virtual No. 34 – a Agosto de 2019) arroja un porcentaje de ejecución del 68,29%.

3.5. ESTADO FINANCIERO

El componente financiero del PDA de Antioquia realiza entre otras funciones la gestión de apoyo al proceso de vinculación de municipios al PDA, el seguimiento a los compromisos de pago al Consorcio FIA, la gestión de pago a los contratistas ejecutores de proyectos, el seguimiento actualizado de saldos y compromiso de recursos.

La vinculación al PDA considera el compromiso de recursos del Sistema General de Participación por parte de los Municipios y el Departamento. Dicho compromiso se establece en el convenio de vinculación y su porcentaje es variable entre los municipios vinculados, y generalmente se trasladan al Consorcio Fiduciario, quien genera reportes periódicos que permiten evidenciar la disponibilidad para compromiso.

Esta gestión financiera se refleja en los informes de saldo reportados por el Consorcio FIA, teniendo así que de acuerdo con los compromisos generados y la liberación de recursos, el reporte de disponibilidad con corte a 15 de octubre que registra el Consorcio FIA es el siguiente:



3.5.1. Disponibilidad de recursos del SGP – 15 de Noviembre de 2019

Tabla 4 Disponibilidad de recursos del SGP Corte 15 de Noviembre de 2019

Municipio	RECAUDADO AL 15/11/2019	RENDIMIENTOS AL 15/11/2019	CDR EXPEDIDOS AL 15/11/2019	DISPONIBILIDAD AL 15/11/2019
DEPARTAMENTO	300.171.527.293	43.725.759.477	346.659.439.633	(2.762.152.863)
ABEJORRAL	1.142.971.390	110.457.078	1.096.675.314	156.753.154
ALEJANDRÍA	628.894.045	71.889.113	679.546.032	21.237.127
AMAGA	2.114.265.995	400.670.755	1.127.710.851	1.387.225.899
AMALFI	2.230.692.378	299.480.608	2.505.735.084	24.437.901
ANDES	3.720.001.954	561.169.978	3.822.484.700	458.687.232
ANGELOPOLIS	881.196.902	153.147.607	982.422.446	51.922.063
SANTAFE DE ANTIOQUIA	579.157.906	21.964.426	-	601.122.332
ANZA	1.766.218.806	246.118.964	1.771.650.580	240.687.189
ARBOLETES	3.293.930.428	474.898.139	3.671.719.572	97.108.995
ARGELIA	1.593.124.510	160.842.410	1.775.810.657	(21.843.738)
ARMENIA	244.087.813	7.254.636	-	251.342.450
BETULIA	2.140.424.400	253.789.944	2.303.201.208	91.013.136
BRICEÑO	1.930.758.035	220.011.277	1.765.601.374	385.167.938
BURITICA	1.677.035.186	326.379.198	1.967.313.770	36.100.614
CACERES	3.810.591.211	629.570.687	997.189.351	3.442.972.547
CAICEDO	1.731.955.228	382.000.181	2.113.006.701	948.708
CAMPAMENTO	2.522.983.850	451.253.200	2.511.061.997	463.175.054
CAÑASGORDAS	2.282.901.088	261.784.981	2.587.001.835	(42.315.765)
CARACOLI	1.084.686.480	186.847.818	1.267.685.512	3.848.786
CAROLINA	566.367.560	68.739.728	606.806.169	28.301.119
CAUCASIA	7.322.454.726	1.314.253.846	5.963.852.051	2.672.856.521
CISNEROS	1.053.725.428	113.143.294	1.151.130.926	15.737.796
CONCORDIA	2.230.719.509	301.237.953	2.338.321.099	193.636.363
DON MATIAS	1.012.415.333	121.828.915	190.517.086	943.727.162
EL BAGRE	4.180.591.324	692.334.052	2.139.891.121	2.733.034.256
FREDONIA	1.720.250.555	257.775.684	1.532.199.902	445.826.337
FRONTINO	2.092.611.763	323.493.805	2.397.855.254	18.250.314
GIRALDO	1.115.948.485	136.042.664	915.651.934	336.339.216
GOMEZ PLATA	2.125.835.028	180.798.649	871.433.169	1.435.200.508
HELICONIA	1.280.388.755	155.386.083	1.098.696.314	337.078.523
HISPANIA	928.065.049	119.272.050	1.023.622.361	23.714.739
ITUANGO	2.936.371.452	360.253.358	3.251.747.778	44.877.032
JARDIN	497.009.664	13.671.046	232.484.999	278.195.711
JERICO	202.416.662	27.406.237	160.217.916	69.604.983
LA CEJA	2.336.676.369	323.389.557	1.518.464.416	1.141.601.510



Municipio	RECAUDADO AL 15/11/2019	RENDIMIENTOS AL 15/11/2019	CDR EXPEDIDOS AL 15/11/2019	DISPONIBILIDAD AL 15/11/2019
LA PINTADA	391.394.294	48.100.426	300.380.189	139.114.531
LIBORINA	491.731.279	21.938.793	504.323.341	9.346.731
MACEO	1.310.123.450	199.559.775	1.185.468.443	324.214.782
MONTEBELLO	260.303.351	4.620.070	-	264.923.421
MURINDO	1.558.221.600	70.924.798	-	1.629.146.397
MUTATÁ	-	-	-	-
NARIÑO	2.094.801.560	235.696.311	1.024.757.340	1.305.740.530
NECOCLI	4.839.341.617	727.042.769	5.183.709.120	382.675.267
NECHI	3.072.340.612	544.237.446	2.779.777.916	836.800.142
PUEBLORRICO	1.083.496.134	139.149.389	1.237.413.372	(14.767.848)
PUERTO BERRIO	3.568.893.067	539.401.477	3.507.369.485	600.925.058
PUERTO NARE	1.507.509.331	202.333.820	558.346.882	1.151.496.270
PUERTO TRIUNFO	2.204.897.077	254.982.461	2.412.756.113	47.123.425
REMEDIOS	2.647.686.320	466.421.262	1.547.032.350	1.567.075.232
SABANALARGA	1.602.998.873	264.499.066	780.029.428	1.087.468.511
SALGAR	2.095.993.640	393.610.829	1.702.773.383	786.831.086
SAN ANDRÉS	882.676.242	161.417.029	1.003.709.044	40.384.227
SAN FRANCISCO	1.503.024.051	196.473.734	1.026.924.526	672.573.259
SAN JERONIMO	194.238.608	5.919.024	194.238.608	5.919.024
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	644.464.903	77.110.675	581.682.504	139.893.074
SAN JUAN DE URABA	2.001.543.547	244.053.069	2.251.647.201	(6.050.586)
SAN LUIS	1.674.239.496	263.447.805	1.650.330.051	287.357.250
SAN RAFAEL	1.587.731.424	199.160.512	1.358.506.731	428.385.206
SAN ROQUE	1.825.617.964	238.512.668	2.043.559.108	20.571.524
SAN VICENTE DE FERRER	209.270.731	1.129.183	-	210.399.914
SANTA BARBARA	1.782.812.261	245.266.145	1.263.417.492	764.660.914
SANTA ROSA DE OSOS	2.228.846.204	303.421.762	513.538.051	2.018.729.914
SANTUARIO	1.928.674.212	228.180.410	1.896.620.836	260.233.786
SEGOVIA	3.651.413.970	445.917.609	3.293.467.607	803.863.973
SONSON	2.941.156.233	481.278.906	2.368.580.775	1.053.854.364
TITIRIBI	1.233.350.690	169.820.187	668.694.580	734.476.298
URAMITA	1.545.947.464	204.337.300	1.218.646.547	531.638.217
URRAO	3.268.519.561	257.380.072	3.384.316.104	141.583.529
VEGACHI	630.336.190	57.213.381	677.282.655	10.266.916
VENECIA	307.291.256	7.650.434	258.767.880	56.173.810
VIGIA DEL FUERTE	1.749.597.201	241.155.178	1.669.304.347	321.448.031
YOLOMBO	2.493.843.175	337.981.661	2.850.164.531	(18.339.694)
ZARAGOZA	2.681.925.938	272.150.511	878.972.444	2.075.104.005
TOTAL	432.845.506.084	62.205.813.343	458.774.658.092	36.276.661.334

Fuente de información: Reporte Consorcio FIA, emitido en Noviembre de 2019.



Se evidencian seis (6) saldos negativos en el reporte del FIA al corte de 15 de noviembre de 2019 (reporte que se ve entre “paréntesis”), correspondientes al Departamento y a los municipios de Argelia, Caicedo, Pueblorrico, San Juan de Urabá y Yolombó. Esta situación se da por el compromiso de recursos del año 2019 por parte de los mismos para la viabilización de proyectos. En el caso del Departamento de Antioquia, que cuenta con giro directo, se espera tener saldo positivo al final del año considerando las doceavas pendientes de pagar al FIA.

3.5.2. Estado de Cartera

Se presenta a continuación el estado de cartera de los municipios de acuerdo al aporte de recursos del SGP que realizan al Consorcio FIA:

- **Municipios con todo el compromiso de vigencia 2019 pendiente de pago**

Tabla 5 *Municipios que deben todo el compromiso al PAP-PDA de la vigencia 2019 a 30 de Octubre de 2019.*

MUNICIPIO	COMPROMISO PDA-2019	DEBIAN PAGAR A 30-10-2019	PAGARON A 30-10-2019	DEBEN A 30-10-2019
1. El Bagre	\$828.532.235	\$621.399.177	\$ -	\$621.399.177
2. San Andrés de Cuerquia	\$171.494.275	\$128.620.706	\$ -	\$128.620.706
TOTAL				\$750.019.883

Fuente de información: Reporte Consorcio FIA, emitido en Noviembre de 2019.

- **Municipios con saldos pendientes**

Tabla 6 *Municipios que cancelaron parte del compromiso al PAP-PDA de la vigencia 2019 / Corte a 30 de Octubre de 2019*

MUNICIPIO	COMPROMISO PDA-2019	DEBIAN PAGAR A 30-10-2019	PAGARON A 30-10-2019	DEBEN A 30-10-2019
1. Abejorral	\$276.250.040	\$207.187.530	\$138.125.022	\$69.062.508
2. Armenia	\$124.376.342	\$93.282.257	\$72.552.866	\$20.729.390
3. Carolina	\$65.442.816	\$49.082.112	\$27.727.654	\$21.354.458
4. Maceo	\$147.795.260	\$110.846.445	\$102.431.211	\$8.415.234
5. Puerto Nare	\$270.734.286	\$203.050.714	\$135.367.143	\$67.683.571
6. Salgar	\$267.800.435	\$200.850.326	\$176.341.545	\$24.508.781
7. Santa Rosa de Osos	\$ 328.047.915	\$246.035.936	\$238.893.930	\$7.142.006
8. Vigía del Fuerte	\$236.685.558	\$177.514.169	\$138.066.576	\$39.447.593
9. Mutata	\$484.126.012	\$363.094.509	\$340.000.000	\$23.094.509
TOTAL				\$281.438.051

Fuente de información: Reporte Consorcio FIA, emitido en Noviembre de 2019.



- Municipios que se encuentran al día en el compromiso de pagos al FIA

Tabla 7 Municipio que se encuentran al día en los pagos con el PAP-PDA-FIA /
Corte 30 de octubre de 2019

MUNICIPIO	COMPROMISO PDA-2019	DEBIAN PAGAR A 30-10-2019	PAGARON A 30-10-2019
1. Amaga	\$287.280.173	\$215.460.130	\$215.460.130
2. Angelópolis	\$102.561.132	\$76.920.849	\$76.920.849
3. Arboletes	\$409.871.872	\$307.403.904	\$307.407.654
4. Argelia	\$190.510.352	\$142.882.764	\$142.882.764
5. Briceño	\$222.388.935	\$166.791.701	\$167.203.064
6. Cáceres	\$443.352.948	\$332.514.711	\$332.514.711
7. Caicedo	\$201.508.740	\$151.131.555	\$151.131.555
8. Cañasgordas	\$265.686.684	\$199.265.013	\$199.265.013
9. Caucasia	\$871.585.256	\$653.688.942	\$653.688.792
10. Fredonia	\$212.417.232	\$159.312.924	\$159.312.924
11. Giraldo	\$130.944.180	\$98.208.135	\$98.208.135
12. Heliconia	\$156.259.932	\$117.194.949	\$117.194.949
13. Jericó	\$28.000.000	\$21.000.000	\$21.000.000
14. La Ceja	\$267.393.902	\$200.545.427	\$200.545.427
15. La Pintada	\$61.548.468	\$46.161.351	\$46.161.351
16. Necoclí	\$626.165.780	\$469.624.311	\$469.624.311
17. Pueblorrico	\$133.790.544	\$100.342.908	\$100.342.908
18. Remedios	\$308.051.808	\$231.038.856	\$231.038.856
19. Sabanalarga	\$186.614.940	\$139.961.205	\$139.961.205
20. San Francisco	\$174.923.688	\$131.192.766	\$131.192.766
21. San José de la Montaña	\$77.588.905	\$58.191.679	\$64.611.869
22. San Juan de Urabá	\$121.321.632	\$90.991.224	\$90.991.124
23. San Rafael	\$193.269.288	\$144.951.966	\$144.951.966
24. San Roque	\$225.428.040	\$169.071.030	\$169.071.030
25. Santa Barbara	\$236.375.292	\$177.281.469	\$177.281.469
26. Titiribi	\$143.497.332	\$107.622.999	\$107.622.999
27. Uramita	\$192.368.400	\$144.276.300	\$144.276.300
28. Yolombo	\$294.490.416	\$220.867.812	\$220.867.812
29. Puerto Berrio	\$432.597.504	\$324.448.128	\$360.488.857
TOTAL			\$ 5.441.220.790

Fuente de información: Reporte Consorcio FIA, emitido en Noviembre de 2019.



- **Municipios que pagaron todo el compromiso del año 2019**

Tabla 8 *Municipios que pagaron todo el compromiso de la vigencia 2019 al PAP-PDA-FIA / Corte Octubre de 2019*

MUNICIPIO	COMPROMISO PDA-2019	PAGARON TODO EL COMPROMISO DEL 2019
1. Alejandría	\$111.986.055	\$111.986.055
2. Amalfi	\$267.572.664	\$267.572.664
3. Andes	\$551.533.533	\$551.533.533
4. Anzá	\$202.234.417	\$202.234.417
5. Betulia	\$242.577.679	\$242.577.679
6. Buriticá	\$234.916.300	\$234.916.300
7. Campamento	\$325.326.607	\$325.326.607
8. Caracolí	\$131.236.665	\$131.236.665
9. Cisneros	\$140.746.681	\$140.746.681
10. Frontino	\$251.300.386	\$251.300.386
11. Gómez Plata	\$242.820.908	\$242.820.908
12. Hispania	\$106.409.719	\$106.409.719
13. Ituango	\$384.690.735	\$384.690.735
14. Jardín	\$209.890.754	\$209.890.754
15. Liborina	\$170.998.066	\$170.998.066
16. Montebello	\$134.103.777	\$134.103.777
17. Murindó	\$581.114.056	\$581.114.056
18. Nariño	\$313.211.710	\$313.211.710
19. Nechí	\$612.461.936	\$612.461.936
20. Puerto Triunfo	\$284.791.688	\$284.791.688
21. San Jerónimo	\$194.238.608	\$194.238.608
22. San Luis	\$191.088.219	\$191.088.219
23. San Vicente	\$179.590.727	\$179.590.727
24. Santuario	\$237.718.979	\$237.718.979
25. Segovia	\$652.968.620	\$652.968.620
26. Sonsón	\$437.105.694	\$437.105.694
27. Urrao	\$697.677.307	\$697.677.307
28. Vegachí	\$190.336.190	\$190.336.190
29. Venecia	\$158.000.000	\$158.000.000
30. Zaragoza	\$558.892.652	\$558.892.652
31. Donmatías	\$314.381.665	\$314.381.665
32. Concordia	\$291.501.706	\$291.501.706
33. Santafé de Antioquia	\$335.382.300	\$335.382.300
TOTAL		\$9.938.807.000

Fuente de información: Reporte Consorcio FIA, emitido en Noviembre de 2019.



3.5.3. Gestión de recursos

En el marco del PAP-PDA se realiza la gestión de solicitud de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal –CDR ante el Consorcio FIA, para la asignación de recursos necesarios para la ejecución de las diferentes líneas del PAEI en curso y el seguimiento a su expedición.

El valor acumulado de gestión de pago a contratistas desde enero a diciembre 17 de 2019 es del orden de \$96.436.563.909.

Tabla 9 *Gestión trimestral de pagos efectuados a contratistas*

GESTIÓN DE PAGO A CONTRATISTAS Acumulado 2019	
Período	Valor neto pagado
Enero a 15 de abril	\$ 15.674.054.378
16 de abril a 30 de junio	\$ 32.229.817.768
01 de julio a 25 de octubre	\$ 27.058.523.953
26 de octubre a 17 de diciembre	\$ 21.474.167.810
TOTAL	\$ 96.436.563.909

3.6. MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

El Departamento de Antioquia, mediante Decreto 2017070003259 del 28/07/2017 adoptó el Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de los proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.3.3.2.1.1., 2.3.3.2.1.3 y 2.3.3.4.4.14 del Decreto 1077 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".

Mediante la misma Resolución, el gobierno departamental adoptó la guía metodológica emitida por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio contenida como anexo No. 1 de la Resolución 0672 del 2015.

En el marco de los lineamientos y requisitos establecidos en la Resolución 0672 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el MDVP, se aprueban proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para el beneficio de los 73 municipios socios del "Plan Departamental del Agua – PDA" en el Departamento de Antioquia.



El Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos – MDVP inicia su funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2017 y al 20 de diciembre de 2019 se han aprobado un total de 69 proyectos por valor total de \$227.770.683.274.

Tabla 10 Reporte de estado de los proyectos radicados ante el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos

FECHA DE CORTE: 20 DE DICIEMBRE DE 2019						
RESUMEN						
PROYECTOS RADICADOS 71	EN EVALUACIÓN	0	COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS \$227.770.683.274			
	EN REQUERIMIENTO	0				
	DEVUELTOS PARA AJUSTES	3				
	APROBADOS	69	PARTICIPACIÓN			
			DPTO SGP	MUNICIPIO SGP	OTROS	
			\$146.173.549.754	\$67.614.233.843	\$13.982.899.677	
			64,17%	29,69%	6,14%	

Fuente: Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. IU Colegio Mayor de Antioquia. Corte a 20 de Diciembre de 2019.

La creación del MDVP ha permitido la reducción de tiempos de evaluación y aprobación de proyectos de manera considerable en comparación con la estadística manejada para los proyectos presentados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acorde con la siguiente tabla:

Tabla 11 Optimización en tiempos promedio de evaluación y aprobación de proyectos Mecanismo Departamental

Entidad	Tiempo Promedio de Evaluación (Días)	Tiempo Promedio de Aprobación (Días)
MDVP	13	37
MVCT	60	518

Fuente: Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. IU Colegio Mayor de Antioquia. Corte de 20 de Diciembre de 2019.



En desarrollo de las actuaciones propias del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos se da cuenta de los siguientes comités con viabilización de proyectos:

Tabla 12 *Comités del MDVP con viabilización de proyectos*

VIGENCIA	Nº	FECHA COMITÉ DE VIABILIZACIÓN (2019)	Nº PROYECTOS VIABILIZADOS	TOTALES POR VIGENCIA
2017	1	15 de Diciembre	1	3
	2	27 de Diciembre	2	
2018	1	10 de Enero	1	19
	2	14 de Febrero	3	
	3	28 de Febrero	2	
	4	11 de Mayo	2	
	5	20 de Junio	2	
	6	30 de Julio	1	
	7	12 de Septiembre	2	
	8	3 de Octubre	3	
	9	17 de Octubre	3	
2019	1	29 de Enero	4	47
	2	15 de Febrero	2	
	3	28 de Febrero	1	
	4	2 de Mayo	1	
	5	24 de Mayo	6	
	6	31 de Mayo	8	
	7	7 de Junio	8	
	8	17 de Junio	11	
	9	2 de Octubre	1	
	10	28 de Noviembre	1	
	11	4 de Diciembre	1	
	12	13 de Diciembre	2	
	13	20 de Diciembre	1	
TOTALES		24	69	69

Fuente: Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. IU Colegio Mayor de Antioquia. Corte a 20 de Diciembre de 2019.

La Gerencia de Servicios Públicos ha venido ejecutando el contrato interadministrativo N° 2018-SS-37-0021 suscrito con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para garantizar el funcionamiento del Mecanismo Departamental de viabilización de proyectos, el cual tiene fecha de inicio el 2019/01/10 y fecha de finalización el 10/01/2020, contrato que se encuentra en



trámite de prórroga para garantizar su operatividad y articulación durante los primeros meses del nuevo período de gobierno departamental.

3.7. PROYECTOS PDA ANTIOQUIA

El objetivo general del componente de infraestructura, es contar los servicios profesionales para el apoyo al Gestor del PDA en Antioquia, desde el punto de vista técnico y de manera que los proyectos que se presenten en la Gerencia de Servicios Públicos para la asignación de recursos, cumplan la normatividad actual en materia de diseño y formulación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, y muy especialmente en lo establecido en la Resolución 0672 de 2015, la cual *“adopta la Guía mediante la cual se establecen los requisitos mínimos para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua”*.

Los proyectos deben surtir revisión y aprobación de los siguientes aspectos para surtir el trámite de viabilización ante Ventanilla Departamental: Legales, financieros, ambientales, técnicos, presupuestales, Metodología General Ajustada – MGA, administrativos y viales.

La labor de formulación de los proyectos de los municipios para viabilización se ha adelantado a través de dos líneas: la primera de ellas es mediante el apoyo a los municipios para la revisión y lineamientos de ajuste a los proyectos diseñados por los mismos; la segunda se realiza a través de la formulación de proyectos a cargo de la Universidad de Antioquia, mediante Contrato Interadministrativo No.2017–SS–37–0005 del 10 de noviembre de 2017, el cual tiene fecha de inicio el 10/11/2017 y fecha inicial de finalización el 30/11/2019, con prórroga al mes de diciembre de 2019, y trámite de prórroga en curso para garantizar operación al inicio de la vigencia 2020.

En atención a estas estrategias, en las tablas siguientes se relacionan los proyectos que han sido objeto de revisión técnica por parte del equipo del componente de infraestructura del PDA Antioquia y su estado actual de gestión:

Tabla 13 *Proyectos presentados por los municipios que se encuentran en revisión por parte del equipo de apoyo al gestor o en realización de ajustes*

#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Murindó	Plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Bella Luz del municipio Murindó Antioquia	\$3.106.077.128	EN AJUSTES 1



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
2	Uramita	Adecuación y mejoramiento del acueducto Monos de Uramita Antioquia	\$4.058.660.245	EN AJUSTES 1
3	Vigía del Fuerte	Plan maestro de acueducto del corregimiento de Buchado del municipio de Vigía del Fuerte Antioquia	\$4.173.482.989	EN AJUSTES 1
4	Amagá	Construcción corrección del tramo de tubería de aducción del sistema de acueducto, sector de Zanzibar en el Municipio de Amagá	\$ 646.166.300	EN AJUSTES 1
5	Armenia	Construcción y reposición del alcantarillado sanitario en el corregimiento La Herradura, sector Travesías del municipio de Armenia-Antioquia.	\$ 643.411.370	EN AJUSTES 1
6	Buriticá	Construcción del Acueducto en la vereda El León en el Municipio de Buriticá	\$ 563.497.151	EN AJUSTES 1
7	Campamento	Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Campamento – Segunda Etapa	\$4.096.378.747	EN AJUSTES 1
8	El Santuario	Optimización del acueducto multiveredal Vargas Pantanillo-municipio de El Santuario Antioquia	\$ 558.941.820	EN AJUSTES 1
9	Jardín	Construcción planta de tratamiento de agua potable para el acueducto Multiveredal del municipio de Jardín	\$ 599.906.179	EN AJUSTES 1
10	Nariño	Mejoramiento del sistema de acueducto en las veredas de Campo Alegre, Uvital, Morro Azul y Puente Linda en el municipio de Nariño Antioquia.	\$2.449.602.607	EN AJUSTES 1
11	San Luis	Construcción Plan Maestro de acueducto zona rural de la vereda Monteloro – Mpio. De San Luis	\$1.942.878.517	EN AJUSTES 1
12	San Rafael	Disminuir la contaminación del recurso hídrico en el municipio de San Rafael mediante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas urbanas y el colector central	\$4.355.152.701	EN AJUSTES 1
13	Briceño	Optimización del Plan Maestro de acueducto urbano	\$5.863.390.624	EN AJUSTES 2
14	Mutatá	Construcción del acueducto del corregimiento Pavarandó del municipio de Mutatá – Antioquia	\$4.284.144.450	EN AJUSTES 2
15	San Andrés de Cuerquia	Reconstrucción de la bocatoma que abastece el acueducto municipal y restauración de la línea de conducción hasta la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia.	\$ 844.004.611	EN AJUSTES 2
16	San Francisco	Construcción plan maestro de acueducto de la zona urbana del corregimiento de Aquitania en el municipio de San Francisco-Antioquia.	\$1.678.903.890	EN AJUSTES 2
17	Zaragoza	Construcción de sistema de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en el	\$6.603.703.797	EN AJUSTES 2



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
		corregimiento de Buenos Aires Palizada municipio de Zaragoza, Antioquia		
18	Sabanalarga	Construcción Etapa IV del plan maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sabanalarga – Antioquia		EN AJUSTES 3
19	Sonsón	Optimización y mejoramiento del servicio de acueducto del Corregimiento San Miguel – Municipio de Sonsón	\$1.402.611.907	Devuelto por MDVP – En revisión del municipio
20	Caicedo	Plan Maestro de Alcantarillado Etapa 2	\$2.602.038.000	EN AJUSTES 2
21	Fredonia	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado – Corregimiento Palomos Municipio de Fredonia – Antioquia	\$3.410.029.359	PDA – pendiente de requisitos legales por aportar municipio

Tabla 14 *Proyectos formulados por la Universidad de Antioquia que se encuentran en revisión por parte del equipo de apoyo al gestor o en realización de ajustes*

#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Puerto Nare	Construcción del sistema de alcantarillado para el sector 1 del Corregimiento la Sierra	\$10.145.859.038	EN AJUSTES 2
2	Yolombo	Construcción del sistema de acueducto veredal Barro Blanco	\$ 5.684.795.193	EN AJUSTES 3
3	Andes	Construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado del corregimiento Santa Rita en el municipio de Andes, Antioquia	\$ 4.236.567.376	EN AJUSTES 1
4	Angelópolis	Construcción del sistema de acueducto multiveredal Santa Bárbara – Santa Rita	\$-	EN AJUSTES 1
5	Arboletes	Construcción de PTAR municipal y ampliación de redes	\$-	EN REVISIÓN 1
6	El Bagre	Ampliación de cobertura del acueducto urbano del municipio de El Bagre, Antioquia, para cobijar a los barrios Brisas y Colinas	\$7.236.822.295	EN REVISIÓN 2
7	Fredonia	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento Marsella, en el Municipio de Fredonia, Antioquia	\$1.224.831.815	EN AJUSTES 1
8	Giraldo	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana del municipio de Giraldo, Antioquia.	\$4.246.794.833	EN REVISIÓN 1
9	Giraldo	Construcción de colectores principales en la zona urbana del municipio de Giraldo, Antioquia.	\$-	EN REVISIÓN 1
10	Heliconia	Construcción de PTAR municipal y optimización de redes de alcantarillado	\$-	EN AJUSTES 1
11	San Andrés de Cuerquia	Acueducto Multiveredal San Miguel	\$4.304.248.914	EN REVISIÓN 1
12	Titiribí	Construcción del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado del corregimiento La Abadía en el municipio de Titiribí – Antioquia	\$2.845.777.602	EN AJUSTES 1



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
13	Venecia	Construcción del sistema de alcantarillado de la vereda Palenque (sector 2) del municipio de Venecia – Antioquia	\$2.961.701.519	EN REVISIÓN 1
14	Cáceres	Construcción del sistema de acueducto del centro poblado del corregimiento El Guarumo del Municipio de Cáceres	\$-	EN AJUSTES 1
15	Jericó	Optimización del sistema de acueducto para las veredas Buga, Palenque, La pista, Palenquito, La Leona y Arrayanes, del municipio de Jericó Antioquia	\$-	EN AJUSTES 1
16	Nariño	Construcción del sistema de acueducto multiveredal La Montañita del municipio de Nariño, Antioquia	\$3.050.910.073	EN AJUSTES 1
17	Nechí	Optimización del sistema de acueducto y ampliación de cobertura del centro poblado del Corregimiento Colorado del Municipio de Nechí	\$-	EN AJUSTES 1
18	Necoclí	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR del municipio de Necoclí – Antioquia	\$12.008.243.080	EN AJUSTES 1
19	Salgar	Construcción de la plata de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana del municipio de Salgar, Antioquia.	\$-	EN AJUSTES 1
20	Salgar	Construcción de colectores principales en la zona urbana del municipio de Salgar, Antioquia.	\$-	EN AJUSTES 1
21	San Juan de Urabá	Optimización de los componentes del sistema de acueducto urbano del municipio de San Juan de Urabá (trasvase a embalse de captación, línea de impulsión, PTAP y tanques de almacenamiento y redes de distribución), para brindar cobertura a los corregimientos Belén, San Nicolás del Río y centro poblado de la vereda Balsillas	\$-	EN AJUSTES 1
22	Santa Fé de Antioquia	Estudios, diseños y optimización, del colector principal de aguas residuales (tramo laguna anaerobia-río Cauca) del municipio de Santa Fe de Antioquia	\$-	EN AJUSTES 1
23	Zaragoza	Optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento El Pato, del municipio de Zaragoza, Antioquia	\$-	EN AJUSTES 1
24	Vigía del Fuerte	Construcción de conexiones intradomiciliarias para el municipio de Vigía del Fuerte	\$3.648.811.839	EN AJUSTES 2
25	Amalfi	Construcción del Sistema de alcantarillado en el Corregimiento de Portachuelo	\$1.224.423.559	EN AJUSTES 3
26	Gómez Plata	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Calderas	\$3.402.476.660	EN AJUSTES 3
27	Uramita	Construcción del sistema de acueducto multiveredal (Ambalema, Paramillo, El Corozo y Peñas Blancas) del municipio de Uramita, Antioquia	\$5.775.807.210	EN REVISIÓN 1



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
28	Puerto Berrio	Construcción de la segunda etapa del sistema de acueducto en las Veredas Minas de Vapor	\$4.369.663.333	EN REVISIÓN 2
29	Montebello	Optimización del Sistema de acueducto urbano	\$5.003.524.770	MDVP – Para concepto técnico favorable (No cuenta con cierre financiero)
30	Santa Bárbara	Construcción del sistema de alcantarillado en el Corregimiento de Versalles	\$5.323.949.345	PDA – pendiente de requisitos legales por aportar municipio

Tabla 15 *Proyectos presentados por los municipios, revisados por el equipo de apoyo al Gestor que se encuentran con gestión suspendida**

#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Amagá	Construcción fuente alterna de suministro de agua cruda del Municipio de Amagá – zona urbana para las empresas Publicas de Amaga S.A E.S.P	\$5.615.881.506	SUSPENDIDO
2	El Bagre	Mejoramiento de redes de acueducto – Corregimiento Puerto Claver	\$7.220.280.477	SUSPENDIDO
3	Necoclí	Construcción Sistema de Saneamiento Básico para la Comunidad indígena el Volao – Municipio de Necoclí	\$1.272.537.221	SUSPENDIDO
4	Vegachí	Actualización y ampliación del alcance de estudios y diseños existentes para la construcción del alcantarillado sanitario Vereda El Cinco, Municipio de Vegachí	\$1.203.792.713	SUSPENDIDO
5	Venecia	Construcción de redes de acueducto y sistemas de potabilización para la vereda Sinifaná – Antioquia	\$ 870.418.838	SUSPENDIDO

*No son objeto de gestión por parte del municipio por priorización de otras iniciativas o por falta de cierre financiero del proyecto.

Tabla 16 *Proyectos presentados por los municipios, revisados por el equipo de apoyo al Gestor que fueron objeto de devolución al municipio*

#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Cáceres	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Guarumo, Municipio de Cáceres – Antioquia	\$5.851.015.038	DEVUELTO
2	Donmatías	Optimización del Sistema de acueducto y alcantarillado barrio 6 de junio	\$1.292.651.878	DEVUELTO
3	Jericó	Optimización del acueducto multiveredal “ACUEBUGA” en las veredas Buga, Palenque, Palenquito, La Leona y los Arrayanes del municipio de Jericó Antioquia.	\$1.997.554.962	DEVUELTO
4	Puerto Berrio	Optimización de la planta de potabilización y de las redes de distribución del Municipio de Puerto Berrio – Antioquia	\$2.598.199.422	DEVUELTO



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
5	San Jerónimo	Construcción de soluciones sanitarias para la población rural del municipio de San Jerónimo.	\$ 657.230.909	DEVUELTO
6	San Rafael	Construcción primera etapa, sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario Los Guaicos, municipio de San Rafael.	\$ 170.996.246	DEVUELTO
7	Remedios	Renovación y optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento la Cruzada – Municipio de Remedios	\$2.508.047.881	DEVUELTO

Tabla 17 *Proyectos que han sido viabilizados por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos - MDVP*

#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Aleandría	Ampliación de cobertura del sistema de acueducto de la Vereda El Popo en el municipio de Aleandría, Antioquia.	\$1.626.045.890	VIABILIZADO
2	Amagá	Optimización del sistema de acueducto multiveredal Camilocé, El Morro y La Maní en el municipio de Amagá, Antioquia.	\$1.604.293.768	VIABILIZADO
3	Amalfi	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Portachuelo en el municipio de Amalfi, Antioquia	\$2.142.341.051	VIABILIZADO
4	Betulia	Optimización del sistema de acueducto multiveredal del corregimiento Luciano Restrepo, municipio de Betulia, Antioquia	\$2.833.663.577	VIABILIZADO
5	Caicedo	Construcción del sistema de acueducto multiveredal La García en el municipio de Caicedo – Antioquia	\$5.607.251.042	VIABILIZADO
6	Campamento	Construcción del acueducto multiveredal El Barcino en las veredas del Plan De La Rosa, Guaduas y El Barcino en el municipio de Campamento, Antioquia	\$5.145.441.890	VIABILIZADO
7	Concordia	Construcción del sistema de acueducto de la vereda Morrón en el municipio de Concordia, Antioquia	\$2.280.727.366	VIABILIZADO
8	Frontino	Construcción de colectores La Mandarina y El Nore en la zona urbana del municipio de Frontino, Antioquia	\$2.783.236.817	VIABILIZADO
9	Ituango	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Ituango, Antioquia	\$6.465.785.602	VIABILIZADO
10	Jardín	Optimización de la línea de aducción del sistema de acueducto urbano del municipio de Jardín, Antioquia	\$2.756.220.633	VIABILIZADO
11	Liborina	Construcción del sistema de acueducto multiveredal San Pascual en el municipio de Liborina, Antioquia	\$4.553.472.003	VIABILIZADO
12	Pueblorrico Hispania	Construcción del sistema de acueducto multiveredal Mulatos, en los municipios de Pueblorrico e Hispania	\$5.579.504.982	VIABILIZADO



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
13	Puerto Berrio	Construcción de la red de alcantarillado del sector El Oasis de la zona urbana del municipio de Puerto Berrio - Antioquia	\$1.459.078.621	VIABILIZADO
14	Puerto Triunfo	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento Puerto Perales en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia	\$2.909.191.098	VIABILIZADO
15	Urrao	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Urrao-Antioquia	\$6.582.070.937	VIABILIZADO
16	Necoclí	Construcción de estructura de captación, impulsión y planta de tratamiento de agua potable de la zona urbana del municipio de Necoclí, Antioquia	\$3.425.792.446	VIABILIZADO
17	Abejorral	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del Corregimiento Pantanillo, Municipio de Abejorral	\$4.178.058.525	VIABILIZADO
18	Amalfi	Construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado Etapa III, en la zona urbana del Municipio de Amalfi	\$4.852.618.972	VIABILIZADO
19	Angelópolis	Construcción alcantarillado del corregimiento La Estación en el municipio de Angelópolis, Antioquia	\$ 2.974.455.811	VIABILIZADO
20	Anzá	Construcción sistema de acueducto multiveredal Cejita, Nudillo Travesía y Pedrero del municipio de Anzá-Antioquia.	\$3.769.859.762	VIABILIZADO
21	Arboletes	Construcción del acueducto multiveredal corregimiento de La Candelaria y Las Veredas Los Ángeles, Las Patillas, Pangola, Otoyosa, Villanueva Y El Bongoito del municipio de Arboletes- Antioquia	\$4.995.001.785	VIABILIZADO
22	Argelia	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en la Zona Urbana del Municipio de Argelia de María – Etapa III, Antioquia	\$1.958.848.110	VIABILIZADO
23	Briceño	Mejoramiento y optimización del acueducto multiveredal Las Auras – municipio de Briceño, Antioquia	\$2.485.969.647	VIABILIZADO
24	Buriticá	Construcción Plan Maestro de acueducto urbano y Alcantarillado municipio de Buriticá - Antioquia	\$3.227.809.947	VIABILIZADO
25	Caracolí	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Caracolí etapa 2.	\$3.084.067.173	VIABILIZADO
26	Carolina del Príncipe	Construcción del sistema de acueducto vereda La Herradura – municipio de Carolina del Príncipe	\$1.943.178.742	VIABILIZADO
27	Cisneros	Optimización del acueducto área urbana de Cisneros - Antioquia	\$2.146.803.003	VIABILIZADO
28	El Santuario	Construcción plan maestro de acueducto urbano Etapa 1, del municipio de El Santuario – Antioquia.	\$2.835.455.782	VIABILIZADO



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
29	Fredonia	Optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la variante, entre la carrera 50 con la carrera 48 y el puente 13 de junio, zona urbana del Municipio de Fredonia	\$2.935.914.707	VIABILIZADO
30	Hispania	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado del municipio de Hispania, Tercera Etapa	\$3.030.356.461	VIABILIZADO
31	Nechí	Construcción del sistema para el manejo de aguas residuales urbanas, Etapa II, Nechí - Antioquia	\$5.559.555.832	VIABILIZADO
32	San Jerónimo	Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales colectores El Tesoro, municipio de San Jerónimo	\$816.208.235	VIABILIZADO
33	San Jerónimo	Construcción de sistemas de acueducto multiveredal Los Cedros en el municipio de San Jerónimo-Antioquia.	\$2.105.401.017	VIABILIZADO
34	San Juan de Urabá	Construcción Segunda Etapa de redes del sistema de acueducto en el Corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá - Antioquia	\$3.951.830.507	VIABILIZADO
35	San Roque	Construcción de obras para el plan maestro de acueducto del corregimiento de San José del Nus, municipio de San Roque-Antioquia	\$3.353.816.908	VIABILIZADO
36	Santa Rosa de Osos	Construcción segunda etapa del plan maestro de alcantarillado - sectores Alto de la Mina y Avenida Crespo, Zona Urbana del Municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia	\$3.753.387.435	VIABILIZADO
37	Segovia	Construcción etapa I de obras de Acueducto enmarcadas en el PMAA en la zona urbana del Municipio de Segovia - Antioquia	\$5.712.131.030	VIABILIZADO
38	Vegachí	Optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, zona urbana del Municipio de Vegachí – Antioquia	\$2.237.757.193	VIABILIZADO
39	Vigía del Fuerte	Plan maestro de acueducto en el Corregimiento Loma Murri del Municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia	\$3.107.631.643	VIABILIZADO
40	Yolombó	Ampliación del sistema de acueducto del corregimiento La Floresta del municipio de Yolombo - Antioquia	\$2.711.027.558	VIABILIZADO
41	La Pintada	Construcción del plan maestro de acueducto en el municipio de La Pintada Antioquia	\$5.927.862.798	VIABILIZADO
42	La Ceja del Tambo	Construcción de los colectores de las márgenes izquierda y derecha de la quebrada La Pereira en el municipio de La Ceja Del Tambo - Antioquia	\$3.264.396.938	VIABILIZADO
43	San Rafael	Construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de San Rafael - Antioquia	\$2.861.297.708	VIABILIZADO
44	Urrao	Ampliación y optimización de la segunda etapa del alcantarillado urbano del municipio de Urrao - Antioquia	\$2.445.634.037	VIABILIZADO
45	Santa Bárbara (Corregimiento Damasco)	Construcción del sistema de alcantarillado combinado del corregimiento de Damasco	\$977.340.136	VIABILIZADO



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
46	Uramita	Primera etapa del plan del plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Uramita - Antioquia	\$2.133.013.427	VIABILIZADO
47	Sabanalarga	Construcción del tramo de alcantarillado comprendido entre la zona centro y barrio El Carmelo de la zona urbana del municipio de Sabanalarga - Antioquia	\$1.520.752.567	VIABILIZADO
48	Caucasia	Optimización y construcción del colector de aguas residuales Divino Niño y redes pluviales parciales, en zona urbana del municipio de Cauca	\$3.556.901.524	VIABILIZADO
49	27 municipios vinculados al PDA	Optimización de la prestación del servicio de aseo mediante la adquisición y puesta en operación de vehículos compactadores en 27 municipios vinculados al PDA en el departamento de Antioquia	\$10.858.124.668	VIABILIZADO
50	San Andrés De Cuerquia	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano municipio de San Andrés de Cuerquia	\$2.907.321.561	VIABILIZADO
51	Cañasgordas	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Cañasgordas - Antioquia, Etapa III	\$7.627.762.543	VIABILIZADO
52	San José de Andes	Construcción del plan maestro de alcantarillado primera etapa de la zona urbana del corregimiento de San José - Andes	\$1.567.391.894	VIABILIZADO
53	San José de La Montaña	Construcción de redes de alcantarillado en la calle 19 entre la carrera 24 y 28 y calle 20 entre las carreras 21 y 23 en la zona urbana del municipio de San José de la Montaña - Antioquia	\$1.132.948.399	VIABILIZADO
54	Sonsón	Construcción del plan maestro de alcantarillado urbano II Etapa - municipio de Sonson - Antioquia	\$7.435.121.595	VIABILIZADO
55	Andes (Corregimiento Tapartó)	Construcción plan maestro de alcantarillado primera etapa de la zona urbana del corregimiento de Tapartó - Andes	\$3.494.756.026	VIABILIZADO
56	Heliconia	Optimización del acueducto multiveredal Alto del Corral, municipio de Heliconia - Antioquia, Etapa I	\$1.559.297.661	VIABILIZADO
57	San Luis	Construcción de obras para el plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano - Etapa II - municipio de San Luis - Antioquia	\$6.686.990.862	VIABILIZADO
58	Salgar	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Salgar - Antioquia, Etapa III	\$3.220.038.221	VIABILIZADO
59	Maceo	Optimización de redes de acueducto de alcantarillado en las calles Bolívar, Vélez, Colon, Hospital, Ricaurte y Los Restrepos de la zona urbana, municipio de Maceo - Antioquia	\$2.090.059.598	VIABILIZADO
60	Frontino	Construcción colector y planta de tratamiento de aguas residuales quebrada la común municipio de Frontino - Antioquia	\$3.201.178.515	VIABILIZADO



#	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
61	Puerto Triunfo (corregimiento Doradal)	Construcción colectores de agua residual zona urbana del corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo	\$1.024.150.046	VIABILIZADO
62	San Juan de Urabá (corregimiento Uveros)	Construcción de la primera etapa de las redes del sistema de acueducto en el corregimiento Uveros del municipio de San Juan DE Urabá - Antioquia	\$3.915.828.606	VIABILIZADO
63	26 Municipios en Jurisdicción de la CAR CORNARE.	Implementación del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la Región Cornare	\$2.194.370.133	VIABILIZADO
64	4 Municipios Liborina , El Bagre , Yolombó y Venecia	Optimización de la prestación del servicio de aseo mediante la adquisición y puesta en operación de vehículos compactadores en 4 municipios vinculados al PDA en el departamento de Antioquia	\$1.979.883.920	VIABILIZADO
65	Provincia de San Juan (Andes, Hispania Y Salgar)	Construcción compostera regional de la Provincia de San Juan en el municipio de Andes, Antioquia	\$1.561.245.190	VIABILIZADO
66	Cañasgordas	Reformulación proyecto "Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Cañasgordas- Antioquia, Etapa III"	\$2.469.818.362	VIABILIZADO
67	Caucasia	Construcción sistema de tratamiento de lodos para planta de potabilización, en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	\$1.218.970.253	VIABILIZADO
68	Jericó	Construcción de tanque de almacenamiento para acueducto municipal de Jericó-Antioquia	\$2.643.300.257	VIABILIZADO
69	Uramita	Optimización de la línea de aducción del acueducto urbano del municipio de Uramita - Antioquia	\$813.662.322	VIABILIZADO

Fuente: Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos. IU Colegio Mayor de Antioquia. Corte a 20 de Diciembre de 2019.

3.8. PROYECTOS CONTRATADOS CON RECURSOS PDA ANTIOQUIA

La gestión realizada en formulación, revisión, evaluación y viabilización de proyectos permitió en el período 2016 – 2019 que se dinamizará la contratación y ejecución de importantes recursos asociados al PDA Antioquia, en beneficio de las condiciones de prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el Departamento; recursos provenientes de distintas fuentes como SGP – APSB Departamento, SGP – APSB Municipios, otros recursos provenientes de los municipios, las autoridades ambientales, de acuerdo con lo contenido en la siguiente tabla:



Tabla 18 *Proyectos Contratados con Aportes PDA Antioquia 2016-2019*

IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
OBRAS PDA 2016	La Pintada	Construcción y optimización de redes de alcantarillado e instalación de domiciliarias y macromedidores para el sector de Calle Vieja de la zona urbana del municipio de La Pintada- Antioquia	\$462.964.592	\$462.964.592
OBRAS PDA 2016	Puerto Berrio (San Francisco)	Construcción redes de alcantarillado de aguas lluvias y redes de alcantarillado residual del sector San Francisco municipio de Puerto Berrio.	\$1.815.813.460	\$1.815.813.460
OBRAS PDA 2016	Giraldo (Manglar)	Construcción del plan maestro de acueducto corregimiento Manglar del municipio de Giraldo	\$706.067.693	\$894.607.119
CONTRATO FORTALECIMIENTO 2016	Varios Municipios	Apoyo a la gestión para el componente profesional, administrativo y asistencial para la Gerencia de Servicios Públicos del departamento de Antioquia, como gestor del programa de agua y saneamiento para la prosperidad planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP -PDA	\$1.500.000.000	\$2.250.000.000
OBRAS PDA 2016	Aleandría	Construcción de acueducto multiveredal Tocaima, El Carbón, La Pava y Piedras en el municipio de Aleandría	\$2.266.449.713	\$2.266.449.713
OBRAS PDA 2016	Betulia	Construcción plan maestro de acueducto y plan maestro de alcantarillado zona urbana del corregimiento de Altamira municipio de Betulia Etapa I	\$3.178.399.225	\$4.581.925.237
OBRAS PDA 2016	Frontino	Construcción plan maestro de acueducto del corregimiento Nutibara en el municipio de Frontino	\$934.791.374	\$998.074.504
OBRAS PDA 2016	Vegachí	Construcción y optimización de la planta potabilizadora de agua y de las redes de alcantarillado de los barrios del departamento, la planta Mónaco de la zona urbana del municipio de Vegachí - Antioquia	\$4.419.522.695	\$4.419.522.695
OBRAS PDA 2016	Caucasia	Construcción de caño tipo boxculvert en el caño San Miguel (3 Etapa) e instalación de tubería de 39" que atraviesa el barrio San Miguel zona urbana	\$ 6.396.171.005	\$ 7.553.189.354
CONTRATO FORTALECIMIENTO 2017	Varios municipios	Acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y socioambiental a los municipios con obras en ejecución y/o terminadas de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la gerencia de servicios públicos del departamento de Antioquia	\$450.000.000	\$450.000.000



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
APOYO AL GESTOR 2017	Varios municipios	Apoyo al gestor del programa agua y saneamiento para la prosperidad planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP - PDA en Antioquia, para el componente profesional administrativo y asistencial	\$3.000.000.000	\$3.000.000.000
CONTRATO PDA 2017 COLEGIO MAYOR - MDVP	Varios municipios	Apoyo al mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico para el componente profesional en cumplimiento del Decreto 2017070003259 de 28 de julio de 2017	\$1.344.374.136	\$1.344.374.136
CONTRATO PDA 2017 COLEGIO MAYOR – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Varios municipios	Apoyo a la gestión para el desarrollo logístico del Plan de Gestión Social 2017, para la gerencia de servicios públicos del departamento de Antioquia como gestora del programa agua y saneamiento para la prosperidad planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP- PDA	\$1.734.700.000	\$1.734.700.000
CONTRATO PDA 2017 – DISEÑOS UDEA	Varios municipios	Diseño formulación y gestión de proyectos del programa agua y saneamiento para la prosperidad planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP - PDA	\$8.000.000.000	\$8.000.000.000
CONTRATO PDA 2017	Pueblorrico	Construcción de obras enmarcadas en los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los municipios de Abejorral Etapa I (grupo i) y municipio de Pueblorrico Etapa III (grupo ii) en el departamento de Antioquia de acuerdo a las inversiones priorizadas en el PAP - PDA	\$1.937.439.411	\$1.937.439.411
CONTRATO 2018	Pueblorrico	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado zona urbana municipio de Pueblorrico – Tercera Etapa.	\$158.848.373	\$158.848.373
CONTRATO PDA 2017	Concordia	Construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Concordia Etapa II	\$2.792.098.889	\$2.792.098.889
CONTRATO 2018	Concordia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Concordia – Etapa II.	\$203.529.166	\$203.529.166



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2017	Abejorral	Construcción de obras enmarcadas en los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los municipios de Abejorral Etapa I (grupo i) y municipio de Pueblorrico Etapa III (grupo ii) en el departamento de Antioquia de acuerdo a las inversiones priorizadas en el PAP - PDA	\$1.870.045.330	\$1.870.045.330
CONTRATO 2018	Abejorral	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de alcantarillado municipio de Abejorral, Primera Etapa.	\$155.384.346	\$155.384.346
CONTRATO PDA 2017	San Francisco	Construcción de obras enmarcadas en los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los municipios de Necoclí (corregimiento el Totumo - Etapa I) (grupo i) y San Francisco (Etapa II) (grupo ii) departamento de Antioquia de acuerdo a las inversiones priorizadas en el PAP - PDA	\$1.101.615.285	\$1.101.615.285
CONTRATO 2018	San Francisco	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto de la zona urbana del municipio de San Francisco - Antioquia, Etapa 2.	\$96.202.141	\$96.202.141
CONTRATO PDA 2017	Caracolí	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Caracolí Primera Etapa	\$3.115.629.469	\$3.115.629.469
CONTRATO 2018	Caracolí	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Caracolí.	\$229.872.647	\$229.872.647
CONTRATO PDA 2017	Necoclí	Construcción de obras enmarcadas en los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los municipios de Necoclí (corregimiento el Totumo - Etapa I) (grupo i) y San Francisco (Etapa II) (grupo ii) Departamento de Antioquia de acuerdo a las inversiones priorizadas en el PAP - PDA	\$5.655.472.117	\$5.655.472.117
CONTRATO 2018	Necoclí	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto del corregimiento el totumo del municipio de Necoclí - Antioquia.	\$387.365.566	\$387.365.566
CONTRATO PDA 2017	San Roque	Construcción del plan maestro de alcantarillado urbano municipio de San Roque Tercera Etapa.	\$3.231.846.410	\$3.231.846.410



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2017	San Roque	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de alcantarillado urbano municipio de San Roque Tercera Etapa.	\$277.895.677	\$277.895.677
CONTRATO PDA 2018	Sabanalarga	Construcción de tramo de alcantarillado comprendido entre la zona centro y el barrio El Carmelo de la zona urbana del municipio de Sabanalarga - Antioquia	\$1.408.104.228	\$1.408.104.228
CONTRATO PDA 2018	Sabanalarga	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del tramo de alcantarillado comprendido entre la zona centro y el barrio El Carmelo de la zona urbana del municipio de Sabanalarga	\$143.880.100	\$143.880.100
CONTRATO PDA 2018	Urrao	Ampliación y optimización de la segunda etapa del alcantarillado urbano del municipio de Urrao Antioquia	\$2.255.889.356	\$2.255.889.356
CONTRATO PDA 2018	Urrao	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la ampliación y la optimización de la segunda etapa del alcantarillado urbano del municipio de Urrao Antioquia	\$182.027.824	\$182.027.824
CONTRATO PDA 2018	Uramita	Construcción del plan maestro de alcantarillado municipio de Uramita - Antioquia Etapa I	\$1.974.013.197	\$1.974.013.197
CONTRATO PDA 2018	Uramita	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la primera etapa del plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Uramita, Antioquia	\$158.463.795	\$158.463.795
CONTRATO PDA 2018	La Ceja	Construcción de colectores de las márgenes de izquierda y derecha de la quebrada La Pereira en el municipio de La Ceja del Tambo - Antioquia	\$3.079.638.035	\$3.079.638.035
CONTRATO PDA 2018	La Ceja	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de colectores de las márgenes de izquierda y derecha de la quebrada La Pereira en el municipio de La Ceja del Tambo	\$246.092.000	\$246.092.000
CONTRATO PDA 2018	Santa Bárbara	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del sistema de alcantarillado combinado del corregimiento de Damasco, municipio de Santa Bárbara Antioquia	\$70.558.373	\$70.558.373
CONTRATO PDA 2018	Santa Bárbara	Construcción del sistema de alcantarillado combinado del corregimiento de Damasco, municipio de Santa Bárbara - Antioquia	\$874.642.416	\$874.642.416



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2018	Jericó	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Jericó	\$410.159.456	\$535.182.837
CONTRATO PDA 2018	Jericó	Construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Jericó	\$5.047.750.835	\$7.595.520.481
CONTRATO PDA 2018	La Pintada	Construcción del plan maestro de acueducto en la zona urbana del municipio de La Pintada - Antioquia	\$5.620.791.717	\$5.620.791.717
CONTRATO PDA 2018	La Pintada	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto en la zona urbana del municipio de La Pintada - Antioquia	\$454.110.501	\$454.110.501
CONTRATO PDA 2018	Caucasia	Optimización y construcción del colector de aguas residuales Divino Niño y redes pluviales parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	\$3.330.403.638	\$3.330.403.638
CONTRATO PDA 2018	Caucasia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a optimización y construcción del colector de aguas residuales Divino Niño y redes pluviales parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	\$266.408.852	\$266.408.852
CONTRATO PDA 2018	Cañasgordas	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Cañasgordas - Antioquia Etapa III	\$7.060.479.571	\$7.060.479.571
CONTRATO PDA 2018	Cañasgordas	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Cañasgordas	\$561.752.902	\$728.858.093
CONTRATO PDA 2018	San Andrés de Cuerquia	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano municipio de San Andrés de Cuerquia	\$2.700.225.447	\$2.700.225.447
CONTRATO PDA 2018	San Andrés de Cuerquia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano municipio de San Andrés de Cuerquia	\$188.484.772	\$188.484.772



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2018	Amagá, Andes, Anzá, Briceño, Caicedo, Campamento, Cañasgordas, Caracolí, Fredonia, Frontino, Giraldo, Gómez Plata, Heliconia, Ituango, Jardín, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés De Cuerquia, San Francisco, Santa Bárbara, Sonsón, Uramita, Urrao, Zaragoza.	Optimización de la prestación del servicio de aseo mediante la adquisición y puesta en operación de vehículos compactadores en 27 de los municipios vinculados al plan departamental de aguas del departamento de Antioquia	\$ 10.858.124.668	\$ 10.858.124.668
CONTRATO PDA 2018	Sonsón	Optimización del plan maestro de alcantarillado II Etapa municipio de Sonsón - Antioquia	\$ 6.931.314.066	\$ 6.931.314.066
CONTRATO PDA 2018	Sonsón	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la optimización del plan maestro de alcantarillado ii etapa municipio de Sonsón - Antioquia	\$482.371.619	\$482.371.619
CONTRATO PDA 2018	Andes	Construcción del plan maestro de alcantarillado primera etapa de la zona urbana del corregimiento de Taparto - Andes Antioquia	\$3.212.582.285	\$3.212.582.285
CONTRATO PDA 2018	Andes	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de alcantarillado primera etapa de la zona urbana del corregimiento de Taparto - Andes Antioquia	\$219.087.156	\$219.087.156
CONTRATO PDA 2018	Andes	Construcción del plan maestro de alcantarillado del corregimiento San José - Andes Antioquia	\$1.449.510.020	\$1.449.510.020
CONTRATO PDA 2018	Andes	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de alcantarillado del corregimiento San José - Andes Antioquia	\$110.665.267	\$110.665.267
CONTRATO PDA 2018	San Rafael	Construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de San Rafael	\$ 2.663.607.929	\$ 2.663.607.929
CONTRATO PDA 2018	San Rafael	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de San Rafael, Antioquia	\$ 214.844.817	\$ 214.844.817



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2018 COLEGIO MAYOR – VENTANILLA ÚNICA	Varios municipios	Apoyo al mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico para el componente profesional en cumplimiento del decreto 2017070003259 de 28 de julio de 2017	\$ 947.275.504	\$ 947.275.504
CONTRATO 2018 – APOYO AL GESTOR	Varios municipios	Apoyo al gestor del programa agua y saneamiento para la prosperidad planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP - PDA en Antioquia, para el componente profesional administrativo y asistencial	\$3.500.000.000	\$3.500.000.000
CONTRATO PDA 2019	Frontino	Construcción de colector y planta de tratamiento de aguas residuales quebrada La Común municipio de Frontino	\$ 2.981.812.743	\$ 2.981.812.743
CONTRATO PDA 2019	Frontino	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de colector y planta de tratamiento de aguas residuales quebrada La Común municipio de Frontino	\$ 219.191.818	\$ 219.191.818
CONTRATO PDA 2019	San José de La Montaña	Construcción de redes de alcantarillado en la calle 19 entre las calles 21 y 23 del municipio de San José de La Montaña - Antioquia	\$1.046.597.688	\$ 1.046.597.688
CONTRATO PDA 2019	San José de La Montaña	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de redes de alcantarillado en la calle 19 entre las calles 21 y 23 del municipio de San José de La Montaña - Antioquia	\$83.242.471	\$83.242.471
CONTRATO PDA 2019	Maceo	Optimización de redes de acueducto y alcantarillado en las calles de Bolívar, Ricaute y Los Restrepo de la zona urbana del municipio de Maceo	\$1.914.491.187	\$1.914.491.187
CONTRATO PDA 2019	Maceo	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la optimización de redes de acueducto y alcantarillado en las calles de Bolívar, Ricaute y Los Restrepo de la zona urbana del municipio de Maceo	\$147.156.144	\$147.156.144



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO FORTALECIMIENTO 2019	Varios municipios	Promover esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en asocio con los municipios, teniendo en cuenta las características geográficas, la capacidad institucional de las entidades territoriales y los prestadores de los servicios públicos en el marco de PAP - PDA en el departamento de Antioquia	\$7.550.000.000	\$7.550.000.000
CONTRATO PDA 2019	Heliconia	Optimización del acueducto multiveredal alto del corral en el municipio de Heliconia - Antioquia	\$1.439.291.436	\$1.439.291.436
CONTRATO PDA 2019	Heliconia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la optimización del acueducto multiveredal alto del corral en el municipio de Heliconia - Antioquia	\$112.105.165	\$112.105.165
CONTRATO PDA 2019	Salgar	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Salgar - Antioquia, Etapa III	\$2.995.706.632	\$2.995.706.632
CONTRATO PDA 2019	Salgar	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Salgar - Antioquia, Etapa III	\$ 201.900.004	\$ 201.900.004
CONTRATO PDA 2019	Puerto Triunfo	Construcción de colectores de aguas residuales de zona urbana del corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo	\$ 933.087.703	\$ 933.087.703
CONTRATO PDA 2019	Puerto Triunfo	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de colectores de aguas residuales de zona urbana del corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo	\$ 73.416.763	\$ 73.416.763
CONTRATO PDA 2019	San Juan de Urabá	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de la primera etapa de las redes del sistema de acueducto en el corregimiento de Uveros del municipio de San Juan de Urabá - Antioquia.	\$ 196.460.600	\$ 196.460.600
CONTRATO PDA 2019	San Luis	Construcción de plan maestro de acueducto y alcantarillado Etapa II - San Luis - Antioquia	\$ 6.130.984.567	\$ 6.130.984.567
CONTRATO PDA 2019	San Luis	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de obras plan maestro de acueducto y alcantarillado - Etapa II.	\$ 465.582.477	\$ 465.582.477
CONTRATO PDA 2019	Abejorral	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento pantanillo municipio de Abejorral	\$ 3.871.563.020	\$ 3.871.563.020



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Abejorral	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento pantanillo municipio de Abejorral	\$ 242.792.579	\$ 242.792.579
CONTRATO PDA 2019	Segovia	Construcción de obras enmarcadas en el PMAA en la zona urbana del municipio de Segovia tomo 1, acueducto	\$ 5.429.546.604	\$ 5.429.546.604
CONTRATO PDA 2019	Segovia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de obras enmarcadas en el PMAA en la zona urbana del municipio de Segovia tomo 1, acueducto	\$ 266.377.074	\$ 282.584.426
CONTRATO PDA 2019	Briceño	Construcción de obras enmarcadas mejoramiento y optimización de acueducto multiveredal Las Auras - municipio de Briceño - Antioquia	\$ 2.304.831.672	\$ 2.304.831.672
CONTRATO PDA 2019	Briceño	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción de obras enmarcadas mejoramiento y optimización de acueducto multiveredal Las Auras - municipio de Briceño - Antioquia	\$ 154.514.299	\$ 154.514.299
CONTRATO PDA 2019	Vigía del Fuerte	Construcción del plan maestro de acueducto del corregimiento Loma Murri del municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia	\$ 2.891.425.800	\$ 2.922.044.450
CONTRATO PDA 2019	Vigía del Fuerte	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto del corregimiento Loma Murri del municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia	\$ 176.470.555	\$ 176.470.555
CONTRATO PDA 2019	Amalfi	Construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado Etapa III en zona urbana del municipio de Amalfi	\$ 4.467.266.018	\$ 4.519.706.219
CONTRATO PDA 2019	Amalfi	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado Etapa III en zona urbana del municipio de Amalfi	\$ 331.306.347	\$ 331.306.347
CONTRATO PDA 2019	Anzá	Construcción del sistema de acueducto multiveredal (Cejita, Nudillo, Travesía y Pedrero) del municipio de Anzá - Antioquia	\$ 3.472.583.177	\$ 3.559.804.488
CONTRATO PDA 2019	Anzá	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal (Cejita, Nudillo, Travesía y Pedrero) del municipio de Anzá - Antioquia	\$ 208.359.158	\$ 210.055.274



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Fredonia	Construcción de acueducto y alcantarillado de la variante entre la carrera 50 con la carrera 48 y el puente 13 de junio en zona urbana el municipio de Fredonia- Antioquia	\$ 2.681.693.774	\$ 2.718.491.148
CONTRATO PDA 2019	Fredonia	Interventoría administrativa, técnica, ambiental, legal y financiera a la optimización y construcción de acueducto y alcantarillado de la variante entre la carrera 50 con la carrera 48 y el puente 13 de junio en zona urbana el municipio de Fredonia- Antioquia	\$ 215.304.033	\$ 217.423.559
CONTRATO 2019	Varios Municipios	Identificar, orientar y establecer el plan para la gestión del riesgo en los servicios públicos de los municipios vinculados al PAP - PDA en el departamento de Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
CONTRATO PDA 2019	Hispania	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado, municipio de Hispania, Antioquia, tercera etapa.	\$ 2.807.493.843	\$ 2.807.493.843
CONTRATO PDA 2019	Hispania	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado, municipio de Hispania, Antioquia, Tercera Etapa.	\$ 222.829.878	\$ 222.862.618
CONTRATO PDA 2019	Betulia	Optimización del sistema de acueducto multiveredal del corregimiento Luciano Restrepo, municipio de Betulia	\$ 2.592.116.362	\$ 2.624.387.410
CONTRATO PDA 219	Betulia	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la optimización del sistema de acueducto multiveredal del corregimiento Luciano Restrepo, municipio de Betulia, Antioquia	\$ 209.276.167	\$ 209.276.167
CONTRATO PDA 2019	Campamento	Construcción del sistema de acueducto multiveredal "El Barcino" para las veredas Plan de La Rosa, Guaduas y El Barcino en el municipio de Campamento	\$ 4.670.707.073	\$ 4.766.027.626
CONTRATO PDA 2019	Campamento	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal El Barcino en las veredas Plan de La Rosa, Guaduas y El Barcino en el municipio de Campamento Antioquia	\$ 379.360.744	\$ 379.414.264
CONTRATO PDA 2019	Concordia	Construcción del sistema de acueducto de la vereda Morrón en el municipio de Concordia	\$ 2.077.725.732	\$ 2.077.725.732
CONTRATO PDA 2019	Concordia	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto de la vereda Morrón en el municipio de Concordia, Antioquia	\$ 202.967.485	\$ 203.001.634



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Ituango	Construcción de la Tercera Etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Ituango, Antioquia	\$ 5.990.884.803	\$ 5.990.884.803
CONTRATO PDA 2019	Ituango	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de la Tercera Etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Ituango, Antioquia	\$ 474.428.315	\$ 474.900.799
CONTRATO PDA 2019	Liborina	Construcción del sistema de acueducto multiveredal San Pascual, en Liborina	\$ 4.172.931.171	\$ 4.172.931.171
CONTRATO PDA 2019	Liborina	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal San Pascual en el municipio de Liborina, Antioquia	\$ 359.384.333	\$ 380.540.832
CONTRATO PDA 2019	Composteras - región CORNARE (26 municipios)	Implementación del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región CORNARE	\$ 2.185.116.952	\$ 2.185.116.952
CONTRATO PDA 2019	Alejandro	Ampliación de cobertura del sistema de acueducto de la vereda El Popo en el municipio de Alejandro	\$ 1.470.205.083	\$ 1.493.207.844
CONTRATO PDA 2019	Alejandro	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la ampliación de cobertura del sistema de acueducto de la vereda El Popo en el municipio de Alejandro, Antioquia	\$ 132.830.370	\$ 132.838.046
CONTRATO PDA 2019	Amagá	Optimización del sistema de acueducto multiveredal camilo c, el morro y la maní. Municipio de Amagá	\$ 1.459.204.172	\$ 1.459.204.172
CONTRATO PDA 2019	Amagá	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la optimización del sistema de acueducto Multiveredal Camiloce, El Morro y La Maní en el municipio de Amagá Antioquia	\$ 145.064.228	\$ 145.089.596
CONTRATO PDA 2019	Argelia	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Argelia de María – Tercera Etapa	\$ 1.775.302.092	\$ 1.797.679.980
CONTRATO PDA 2019	Argelia	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Argelia de María – Tercera Etapa	\$ 161.143.514	\$ 161.168.130
CONTRATO PDA 2019	Carolina del Príncipe	Construcción sistema de acueducto vereda la herradura - municipio de Carolina del Príncipe	\$ 1.741.273.054	\$ 1.759.460.571



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Carolina del Príncipe	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción sistema de acueducto vereda la herradura - municipio de Carolina del Príncipe	\$ 183.656.285	\$ 183.718.171
CONTRATO PDA 2019	Nechí	Construcción del sistema para el manejo de aguas residuales urbanas del municipio de Nechí Antioquia	\$ 5.134.913.423	\$ 5.134.913.423
CONTRATO PDA 2019	Nechí	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema para el manejo de aguas residuales urbanas del municipio de Nechí Antioquia	\$ 424.642.409	\$ 424.642.409
CONTRATO PDA 2019	San Jerónimo	Construcción del sistema de acueducto multiveredal los cedros en el municipio de San Jerónimo	\$ 1.918.538.563	\$ 1.918.538.563
CONTRATO PDA 2019	San Jerónimo	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal los cedros en el municipio de San Jerónimo, Antioquia	\$ 186.862.454	\$ 186.862.454
CONTRATO PDA 2019	San Juan de Urabá (Damaquiel)	Construcción de la segunda etapa de las redes del sistema de acueducto en el corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá	\$ 3.648.619.451	\$ 3.648.619.451
CONTRATO PDA 2019	San Juan de Urabá (Damaquiel)	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de la segunda etapa de las redes del sistema de acueducto en el corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá	\$ 303.211.056	\$ 303.211.056
CONTRATO PDA 2019	Vegachí	Optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Vegachí.	\$ 2.031.429.814	\$ 2.059.202.689
CONTRATO PDA 2019	Vegachí	Interventoría administrativa técnica legal y financiera optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Vegachí.	\$ 167.727.723	\$ 178.554.504
CONTRATO PDA 2019	Amalfi	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento portachuelo en el municipio de Amalfi	\$ 1.951.271.415	\$ 1.973.719.365
CONTRATO PDA 2019	Amalfi	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto del corregimiento portachuelo en el municipio de Amalfi	\$ 168.621.686	\$ 168.621.686
CONTRATO PDA 2019	Caicedo	Construcción del sistema de acueducto multiveredal La García en el municipio de Caicedo, Antioquia.	\$ 5.130.669.605	\$ 5.190.967.743



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Caicedo	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal La García en el municipio de Caicedo, Antioquia.	\$ 416.266.537	\$ 416.283.299
CONTRATO PDA 2019	Cisneros	Optimización del acueducto área urbana de Cisneros	\$ 1.930.557.714	\$ 1.963.584.883
CONTRATO PDA 2019	Cisneros	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la optimización del acueducto área urbana de Cisneros	\$ 183.206.878	\$ 183.218.120
CONTRATO PDA 2019	Pueblorrico	Construcción del sistema de acueducto multiveredal mulatos en los municipios de Pueblorrico - Hispania	\$ 5.162.757.819	\$ 5.162.757.819
CONTRATO PDA 2019	Pueblorrico	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de acueducto multiveredal mulatos en los municipios de Pueblorrico - Hispania	\$ 416.747.163	\$ 416.747.163
CONTRATO PDA 2019	Yolombó	Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto del corregimiento La Floresta, Yolombó	\$ 2.499.605.491	\$ 2.499.605.491
CONTRATO PDA 2019	Yolombó	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto del corregimiento La Floresta, municipio de Yolombó.	\$ 198.129.336	\$ 211.422.067
CONTRATO PDA 2019	Buriticá	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Buriticá - Etapa II	\$ 2.977.831.331	\$ 2.977.831.331
CONTRATO PDA 2019	Buriticá	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Buriticá Antioquia, Etapa II.	\$ 249.978.616	\$ 249.978.616
CONTRATO PDA 2019	El Santuario	Construcción del plan maestro de acueducto urbano Etapa 1, municipio de El Santuario	\$ 2.611.962.015	\$ 2.611.962.015
CONTRATO PDA 2019	El Santuario	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto urbano Etapa I en el municipio de El Santuario Antioquia	\$ 223.493.767	\$ 223.493.767
CONTRATO PDA 2019	Puerto Berrío	Construcción de la red de alcantarillado del sector El Oasis de la zona urbana del municipio de Puerto Berrío	\$ 1.341.378.269	\$ 1.341.378.269
CONTRATO PDA 2019	Puerto Berrío	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de la red de alcantarillado del sector El Oasis de la zona urbana del municipio de Puerto Berrío	\$ 117.700.352	\$ 117.700.352



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Angelópolis	Construcción alcantarillado del corregimiento La Estación del municipio de Angelópolis, Antioquia.	\$ 2.704.764.193	\$ 2.739.063.655
CONTRATO PDA 2019	Angelópolis	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción alcantarillado del corregimiento la estación del municipio de Angelópolis, Antioquia.	\$ 235.356.430	\$ 235.392.156
CONTRATO PDA 2019	Arboletes	Construcción del acueducto multiveredal del corregimiento La Candelaria y las veredas Los Ángeles, Las Patillas, Pangola, La Atoyosa, Villa Nueva y El Bonguito, del municipio de Arboletes Antioquia, Etapa I.	\$ 4.622.878.973	\$ 4.622.878.973
CONTRATO PDA 2019	Arboletes	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del acueducto multiveredal del corregimiento La Candelaria y las veredas Los Ángeles, Las Patillas, Pangola, La Atoyosa, Villa Nueva y El Bonguito, del municipio de Arboletes Antioquia, Etapa I.	\$ 372.122.812	\$ 372.122.812
CONTRATO PDA 2019	Caracolí	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de caracolí, etapa 2.	\$ 2.855.582.904	\$ 3.839.030.056
CONTRATO PDA 2019	Caracolí	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Caracolí, Etapa 2	\$ 228.484.269	\$ 228.484.269
CONTRATO PDA 2019	San Roque	Construcción del plan maestro de acueducto del corregimiento de San José del Nus	\$ 3.052.035.133	\$ 3.096.712.542
CONTRATO PDA 2019	San Roque	Interventoría administrativa técnica legal y financiera el plan maestro de acueducto del corregimiento de San José del Nus	\$ 257.104.366	\$ 257.104.366
CONTRATO PDA 2019	Frontino	Construcción de colectores la mandarina y El Nore en la zona urbana del municipio de Frontino, Antioquia.	\$ 2.555.474.068	\$ 2.555.474.068
CONTRATO PDA 2019	Frontino	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de colectores la mandarina y El Nore en la zona urbana del municipio de Frontino, Antioquia.	\$ 227.762.749	\$ 227.762.749
CONTRATO PDA 2019	Necoclí	Construcción de la PTAP y optimización del sistema de acueducto, zona urbana del municipio de Necoclí, Antioquia.	\$ 3.148.563.756	\$ 3.148.563.756
CONTRATO PDA 2019	Necoclí	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de la PTAP y optimización del sistema de acueducto, zona urbana del municipio de Necoclí, Antioquia.	\$ 277.228.690	\$ 277.228.690



IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES
CONTRATO PDA 2019	Andes	Construcción compostera regional de la provincia del San Juan en el municipio de Andes, Antioquia.	\$ 1.445.597.398	\$ 1.445.597.398
CONTRATO PDA 2019	Andes	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción compostera regional de la provincia del san juan en el municipio de Andes, Antioquia.	\$ 115.647.792	\$ 115.647.792
CONTRATO PDA 2019	Urrao	Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Urrao, Antioquia.	\$ 6.094.564.980	\$ 6.094.564.980
CONTRATO PDA 2019	Urrao	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Urrao, Antioquia.	\$ 487.505.957	\$ 487.505.957
CONTRATO PDA 2019	San Jerónimo	Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales colector el tesoro, municipio de San Jerónimo.	\$ 754.818.911	\$ 754.818.911
CONTRATO PDA 2019	San Jerónimo	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales colector el tesoro, municipio de San Jerónimo.	\$ 61.389.324	\$ 61.389.324
CONTRATO PDA 2019	Puerto Triunfo	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento Puerto Perales en el municipio de Puerto Triunfo Antioquia	\$ 2.365.599.528	\$ 2.670.744.897
CONTRATO PDA 2019	Puerto Triunfo	Interventoría administrativa técnica legal y financiera a la optimización del sistema de acueducto del corregimiento Puerto Perales en el municipio de Puerto Triunfo Antioquia	\$ 238.446.201	\$ 238.446.201
CONTRATO PDA 2019	Varios municipios	Optimización de la prestación del servicio de aseo mediante la adquisición y puesta en operación de vehículos compactadores en 4 municipios vinculados al PDA del departamento de Antioquia (El Bagre, Liborina, Venecia, Yolombó)	\$ 1.979.883.920	\$ 1.979.883.920

Fuente: Informe Contratación – Gerencia de Servicios Públicos. Diciembre 2019.



Plan Departamental de Agua Gerencia de Servicios Públicos

**Medellín, Antioquia
Diciembre 27 de 2019**