

PROYECTO	Mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos en el área urbana de los Municipios de San José de la Montaña y Yarumal Antioquia		
BPIN	2022003050035		
PRESUPUESTO			
		CONDICIONES INICIALES	EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Valor parcial	Valor parcial
1	43010901-REALIZAR LABORES PRELIMINARES (YARUMAL)	\$ 13.384.905,48	\$ 13.384.889,67
2	43010901-EJECUTAR LOS RETIROS (YARUMAL)	\$ 208.628,78	\$ 208.628,78
3	43010901-REALIZAR LAS EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES (YARUMAL)	\$ 435.442.458,66	\$ 126.309.299,64
4	43010901-CONSTRUIR OBRAS DE CONCRETO (YARUMAL)	\$ 130.554.658,20	\$ 22.142.856,98
5	43010901-INSTALAR EL ACERO DE REFUERZO (YARUMAL)	\$ 84.885.087,43	\$ 39.122.577,11
6	43010901-REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (YARUMAL)	\$ 75.532.749,46	\$ 62.872.451,50
7	43010901-INSTALAR LOS CERRAMIENTOS (YARUMAL)	\$ 300.620.493,29	\$ -
8	43010901-CONSTRUIR LA CANCHA (YARUMAL)	\$ 762.411.275,55	\$ -
9	43010901-REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (YARUMAL)	\$ 366.989.487,59	\$ 7.761.839,31
10	43010901-REALIZAR LABORES PRELIMINARES (SAN JOSE)	\$ 16.669.410,31	\$ 18.275.937,58
11	43010901-EJECUTAR DEMOLICIONES Y RETIROS (SAN JOSE)	\$ 228.692,91	\$ 193.950,00
12	43010901-REALIZAR EL MOVIMIENTOS DE TIERRA (SAN JOSE)	\$ 149.892.771,84	\$ 195.857.922,97
13	43010901-REALIZAR LOS LLENOS (SAN JOSE)	\$ 8.075.565,97	\$ 33.839.127,49
14	43010901-REALIZAR LA CONFORMACION DEL TERRENO (SAN JOSE)	\$ 11.836.707,73	\$ 11.932.002,08
15	43010901-INSTALAR LA GRAMA SINTETICA Y CAPA DE SOPORTE (SAN JOSE)	\$ 930.610.377,88	\$ 1.028.968.625,54
16	43010901-INSTALAR EL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS - FILTROS (SAN JOSE)	\$ 281.249.006,47	\$ 224.652.569,45
17	43010901-CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO (SAN JOSE)	\$ 93.826.113,14	\$ 6.948.947,68

18	43010901-INSTALAR EL ACEROS DE REFURZO (SAN JOSE)	\$	91.470.882,61	\$	-
19	43010901-INSTALAR PASAMANOS Y PORTERIAS (SAN JOSE)	\$	79.454.292,72	\$	9.553.589,10
20	43010901-INSTALAR LAS CAMARAS DE INSPECCION PARA DESAGUES Y TABLETAS GUIA PARA RAMPA (SAN JOSE)	\$	20.522.012,42	\$	11.149.797,59
21	43010901-EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL (PMA)	\$	17.530.543,00	\$	5.352.300,00
22	43010901-EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT YARUMAL)	\$	985.200,00	\$	-
23	43010901-EJECUTAR EL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD GENERAL DEL PROYECTO EN LAS OBRAS (PAPSO)	\$	5.815.100,00	\$	2.218.873,68
24	43010901-EJECUTAR LA INTERVENTORÍA GENERAL DEL PROYECTO	\$	267.263.778,00	\$	215.206.337,00
25	43010901-INSTALAR LA CUBIERTA (YARUMAL)	\$	87.813.607,59	\$	-
26	43010901-REALIZAR LA LIMPIEZA (YARUMAL)	\$	306.623,97	\$	-
27	43010901-REALIZAR OBRA EXTRA (SAN JOSE)	\$	-	\$	36.822.697,05
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO		\$	4.233.580.431,00	\$	2.072.775.220,20
VALOR FINAL DEL PROYECTO				\$	4.205.487.346,00

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO PROYECTO	\$ 4.233.580.431,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 4.205.487.346,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 4.205.487.346,00


RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 2.072.775.220,20
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 2.072.775.220,20
% DE AVANCE FISICO	44,63%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.813.525.351,31
EJECUCION FINANCIERA %	66,46%



ANDRÉS EMILIO LONDONO SANCHEZ

Director Ejecutivo


Asociación de Municipios del Norte Antioqueño - AMUNORTE



YADIRA ISABEL OBANDO RINCÓN

Representante legal Magis Consultorías

Interventoría obra Yarumal



JHENNY VIVIANA SANTA

Interventoría obra San José de la Montaña