

COMITÉ TECNICO DE OBRA No5
FECHA: mayo 2 de 2024
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

ASISTENTES	CARGO
Claudia María Lopera Jaramillo	Directora de obra (CONSTRUTOC SAS)
Gerardo Manuel Sánchez Yajure	Residente de obra (CONSTRUTOC SAS)
Wilson Barrera López	Administrador delegado
Nelson Enrique Toro Giraldo	Director De Interventoría
Daniel Eduardo Rozo Contreras	Profesional Residente De Interventoría
TEMAS	

1. Recorrido de Obra
2. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Recorrido de Obra

Teniendo en cuenta la proyección y el balance de la obra con las cantidades de mayores, menores y con la proyección de las actividades adicionales para poder realizar la intervención requerida para el Boxculvert de la calle 21 y atendiendo la solicitud del señor Alcalde del municipio de San José de la Montaña incluir la construcción de un tramo de muro de contención en la carrera 26. Se realiza recorrido en este lugar donde se han realizado intervenciones que hacen parte del objeto contractual, en el recorrido se verifica en campo por parte del administrador delegado que los trabajos a realizar para la construcción de un tramo del muro de contención buscan garantizar la estabilidad del talud evitando que este caiga y afecte los trabajos realizados en la vía, así como también mitigar problemas de humedades por la filtración del agua de escorrentía proveniente de este talud que con el tiempo en un futuro socave y dañe la estructura de soporte de la vía y esto lleve a daños en la misma.

Después del recorrido se presenta el nuevo balance de la obra con las cantidades mayores o menores, así como el balance final incluyendo las actividades requeridas para cumplir con la solicitud realizada por parte de la administración municipal, también se presentan para aprobación los precios de las obras extras que se requieren para el proyecto.


Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se tiene una actualización del balance final del presupuesto el cual tiene como resultado que se debe hacer una adición en recursos para poder cumplir con el objeto contractual, así como dar cumplimiento con la meta física del proyecto; la adición total a realizar es por valor de \$467.403.822 (cuatrocientos sesenta y siete millones cuatrocientos tres mil ochocientos veintidós pesos). Adicionalmente es necesario hacer una prórroga de tiempo de un mes para cumplir con el cronograma de ejecución obra.

2. Propositiones y varios


- Realizar la solicitud de recursos ante la Gobernación de Antioquia y al municipio de San José de la montaña para incluir las actividades proyectadas en el balance de obra.
- Realizar la programación de obra para solicitar la ampliación de plazo para la ejecución.
- Hacer la solicitud formal al ejecutor de la obra mediante oficio solicitando dicha adición.

Se firma en el municipio de San José de la Montaña el 2 de mayo de 2024.

Firmas del Acta de Comité No5



**ING. CLAUDIA MARIA LOPERA
SÁNCHEZ YAJURE** Directora de Obra



ING. GERARDO MANUEL
Residente de obra



ING NELSON E. TORO G
Director de Interventoría



ING DANIEL EDUARDO ROZO C.
Residente de Interventoria



ING. WILSON BARREIRA LOPEZ
Administrador Delegado