

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:** GUSTAVO ANDRES MARIN CORREA
B. CARGO: DIRECTOR INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): SECRETARIA DE EDUCACIÓN – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 31 DE ENERO DE 2021
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 31 DE FEBRERO DE 2020
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:
RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se cubra aspectos como son: Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia.

La Dirección de Infraestructura Física Educativa es la encargada de ejecutar las acciones necesarias para la construcción, ampliación, reposición y mantenimiento de los establecimientos educativos públicos del Departamento de Antioquia. En la vigencia 2020 se alcanzaron los siguientes logros:

- Terminación de obras en 77 establecimientos educativos por valor de 38.510 millones; contratos que pasaron de la vigencia 2019.
- En la vigencia 2020 se invirtieron \$20.967.315.720 en el mejoramiento de la infraestructura física educativa, algunos proyectos con la participación de otros actores. **Ver anexo 5**
- De 205 procesos sin liquidar en enero de 2020, a la fecha se liquidaron 112 procesos (54%) quedando pendiente por liquidar 93 procesos. Se han reportado 4 procesos a la Contraloría Departamental por incumplimiento de las obligaciones contractuales en los Convenio (1 Sopetrán, 2 Uramita, 1 San Pedro de los Milagros). **Ver anexo 2**
- El Departamento de Antioquia suscribió con el IDEA los convenios N°10000337 de 2006, 10000380 y 10000382 de 2007 para la "administración de un fondo que ampare los proyectos de infraestructura educativa en el marco de los acuerdos municipales", para ello se abrió una cuenta por proyecto y municipio sobre el cual se autorizaba sus movimientos por el departamento, basados en los avances de las obras ejecutadas por los municipios.

En estos momentos se tiene en trámite en el IDEA reintegro por valor de \$ 492.479.521 (Departamento: \$ 383.204.158 y 11 municipios: \$ 109.275.363). **Ver anexo 3**

- En 2020 la Dirección de Infraestructura tuvo grandes avances en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, destacándose el cumplimiento total de cuatrienio de la meta de numero de sedes con reposición. Se superaron las metas de aulas nuevas y mantenimientos y se deja iniciada la gestión para que en 2021 se realice la legalización de predios. **Ver anexo 7**

INDICADOR	META	LOGRO
Aulas nuevas:	19 aulas	80 aulas
Sedes con reposición:	10 sedes	11 sedes
Mantenimientos:	69 mantenimientos	72 mantenimientos

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON EL REINO UNIDO: Es un proyecto de cooperación internacional que tiene como objetivo el desarrollo de programas verdes, es decir, utilizar como fuente principal de energía los recursos no convencionales renovables como lo son la energía solar, transportes ecológicos y economías verdes. A través de esto se pretende crear un banco de proyectos con los estudios previos y consultorías técnicas financiados por la cooperación internacional durante todo el año 2021. Una vez se presenten estos proyectos es responsabilidad de la gobernación buscar la financiación para la ejecución de los mismos, sin embargo, como parte integral de la cooperación internacional es que esas fuentes de financiación sean a través de las economías verdes que hacen parte de la etapa de estudios previos. El proyecto se encuentra en la etapa de manifestación de interés y evaluación de la propuesta.

ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES DE SEDES EDUCATIVAS RURALES: A través de este proyecto se pretende llevar energía a 56 sedes educativas que actualmente no cuentan con servicio de red eléctrica, este proyecto se desarrolla como colaboración mutua con la Gerencia de Servicios Públicos. Por temas financieros el proyecto se divide en dos partes, el primero va dirigido a sedes educativas no PDET y el segundo serían las ZOMAC y PDET.

En la etapa de estudios previos se consideraron dos proyectos tipos, el primero con una capacidad instalada en paneles de 3kWp y el segundo con 5kWp. Actualmente se encuentra en la etapa de financiación y recursos por parte de la Gerencia de Servicios Públicos.

SEDES EDUCATIVAS CON ALTOS CONSUMOS ENERGÉTICOS: Es un proyecto para cogenerar a través de paneles solares la energía demandada por las sedes educativas y como parte del proceso ser un pequeño contribuidor a la demanda energética a través de estas fuentes no convencionales, logrando así una disminución de pagos ante el operador de red por potencia consumida y aprovechando al máximo las horas valle de no consumo, suministrando un excedente a la red interconectada y logrando un beneficio por entregar esta potencia extra a la red.

Inicialmente está en proceso de intervenir 9 sedes educativas, pero aún está en etapa de viabilidad e inversión.

ALIANZA POR EL AGUA: Mediante convenio de asociación con la Fundación EPM, la Secretaría de Educación de Antioquia, realiza el diagnóstico de las instituciones educativas sin servicio de agua potable que asciende a 553 sede en 57 municipios, identificando las condiciones de los espacios, fuentes hídricas, calidad del agua, tipo de abastecimiento, usos del agua, distancia de la fuente hídrica con respecto a la escuela, número de posibles beneficiarios, manejo dado a los residuos sólidos y aguas residuales domésticas, actividad económica de la zona.

El valor del convenio es de \$1.498.649.444. de los cuales el Departamento aportó \$1.049.054.611 y el asociado aportó \$ 449.594.833. La fecha de inicio fue 16/09/2020 y la terminación es el 30/12/2020.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se ha avanzado en consolidar una biblioteca digital de infraestructura de las sedes educativas, de la cual a la fecha se tiene información de más de 3.839 sedes educativas de los 117 municipios no certificados en educación en la Gobernación de Antioquia, se han identificado 715 sedes educativas sin información alguna.

En 2020 la Subsecretaría de Planeación contrató los ajustes al sistema que permitan completar el módulo de infraestructura educativa para facilitar el levantamiento y consolidación de información con el fin de tener datos actualizados sobre las necesidades reales de cada sede educativa.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCION DE BIENES - CONSULIA DE INVENTARIO

TIPO CONSULTA: Por No. Cedula Por No. Placa

Digite Dato de Búsqueda:

Cedula: NO EXISTE DATOS... Dependencia: NO EXISTE DATOS... Total Elementos: Valor Total: \$ #

Las posibles inquietudes que se puedan generar en el inventario consultado serán atendidas personalmente en la oficina de Bienes Muebles, ubicada en el tercer piso (3), o a través de las Extensiones 9354, 9527, 9539, 9396.

V. Seda* 2017-May-03

4. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	Total cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	1	0	
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	1	0	
Variación porcentual	0		
Cargos de carrera administrativa			
A la fecha de inicio de la gestión	1	0	
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	1	0	1
Variación porcentual	0		
Cargos de provisionalidad			
A la fecha de inicio de la gestión	13	0	
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	13	0	
Variación porcentual	0		

Ver anexo 1

Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Rural La Caucana sede El Guámaro, corregimiento el Guámaro municipio de Tarazá, Antioquia.	Álvaro Andres Cuartas Robayo	N.A.	X		\$ 906.604.491,00	
Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Normal Superior del Bajo Cauca, municipio de Caucaasia, Antioquia	DISEÑO CONCRETO S A S	N.A.	X		\$ 1.039.607.860,00	
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el contrato: "Obras de ampliación y mejoramiento para la Institución Educativa Rural Buchado, municipio de Viga del Fuerte, Antioquia".	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	N.A.		X	\$ 998.873.110,00	
Obras de ampliación y mejoramiento para la Construcción de la Institución Educativa Rural Buchado, municipio de Viga del Fuerte, Antioquia	CONSORCIO LIBANIUM	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS		X	\$ 8.443.515.330,00	
Ejecutar obras de reconstrucción de muro perimetral y de reparación de las afectaciones causadas por la Ola invernal en la IE Juan Pablo Gómez Ochoa sede principal del municipio de Caramanta, Antioquia	SIPCO SAS	N.A.	X		\$ 69.619.798,00	
Aunar esfuerzos para desarrollar el diagnóstico de campo, que permita identificar la solución adecuada del suministro de agua potable, en las instituciones educativas que no cuentan con este servicio público en el Departamento de Antioquia.	FUNDACIÓN EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	N.A.	X		\$ 1.467.491.706,00	
Mantenimiento a los Parques Educativos de los Municipios de Mutatá y Santafé de Antioquia, en el Departamento de Antioquia	H.A.H. CONSTRUCCIONES S AS	N.A.	X		\$ 443.626.344,00	
Obras de mantenimiento y mejoramiento en Baterías sanitarias, Restaurante Escolar y en general para las instituciones educativas del Centro Educativo Rural Indígena Jaiquerazabi, Centro Educativo Rural La Floresta, Centro Educativo Rural La fortuna y el Colegio Mutatá, municipio de Mutatá, Antioquia	CONSTRUCCIONCONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR SAS	N.A.	X		\$ 68.244.914,00	
Aunar esfuerzos para incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, educativas, pedagógicas, ambientales y comunitarias de la I. E. R. EL JORDAN en la sede E.U. PBRO. MARCOS GÓMEZ del municipio de San Carlos - Antioquia.	FUNDACIÓN BERTA MARTÍNEZ DE JARAMILLO	N.A.	X		\$ 300.000.000,00	
Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de las baterías sanitarias en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander sede san Gregorio, zona urbana del municipio de Zaragoza, Antioquia.	Municipio de Zaragoza	N.A.	X		\$ 180.000.000,00	
Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de las baterías sanitarias en la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza sede principal área de preescolar y primaria, zona urbana del municipio de Zaragoza, Antioquia.	Municipio de Zaragoza	N.A.	X		\$ 220.000.000,00	
Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de la IER La Cruzada - Sede Colegio La Cruzada, municipio de Remedios, Antioquia.	Municipio de Remedios	N.A.	X		\$ 201.476.799,00	
Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de la infraestructura de la IE Santa Rita Sede Principal del municipio de Andes, Antioquia	Municipio de Andes	N.A.	X		\$ 87.000.000,00	
Estudios y diseños para la reposición del restaurante escolar, red hidrosanitaria y diseños complementarios en la Institución Educativa Normal superior del Bajo Cauca, municipio de Caucaasia, Antioquia	UT BAJO CAUCA	N.A.	X		\$ 174.566.910,00	
Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Valdívía sede principal, municipio de Valdívía e Institución Educativa Rafael Nuñez sede principal, municipio de Tarazá, Antioquia.	ODINTEC SAS	N.A.	X		\$ 558.566.379,00	
Aunar esfuerzos para incidir en el mejoramiento de la calidad educativa, de las condiciones de salubridad en las áreas educativas, pedagógicas, ambientales y comunitarias de algunas sedes educativas de la Subregión del suroeste- Antioquia.	FUNDACIÓN BERTA MARTÍNEZ DE JARAMILLO	N.A.	X		\$ 693.000.000,00	

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA
Manual de Supervisión e Interventoría	Herramienta para ejercer las funciones de Supervisión	ISOLUCION	DECRETO NÚMERO 2018070001630 de 15 DE JUNIO DE 2018	Desde la fecha de publicación
Manual de Contratación	Establece directrices para optimizar y agilizar los procesos contractuales	ISOLUCION	DECRETO NÚMERO 2018070001630 de 15 DE JUNIO DE 2018	Desde la fecha de publicación

10. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

Conclusiones y recomendaciones:

Alrededor del 50% de las necesidades corresponden a mantenimientos debido a que la infraestructura física son construcciones antiguas y alrededor del 90% están localizadas en el sector rural con condiciones de difícil acceso.

El mejoramiento y la intervención de la infraestructura educativa no debe mirarse como un proyecto puntual sino como una gestión del día a día pues los edificios y especialmente los educativos tienen un uso intenso por parte de toda la comunidad y una vida útil definida. Para preservar sus condiciones de manera óptima es preciso gestionar intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo de forma periódica.

Desarrollar campañas en las instituciones educativas para la apropiación y sentido de pertenencia, y acabar con los actos de vandalismos.

No se trata de derribar las escuelas que ya tenemos. El objetivo es tomar conciencia para que mejoremos las que ya tenemos: pintándolas, añadiéndoles nuevas aulas, renovándoles el mobiliario, pero sobre todo que reflexionemos sobre qué queremos conseguir con estos cambios y qué clima vamos a crear en ellos con un sentido práctico.

11. FIRMA:



GUSTAVO ANDRES MARÍN CORREA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

Anexo 2: Resumen de avance de liquidación de procesos contractuales vigencias anteriores.

	CONCURSO MERITOS	CONVENIOS	MÍNIMA CUANTÍA	SELECCIÓN ABREVIADA	TRANSFERENCIAS	TOTAL
Sin liquidar enero 1/2020	3	114	15	5	68	205
Liquidados a la fecha	3	63	13	5	27	111
PORCENTAJE	100%	55%	87%	100%	40%	54%

Anexo 3: Resumen de avance con los cierres financieros del IDEA

	Semana→	septiembre 7-13 acumulado	Octubre 12-18 acumulado	Octubre 22 acumulado
Proyectos reportados		139	183	198
Proyectos liquidados		137	137	137
Proyectos Remitidos a Mpios		137	137	137
Municipios con cierres financieros o proyectos liquidados		76	76	76
Respuesta de Mpio con firma		53	83	85
Proyectos Vencidos sin respuesta		84	54	52
Proyectos Enviados a IDEA		51	58	62
Proyectos Pagados por IDEA		18	36	36
\$ Reintegrados Departamento		\$ 1.039.000.000	\$ 1.146.000.000	\$ 1.146.000.000
\$ Reintegrados Municipio		\$ 278.000.000	\$ 326.000.000	\$ 326.000.000

Pagos en trámite convenio 380 con el IDEA

Fecha de Envío al Idea	Cuenta Deposito	Municipio	Reintegro Dpto \$	Reintegro Mpio \$	GENERA PAGO
22/10/2020	10005027	Anzá	\$ 6.991.373	\$ 1.747.844	PENDIENTE
15/09/2020	10004892	Betulia	\$ 6.501.047	\$ 400.529	23 DE SEP DE 2020
14/10/2020	10005347	Campamento	\$ 17.359.093	\$ 0	30 DE OCT DE 2020
13/10/2020	10005283	Copacabana	\$ 213.332.214	\$ 71.110.737	30 DE OCT DE 2020
13/10/2020	10005057	Copacabana	\$ 19.604.753	\$ 10.677.535	30 DE OCT DE 2020
15/09/2020	10004931	Montebello	\$ 1.396.830	\$ 349.208	22 DE SEP DE 2020

Anexo 5: Obras ejecutadas en 2020

Nro. Contrato	Objeto	Municipio	Aporte de Gobernación	Otros aportes	Valor del contrato
4600010619	Aunar esfuerzos para incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, educativas, pedagógicas, ambientales y comunitarias del Centro Educativo Rural Juan de Dios Carvajal en la sede Centro Educativo Rural Juan N Barrera del municipio de Jardín y para el Parque Educativo Saberes Ancestrales del municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia.	Jardín	841.842.049	570.445.478	1.412.287.527
4600010674	Construcción de rampas, unidad sanitaria para personas con movilidad reducida y obras complementarias en la I.E. Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez, sede Principal, municipio de Belmira - Antioquia.	Belmira	95.726.940		95.726.940
4600010680	Ejecutar obras de mejoramiento de la infraestructura de la IE San Antonio de Padua sede La Mesa del municipio de Támesis, Antioquia	Támesis	212.844.557		212.844.557
4600010682	Mantenimiento en el Parque Educativo San Juan de Mata del municipio de Maceo, en el Departamento de Antioquia.	Maceo	94.439.160		94.439.160
4600010685	Cofinanciar la Construcción de dos aulas de preescolar en la Institución Educativa Anorí, sede principal, del municipio de Anorí, Antioquia.	Anorí	550.000.000	75.000.000	625.000.000
4600010687	Terminación de las obras en la IE Francisco Cesar, sede Leonor Ángel Vanegas del municipio de Betulia Antioquia	Betulia	451.275.968		451.275.968
4600010688	Terminación de la cubierta para la placa polideportiva en la Institución Educativa San Rafael sede Liceo del municipio de Heliconia, Antioquia	Heliconia	228.578.887		228.578.887
4600010795	Terminación de las obras en el CER La Almería sede CER Vallejuelito - Peñas del municipio de La Unión, Antioquia"	La Unión	320.808.383		320.808.383
4600010803	Ejecutar obras de mantenimiento de la infraestructura de la IE San Jose sede principal del municipio de Jericó, Antioquia	Jericó	801.657.630		801.657.630
4600010815	Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Rural La Caucana sede El Guáimaro, corregimiento el Guáimaro municipio de Tarazá, Antioquia.	Tarazá	906.604.491		906.604.491
4600010842	Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Normal Superior del Bajo Cauca, municipio de Caucasia, Antioquia	Caucasia	1.039.607.860		1.039.607.860
4600010844	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el contrato: " Obras de ampliación y mejoramiento para la Institución Educativa Rural Buchado, municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia".	Vigía del Fuerte	998.873.110		998.873.110

Nro. Contrato	Objeto	Municipio	Aporte de Gobernación	Otros aportes	Valor del contrato
4600011062	Estudios y diseños para la reposición del restaurante escolar, red hidrosanitaria y diseños complementarios en la Institución Educativa Normal superior del Bajo Cauca, municipio de Caucasia, Antioquia.	Caucasia	174.576.910		174.576.910
4600011090	Mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa Valdivia sede principal, municipio de Valdivia e Institución Educativa Rafael Nuñez sede principal, municipio de Tarazá, Antioquia.	Tarazá	582.714.031		582.714.031
4600011241	Aunar esfuerzos para incidir en el mejoramiento de la calidad educativa, de las condiciones de salubridad en las áreas educativas, pedagógicas, ambientales y comunitarias de algunas sedes educativas de la Subregión del suroeste- Antioquia.	Andes, Ciudad Bolivar, Fredonia, Jardín, Jericó, Tarso y Venecia	693.000.000	297.000.000	990.000.000
2020060116875	Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de las baterías sanitarias, restaurante escolar y obras complementarias en la Institución Educativa Rafael Núñez sede Ángel Amable Arroyave, zona urbana, municipio de Tarazá, Antioquia.	Tarazá	197.000.000		197.000.000
S2020060116876	Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de la infraestructura en la IER la Honda del municipio de Liborina.	Liborina	73.516.827		73.516.827
2020060229011	Transferencia de recursos con destinación específica para el mejoramiento IE Presbítero Libardo Aguirre sede Principal en el Municipio de Concepción, Antioquia	Concepción	113.243.991		113.243.991
2020060229957	Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de la IER Doradal, municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.	Puerto Triunfo	24.391.661		24.391.661
2020060230020	Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento de la infraestructura de la IE Atanasio Girardot sede la Manga del municipio de Girardota, Antioquia	Girardota	142.654.056		142.654.056
TOTAL			19.605.894.307	1.361.421.413	20.967.315.720

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el contrato de mantenimiento general en la I.E Donmatías, bloque Primaria, sede 1A, Municipio de Donmatías - Antioquia.	\$ 42.300.000
Mantenimiento general en la I.E Presbitero Julio Tamayo y C.E.R El Salto, Municipio de Carolina del Príncipe - Antioquia.	\$ 400.000.000
Mantenimiento general en las instituciones educativas C.E.R Pan de Azúcar, C. E. R. Emilia Rendón, C.E.R Arenales, C.E.R Francisco Restrepo, C.E.R Presbitero Antonio José sede principal, C.E.R Jesús María Ososmo, C.E.R La Pradera, C.E.R Justiniano Ramirez, C.E.R Rio Chico, C.E.R Roque Lopera, C.E.R Los Arrayanes, Municipio de Donmatías - Antioquia.	\$ 893.000.000
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el contrato de mantenimiento general en las instituciones educativas C.E.R Pan de Azúcar, C. E. R. Emilia Rendón, C.E.R Arenales, C.E.R Francisco Restrepo, C.E.R Presbitero Antonio José sede principal, C.E.R Jesús María Ososmo, C.E.R La Pradera, C.E.R Justiniano Ramirez, C.E.R Rio Chico, C.E.R Roque Lopera, C.E.R Los Arrayanes, Municipio de Donmatías - Antioquia.	\$ 89.300.000
Mejoramiento IER Palmira sede La Magdalena del Municipio de El Peñol	\$ 220.000.000
Reposición de la Institución Educativa Rural La Blanquita de Murri - sede CER Alto del Murri del municipio de Frontino, Antioquia	\$ 500.000.000
Interventoría Reposición de la Institución Educativa Rural La Blanquita de Murri - sede CER Alto del Murri del municipio de Frontino, Antioquia	\$ 50.000.000
Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Sede C. E. R. EL CUCHUCO de Betulia	\$ 80.000.000
Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Sede IE Rafael Nuñez Sede Angel Amable de Tarazá	\$ 600.000.000
Interventoría Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Sede IE Rafael Nuñez Sede Angel Amable de Tarazá	\$ 60.000.000
Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Sede CER Puerto Antioquia de Tarazá	\$ 300.000.000
Obras de ampliación de la infraestructura educativa de la Sede IE Marco Fidel Suarez de Caucasia	\$ 900.000.000
Interventoría Obras de ampliación de la infraestructura educativa de la Sede IE Marco Fidel Suarez de Caucasia	\$ 90.000.000
Obras de redes hidrosanitarias, restaurante escolar y laboratorio de la IE Normal Superior del Bajo Cauca de Caucasia	\$ 500.000.000
Interventoría Obras de redes hidrosanitarias, restaurante escolar y laboratorio de la IE Normal Superior del Bajo Cauca de Caucasia	\$ 50.000.000
Mantenimiento de techos por vendaval en las instituciones Educativas :C. E. R. EL PLAN C. E. R. GUILLERMO VALENCIA TISNEZ I. E. R. PRESBITERO MARIO ANGEL C. E. R. LA PLATA C. E. R. LA QUIEBRA RIONEGRITO C. E. R. SAN PABLO C. E. R. SANTA TERESA I. E. SANTA TERESA, del municipio de Argelia, Antioquia	\$ 400.000.000
Mejoramiento de techos de la I. E. FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO, del municipio de La union, Antioquia	\$ 900.000.000
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el contrato de Mejoramiento de techos de la I. E. FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO, del municipio de La union, Antioquia	\$ 90.000.000
Mantenimiento del Parque educativo de El Peñol	\$ 190.000.000
Mejoramiento del CER Luis Felipe Restrepo El Cedrón Pueblo Rico, Antioquia	\$ 180.000.000
Mejoramiento de la Institución Educativa Celia Duque del municipio de Abejorral	\$ 400.000.000
Mejoramiento de la I. E. R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO I. E. NACIANCENO PELAEZ C. E. R. LEJOS DEL NIDO I. E. R. NAZARETH, del municipio del Retiro Antioquia	\$ 500.000.000
TOTAL	\$ 15.629.600.000

Anexo 9: Mejoramientos Ministerio de Educación Nacional a través del FFIE.

MUNICIPIO	SEDE	VALOR OBRA	LÍNEA MEJORAMIENTO	FASE (ETAPA)	ACTA DE INICIO CONTRATO	FECHA INICIO OBRA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN OBRA	% EJECUTADO
CAUCASIA	E R SANTO TOMAS DE AQUINO (D)	150.000.000	Mejoramientos	PENDIENTE INICIO	14/07/2020	30/10/2020	29/12/2020	
EL BAGRE	COLEGIO PUERTO LOPEZ	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
NECHI	C. E. R. SAN PEDRO ARRIBA	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
NECHI	COLEGIO LA CONCHA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020	30/09/2020	21/01/2021	
ZARAGOZA	E R VEGAS DE SEGOVIA (D)	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020	01/09/2020	31/10/2020	2%
ZARAGOZA	E R EL SALTILLO (UNIT)	500.000.000	Comedores/Cocinas	PENDIENTE INICIO	14/07/2020	08/10/2020	13/02/2021	
YONDO	I. E. R. SAN LUIS BELTRAN	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
AMALFI	I. E. R. MONDRAGON	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020	14/09/2020	13/01/2021	1%
ANORI	C.E.R. EL RETIRO	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
REMEDIOS	C. E. R. CAMPO VIJAO	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
SANTO DOMINGO	I. E. R. EL RAYO	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	14/07/2020	14/09/2020	13/01/2021	11%
VEGACHI	I. E. JHON F. KENNEDY	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	14/07/2020			
ANGOSTURA	I. E. R. CHOCHO LA LOMA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	02/06/2020	31/08/2020	22/12/2020	3,7%
DON MATIAS	I. E. R. BENILDA VALENCIA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	02/06/2020	26/08/2020	18/12/2020	15,4%
ITUANGO	C. E. R. LA HONDA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	02/06/2020			
ITUANGO	I. E. R. VEINTE DE JULIO	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	02/06/2020			
SAN PEDRO	C. E. R. LA CASCADA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	02/06/2020	13/07/2020	15/10/2020	80%
YARUMAL	I. E. LLANOS DE CUIVA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	02/06/2020	23/07/2020	20/12/2020	83%
YARUMAL	C.E.R. LA BRAMADORA.	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	02/06/2020	28/07/2020	21/12/2020	34,1%
FRONTINO	COLEGIO GABRIELA WHITE DE VELEZ	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	23/06/2020	25/09/2020	22/12/2020	1%
SAN JERONIMO	COLEGIO AGRICOLA	150.000.000	Mejoramientos	PENDIENTE INICIO	23/06/2020	25/10/2020	22/12/2020	
SOPETRAN	C. E. R. SANTA RITA	150.000.000	Mejoramientos	EN EJECUCIÓN	23/06/2020	05/08/2020	20/11/2020	4%
SOPETRAN	C. E. R. PALO GRANDE	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	23/06/2020	05/08/2020	22/12/2020	7%
ABEJORRAL	I. E. R. DE PANTANILLO	150.000.000	Mejoramientos	PENDIENTE INICIO	11/08/2020	16/11/2020	10/03/2021	
ABEJORRAL	C. E. R. SAN BERNARDO	500.000.000	Comedores/Cocinas	EN EJECUCIÓN	11/08/2020			
PEÑOL	I. E. PALMIRA	150.000.000	Mejoramientos	PENDIENTE INICIO	11/08/2020	26/10/2020	09/02/2021	