


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE NOBOGÁ, MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA			
BPIN	BPIN 2020052840018			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Para vía de sección de 5,00 metros. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	3.359,00	5.038.500,00	\$ 5.038.500,00
2	Perfilación y nivelación del terreno, incluye cereo de la calzada, incluye utilización de equipo como carrotanque, motoniveladora y vibrocompactador	1.227,00	8.466.300,00	\$ 8.466.300,00
3	Excavación en material común bajo cualquier grado de humedad de 0 a 2 mt. Incluye derecho de botadero no oficial. No incluye transporte de material hasta el sitio de disposición final, este se pagará en el ítem correspondiente	6.675,00	16.120.125,00	\$ 3.988.281,74
4	Suministro, transporte y aplicación de afirmado para base de soporte de placa huella, incluye compactación con equipo mecánico tipo Vibrocompactador y regado y nivelado con motoniveladora	53.415,00	55.284.525,00	\$ 13.677.949,86
5	Suministro, transporte y colocación de concreto clase D de 210kg/cm2 para Placa Huella. No incluye refuerzo, incluye mano de obra, transporte de mateuales, formaleta, desencofre, curado del concreto	611.210,00	247.540.050,00	\$ 61.243.908,53
6	Suministro, transporte y colocación de concreto clase G ciclópeo (40% piedra 60% concreto clase F) para construcción de centro en piedra. No incluye refuerzo, incluye mano de obra, transporte de mateuales, formaleta, desencofre, curado del concreto	446.701,00	140.710.815,00	\$ 13.813.276,82
7	Suministro, transporte y colocación de concreto de 210kg/cm2 para construcción de cuneta en Ancho: 0,7m x Espesor: 0,1m. No incluye refuerzo, incluye mano de obra, transporte de mateuales, formaleta, desencofre, curado del concreto	49.951,00	149.853.000,00	\$ 37.075.145,72
8	Suministro, transporte y colocación de concreto clase D, f'c = 21 Mpa para construcción de viguetas de 20cm espesor x 25cm alto, cada 3 metros. No incluye refuerzo, incluye mano de obra, transporte de mateuales, formaleta, desencofre, curado del concreto	27.616,00	68.101.056,00	\$ 13.841.731,44
9	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para concreto 210kg/cm2 para rieles en concreto, cuneta y vigueta. Incluye mano de obra, alambre de amarre	8.024,00	230.970.840,00	\$ 105.301.819,31
10	Limpieza de obras transversales existentes, incluye acarreo interno de material, destaqueo, remoción de material vegetal, basura, madera, troncos y rocas	61.290,00	919.350,00	\$ 980.640,00
11	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m).	7.000,00	16.905.000,00	\$ 4.182.467,74
<b>SUBTOTAL</b>			939.909.561,00	\$ 267.610.021,00

	A.U. (35,67%)		335.265.740,00	\$	95.456.494,00
	PMA		9.168.000,00	\$	5.343.168,70
	PMT		26.813.000,00	\$	15.572.188,30
	PAPSO		2.853.088,00	\$	1.000.000,00
	PROVISIÓN PARA PÓLIZAS		13.172.777,00	\$	13.172.777,00
	INTERVENTORIA		129.116.386,00	\$	86.077.590,70
	<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO</b>		<b>\$ 1.456.298.552,00</b>	<b>\$</b>	<b>484.232.239,70</b>
					<b>\$ 484.232.239,70</b>
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>					

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 1.456.298.552,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 1.456.298.552,00
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$ 1.456.298.552,00</b>

RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR EJECUTADO OBRA C	\$ 1.327.182.166,00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 484.232.240,00
<b>% DE AVANCE FISICO</b>	<b>34,50%</b>

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL EJECUTADO	\$ 484.232.239,70
<b>EJECUCION FINANCIERA %</b>	<b>33,25</b>

  
**ALEJANDRO RENDÓN VÉLEZ**  
**R.L. INCONSTRUCCION S.A.S. - INTERVENTORÍA**