



PROYECTO	PAVIMENTACION DE DOS KILOMETROS DE VIA RURAL QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES CON EL MUNICIPIO DE ANDES PILOTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE ANDES			
BPIN	2021003050100			
PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
3.1.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados	20.960,61	1.831.068,24	896.443,00
3.1.3	Tubería concreta 36" Prefabricada	487.753,03	8.369.842,00	8.369.842,00
4.1.5	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	56.987,88	1.654.928,00	2.184.505,00
8.1.1	Rocería h=3 - 4 m, en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante	579.103,79	764.417,00	1.009.030,00
OE-3	Excavación Mecanica en Material comun Cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavacion hasta su disposicion final			24.327.916,00
OE-4	Lleno con Base granular			202.118.400,00
OE-5	Concreto Resistencia 17,5MPa (E) (Atraque)			6.001.847,00
OE-09	Nivelación, altimetría, planimetría, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.			2.986.335,00
OE-10	Reemplazo Subrasante Material Crudo sin procesar			25.413.730,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO				273.308.048,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO				
RESUMEN PROYECTO				
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO		\$	2.746.864.612	
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO		\$	2.636.293.279	
VALOR FINAL DEL PROYECTO		\$	2.746.864.612,00	
RESUMEN EJECUCION FISICA				
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION		\$	273.308.048	
VALOR EJECUTADO PROYECTO		\$	273.308.048	
% DE AVANCE FISICO		\$	9,92	
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA				
TOTAL EJECUTADO		\$	-	
EJECUCION FINANCIERA %		\$	-	

* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[TERMINAR](#)

[Histórico Estados](#)



CARLOS ALBERTO OSORIO CALDERON
Alcalde

EMERSON MOSQUERA CUESTA
Supervisor

Calle Arboleda N° 49A - 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co