

BALANCE FÍSICO - FINANCIERO
 PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"

BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			
No	Actividad	Costo programado GESPROY	Costo ejecutado GESPROY
ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS			
	Realizar obras preliminares, control de mitigación de terraplenes	\$ 5.791.413.043,05	\$ 5.750.471.144,00
	Realizar obras preliminares para el tramo colector de aguas residuales	\$ 29.546.999,94	
	Ejecutar demoliciones para el tramo colector de aguas residuales	\$ 2.012.432,27	
	Realizar excavaciones y llenos para el tramo colector de aguas residuales	\$ 88.150.023,23	
	Ejecutar obras en concreto y acero para el tramo colector de aguas residuales	\$ 339.304.252,57	
	Suministrar e instalar tuberías valvulas y accesorios para el tramo colector de aguas residuales	\$ 297.393.211,71	
	Construir estación de bombeo para el tramo colector de aguas residuales	\$ 82.408.626,95	
	Construir tanque de succión para el sistema de bombeo del tramo colector de aguas residuales	\$ 124.976.685,25	
	Realizar obras preliminares para el tramo colector de aguas lluvias	\$ 3.426.724,92	
	Ejecutar demoliciones para el tramo colector de aguas lluvias	\$ 1.890.503,57	
	Realizar excavaciones y llenos para el tramo colector de aguas lluvias	\$ 38.014.076,62	
	Ejecutar obras en concreto y acero para el tramo colector de aguas lluvias	\$ 430.263.103,76	
	Suministrar e instalar tuberías valvulas y accesorios para el tramo colector de aguas lluvias	\$ 1.483.475.731,27	
	Ejecutar PMA	\$ 92.417.013,00	\$ 58.444.731,00
	Ejecutar PMT	\$ 23.503.334,00	\$ 11.751.667,00
	Realizar interventoría	\$ 530.775.105,00	\$ 411.000.000,00
	Realizar apoyo a la supervisión	\$ 84.000.000,00	\$ 59.333.334,00
ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS			
	Realizar actividades preliminares para red matriz de acueducto	\$ 1.713.362,46	
	Ejecutar demoliciones para red matriz de acueducto	\$ 409.925,28	
	Realizar excavaciones y llenos para red matriz de acueducto	\$ 117.545.297,90	
	Ejecutar obras en concreto y acero para red matriz de acueducto	\$ 8.641.987,37	
	Suministrar e instalar tuberías valvulas y accesorios para red matriz de acueducto	\$ 397.372.844,88	
TOTAL		\$ 9.968.654.285,00	\$ 6.291.000.876,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		63,11%	

BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor total programado en GESPROY	Valor cobrado a la fecha
\$ 9.968.654.285,00	\$ 6.347.362.069,99
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	63,67%



Jose Diego Muñoz Restrepo

JOSE DIEGO MUÑOZ RESTREPO
 Representante de ESTUDIO URBANO ARQUITECTURA + URBANISMO S.A.S
 Interventoría

Evaristo Antonio Florez Olivera

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
 Gerente Aguas & Aseo de Yondó S.A.E.S.P
 Ejecutor