



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REQUISITOS GUÍA ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 V2

REVISIÓN METODOLÓGICA: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN

TIPO DE AJUSTE	CRITERIOS QUE APLICAN	SELECCIONE CRITERIOS AL CUAL APLICA EL AJUSTE
Actividades y Costos	Aumento o disminución del costo de las actividades existentes	X
	Redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos, esto implica mantener el valor aprobado para el proyecto, así como conservar las especificaciones técnicas y de estudios que soportaron la viabilidad, las metas establecidas para los productos y las metas de los indicadores de producto.	
	Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.	
	Ampliación del horizonte del proyecto NOTA: Cuando el proyecto afecte presupuesto de bienalidades posteriores, se requerirá autorización de vigencias futuras; y únicamente podrán autorizarse para los componentes del proyecto para los cuales no se haya dado apertura al proceso de selección de contratistas.	
Metas e indicadores de producto	Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.	
	Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios	
Valor total del proyecto y Fuentes de financiación	Incrementar hasta el 50% del valor total inicial del proyecto. Para el caso de los recursos del SGR sólo podrán solicitarse y aprobarse incrementos que acumulados no superen el 20% del valor total inicial del proyecto.	X
	Disminuir el valor de cualquier fuente de financiación.	
	Inclusión o cambio de fuentes SGR. Inclusión de una nueva fuente SGR cuando	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

TIPO DE AJUSTE	CRITERIOS QUE APLICAN	SELECCIONE CRITERIOS AL CUAL APLICA EL AJUSTE
	<p>el proyecto requiera aumento de recursos.</p> <p>Cambio en los montos entre las fuentes SGR existentes, antes de que se expida acto administrativo que ordene proceso de apertura, aun si esto implica cambio en la instancia de decisión.</p> <p>NOTA: Cuando se requiera hacer cambio entre fuentes SGR, después del proceso de apertura, se debe cumplir con lo señalado en el artículo 2.1.1.3.10. del Decreto 1821 de 2020.</p>	
Entidad ejecutora	<p>Cambiar la entidad pública designada como ejecutora o la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría.</p> <p>NOTA: Solo aplica antes de que se expida el acto administrativo que da apertura al proceso u ordena el gasto</p>	

BPIN	2021003050103			
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Zonas Deportivas Universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca – Caucasia			
FECHA DE REVISIÓN DE AJUSTE	31/03/2022			
FECHA DE RECEPCIÓN DE AJUSTE	29/03/2022 – Mediante correo electrónico			
REQUISITOS	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Carta de solicitud firmada por el representante legal de la entidad que haya presentado el proyecto o de aquella designada como ejecutora, en la cual se indiquen las razones técnicas, jurídicas y financieras que sustenten la necesidad y pertinencia del ajuste, avalada por el supervisor o interventor.	X			<p>CUMPLE PARCIALMENTE:</p> <p>La carta de solicitud no contempla aval del supervisor, ya que el proyecto no ha iniciado ejecución.</p> <p>Encontramos la siguiente observación</p> <p>Actividad de interventoría: Se recomienda que el nombre de la actividad se mantenga</p>





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

<p>Esta debe especificar detalladamente los ajustes solicitados, la fuente de financiación y el monto de recursos inicialmente aprobados. Debe estar acompañada de documentos soporte firmados por el profesional competente.</p>		<p>como fue aprobada en la MGA, y se ajuste el valor requerido en el campo de esta actividad. De manera contractual se pueden suscribir los contratos que la entidad ejecutora considere pertinentes para la ejecución de la misma</p> <p>Lo anterior dado que la manera en cómo se encuentra redactado en la carta de solicitud, se puede interpretar como una inclusión de actividad que no fue prevista en el presupuesto aprobado.</p> <table border="1" data-bbox="760 730 1403 1066"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>COSTO INICIAL</th> <th>COSTO AJUSTADO</th> <th>CAMBIO EN EL COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.17 Instalar instalaciones datos</td> <td>\$ 124.787.541</td> <td>\$ 137.381.063</td> <td>\$ 12.593.522</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4. CONTRATO: INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL, ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA</td> </tr> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>COSTO INICIAL</th> <th>COSTO AJUSTADO</th> <th>CAMBIO EN EL COSTO</th> </tr> <tr> <td>1.1.19 Realizar interventoría</td> <td>\$ 323.762.058</td> <td>\$ 346.376.262</td> <td>\$ 22.614.204</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5. CONTRATO: INTERVENTORÍA A SEGURIDAD ELECTRÓNICA</td> </tr> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>COSTO INICIAL</th> <th>COSTO AJUSTADO</th> <th>CAMBIO EN EL COSTO</th> </tr> <tr> <td>Realizar interventoría a seguridad electrónica</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 59.895.080</td> <td>\$ 59.895.080</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>\$ 7.419.126.470</td> <td>\$8.774.147.257</td> <td>\$1.355.020.787</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO	1.1.17 Instalar instalaciones datos	\$ 124.787.541	\$ 137.381.063	\$ 12.593.522	4. CONTRATO: INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL, ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA				ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO	1.1.19 Realizar interventoría	\$ 323.762.058	\$ 346.376.262	\$ 22.614.204	5. CONTRATO: INTERVENTORÍA A SEGURIDAD ELECTRÓNICA				ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO	Realizar interventoría a seguridad electrónica	\$ 0	\$ 59.895.080	\$ 59.895.080	TOTALES	\$ 7.419.126.470	\$8.774.147.257	\$1.355.020.787
ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO																																			
1.1.17 Instalar instalaciones datos	\$ 124.787.541	\$ 137.381.063	\$ 12.593.522																																			
4. CONTRATO: INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL, ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA																																						
ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO																																			
1.1.19 Realizar interventoría	\$ 323.762.058	\$ 346.376.262	\$ 22.614.204																																			
5. CONTRATO: INTERVENTORÍA A SEGURIDAD ELECTRÓNICA																																						
ACTIVIDAD	COSTO INICIAL	COSTO AJUSTADO	CAMBIO EN EL COSTO																																			
Realizar interventoría a seguridad electrónica	\$ 0	\$ 59.895.080	\$ 59.895.080																																			
TOTALES	\$ 7.419.126.470	\$8.774.147.257	\$1.355.020.787																																			
<p>Carta de aceptación de los ajustes propuestos, suscrita por los representantes legales o autoridades competentes de las demás entidades que cofinancian el proyecto de inversión.</p>	X	<p>SI CUMPLE:</p> <p>La aceptación de la cofinanciación por parte del Departamento de Antioquia, se surte y queda de manera implícita en la aprobación del ajuste.</p> <p>Se anexa carta de Aceptación de cofinanciación por parte de la Universidad de Antioquia.</p>																																				
<p>Cuando el proyecto se encuentre en ejecución, el documento balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, el cual debe estar en concordancia con la información reportada en el aplicativo GESPROY SGR</p>	X	<p>NO APLICA:</p> <p>No aplica este requisito, dado que el proyecto no ha dado inicio a su ejecución. Tal como se evidencia en el aplicativo GESPROY SGR</p> 																																				





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

<p>Carta de solicitud del representante legal de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión, en la cual sustente los motivos técnicos, financieros y jurídicos que soportan la necesidad del cambio, así como la justificación de la capacidad técnica e idoneidad de la entidad pública propuesta para reemplazar a la entidad ejecutora o instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría, definida inicialmente por la instancia correspondiente u OCAD.</p> <p><i>(Aplica para ajustes relacionados con cambio de Entidad Ejecutora)</i></p>		<p><u>X</u></p>	<p><u>NO APLICA</u></p>
<p>Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión o de la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, según corresponda, donde certifique que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto, o habiéndolos expedido, estos hayan quedado sin efectos.</p> <p><i>(Aplica para ajustes relacionados con cambio de Entidad Ejecutora)</i></p>		<p><u>X</u></p>	<p><u>NO APLICA</u></p>





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Comunicación suscrita por el representante legal de la nueva entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora del proyecto de inversión o por el representante legal de la nueva instancia propuesta para adelantar la contratación de la interventoría, en la que manifieste el interés y voluntad de aceptar tal designación. <i>(Aplica para ajustes relacionados con cambio de Entidad Ejecutora)</i>			<p style="text-align: center;"><u>X</u></p> <p style="text-align: center;"><u>NO APLICA</u></p>																																				
Los respectivos soportes del ajuste	<p style="text-align: center;"><u>X</u></p>		<p><u>SI CUMPLE:</u></p> <p>La Universidad de Antioquia adjunta los siguientes soportes para evidenciar la necesidad del ajuste:</p> <table border="1"><tr><td>20220323 PPTO FULL ZDBC OBRA</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>43.027 KB</td></tr><tr><td>20220323 PPTO FULL ZDBC SEGURIDAD</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>1.163 KB</td></tr><tr><td>20220315 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>417 KB</td></tr><tr><td>20220316 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>416 KB</td></tr><tr><td>20220317 PPTO DATOS_ZDBC</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>2.165 KB</td></tr><tr><td colspan="4">SOPORTES 31/03/2022 12:14 p. m. Carpeta de archivos</td></tr><tr><td>20220323 Formato Solicitud ajustes_ZDBC</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Documento de Mi...</td><td>246 KB</td></tr><tr><td>Anexo1.Guia Identificación ajuste (1)</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td><td>18 KB</td></tr><tr><td>Carta - Aceptación de ajustes propuestos...</td><td>31/03/2022 11:38 a. m.</td><td>Documento de Mi...</td><td>117 KB</td></tr></table>	20220323 PPTO FULL ZDBC OBRA	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	43.027 KB	20220323 PPTO FULL ZDBC SEGURIDAD	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.163 KB	20220315 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	417 KB	20220316 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	416 KB	20220317 PPTO DATOS_ZDBC	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.165 KB	SOPORTES 31/03/2022 12:14 p. m. Carpeta de archivos				20220323 Formato Solicitud ajustes_ZDBC	31/03/2022 11:38 a. m.	Documento de Mi...	246 KB	Anexo1.Guia Identificación ajuste (1)	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB	Carta - Aceptación de ajustes propuestos...	31/03/2022 11:38 a. m.	Documento de Mi...	117 KB
20220323 PPTO FULL ZDBC OBRA	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	43.027 KB																																				
20220323 PPTO FULL ZDBC SEGURIDAD	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.163 KB																																				
20220315 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	417 KB																																				
20220316 INTERVENTORÍA CAUCASIA Z. ...	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	416 KB																																				
20220317 PPTO DATOS_ZDBC	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.165 KB																																				
SOPORTES 31/03/2022 12:14 p. m. Carpeta de archivos																																							
20220323 Formato Solicitud ajustes_ZDBC	31/03/2022 11:38 a. m.	Documento de Mi...	246 KB																																				
Anexo1.Guia Identificación ajuste (1)	31/03/2022 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB																																				
Carta - Aceptación de ajustes propuestos...	31/03/2022 11:38 a. m.	Documento de Mi...	117 KB																																				
¿El presente proyecto cumple con los requisitos metodológicos anteriormente descritos?	<p style="text-align: center;"><u>SI</u> <u>CUMPLE</u> <u>METODOLÓGICAMENTE</u></p>																																						
OBSERVACIONES ADICIONALES:																																							

