

**GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA  
PROYECTOS APROBADOS**

<b>Código BPIN:</b>	2020052840018	<b>Nombre del Proyecto:</b>	Construcción Placa Huella en la Via hacia Nobogá Frontino-Antioquia					
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	20/02/20	<b>Entidad que presentó el proyecto de inversión:</b>	Municipio de Frontino		<b>Entidad/instancia viabilizadora:</b>	Municipio de Frontino y Gobernación de Antioquia		
<b>Estado actual del proyecto*:</b>	<b>Viabilizado:</b>	Si	<b>Priorizado:</b>	Si	<b>Aprobado:</b>	Si	<b>En ejecución:</b>	Si
<b>Entidad propuesta/designada como ejecutora:</b>	Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente-EDUOCCIDENTE							
<b>Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría:</b>	Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente-EDUOCCIDENTE							
<b>¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?</b>							Si	
<b>Avance físico del proyecto:</b>	35,29%			<b>Avance financiero:</b>	27,34%			

\*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.

**Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS**

**Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados:** a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

**VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.  
(Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)**

**a) Actividades y costos.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores.

**Nota 1:** La información que se registra en este literal debe coincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA).

**Nota 2:** Para definir la etapa escoja una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación

Objetivo Específico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar localización, trazado y replanteo	2022	\$ 5.038.500	\$ 5.038.500	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar Perfilación y nivelación del terreno	2022	\$ 8.466.300	\$ 8.466.300	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar Excavación en material común bajo cualquier grado de humedad de 0 a 2 m	2022	\$ 16.120.125	\$ 16.120.125	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte y aplicación de afirmado	2022	\$ 55.284.525	\$ 55.284.525	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte y colocación de concreto clase D de 210kg/cm2 para Placa Huella	2022	\$ 247.540.050	\$ 247.540.050	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para construcción de viguetas	2023	\$ 68.101.056	\$ 62.053.942	-\$ 6.047.114
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte y colocación de concreto clase G ciclópico	2022	\$ 140.710.815	\$ 140.710.815	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte y colocación de concreto de 210kg/cm2 para construcción de cuneta	2022	\$ 149.853.000	\$ 149.853.000	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para concreto 210kg/cm2 para rieles en concreto, cuneta y viguetas. Incluye mano de obra, alambre de amarre grouting para relleno, concreto a vista Fc= 21 Mpa para fundación, vigas y columnetas, acero de refuerzo grado 60, excavación para fundación, lleno detrás del muro en afirmado	2023	\$ 230.970.840	\$ 604.718.758	\$ 373.747.918
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Limpieza de obras transversales existentes, incluye acarreo interno de material, destaqueo, remoción de material vegetal, basura, madera, troncos y rocas	2023	\$ 919.350	\$ 1.002.502	\$ 83.152
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Transporte de materiales provenientes de la excavación	2022	\$ 16.905.000	\$ 16.905.000	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Administración y Utilidad	2022	\$ 335.265.740	\$ 335.265.740	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar Plan de Manejo Ambiental	2022	\$ 9.168.000	\$ 9.168.000	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar Plan de Manejo de Tránsito	2022	\$ 26.813.000	\$ 26.813.000	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Realizar Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra	2022	\$ 2.853.088	\$ 2.853.088	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificadas	Inversión	Valor de las Pólizas	2022	\$ 13.172.777	\$ 13.172.777	\$ 0

Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o redificada	Inversión	Realizar Interventoría	2022	\$ 129.116.386	\$ 129.116.386	\$ 0
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o redificada	Inversión	Demolición de obras transversales existentes averiadas, no incluye botada	2023	\$ 0	\$ 24.733.158	\$ 24.733.158
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o redificada	Inversión	Suministro, transporte y colocación de concreto clase D de 210kg/m <sup>3</sup> a la vista para obras transversales y muro de contención a la vía. No incluye refuerzo, incluye mano de obra, transporte de materiales, formaleta, desencofre, curado del concreto	2023	\$ 0	\$ 99.774.238	\$ 99.774.238
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o redificada	Inversión	Cargue, transporte y botada de escombros provenientes de demoliciones	2023	\$ 0	\$ 6.098.587	\$ 6.098.587
Mejorar el estado de las vías rurales del municipio	1.1. Vía terciaria ampliada y/o redificada	Inversión	Excavación manual en material común bajo cualquier grado de humedad, no incluye roca con diámetro mayor a 0.10 mt ni botada de material sobrante	2023	\$ 0	\$ 1.609.535	\$ 1.609.535
<b>Totales</b>					<b>\$ 1.456.298.552</b>	<b>\$ 1.956.298.026</b>	<b>\$ 499.999.474</b>

**Nota 1:** La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.

**Nota 2:** La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

**Nota 3:** No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.

**b) Valor total del proyecto.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: 1. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; 2. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

<b>Valor total del proyecto</b>	<b>Valor inicial (en pesos \$)</b> \$ 1.456.298.552	<b>Valor ajustado (en pesos \$)</b> \$ 499.999.474	<b>Cambio en el valor del proyecto (en pesos)</b> \$ 1.956.298.026	<b>Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)</b> 34%
---------------------------------	--	---	---	---

**c) Indicadores de producto secundarios.** Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto

Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
					0		0
							0
							0

**d) Fuentes de financiación.** Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

Etapas	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Municipio	Frontino	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	2023	\$ 291.259.710	\$ 499.999.474	\$ 791.259.184
Inversión	Gobernación	Antioquia	Asignación directa	2022	\$ 1.165.038.842		\$ (1.165.038.842)
<b>Totales</b>					<b>\$ 1.456.298.552</b>	<b>\$ 499.999.474</b>	<b>\$ 1.956.298.026</b>

La Etapa escija una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto.

**Nota 1:** De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado, esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.

**e) Ejecutor.** Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.

<b>Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación</b>	<b>NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación</b>	<b>Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste</b>	<b>NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste</b>	<b>IGPR de la entidad propuesta en ajuste</b>

Breve justificación del ajuste propuesto:

**f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría.** Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.

<b>Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación</b>	<b>NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación</b>	<b>Nombre de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste</b>	<b>NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste</b>	<b>IGPR de la entidad propuesta en ajuste</b>

Breve justificación del ajuste propuesto:

Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados.

Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora		Área/dependencia/Cargo	
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.	NICOLAS TAVERA TRUJILLO		GERENTE GENERAL
	NOMBRE	FIRMA	