

ACTA DE COMITÉ



JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
TP: 03202134389ANT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA - OP 007 2022			
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI003 2022			
COMITÉ NO	07	FECHA:	01/12/2022
PÁGINA		DE	
RESPONSABLE REUNIÓN:		Interventoria	
HORA DE INICIO:		10:00 AM	
LUGAR:		Cancha Municipal	
HORA DE TERMINACIÓN:		12:00 PM	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.			
TEMAS TRATADOS			

- Estado actual de la obra.
- Balance de obra.
- Revisión de Grana Nueva y ficha Técnica
- Suspensión de obra.
- Estado del clima.
- Compromisos

Desarrollo.

- Se realiza recorrido por la obra con las partes en Cargadas del proyecto y se visualiza que el avance de las obras se ve muy retrogrado.
- Se chequean niveles de Filtros copinas de pescado y Filtro Principal.
- El contratista solicita a la interventoria no realizar el cierre de los Filtros para una mejor evacuación de las aguas lluvias, solicitud que no es aceptada por parte del diseñador del proyecto.
- El contratista nos comparte la Ficha Técnica de la Grana Nueva que se va instalar para su aprobación.
- El contratista solicita dar un Balance financiero de la obra, para determinar la adición de nuevas actividades extras.

ACTA DE COMITÉ



JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
TP: 05202154389ANT

COMITÉ NO	07	FECHA: 01/12/2022	PÁGINA	DE
-----------	----	-------------------	--------	----

- El contratista solicita a la interventoría la suspensión de la obra, por motivos climáticos ya que por causa del mal estado del clima todos los días el retraso de la obra es considerable para solicitar esta suspensión. Que se llevaría por un Mes.
- Se expone el tema sobre el clima y el contratista hace relación a. que todos los días se están presentando fuertes lluvias lo que lleva a la suspensión de Actividades todos los días generando este retraso en obra.
- El contratista solicita a la interventoría la adición en tiempo al contrato OP 007-2022 por un plazo de un mes (1) mes para poder optimizar el tiempo perdido por la ola invernal que se viene presentando en el territorio.
- La interventoría se compromete hacer entrega de los diseños del cerramiento, muro de contención y Balance de obra.

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Avance de obra y documentación de obra

RESPONSABLE REUNION: Intercuación

COMITÉ N°: 07

FECHA: 01/12/2022

HORA INICIO: 10:00 AM

LUGAR: Cacana Municipal

HORA TERMINACIÓN: 12:00 PM

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CORREO	TELEFONO
1	Paul Mariñ	1.041.325.404	Co-Interventor	rad1kfer21@gmail.com	3136273439
2	Jenny Suty	4285744	Co-Interventor	henryscuty@hotmail.com	3104116378
3	Diego José Cepas	43760958	Asesor	diegojosecepas@elcom.com	3136137617
4	Edoipo Nelson Olas	70323327	Asesor	edolson@gmail.com	3117223932
5	Sebastian Alejandro Vergara V	1.041.326.325	Asesor	vergara.sebastian656@gmail.com	3145071799
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					