

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA
PROYECTOS APROBADOS

Código BPIN:	2021058370010	Nombre del Proyecto:	Construcción de la primera etapa del proyecto Pavimenta tu Barrio en el Distrito de Turbo					
Fecha de diligenciamiento:	17/10/2023	Entidad que presentó el proyecto de inversión:	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		Entidad/instancia viabilizadora:	DISTRITO DE TURBO		
Estado actual del proyecto*:	Viabilizado:	Si	Priorizado:	Si	Aprobado:	Si	En ejecución:	Si
Entidad propuesta/designada como ejecutora:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE EDUH TURBO							
Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE EDUH TURBO							
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?								Si
Avance físico del proyecto:	70,19%			Avance financiero:	64,43%			
*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.								

Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados: a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.
(Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)

a) **Actividades y costos.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores.
Nota 1: La información que se registra en este literal debe coincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA).
Nota 2: Para definir la etapa escoja una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación

Objetivo Especifico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Realizar actividades preliminares	2021	\$ 153.442.563	\$ 125.874.784	-\$ 27.567.779
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Instalar red de aguas lluvias y obras complementarias	2021	\$ 1.716.376.097	\$ 1.521.842.383	-\$ 194.533.714
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Construir la estructura de pavimento	2021	\$ 4.425.035.103	\$ 4.349.663.384	-\$ 75.371.719
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Construir Andenes y Urbanismos	2021	\$ 4.117.103.598	\$ 5.912.137.601	\$ 1.795.034.003
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Adquirir Suministros de Grandes Insumos	2021	\$ 7.308.468.795	\$ 8.171.947.760	\$ 863.478.965
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Implementar PGIO-PMA	2021	\$ 175.325.533	\$ 211.312.090	\$ 35.986.557
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Implementar PMT	2021	\$ 200.070.177	\$ 188.055.548	-\$ 12.014.629
Mejorar la infraestructura vial para la movilidad vehicular y peatonal, en el área urbana del Distrito de Turbo	Via urbana mejorada	Ejecucion	Realizar interventoría	2021	\$ 904.791.093	\$ 989.938.079	\$ 85.146.986
Totales					\$ 19.000.612.959	\$ 21.470.771.630	\$ 2.470.158.671

Nota 1: La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.

Nota 2: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Nota 3: No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.

b) **Valor total del proyecto.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 19.000.612.959	\$ 2.470.158.671	\$ 21.470.771.630	13%

c) **Indicadores de producto secundarios.** Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto

Objetivo Especifico	Producto	Indicador de	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
					0		0
							0
							0

d) **Fuentes de financiación.** Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

Etapa	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Departamento	Gobernacion De Antioquia	Asignación para la Inversión Regional 60%	2021-2022	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ -
Inversión	Municipio	Ditrito de Turbo	Asignación para la inversión Local Según NBI y Municipios de Cuarta Quinta y Sexta Categoría - Distrito de Turbo	2021-2022	\$ 11.590.009.575	\$ 13.972.353.727	\$ 2.382.344.152
Inversión	Municipio	Ditrito de Turbo	Asignación para la inversión Local Según NBI y Municipios de Cuarta Quinta y Sexta Categoría - Distrito de Turbo - VIGENCIA FUTURA	2023	\$ 4.324.736.932	\$ 4.324.736.932	\$ -
Inversión	Municipio	Ditrito de Turbo	Recursos Propios	2023	\$ 85.866.452	\$ 85.866.452	\$ -
Inversión	Municipio	Ditrito de Turbo	Asignación Directas del Distrito de Turbo	2023	\$ -	\$ 87.814.519	\$ 87.814.519
Totales					\$ 19.000.612.959	\$ 21.470.771.630	\$ 2.470.158.671

La Etapa escoja una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto.

Nota 1: De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado, esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.

e) Ejecutor. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.


Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación	NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación	Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste

Breve justificación del ajuste propuesto: El Proyecto conservara el alcances y especificaciones técnicas, sin embargo, considerando que fue viabilizado en la vigencia 2021, el presente ajuste requiere la actualización de precios de insumos correspondientes al periodo anualizado de enero de 2021 a enero de 2023 del IPC por 3.62%, debido al aumento del acero 60000 psi, concreto Mr. 39 Mpa premezclado, cemento de uso general y el reajuste del salario mínimo al año 2023 afectando cada uno de los APU. Teniendo en cuenta lo anterior no hay modificación de la programación física se mantiene en 12 meses.

f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría. Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.

Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	Nombre de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste

Breve justificación del ajuste propuesto:
Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados

Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora		Área/dependencia/Cargo
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.		GERENTE GENERAL
	CARLOS JOSEPH HARNISH VALDERRAMA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE - REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
		
	JOHANA ANDREA CARDENAS VASCO - CONSORCIO INTERVENTORIA 2019 - REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	