

**GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA  
PROYECTOS APROBADOS**

<b>Código BPIN:</b>	2021003050038	<b>Nombre del Proyecto:</b>	Mejoramiento del corredor y construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Granada - El Chocó - San Carlos (Código 60AN16-1) de la Subregión Oriente del Departamento de Antioquia					
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	26/04/23	<b>Entidad que presentó el proyecto de inversión:</b>	Departamento de Antioquia		<b>Entidad/instancia viabilizadora:</b>	Departamento de Antioquia		
<b>Estado actual del proyecto*:</b>	<b>Viabilizado:</b>	Si	<b>Priorizado:</b>	Si	<b>Aprobado:</b>	Si	<b>En ejecución:</b>	Si
<b>Entidad propuesta/designada como ejecutora:</b>	Departamento de Antioquia							
<b>Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría:</b>	Departamento de Antioquia							
<b>¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?</b>								Si
<b>Avance físico del proyecto:</b>	64,78%			<b>Avance financiero:</b>	80,46%			

\*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.

**Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS**

**Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados:** a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

**VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.  
(Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)**

**a) Actividades y costos.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores.

**Nota 1:** La información que se registra en este literal debe coincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA).

**Nota 2:** Para definir la etapa escója una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación

Objetivo Específico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Mejorar las vías secundarias	Sitio crítico de la red vial secundaria estabilizado	Inversión	A. PROTECCIÓN ORILLA DEL RÍO CON MEGABAG (SITIO 1))	2021	\$ 132.524.590	\$ 137.971.542	\$ 5.446.952
Mejorar las vías secundarias	Sitio crítico de la red vial secundaria estabilizado	Inversión	B. CONSTRUCCIÓN MURO CON GAVIONES (SITIO 2)	2021	\$ 463.318.472	\$ 911.405.754	\$ 448.087.282
Mejorar las vías secundarias	Sitio crítico de la red vial secundaria estabilizado	Inversión	C. INSTALACIÓN DE MALLA DE ALTA RESISTENCIA Y REVEGETALIZACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE (SITIO 3)	2021	\$ 400.756.185	\$ 375.836.243	-\$ 24.919.942
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	G. PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA	2021	\$ 10.582.795.831	\$ 8.375.172.689	-\$ 2.207.623.142
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	F. SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA	2021	\$ 1.124.896.566	\$ 935.293.201	-\$ 189.603.365
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	H. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO DE LA VÍA	2021	\$ 1.873.762.912	\$ 1.429.062.308	-\$ 444.700.604
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	I. CONSTRUCCIÓN DE FILTROS EN LA VÍA	2021	\$ 1.957.927.950	\$ 1.483.973.607	-\$ 473.954.343
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	K. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	2021	\$ 1.013.238.686	\$ 2.158.022.106	\$ 1.144.783.420
Mejorar las vías secundarias	Vía secundaria mejorada	Inversión	E. DESCOLE EN MANTO DE HORMIGON	2021	\$ 4.322.153.055	\$ 774.020.538	-\$ 3.548.132.517
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	2021	\$ 394.809.254	\$ 564.553.045	\$ 169.743.791
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	2021	\$ 116.547.737	\$ 120.382.574	\$ 3.834.837
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA)	2021	\$ 41.458.962	\$ 39.522.514	-\$ 1.936.448
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS	2021	\$ 89.111.946	\$ 89.381.688	\$ 269.742
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	LICENCIAS Y PERMISOS	2021	\$ 18.783.242	\$ 1.440.000	-\$ 17.343.242
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	REALIZAR INTERVENTORÍA	2021	\$ 1.799.340.580	\$ 2.456.111.706	\$ 656.771.126
Mejorar las vías secundarias.	Servicio de Información Geográfica - SIG	Inversión	CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA)	2021	\$ 8.465.315	\$ 8.069.919	-\$ 395.396
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	D. APROVECHAMIENTO FORESTAL (SITIO 1 Y 2)	2021		\$ 13.574.932	\$ 13.574.932
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	REALIZAR ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS	2021		\$ 3.199.201.779	\$ 3.199.201.779
Mejorar las vías secundarias.	Vía secundaria mejorada	Inversión	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	2023		\$ 2.992.268.674	\$ 2.992.268.674
<b>Totales</b>					<b>\$ 24.339.891.283</b>	<b>\$ 26.065.264.821</b>	<b>\$ 1.725.373.538</b>

**Nota 1:** La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.

**Nota 2:** La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

**Nota 3:** No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.

**b) Valor total del proyecto.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 24.339.891.283	\$ 26.065.264.821	\$ 1.725.373.538	7%

c) Indicadores de producto secundarios. Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto							
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
N/A	N/A				0		0
							0
							0

d) Fuentes de financiación. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

Etapa	Tipo Entidad	Entidad (Nombre de la entidad)	Tipo Recurso (Nombre de fuente)	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Departamento	Departamento de Antioquia	Asignación para la inversión regional 60%	2021	\$ 24.339.891.283	\$ 24.339.891.283	\$ -
Inversión	Departamento	Departamento de Antioquia	Recursos propios	2023		\$ 1.725.373.538	\$ 1.725.373.538
<b>Totales</b>					<b>\$ 24.339.891.283</b>	<b>\$ 26.065.264.821</b>	<b>\$ 1.725.373.538</b>

La Etapa escoga una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto.

Nota 1: De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado, esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.

e) Ejecutor. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.

Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación	NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación	Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Breve justificación del ajuste propuesto:

f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría. Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.

Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	Nombre de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Breve justificación del ajuste propuesto:

Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados

Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora			Área/dependencia/Cargo
Perfil técnico que realizó concepto:	Maria Adelaida Henao Cañas NOMBRE	 FIRMA	Enlace SGR SIF
Perfil técnico que revisó concepto:	Sergio Alberto Cuervo Montoya NOMBRE	 FIRMA	Director Estructuración SIF
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.	Santiago Sierra Latorre NOMBRE	 FIRMA	Secretario de Infraestructura Física