

COMITÉ TECNICO DE OBRA No4
FECHA: abril 16 de 2024
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

ASISTENTES	CARGO
Claudia María Lopera Jaramillo	Directora de obra (Construcciones técnicas en obras civiles)
Gerardo Manuel Sánchez Yajure	Residente de obra (Construcciones técnicas en obras civiles)
Wilson Barrera López	Administrador delegado
Nelson Enrique Toro Giraldo	Director De Interventoría
Daniel Eduardo Rozo Contreras	Profesional Residente De Interventoría

TEMAS

1. Recorrido de Obra
2. Propositiones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Recorrido de Obra

Se realiza recorrido en cada uno de los puntos donde se está interviniendo y que hacen parte del objeto contractual , en este recorrido se verifican en campo por parte del administrado delegado de las actividades que presentaron cambio en cuanto a las cantidades iniciales que están en el presupuesto de obra. Posterior a esto se presenta el balance de la obra con las cantidades mayores o menores ejecutadas y con el balance final , así como también se presentan para aprobación los precios de las obras extras que se presentaron durante la ejecución del proyecto, estos son :

- Manejo de aguas para todas las actividades realizadas durante el trabajo en el cauce de la quebrada.
- Excavación en roca con cemento expansivo, incluye perforaciones de roca con taladro, liberación de material del alrededor, desembombe y cargue, transporte y botada de material sobrante.

Además de lo anterior se tiene el balance final del presupuesto el cual tiene como resultado que se debe hacer una adición en recursos para poder cumplir con el objeto contractual, así como con la meta física del proyecto, la adición a realizar al contrato


de obra es por valor de \$141.199.406 (ciento cuarenta y un millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos seis pesos) y para adición de Interventoría \$25.823.609 (ochocientos veintitrés mil seiscientos nueve pesos).

2. Propositiones y varios

Con el objetivo de que la ejecución de las obras no presente dificultades algunas que afecten el cronograma de la misma se hace necesario el dar tramite a la solicitud de adición al contrato de obra de forma oportuna, para tal fin además del presente comité con su respectiva acta se realizara oficio solicitando dicha adición.

Se firma en el municipio de San José de la Montaña a los 16 días del mes de abril de 2024.

Firmas del Acta de Comité No4



Ing. Claudia Maria Lopera
Directora de Obra




Ing. Gerardo Manuel Sánchez Yajure
Residente de obra



Ing Nelson E. Toro C
Director de Interventoria



Ing Daniel Eduardo Rozo C.
Residente de Interventoria



Ing. Wilson Barreira Lopez
Administrador Delegado